Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска,Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Некрасова , 30/1, тел.: +8 (7112) 50-75-21**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **000340003074**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **051040005224**

Договор (контракт) Договор № 26/д-ок от 18.05.2020 года

Номер документа	Дата составления
70	26.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО,III- пусковой комплекс			услуга	1	72 197 687.00	72 197 687.00	7 735 466.46
				Итого	1	x	72 197 687.00	7 735 466.46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2020

Утверждены форма КС-3
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства: Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО, III-пусковой комплекс

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за август месяц **2020г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
			№26/д-ок	12.03.2020г				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО, III-пусковой комплекс	**192 130 406.00**	**64 462 220.54**							**7 735 466.46**	**72 197 687.00**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

Технический надзор:
АО "Национальный центр "КУРЫЛЫС КОНСАЛТИНГ"
_____ Ягудин С.К.

Авторский надзор:
ТОО "УРАЛВОДПРОЕКТ"
_____ Шидаева И.Г.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс
Наименование объекта - На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2020г

2-1-1

На строительство напорного канализационного коллектора

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	636,33	151,22	143,48	96225	91298	–	19269	124734
					7,74	34,32	4927	21836	–	9240	
2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	470,85	191,9	182,13	90356	85757	–	18079	117110
					9,77	43,56	4599	20511	–	8675	

3 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	165,48	119,87	113,74	19836	18822	–	3972	25713
				6,13	27,21	1014	4502	–	1905	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	205,24	1859,09	–	381559	–	–	274722	708783
				1859,09	–	381559	–	–	52502	
5 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	152	2993,86	–	455066	–	–	327648	845331
				2993,86	–	455066	–	–	62617	
6 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	53,24	1424,49	–	75840	–	–	54605	140881
				1424,49	–	75840	–	–	10436	
7 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	463,73	166,34	157,82	77139	73188	–	15448	99994
				8,52	37,75	3951	17504	–	7407	

8 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 -из под воды НР = 72 % т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	128,81	189,02 9,68	179,34 42,89	24348 1247	23101 5525	– –	4876 2338	31562
9 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -вывоз грунта до 5км НР = 72 %	м3 грунта	1438,41	201,67 8,58	192,82 50,73	290091 12342	277353 72965	396 –	61421 28121	379633
10 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -вывоз грунта до 5км НР = 72 %	м3 грунта	1064,42	263,88 11,25	252,29 66,37	280884 11973	268545 70648	366 –	59487 27230	367601
11 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -вывоз грунта до 5км НР = 72 %	м3 грунта	373,99	163,97 6,98	156,79 41,25	61324 2609	58638 15427	77 –	12986 5945	80255
12 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5152,5	114 –		587385 –		– –	– 46991	634376

16 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5152,5	114		587385		–	–	634376
				–		–		–	46991	
17 1101-0104-0203	Грунты 3 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м для обратной засыпки вручную НР = 72 %	м3 грунта	472,83	67,46	67,46	31899	31899	–	6659	41643
				–	19,56	–	9248	–	3085	
18 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	472,83	1156,76	–	546951	–	–	393805	1016016
				1156,76	–	546951	–	–	75260	
19 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (для обратной засыпки вручную) НР = 72 %	м3 грунта	804,99	61,33	61,33	49370	49370	–	10305	64449
				–	17,78	–	14313	–	4774	
20 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеяным грунтом с последующим трамбованием. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	804,99	808,7	–	650999	–	–	468719	1209295
				808,7	–	650999	–	–	89577	
21 1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1433,68	41,15	41,15	58999	58999	–	12315	77019

				–	11,93	–	17104	–	5705	
22	1101-0104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1433,68	18,71	18,71	26818	26818	–	5598	35009
					–	5,42	–	7775	–	2593	
23	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1433,68	181,54	87,5	260272	125447	–	137202	429272
					94,04	38,87	134825	55734	–	31798	
24	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2441	37,41	37,41	91321	91321	–	19062	119214
					–	10,85	–	26475	–	8831	
25	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2441	18,03	18,03	44014	44014	–	9187	57457
					–	5,23	–	12760	–	4256	
26	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - при обратной засыпки траншеи НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2441	152,23	73,5	371599	179414	–	195765	612753
					78,73	32,66	192185	79711	–	45389	
27	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками -под колодцы на глубину 1м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16	152,25	73,5	2436	1176	–	1283	4017

				78,75	32,63	1260	522	–	298	
28	1101-0205-0502	Обсыпка оголовков колодцев НР = 72 %	м3 грунта	2,09	808,61	–	1690	–	–	1217	3140
					808,61	–	1690	–	–	233	
29	1101-0107-1806	Планировка обсыпки колодцев НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	5,57	67,68	–	377	–	–	271	700
					67,68	–	377	–	–	52	
		Итого по разделу 1					**7 860 333**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 483 414				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 505 160				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					452 560				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					839				
		- перевозка грузов, тенге					1 174 770				
		Накладные расходы, тенге					2 113 901				
		- в т.ч. зарплата, тенге					190 251				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					582 249				
	Раздел 2 Трубопроводы										
31	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы ПГС. Устройство НР = 99 %	м3 основания	85,875	3381,8	154,98	290412	13309	193365	86602	407175
					975,11	43,54	83738	3739	–	30161	
32	1122-0501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка 2174м-23м-34м-64м-140м протаскивание в футляре д720м=1913м в траншее НР = 99 %	км трубопровода	0,084	940297,62	352988,1	78985	29651	5921	51216	140617
					516821,43	99047,62	43413	8320	–	10416	

33 2301-0501-1022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 450x17,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	84,84	17091		1450000		1450000	–	1566000
				–		–		–	116000	
39 1122-0501-0116	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка 2275м-51м-70м протаскивание в футляре д.1420мм =2154м в траншее НР = 99 %	км трубопровода	0,3435	3409310,04	1588457,06	1171098	545635	150762	648313	1964964
				1381953,42	524486,17	474701	180161	–	145553	
40 2301-0501-1332	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1000x59,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	346,935	139076		48250332		48250332	–	52110359
				–		–		–	3860027	
56 1122-0501-0105	Футляр разрезной полиэтиленовый, диаметр 160 мм - для газа. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	434166,67	146500	2605	879	1	1949	4918
				287500	40666,67	1725	244	–	364	
57 2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	6,06	5148		31197		31197	–	33693
				–		–		–	2496	
104 2302-0303-1718	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	65157		260628		260628	–	281478
				–		–		–	20850	

107	2302-0304-2522	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	82523		82523		82523	–	89125
					–		–		–	6602	
		Итого по разделу 2					**56 598 329**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					603 577				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					589 474				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					192 464				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					50 424 729				
		Накладные расходы, тенге					788 080				
		- в т.ч. зарплата, тенге					70 927				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 192 469				
		Раздел 5 Прочие работы									
232	1122-1401-0308	Трубы полиэтиленовые диаметром 450 мм. Протаскивание в существующую футляр д.720мм НР = 99 % К=2,000;	м трубы, уложенной в футляре	84	2526,89	14,65	212259	1231	93992	116279	354821
					1393,29	4,98	117036	418	–	26283	
241	1122-1601-0103	Демонтаж трубы канализационный стеклопластиковой напорной PN6 SN10000 DN500 НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,072	523736,11	245680,56	37709	17689	–	24343	67016
					278055,56	63458,33	20020	4569	–	4964	
		5.2 Разборка и восстановление покрытия									
268	1111-0101-2501	Разборка брусчатки НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	300	951,93	100,25	285580	30075	–	248117	576393

				851,68	28,16	255505	8449	–	42696	
269 1218-0101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	60	564,78	385,35	33887	23121	–	11406	48916
				179,43	84,6	10766	5076	–	3623	
270 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	84	92		7728		–	–	8346
				–		–		–	618	
271 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	84	274		23016		–	–	24857
				–		–		–	1841	
272 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (существующие брусчатки) НР = 94 %	м2 покрытия	300	1198,92	125,31	359677	37594	2702	310146	723409
				1064,6	35,21	319381	10562	–	53586	
273 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-цементная смесь.Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	16,2	1155,99	1023,21	18727	16576	–	6083	26795
				132,78	214,88	2151	3481	–	1985	
274 2900-0000-0000 (пл)	Песчано-цементная смесь	м3	16,2	3551		57526		57526	–	62128
				–		–		–	4602	

275	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 16 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	300	1732,91	190,05	519874	57015	453395	29753	593597
					31,55	60,28	9464	18085	–	43970	
276	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	30	3238,33	1058,57	97150	31757	61410	11558	117405
					132,77	223,97	3983	6719	–	8697	
		Итого по разделу 5					**2 603 683**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					738 306				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					215 058				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					57 359				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					669 025				
		- перевозка грузов, тенге					30 744				
		Накладные расходы, тенге					757 685				
		- в т.ч. зарплата, тенге					68 192				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					192 865				
		Итого по смете					**67 062 345**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 825 297				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 309 692				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					702 383				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					51 094 593				
		- перевозка грузов, тенге					1 205 514				
		Накладные расходы, тенге					3 659 666				
		- в т.ч. зарплата, тенге					329 370				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 967 583				

В т.ч. оборудование	тенге		0
В т.ч. СМР	тенге		67 062 345
Временные здания и сооружения 2%*0,8	тенге	1,6%	1 072 998
Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге		68 135 343
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06%	тенге	3,06%	2 084 941
Итого с зимним удорожанием	тенге		70 220 284
Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	2%	1 404 406
Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге		71 624 690
ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):	**тенге**	**0,9**	**64 462 221**
НДС, 12%	тенге	12%	7 735 466
ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**		**72 197 687**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

Технический надзор:
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

Авторский надзор:
ТОО "УРАЛВОДПРОЕКТ"
_____ Шидаева И.Г.