Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска,Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Некрасова , 30/1, тел.: +8 (7112) 50-75-21** — **000340003074**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. А.Токпанова 10 офис 19** — **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 26/д-ок от 18.05.2020 года

Номер документа	Дата составления
134	22.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО,III- пусковой комплекс				1	124 279 877,77	124 279 877,77	13 315 701,19
				Итого	1	x	124 279 877,77	13 315 701,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 22.12.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Утверждены форма КС-3
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО, III-пусковой комплекс

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за декабрь месяц **2020г.**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№26/д-ок	18.05.2020г				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО, III-пусковой комплекс	**919 339 021.77**	**110 964 176.58**							**13 315 701.19**	**124 279 877.77**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

Технический надзор:
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс
Наименование объекта - Внешнее электроснабжение

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2020г

4-1-3

Кабельная линия -0,4кв.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 КЛ-0,4кв										
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,5	1549,33	–	2324	–	–	1673	4317
					1549,33	–	2324	–	–	320	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	808,67	–	1213	–	–	873	2253
					808,67	–	1213	–	–	167	
3	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6	214,5	214,5	1287	1287	–	341	1758
					–	79	–	474	–	130	

4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6	34,33	34,33	206	206	–	52	279
				–	12	–	72	–	21	
5 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6	17	17	102	102	–	26	138
				–	6	–	36	–	10	
6 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	42	514,26	439,62	21599	18464	–	6817	30689
				74,64	150,79	3135	6333	–	2273	
7 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по стене в здании с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	12	825,42	406,33	9905	4876	2939	2637	13545
				174,17	131,08	2090	1573	–	1003	
8 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по стене колодца НР = 72 %	м кабеля	5	431,8	177,4	2159	887	339	856	3256
				186,6	51,2	933	256	–	241	
9 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка в траншее НР = 72 %	м	42	283,69	12,52	11915	526	3291	5959	19304
				192,81	4,24	8098	178	–	1430	
10 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	84	315,65	145,96	26515	12261	3804	10128	39574
				124,4	43,05	10450	3616	–	2931	

11 2900-0000-0000 (пл)	Кабель монтажный медный,витой парой,сеч.0,75 МКЭШВ							
		м	110	210	23100	23100	–	24948
				–	–	–	1848	
12 2301-0501-1405	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001							
		м	42	277	11634	11634	–	12565
				–	–	–	931	

Итого по разделу 1				152 626
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				28 243
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				38 609
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 538
- материалы, изделия и конструкции, тенге				45 107
Накладные расходы, тенге				29 362
- в т.ч. зарплата, тенге				2 643
Сметная прибыль (8 %), тенге				11 305

Итого по смете			**152 626**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			28 243
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			38 609
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			12 538
- материалы, изделия и конструкции, тенге			45 107
Накладные расходы, тенге			29 362
- в т.ч. зарплата, тенге			2 643
Сметная прибыль (8 %), тенге			11 305
В т.ч. оборудование	тенге		0
В т.ч. СМР	тенге		152 626
Временные здания и сооружения 2%*0,8	тенге	1,6%	2 442
Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге		155 068
Дополнительные затраты при производстве	тенге	3,06%	4 745
Итого с зимним удорожанием	тенге		159 813
Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	2%	3 196
Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге		163 009

	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-	**тенге**	**0,9**	**146 708**				
	НДС, 12%	тенге	12%	17 605				
	ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**		**164 313**				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ Дуйсенгалиев А.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

Технический надзор:
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование стройки - Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс

Наименование объекта - Внешнее электроснабжение

Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2020г

4-1-2

Воздушная линия 10кв.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Перенос опор										
	1.1 Монтажные работы										
1	1133-0202-0101	Демонтаж ж/б опоры в населенной местности в нормальных условиях. НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	опора	1	5036	2387	5036	2387	–	3044	8726
					2649	1156	2649	1156	–	646	
2	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	7014	2984	7014	2984	719	3805	11685
					3311	1445	3311	1445	–	866	

3	1133-0204-0206	Снятие провода 3АС50 в нормальных условиях в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	км линии	0,1	77000	45700	7700	4570	–	3635	12242
					31300	14140	3130	1414	–	907	
4	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,1	157580	91400	15758	9140	358	7270	24870
					62600	28280	6260	2828	–	1842	

	Итого по разделу 1		**57 523**
	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге		15 350
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге		19 081
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		6 843
	- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 077
	Накладные расходы, тенге		17 754
	- в т.ч. зарплата, тенге		1 598
	Сметная прибыль (8 %), тенге		4 261
	Итого по смете		**57 523**
	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге		15 350
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге		19 081
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		6 843
	- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 077
	Накладные расходы, тенге		17 754
	- в т.ч. зарплата, тенге		1 598
	Сметная прибыль (8 %), тенге		4 261
	В т.ч. оборудование	тенге	0
	В т.ч. СМР	тенге	57 523

Временные здания и сооружения 2%*0,8	тенге	1,6%	920
Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге		58 443
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06%	тенге	3,06%	1 788
Итого с зимним удорожанием	тенге		60 232
Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	2%	1 205
Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге		61 436
ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):	тенге	0,9	**55 293**
НДС, 12%	тенге	12%	6 635
ИТОГО ПО АКТУ:	тенге		61 928

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ Дусенгалиев Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

Технический надзор:
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс
Наименование объекта - На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020г

2-1-5

Прямоугольный колодец №51

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Прямоугольный колодец										
1	1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,61	61551,25	3509,97	222200	12671	167193	47509	291286
					11727,42	1565,93	42336	5653	–	21577	
2	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные Д30-30,П26д-5,П26-5Б	м3	3,61	51707		186662		186662	–	201595

				–		–	–	14933	
3 2988-8888-8917 (пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,61	270		975	975	–	1053
				–		–	–	78	
4 2900-0000-0000 (пл)	Надбавка на бетон W8	м3	3,61	775,61		2800	2800	–	3024
				–		–	–	224	
7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В3,5 НР = 91 %	м3	1,23	24536,59	1078,86	30180	1327	27405	1570	34290
				1177,24	225,2	1448	277	–	2540	
8 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	14,5	36141,24	3074,69	524048	44583	365719	117114	692455
				7844,55	1031,1	113746	14951	–	51293	
9 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,433	243317		105356	105356	–	113784
				–		–	–	8428	

Итого по разделу 1	**1 337 487**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	157 530
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 581
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 881
- материалы, изделия и конструкции, тенге	856 110
Накладные расходы, тенге	166 193
- в т.ч. зарплата, тенге	14 957
Сметная прибыль (8 %), тенге	99 073

Итого по смете	**1 337 487**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	157 530
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 581
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 881

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				856 110				
	Накладные расходы, тенге				166 193				
	- в т.ч. зарплата, тенге				14 957				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				99 073				
	В т.ч. оборудование	тенге			0				
	В т.ч. СМР	тенге			1 337 487				
	Временные здания и сооружения 2%*0,8	тенге	1,6%		21 400				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге			1 358 887				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06%	тенге	3,06%		41 582				
	Итого с зимним удорожанием	тенге			1 400 469				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	2%		28 009				
	Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге			1 428 478				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):	**тенге**	**0,9**		**1 285 630**				
	НДС, 12%	тенге	12%		154 276				
	ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**			**1 439 906**				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

Технический надзор:
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование стройки - Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс

Наименование объекта - На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2020г

2-1-4

Прямоугольный колодец №2

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Прямоугольный колодец										
1	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,17	43293,53	2757,31	180534	11498	128119	45954	244607
					9812,23	1319,18	40917	5501	–	18119	

2 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные Д40-30,П24д-5,П24-5Б	м3	3,89	51707		201140		201140	–	217231
				–		–		–	16091	
3 2988-8888-8917 (пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,89	270		1050		1050	–	1134
				–		–		–	84	
4 2900-0000-0000 (пл)	Надбавка на бетон W8	м3	3,89	775,61		3017		3017	–	3258
				–		–		–	241	
5 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4799		19196		19196	–	20732
				–		–		–	1536	
6 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4827		19308		19308	–	20853
				–		–		–	1545	
7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В3,5 НР = 91 %	м3	1,6	24536,88	1078,75	39259	1726	35649	2043	44606
				1177,5	225,63	1884	361	–	3304	
8 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	9,67	36141,37	3074,77	349487	29733	243897	78103	461797

				7844,57	1031,02	75857	9970	–	34207	
9 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,352	243317		85648		85648	–	92500
				–		–		–	6852	
10 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2	575		1150		1150	–	1242
				–		–		–	92	
11 2102-0402-0102	Заделка отверстий асбестоцементным раствором	м3	0,2	16817		3363		3363	–	3632
				–		–		–	269	
12 1108-0101-0307	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза НР = 93 %	м2 поверхности	72	853,03	19,94	61418	1436	41284	17556	85292
				259,69	2,49	18698	179	–	6318	
13 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 219мм. Установка (футляр) НР = 99 %	т фасонных частей	0,0085	1328235,29	503529,41	11290	4280	3058	5088	17688
				464941,18	139647,06	3952	1187	–	1310	
14 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 630мм. Установка (футляр) НР = 99 %	т фасонных частей	0,172	1010337,21	437226,74	173778	75203	60799	56905	249138
				219627,91	114558,14	37776	19704	–	18455	
15 2106-0208-0501	Стремянка С-7	т	0,03	544349		16330		16330	–	17636
				–		–		–	1306	
16 2303-0101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	16045		32090		32090	–	34657
				–		–		–	2567	

17 1106-0101-0101	Бетонная отмостка колодцев. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	4	25355,25	1079	101421	4316	92396	5106	115049
				1177,25	225,5	4709	902	–	8522	
18 1101-0205-0502	Обсыпка оголовков колодцев НР = 72 %	м3 грунта	5	808,8	–	4044	–	–	2912	7512
				808,8	–	4044	–	–	556	
19 1101-0107-1806	Планировка обсыпки колодцев НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	40	67,73	–	2709	–	–	1950	5032
				67,73	–	2709	–	–	373	

Итого по разделу 1			**1 643 596**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			190 546
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			128 192
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			37 804
- материалы, изделия и конструкции, тенге			987 494
Накладные расходы, тенге			215 617
- в т.ч. зарплата, тенге			19 406
Сметная прибыль (8 %), тенге			121 747

Итого по смете			**1 643 596**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			190 546
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			128 192
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			37 804
- материалы, изделия и конструкции, тенге			987 494
Накладные расходы, тенге			215 617
- в т.ч. зарплата, тенге			19 406
Сметная прибыль (8 %), тенге			121 747
В т.ч. оборудование	тенге		0
В т.ч. СМР	тенге		1 643 596
Временные здания и сооружения 2%*0,8	тенге	1,6%	26 298
Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге		1 669 894
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06%	тенге	3,06%	51 099

Итого с зимним удорожанием	тенге		1 720 992
Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	2%	34 420
Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге		1 755 412
ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):	**тенге**	**0,9**	**1 579 871**
НДС, 12%	тенге	12%	189 585
ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**		**1 769 455**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ Цуйсенгалиев А.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

Технический надзор:
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс
Наименование объекта - На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2020г
2-1-2
Переход самотечного коллектора под автодорогой на ПК28+96,7-ПК29+46,5

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0427	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	204	149,56	149,56	30511	30511	–	6443	39910
					–	43,87	–	8949	–	2956	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9	1424,44	–	12820	–	–	9230	23814
					1424,44	–	12820	–	–	1764	
3	1101-0205-0401	Выемка грунта под приямок для сварки звеньев футляра НР = 72 %	м3 грунта	3	1578,33	–	4735	–	–	3409	8796
					1578,33	–	4735	–	–	652	

4 1101-0205-0501	Обратная засыпка приямка НР = 72 %									
		м3 грунта	3	736,33	–	2209	–	–	1590	4103
				736,33	–	2209	–	–	304	
5 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемешение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	205	61,33	61,33	12573	12573	–	2624	16413
				–	17,78	–	3645	–	1216	
6 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	205	37,41	37,41	7669	7669	–	1601	10012
				–	10,84	–	2223	–	742	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	205	152,23	73,5	31208	15068	–	16440	51460
				78,73	32,65	16140	6694	–	3812	
	Итого по разделу 1					**154 508**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 904				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					65 821				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 511				
	Накладные расходы, тенге					41 337				
	- в т ч. зарплата, тенге					3 720				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					11 446				
Раздел 5 Устройство и разборка упорной стенки тип III										
28 1122-0301-0120	Трубы стальные, диаметр 1400 мм. Укладка (труба-футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,002	10713500	6594000	21427	13188	873	10643	34636
				3683000	1692500	7366	3385	–	2566	

30 2301-0201-0341	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76 К=1,004;	м	26,104	190477		4972212		4972212	–	5369989
				–		–		–	397777	
31 1122-1401-0314	Трубы полиэтиленовые диаметром 1000 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	26	4636,77	27,5	120556	715	75206	44467	178225
				1716,73	10,81	44635	281	–	13202	
32 1129-0172-0102	Заполнение цементным раствором НР = 110 %	м3 заполнения	18	14708,11	245,33	264746	4416	238386	24138	311995
				1219,11	–	21944	–	–	23111	
33 1129-0172-0102	Заделка конца футляра бетоном В12,5 НР = 110 %	м3 заполнения	2	25526,5	245,5	51053	491	48124	2682	58034
				1219	–	2438	–	–	4299	
	Итого по разделу 5					**5 952 879**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					76 383				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 810				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 666				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 334 801				
	Накладные расходы, тенге					81 930				
	- в т.ч. зарплата, тенге					7 374				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					440 955				
	Итого по смете					**6 107 387**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					112 287				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					84 631				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 177				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 334 801				
	Накладные расходы, тенге					123 267				

- в т.ч. зарплата, тенге			11 094
Сметная прибыль (8 %), тенге			452 401
В т.ч. оборудование	тенге		0
В т.ч. СМР	тенге		6 107 387
Временные здания и сооружения 2%*0,8	тенге	1,6%	97 718
Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге		6 205 105
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06%	тенге	3,06%	189 876
Итого с зимним удорожанием	тенге		6 394 981
Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	2%	127 900
Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге		6 522 881
ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):	**тенге**	**0,9**	**5 870 593**
НДС, 12%	тенге	12%	704 471
ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**		**6 575 064**

Заказчик:
ГУ "Отдел филиала [illegible] хозяйства, пассажирского [illegible]"
_____ [illegible] К.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

Технический надзор:
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование стройки - Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс

Наименование объекта - На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020г

2-1-3

Прямоугольный колодец №1

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Прямоугольный колодец										
1	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,03	43293,8	2757,07	174474	11111	123820	44410	236395
					9812,16	1319,11	39543	5316	–	17511	

2 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные Д35-25,П21g-5б	м3	2,68	51707	138575	138575	–	149661
				–	–	–	11086	
3 2988-8888-8917 (пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,68	270	724	724	–	782
				–	–	–	58	
4 2900-0000-0000 (пл)	Надбавка на бетон W8	м3	2,68	775,61	2079	2079	–	2245
				–	–	–	166	
5 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4799	4799	4799	–	5183
				–	–	–	384	
6 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7812	7812	7812	–	8437
				–	–	–	625	
7 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13067	13067	13067	–	14112
				–	–	–	1045	

8 2104-0302-0122	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	68337		68337		68337	–	73804
				–		–		–	5467	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В3,5 НР = 91 %	м3	1,2	24536,67	1079,17	29444	1295	26736	1532	33454
				1177,5	225,83	1413	271	–	2478	
10 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	5,27	36141,37	3074,76	190465	16204	132920	42564	251671
				7844,59	1030,93	41341	5433	–	18642	
11 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22	243317		53530		53530	–	57812
				–		–		–	4282	
12 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2	575		1150		1150	–	1242
				–		–		–	92	
13 2102-0402-0102	Заделка отверстий асбестоцементным раствором	м3	0,2	16817		3363		3363	–	3632
				–		–		–	269	
14 1108-0101-0307	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза НР = 93 %	м2 поверхности	48	853,04	19,94	40946	957	27523	11704	56862
				259,71	2,48	12466	119	–	4212	
15 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 630мм. Установка (футляр) НР = 99 %	т фасонных частей	0,172	1010337,21	437226,74	173778	75203	60799	56905	249138
				219627,91	114558,14	37776	19704	–	18455	

16 2303-0101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	16045		16045		16045	–	17329
				–		–		–	1284	
17 2106-0208-0501	Стремянка С-6	т	0,024	544349		13064		13064	–	14109
				–		–		–	1045	
18 1106-0101-0101	Бетонная отмостка колодцев В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	2	25355	1079	50710	2158	46198	2553	57524
				1177	225,5	2354	451	–	4261	
19 1101-0205-0502	Обсыпка оголовков колодцев НР = 72 %	м3 грунта	2	808,5	–	1617	–	–	1164	3003
				808,5	–	1617	–	–	222	
20 1101-0107-1806	Планировка обсыпки колодцев НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	20	67,75	–	1355	–	–	976	2517
				67,75	–	1355	–	–	186	

Итого по разделу 1	**1 238 912**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	137 865
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	106 928
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 294
- материалы, изделия и конструкции, тенге	740 541
Накладные расходы, тенге	161 808
- в т.ч. зарплата, тенге	14 563
Сметная прибыль (8 %), тенге	91 770

Итого по смете	**1 238 912**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	137 865
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	106 928
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 294

- материалы, изделия и конструкции, тенге			740 541
Накладные расходы, тенге			161 808
- в т.ч. зарплата, тенге			14 563
Сметная прибыль (8 %), тенге			91 770
В т.ч. оборудование	тенге		0
В т.ч. СМР	тенге		1 238 912
Временные здания и сооружения 2%*0,8	тенге	1,6%	19 823
Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге		1 258 735
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06%	тенге	3,06%	38 517
Итого с зимним удорожанием	тенге		1 297 252
Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	2%	25 945
Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге		1 323 197
ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):	**тенге**	**0,9**	**1 190 877**
НДС, 12%	тенге	12%	142 905
ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**		**1 333 782**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
_____ Дуйсе

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

Технический надзор:
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование стройки - Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс

Наименование объекта - На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020г

2-1-7

Устройство временных проездов

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Временный проезд										
1	1127-0901-0201	Ограждения железобетонные парапетные. Установка -7 участках НР = 108 % К=7,000;	м	98	1653,4	736,93	162033	72219	2593	125906	310974
					890,01	299,58	87221	29359	–	23035	
2	2900-0000-0000 (пл)	Бетонное дорожное ограждение двухстороннее 12ДД-С/У6	шт	4	110543		442172		442172	–	477546
					–		–		–	35374	
3	1127-0901-0201	Ограждения железобетонные парапетные Демонтаж -7 участках НР = 108 % К=7,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0.	м	98	1301,55	589,54	127552	57775	–	100726	246540
					712,01	239,67	69777	23488	–	18262	

4 1127-0901-0108	Ограждения переносные металлические. Устройство -7 участках НР = 108 % К=7,000;	м	140	623,61	30,77	87305	4308	8165	83020	183951
				534,51	14,56	74832	2038	–	13626	
5 2900-0000-0000 (пл)	Ограждение переносное типа ОП-1	шт	8	11066		88528		88528	–	95610
				–		–		–	7082	
6 1127-0901-0108	Ограждения переносные металлические. Демонтаж -7 участках НР = 108 % К=7,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0,5;	м	140	368,33	18,46	51566	2585	4082	49812	109488
				320,71	8,74	44899	1223	–	8110	
	Итого по разделу 1					**1 424 109**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					276 729				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					136 887				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56 108				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					545 540				
	Накладные расходы, тенге					359 464				
	- в т.ч. зарплата, тенге					32 352				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					105 489				
Раздел 2 Времнный деревянный переход 2шт										
7 1110-0102-0401	Установка деревянного прехода из брусьев и досок - 12 участка НР = 90 % К=12,000;	м3 древесины в конструкции	21,6	30777,41	1004,26	664792	21692	154184	448730	1202604
				22635	447,82	488916	9673	–	89082	
8 2107-0201-0403	Балка опоры перехода сеч 150х200 L=5м К=2,000;	м3	0,9	23562		21206		21206	–	22902
				–		–		–	1696	

9 2107-0201-0401	Стойки,подкосы,перила прехода К=2,000;	м3	0,5	18358 –		9179 –		9179 –	– 734	9913
10 2107-0203-0404	Настил из досок толщиной 40мм К=2,000;	м3	0,4	21618 –		8647 –		8647 –	– 692	9339
11 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита НР = 90 % К=2,000;									
		м3 древесины в конструкции	1,8	8178,89 2033,89	40,56 17,22	14722 3661	73 31	10988 –	3323 1444	19489
12 1110-0102-0401	Демонтаж деревянного перехода из брусьев и досок - 12 участка НР = 90 % К=12,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 древесины в конструкции	21,6	18911,44 18108,01	803,43 358,29	408487 391133	17354 7739	– –	358985 61398	828870
2.1 Опорная часть для дерев.балок перехода										
13 1107-0101-0102	Укладка фундаментных плит-12 участка НР = 118 % К=12,000;	шт. сборных конструкций	48	2140,63 909,98	1230,65 430,21	102750 43679	59071 20650	– –	75908 14293	192951
14 2104-9999-9917	Плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В20 F300 W8 К=2,000;	м3	1,52	51667 –		78534 –		78534 –	– 6283	84817
15 2988-8888-8908 (пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=2,000;	м3	1,52	763 –		1160 –		1160 –	– 93	1253

16 2988-8888-8917 (пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=2,000;	м3	1,52	270 –		410 –		410 –	– 33	443
17 2900-0000-0000 (пл)	Надбавка на бетон W8 К=2,000;	м3	1,52	786,45 –		1195 –		1195 –	– 96	1291
18 1107-0101-0102	Демонтаж фундаментных плит-12 участка НР = 118 % К=12,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	48	1712,5 727,98	984,52 344,17	82200 34943	47257 16520	– –	60726 11434	154360
19 1101-0205-0502	Засыпка щебня - 12 участка НР = 72 % К=12,000;	м3 грунта	6	808,67 808,67	– –	4852 4852	– –	– –	3493 668	9013
20 2101-0201-0203	Стоимость щебня	м3	0,5	5611 –		2806 –		2806 –	– 224	3030
21 1101-0205-0302	Разборка щебня -12 участка НР = 72 % К=12,000;	м3 грунта	6	1549,17 1549,17	– –	9295 9295	– –	– –	6692 1279	17266
2.2 Крепежные металлические элементы										
22 1109-0601-0102	Крепежные металлические элементы Монтаж - 12 участка НР = 69 % К=12,000;	т конструкций	0,912	50709,43 48557,02	500 236,84	46247 44284	456 216	1507 –	30705 6156	83108
23 2105-0106-2403	Крепежные метал. пластина КЭ-1 ,КЭ-2 размер140х400х6мм,140х230х6мм К=2,000;	т	0,07	261386 –		18297 –		18297 –	– 1464	19761

24 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,006	241307		1448		1448	–	1564
				–		–		–	116	
25 1109-0601-0102	Крепежные металлические элементы. Демонтаж - 12 участка НР = 69 % К=12,000; т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6, ктрм1=0,7, кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,912	30310,31	349,78	27643	319	754	18437	49766
				29133,77	165,57	26570	151	–	3686	

	Итого по разделу 2					**2 711 740**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 047 333				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					146 222				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					54 980				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					310 315				
	Накладные расходы, тенге					1 006 999				
	- в т.ч. зарплата, тенге					90 630				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					200 871				
	Итого по смете					**4 135 849**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 324 062				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					283 109				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					111 088				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					855 855				
	Накладные расходы, тенге					1 366 463				
	- в т.ч. зарплата, тенге					122 982				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					306 360				
	В т.ч. оборудование	тенге				0				
	В т.ч. СМР	тенге				4 135 849				
	Временные здания и сооружения 2%*0,8	тенге		1,6%		66 174				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				4 202 023				

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06%	тенге	3,06%	128 582
Итого с зимним удорожанием	тенге		4 330 604
Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	2%	86 612
Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге		4 417 217
ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):	**тенге**	**0,9**	**3 975 495**
НДС, 12%	тенге	12%	477 059
ИТОГО ПО АКТУ:	тенге		4 452 554

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ Зуйбер Ю.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

Технический надзор:
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование строі Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс
Наименование объе На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020г

2-1-1

На строительство напорного канализационного коллектора

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	550,40248	151,22	143,48	83232	78970	–	16667	107891
					7,74	34,31	4262	18887	–	7992	
2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	274,08408	191,9	182,13	52597	49920	–	10524	68171
					9,77	43,56	2677	11939	–	5050	

3	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	96,31849	119,86	113,74	11545	10955	–	2311	14964
					6,13	27,2	590	2620	–	1108	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	119,19194	1859,09	–	221588	–	–	159543	411621
					1859,09	–	221588	–	–	30490	
5	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	88,47456	2993,85	–	264880	–	–	190714	492042
					2993,85	–	264880	–	–	36448	
6	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	30,99738	1424,51	–	44156	–	–	31792	82024
					1424,51	–	44156	–	–	6076	
7	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	269,9212	166,34	157,82	44900	42600	–	8992	58203
					8,52	37,75	2300	10189	–	4311	
8	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 -из под воды НР = 72 % т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	74,982	189,03	179,35	14174	13448	–	2838	18373

				9,68	42,89	726	3216	–	1361	
9	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -вывоз грунта до 5км НР = 72 %	м3 грунта	837,264	201,67	192,82	168855	161441	230	35752	220976
					8,58	50,73	7184	42471	–	16369	
10	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -вывоз грунта до 5км НР = 72 %	м3 грунта	619,57961	263,89	252,29	163498	156315	213	34627	213975
					11,25	66,37	6970	41123	–	15850	
11	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -вывоз грунта до 5км НР = 72 %	м3 грунта	217,71449	163,98	156,79	35700	34136	45	7559	46720
					6,98	41,25	1519	8980	–	3461	
12	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3048,1	114		347483		–	–	375282
					–		–		–	27799	
13	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - возврат грунта для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	413,85101	201,68	192,82	83464	79799	114	17672	109227
					8,58	50,73	3551	20993	–	8091	
14	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	657,2695	263,88	252,29	173443	165824	226	36733	226990

				11,25	66,37	7393	43625	–	16814	
15	1101-0102-0307	Грунты 1 группы.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	160,4055	163,97	156,79	26302	25150	33	5569	34421
					6,98	41,25	1119	6616	–	2550	
16	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5810,1	114		662351		–	–	715339
					–		–		–	52988	
17	1101-0104-0203	Грунты 3 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м для обратной засыпки вручную НР = 72 %	м3 грунта	740,93056	67,46	67,46	49985	49985	–	10434	65253
					–	19,56	–	14491	–	4834	
18	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	740,93056	1156,76	–	857079	–	–	617097	1592110
					1156,76	–	857079	–	–	117934	
19	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (для обратной засыпки вручную) НР = 72 %	м3 грунта	1261,49362	61,33	61,33	77367	77367	–	16149	100997
					–	17,78	–	22429	–	7481	
20	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеяным грунтом с последующим трамбованием. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1261,49362	808,7	–	1020175	–	–	734526	1895077
					808,7	–	1020175	–	–	140376	

21	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2246,6132	41,15	41,15	92454	92454	–	19298	120692
					–	11,93	–	26803	–	8940	
22	1101-0104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2246,6132	18,71	18,71	42024	42024	–	8772	54860
					–	5,42	–	12183	–	4064	
23	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2246,6132	181,54	87,5	407852	196578	–	215000	672680
					94,04	38,87	211274	87337	–	49828	
24	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3825,078	37,41	37,41	143101	143101	–	29870	186809
					–	10,85	–	41486	–	13838	
25	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3825,078	18,03	18,03	68970	68970	–	14396	90035
					–	5,23	–	19995	–	6669	
26	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - при обратной засыпки траншеи НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3825,078	152,23	73,5	582299	281143	–	306766	960190
					78,73	32,66	301156	124908	–	71125	
		Итого по разделу 1					**8 934 922**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 958 599				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 770 180				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					560 291				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					861				
	- перевозка грузов, тенге					1 009 834				
	Накладные расходы, тенге					2 533 601				
	- в т.ч. зарплата, тенге					228 024				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					661 847				
	Раздел 2 Трубопроводы									
32	1122-0501-0110 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка 2174м-23м-34м-64м-140м протаскивание в футляре д720м=1913м в траншее НР = 99 % К=-1,000;	км трубопровода	-0,08602	940304,58	352987,68	-80885	-30364	-6064	-52448	-144000
				516821,67	99058,36	-44457	-8521	–	-10667	
33	2301-0501-1022 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 450x17,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	112,7298	17091		1926665		1926665	–	2080798
				–		–		–	154133	
36	2301-0501-1330 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 800x47,4 питьевая ГОСТ 18599-2001-протаскивается в существующую трубу д.900мм	м	682,24523	88935		60675480		60675480	–	65529518
				–		–		–	4854038	
41	1122-0501-0118 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0351	4419800,57	2077834,76	155135	72932	22212	82865	257040
				1709145,3	675527,07	59991	23711	–	19040	
42	2301-0501-1333 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1200x71,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,451	185680		6582542		6582542	–	7109145

				–		–		–	526603		
91 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	1016,5	63,5	2033	127	122	1766	4103	
				892	–	1784	–	–	304		
92 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2623		5246		5246	–	5666	
				–		–		–	420		
93 1122-1201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	22176	16783,5	44352	33567	971	17958	67295	
				4907	4162,5	9814	8325	–	4985		
94 2302-0103-0220	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	2	23707		47414		47414	–	51207	
				–		–		–	3793		
97 2302-0103-0220	Фланцы свободные PN 10, DN 500	шт.	3	23707		71121		71121	–	76811	
				–		–		–	5690		
98 2302-0103-0210	Фланцы свободные PN 10, DN 100	шт.	2	2623		5246		5246	–	5666	
				–		–		–	420		
99 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	36	1379,53	905,92	49663	32613	–	25296	80956	
				473,61	236,17	17050	8502	–	5997		
100 2302-0302-8029	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 1200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	233829		467658		467658	–	505071	
				–		–		–	37413		

101 2302-0302-8023	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	55096		220384		220384	–	238015
				–		–		–	17631	
102 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1411		2822		2822	–	3048
				–		–		–	226	
103 2302-0302-5974	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 450x500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	76412		458472		458472	–	495150
				–		–		–	36678	
110 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1950	79	3900	158	654	3131	7593
				1544	37,5	3088	75	–	562	
111 2304-0102-1603	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150 °С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	30999		61998		61998	–	66958
				–		–		–	4960	
112 1122-0901-0111	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	28041	12609	28041	12609	1834	16718	48340
				13598	3289	13598	3289	–	3581	
113 5101-0102-3204 (об)	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 500 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	864945		864945		–	–	864945
				–		–		864945	–	

120	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм - патрубок. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,012	1328250	503500	15939	6042	4317	7184	24973
					465000	139750	5580	1677	–	1850	
122	1122-0601-0603	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	216000	48000	216	48	78	105	347
					90000	16000	90	16	–	26	
123	1122-0601-0611	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0016	814375	100625	1303	161	848	341	1776
					183750	31250	294	50	–	132	
		Итого по разделу 2					**77 380 421**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					66 832				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					127 893				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					37 124				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					70 550 020				
		- оборудование, тенге					864 945				
		Накладные расходы, тенге					102 916				
		- в т.ч. зарплата, тенге					9 262				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 667 815				
		Раздел 3 Устройство колодцев									
138	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	10	34209,4	6948,2	342094	69482	162159	136301	516667

					11045,3	2722,5	110453	27225	–	38272	
139	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	9,359	33674,32	6900,74	315158	64584	164257	110491	459701
					9222,89	2702,21	86317	25290	–	34052	
140	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,6	47891,67	7318,89	172410	26348	100101	55638	246292
					12766,94	2844,17	45961	10239	–	18244	
141	1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	76,085	48856,78	7210,69	3717268	548625	2371345	1000471	5095158
					10479,04	2803,17	797298	213279	–	377419	
142	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	39722		357498		357498	–	386098
					–		–		–	28600	
143	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	24782		123910		123910	–	133823
					–		–		–	9913	
144	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	32368		258944		258944	–	279660
					–		–		–	20716	

145	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	21980	373660	373660	–	403553
					–	–	–	29893	
146	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	21947	131682	131682	–	142217
					–	–	–	10535	
147	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14378	86268	86268	–	93169
					–	–	–	6901	
148	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые 2ПП20-1,2ПП20-2,3ПП15-1 ,3ПП15-2 СТ РК 937-92	м3	2,52	66953	168722	168722	–	182220
					–	–	–	13498	
149	2988-8888-8908 (пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000;	м3	-2,52	763	-1923	-1923	–	-2077
					–	–	–	-154	
150	2988-8888-8909 (пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 К=-1,000;	м3	-2,52	648	-1633	-1633	–	-1764
					–	–	–	-131	

151	2988-8888-8917 (пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,52	270	680	680	–	734
					–	–	–	54	
152	2900-0000-0000 (пл)	Надбавка на бетон W8	м3	2,52	983	2477	2477	–	2675
					–	–	–	198	
153	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	4799	105578	105578	–	114024
					–	–	–	8446	
154	2104-0302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	62078	124156	124156	–	134088
					–	–	–	9932	
155	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	8166	228648	228648	–	246940
					–	–	–	18292	
156	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	5104	51040	51040	–	55123
					–	–	–	4083	
157	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	13067	248273	248273	–	268135
					–	–	–	19862	

158	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций - Пенетрон-Адмикс (275,97м3х2,41кг=665,09кг)	кг	238,81	1631		389499		389499	–	420659
					–		–		–	31160	
163	2106-0208-0501	Стремянка	т	0,214	544349		116491		116491	–	125810
					–		–		–	9319	
164	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные под плиту ПД 6. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3	5544,67	963,67	16634	2891	5168	9113	27807
					2858,33	373,33	8575	1120	–	2060	
165	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	25	575		14375		14375	–	15525
					–		–		–	1150	
166	1108-0101-0307	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза НР = 93 %	м2 поверхности	257,23	853,03	19,94	219425	5130	147492	62722	304719
					259,7	2,49	66803	640	–	22572	
167	2102-0402-0102	Асбестоцементный раствор	м3	1	16817		16817		16817	–	18162
					–		–		–	1345	
168	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 273-800мм. Установка (пересечение трубами стенок колодцев) НР = 99 %	т фасонных частей	0,05	1010340	437240	50517	21862	17674	16542	72424
					219620	114560	10981	5728	–	5365	

169	1122-0801-0107	Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка (пересечение трубами стенок колодцев) НР = 99 %	т фасонных частей	0,52	739561,54	291817,31	384572	151745	163235	108006	531984
					133830,77	75971,15	69592	39505	–	39406	
170	1122-0601-0607	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0036	375277,78	62500	1351	225	712	483	1981
					115000	20555,56	414	74	–	147	
171	1122-0601-0608	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	411000	62000	411	62	234	135	590
					115000	21000	115	21	–	44	
172	1122-0601-0610	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	637500	75000	510	60	340	129	690
					137500	25000	110	20	–	51	
175	1122-0601-0613	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0004	1085000	137500	434	55	277	118	596
					255000	42500	102	17	–	44	

176	1122-0601-0615	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 900 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0054	1406666,67	176111,11	7596	951	4879	2032	10398
					327037,04	53148,15	1766	287	–	770	
177	1122-0601-0616	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0028	1552500	194642,86	4347	545	2796	1158	5945
					359285,71	58571,43	1006	164	–	440	
178	1122-0601-0618	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0088	1839545,45	227840,91	16188	2005	10451	4291	22117
					424090,91	68409,09	3732	602	–	1638	
		Итого по разделу 3					**10 315 843**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 203 225				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					894 570				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					324 211				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 946 282				
		Накладные расходы, тенге					1 507 630				
		- в т.ч. зарплата, тенге					135 687				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					764 136				
		Раздел 4 Временная перекачка стоков									
201	1122-0301-0108	Футляр стальной, диаметр 325мм. Укладка (на 13-и участках) НР = 99 %	км трубопровода	0,02	1436100	682150	28722	13643	1320	17830	50276

					687950	212550	13759	4251	–	3724	
203	1122-1401-0303	Трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	20	1557,9	8,35	31158	167	8649	22170	57594
					1117,1	2,6	22342	52	–	4266	
204	1122-0301-0108	Футляр стальной, диаметр 325мм. Демонтаж (13 участков) НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,02	822100	409300	16442	8186	–	10698	29311
					412800	127500	8256	2550	–	2171	
210	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,02	1328200	503500	26564	10070	7194	11972	41619
					465000	139650	9300	2793	–	3083	
		Итого по разделу 4					**178 800**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 657				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					32 066				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 646				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 163				
		Накладные расходы, тенге					62 670				
		- в т.ч. зарплата, тенге					5 640				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					13 244				
		Раздел 5 Прочие работы									
228	1122-1401-0312	Трубы полиэтиленовые диаметром 800 мм. Протаскивание в существующую трубу стекпластиковую д.900мм НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	72,5	3761,31	21,99	272695	1594	159265	111333	414750
					1542,57	8,58	111836	622	–	30722	
231	2900-0000-0000 (пл)	Опора скользящая типа SM для труб д.450мм К=-1,000;	шт	-46	19814		-911444		-911444	–	-984360

						–		–		–	-72916	
234	2900-0000-0000 (пл)	Опора скользящая типа SM для труб д.450мм К=-2,000;	шт	-96	19814		-1902144		-1902144	–	-2054316
						–		–		–	-152172	
237	2900-0000-0000 (пл)	Опора скользящая типа SM для труб д.1000мм К=-1,000;	шт	-48	41829		-2007792		-2007792	–	-2168415
						–		–		–	-160623	
240	2900-0000-0000 (пл)	Опора скользящая типа SM для труб д.1000мм К=-1,000;	шт	-36	41829		-1505844		-1505844	–	-1626312
						–		–		–	-120468	

5.1 Крепление стен траншеи и котлованов с последующей разборкой и монтажом на другом участке (32 участка) L=100м

253	1101-0205-1105	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые (на 32 участках) НР = 72 %	м2 креплений	7650	618,97	29,46	4735097	225338	122025	3235910	8608688
					573,56	13,93	4387734	106586	–	637681	

5.2 Разборка и восстановление покрытия

258	1218-0101-1206	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм НР = 72 %	м2 покрытия	441,2	93,65	88,68	41317	39124	–	9605	54996
					4,97	25,27	2193	11147	–	4074	
259	1218-0101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	88,24	564,81	385,37	49839	34005	–	16776	71944
					179,44	84,61	15834	7466	–	5329	
260	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	132,496	92		12190		–	–	13165
					–		–		–	975	

261	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	181,5334	274		49740		–	–	53719
					–		–		–	3979	
262	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	414,45	3238,34	1058,57	1342131	438726	848379	159681	1621957
					132,77	223,98	55026	92827	–	120145	
	5.3 Герметизация межрубного пространства футляров для газа										
287	1129-0172-0102	Пространство между тоннелем и трубопроводом. Заполнение битумом,паклей НР = 110 %	м3 заполнения	0,01	1400	200	14	2	–	13	29
					1200	–	12	–	–	2	
288	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	9	575		5175		5175	–	5589
					–		–		–	414	
289	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,003	87414		262		262	–	283
					–		–		–	21	

Итого по разделу 5	**4 011 717**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 572 635
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	738 789
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	218 648
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-5 192 118
- перевозка грузов, тенге	61 930
Накладные расходы, тенге	3 533 318
- в т.ч. зарплата, тенге	317 999
Сметная прибыль (8 %), тенге	297 163

Итого по смете				**100 821 703**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 854 948
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 563 498
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 149 920
- материалы, изделия и конструкции, тенге				71 322 208
- оборудование, тенге				864 945
- перевозка грузов, тенге				1 071 764
Накладные расходы, тенге				7 740 135
- в т.ч. зарплата, тенге				696 612
Сметная прибыль (8 %), тенге				7 404 205
В т.ч. оборудование	тенге			864 945
В т.ч. СМР	тенге			99 956 758
Временные здания и сооружения 2%*0,8	тенге	1,6%		1 599 308
Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге			101 556 066
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06%	тенге	3,06%		3 107 616
Итого с зимним удорожанием	тенге			104 663 682
Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	2%		2 093 274
Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге			107 621 901
ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):	**тенге**	**0,9**		**96 859 710,51**
НДС, 12%	тенге	12%		11 623 165,26
ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**			**108 482 875,77**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

Технический надзор:
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.