Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска,Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Некрасова , 30/1, тел.: +8 (7112) 50-75-21** — **000340003074**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2** — **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 26/д-ок от 18.05.2020 года

Номер документа	Дата составления
71	26.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО,III- пусковой комплекс			услуга	1	59 982 462.00	59 982 462.00	6 426 692.36
				Итого	1	x	59 982 462.00	6 426 692.36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя / Мусанов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2020

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Утверждены форма КС-3
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО, III-пусковой комплекс

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за август месяц **2020г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
				№26/д-ок	12.03.2020г				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
			из графы 1						
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО, III-пусковой комплекс	**119 932 719,00**	**53 555 769,64**							**6 426 692,36**	**59 982 462,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакупбеков А.Р.

Технический надзор:
АО "Национальный центр "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Ядин С.К.

Авторский надзор:
ТОО "УРАЛВОДПРОЕКТ"
_____ Шидаева И.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска" Форма 2В
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс
Наименование объекта - Внешнее электроснабжение

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2020г

4-1-1
Воздушная линия -0,4кв

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Перенос опор										
1	1133-0204-0103	Снятие провода СИП4Х16 в нормальных условиях в населенной местности НР = 80 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	км линии	0,08	31700	11387,5	2536	911	–	1592	4458
					20312,5	4562,5	1625	365	–	330	
2	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,08	68150	22762,5	5452	1821	381	3185	9328
					40625	9137,5	3250	731	–	691	

3 1133-0202-0101	Демонтаж ж/б опоры в населенной местности в нормальнх условиях НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	опора	1	5036	2387	5036	2387	–	3044	8726
				2649	1156	2649	1156	–	646	
4 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	7014	2984	7014	2984	719	3805	11685
				3311	1445	3311	1445	–	866	

Итого по разделу 1				**34 197**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 835
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 103
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 697
- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 100
Накладные расходы, тенге				11 626
- в т.ч. зарплата, тенге				1 046
Сметная прибыль (8 %), тенге				2 533
Итого по смете				**34 197**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 835
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 103
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 697
- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 100
Накладные расходы, тенге				11 626
- в т.ч. зарплата, тенге				1 046
Сметная прибыль (8 %), тенге				2 533
В т.ч. оборудование	тенге			0
В т.ч. СМР	тенге			34 197
Временные здания и сооружения 2%*0,8	тенге	1,6%		547
Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге			34 744
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06%	тенге	3,06%		1 063
Итого с зимним удорожанием	тенге			35 807
Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	2%		716

Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге		36 523
ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):	**тенге**	**0,9**	**32 871**
НДС, 12%	тенге	12%	3 945
ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**		**36 816**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

Технический надзор:
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Ядин С.К.

Авторский надзор:
ТОО "УРАЛВОДПРОЕКТ"
_____ Шидаева И.Г.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование стро Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс

Наименование объ На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2020г

2-1-1

На строительство напорного канализационного коллектора

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Трубопроводы										
39	1122-0501-0116	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка 2275м-51м-70м протаскивание в футляре д.1420мм =2154м в траншее НР = 99 %	км трубопровода	0,295	3409305,08	1588450,85	1005745	468593	129476	556774	1687521
					1381952,54	524481,36	407676	154722	–	125002	
40	2301-0501-1332	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1000x59,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	297,95	139076		41437694		41437694	–	44752710
					–		–		–	3315016	

56 1122-0501-0105	Футляр разрезной полиэтиленовый, диаметр 160 мм - для газа. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,013	434076,92	146461,54	5643	1904	1	4226	10659
				287538,46	40846,15	3738	531	–	790	
57 2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	13,13	5148		67593		67593	–	73000
				–		–		–	5407	
62 1122-0301-0103	Футляр из стальных труб разрезной, диаметр 100 мм -для связи. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,007	489285,71	107714,29	3425	754	91	2822	6747
				368571,43	38714,29	2580	271	–	500	
63 2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	7,028	3069		21569		21569	–	23295
				–		–		–	1726	
64 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,007	1477714,29	39285,71	10344	275	8340	1718	13027
				247000	857,14	1729	6	–	965	
65 1122-1501-0101	Коммуникации подземные- связь. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР = 99 %	м короба	7	5542,86	1294,29	38800	9060	21206	11097	53889
				1219,14	382,14	8534	2675	–	3992	

66 1104-0201-0801	Трубы стальные наружным диаметром 108 мм. Резка НР = 85 %	резка	136	272,32	56,5	37036	7684	6014	22714	64530
				171,6	24,88	23338	3384	–	4780	
67 1122-0301-0107	Футляр стальной разрезной, диаметр 273мм - для воды .Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,021	1206000	538523,81	25326	11309	1376	16037	44672
				601952,38	169428,57	12641	3558	–	3309	
68 2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	21,084	11182		235761		235761	–	254622
				–		–		–	18861	
69 1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 273мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,021	3643761,9	274761,9	76519	5770	62575	9059	92424
				389238,1	46476,19	8174	976	–	6846	
70 1104-0201-0804	Трубы стальные наружным диаметром 273 мм. Резка НР = 85 %	резка	18	386,17	84,33	6951	1518	1109	4247	12094
				240,22	37,33	4324	672	–	896	
71 1122-0301-0110	Футляр стальной разрезной, диаметр 426мм - для воды. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,007	1908571,43	931142,86	13360	6518	517	8253	23342
				903571,43	287285,71	6325	2011	–	1729	
72 2301-0201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040;	м	7,28	19632		142921		142921	–	154355

				–		–		–	11434	
73	1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 426мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,007	5936428,57	812142,86	41555	5685	32817	4421	49654
					436142,86	201857,14	3053	1413	–	3678	
74	1104-0201-0808	Трубы стальные наружным диаметром 426 мм. Резка НР = 85 %	резка	10	515,2	112,5	5152	1125	824	3146	8962
					320,3	49,8	3203	498	–	664	
87	1122-0301-0113	Футляр стальной, диаметр 700 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,023	3614304,35	1900956,52	83129	43722	2047	49725	143482
					1624347,83	559434,78	37360	12867	–	10628	
88	2301-0201-0301	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76 К=1,004;	м	23,092	48298		1115297		1115297	–	1204521
					–		–		–	89224	
89	1122-0601-0313	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,023	9635043,48	1425347,83	221606	32783	174259	21933	263022
					633217,39	330043,48	14564	7591	–	19483	

90	1122-1401-0308	Трубы полиэтиленовые диаметром 450 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	23	2526,87	14,65	58118	337	25736	31837	97151
					1393,26	4,96	32045	114	–	7196	
		Итого по разделу 2					**49 033 679**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					569 284				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					597 037				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					191 289				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					43 487 223				
		Накладные расходы, тенге					748 009				
		- в т.ч. зарплата, тенге					67 321				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 632 126				
		Раздел 3 Устройство колодцев									
142	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	39722		79444		79444	–	85800
					–		–		–	6356	
144	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	5	32368		161840		161840	–	174787
					–		–		–	12947	
161	1106-0101-0119	Устройство бетонного лотка В15 НР = 91 %	м3	7	31501,14	1318,86	220508	9232	190312	20884	260703
					2994,86	283,57	20964	1985	–	19311	

162	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций - Пенетрон - Адмикс (7м3х2,41кг=16,87кг)	кг	16,87	1631		27515		27515	–	29716
					–		–		–	2201	
166	1108-0101-0307	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза НР = 93 %	м2 поверхности	37,68	853,03	19,93	32142	751	21606	9187	44635
					259,69	2,49	9785	94	–	3306	
		Итого по разделу 3					**595 641**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 749				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 983				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 079				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					480 717				
		Накладные расходы, тенге					30 071				
		- в т.ч. зарплата, тенге					2 706				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					44 121				
		Раздел 4 Временная перекачка стоков									
184	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Наземная прокладка (13 участков)-прокладки 3200м- 180м протаскивание-=3020м НР = 99 %	км трубопровода	0,469	545477,61	192110,87	255829	90100	9597	179257	469893
					332904,05	53168,44	156132	24936	–	34807	

186 2301-0501-1015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	303	3404		1031412		1031412	–	1113925
				–		–		–	82513	
189 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (13участков)-18шт*13уч=234шт НР = 99 %	шт.	9	1379,56	905,89	12416	8153	–	6324	20239
				473,67	236,11	4263	2125	–	1499	
190 2302-0302-2415	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	10585		95265		95265	–	102886
				–		–		–	7621	
198 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка -на 13-и участках НР = 99 %	фланец	1	2439	191	2439	191	122	2117	4920
				2126	12	2126	12	–	364	
199 2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	1	6355		6355		6355	–	6863
				–		–		–	508	
200 2302-0103-0213	Фланцы свободные PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	9	6355		57195		57195	–	61771
				–		–		–	4576	
207 1122-0901-0106	Клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка (13-участков) НР = 99 %	задвижка или клапан	1	6094	1984	6094	1984	571	4079	10987
				3539	581	3539	581	–	814	

208	2304-1001-0905	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 200 ГОСТ 11823-91								
			шт.	1	101961		101961		101961	–	110118
					–		–		–	8157	
211	2900-0000-0000 (пл)	Пневмозаглушка ПЗУ-4/5 КМВ									
			шт	4	312177		1248708		1248708	–	1348605
					–		–		–	99897	
		Итого по разделу 4					**3 250 207**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					166 060				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					100 428				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 654				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 551 186				
		Накладные расходы, тенге					191 777				
		- в т.ч. зарплата, тенге					17 260				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					240 756				
		Раздел 5 Прочие работы									
249	1109-0305-0301	Демонтаж павильона автобусного - металлический каркас НР = 69 % К=2,000; т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1	58926	4499	58926	4499	3908	35049	101493
					50519	276	50519	276	–	7518	
251	1109-0303-0204	Демонтаж стеклопакета НР = 69 % К=2,000; т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	50	1421,6	680,98	71080	34049	519	31133	110390
					730,24	172,16	36512	8608	–	8177	
		5.2 Разборка и восстановление покрытия									

258	1218-0101-1206	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм НР = 72 %	м2 покрытия	358,8	93,65	88,68	33600	31817	–	7811	44724
					4,97	25,26	1783	9065	–	3313	
259	1218-0101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	71,76	564,8	385,37	40530	27654	–	13642	58506
					179,43	84,6	12876	6071	–	4334	
260	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	100,464	92		9243		–	–	9982
					–		–		–	739	
261	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	100,464	274		27527		–	–	29729
					–		–		–	2202	
268	1111-0101-2501	Разборка брусчатки НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	90	951,92	100,24	85673	9022	–	74435	172917
					851,68	28,17	76651	2535	–	12809	
277	1127-0601-0103	Разборка покрытия из ж/б плит НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных железобетонных плит	5	3398,4	2164,4	16992	10822	–	10432	29618
					1234	697,8	6170	3489	–	2194	

279	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка						
			т	3,90625	92	359	–	–	388
					–	–	–	29	
280	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км						
			т	3,9	274	1069	–	–	1155
					–	–	–	86	

Итого по разделу 5				**558 902**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				184 511
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				117 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				30 044
- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 427
- перевозка грузов, тенге				38 198
Накладные расходы, тенге				172 502
- в т.ч. зарплата, тенге				15 525
Сметная прибыль (8 %), тенге				41 401
Итого по смете				**53 438 429**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				950 604
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				825 311
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				251 066
- материалы, изделия и конструкции, тенге				46 523 553
- перевозка грузов, тенге				38 198
Накладные расходы, тенге				1 142 359
- в т.ч. зарплата, тенге				102 812
Сметная прибыль (8 %), тенге				3 958 404
В т.ч. оборудование	тенге			0
В т.ч. СМР	тенге			53 438 429
Временные здания и сооружения 2%*0,8	тенге		1,6%	855 015
Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге			54 293 444

Дополнительные затраты при производстве	тенге	3,06%	1 661 379
Итого с зимним удорожанием	тенге		55 954 823
Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	2%	1 119 096
Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге		57 073 920
ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-	**тенге**	**0,9**	**51 366 528**
НДС, 12%	тенге	12%	6 163 983
ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**		**57 530 511**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

Технический надзор:
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

Авторский надзор:
ТОО "УРАЛВОДПРОЕКТ"
_____ Шидаева И.Г.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование стр Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс

Наименование объ На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2020г

2-1-1

На строительство напорного канализационного коллектора

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	341,09712	151,22	143,48	51580	48939	–	10329	66862
					7,74	34,32	2641	11705	–	4953	
2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	252,39345	191,9	182,13	48434	45969	–	9691	62775

3	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %			9,77	43,56	2465	10995	–	4650	
			м3 грунта	88,70366	119,87	113,74	10633	10089	–	2129	13783
					6,13	27,2	544	2413	–	1021	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	110,01648	1859,09	–	204530	–	–	147262	379935
					1859,09	–	204530	–	–	28143	
5	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	81,47664	2993,85	–	243929	–	–	175629	453123
					2993,85	–	243929	–	–	33565	
6	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	28,53984	1424,5	–	40655	–	–	29272	75521
					1424,5	–	40655	–	–	5594	
7	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	248,5728	166,35	157,82	41349	39231	–	8281	53600
					8,52	37,75	2118	9383	–	3970	

8	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 -из под воды НР = 72 % т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;								
			м3 грунта	69,048	189,01	179,34	13051	12383	–	2614	16918
					9,67	42,9	668	2962	–	1253	
9	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -вывоз грунта до 5км НР = 72 %								
			м3 грунта	771,036	201,68	192,82	155499	148671	212	32924	203497
					8,58	50,73	6616	39112	–	15074	
10	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -вывоз грунта до 5км НР = 72 %								
			м3 грунта	570,56664	263,89	252,29	150564	143950	196	31887	197047
					11,25	66,37	6418	37870	–	14596	
11	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -вывоз грунта до 5км НР = 72 %								
			м3 грунта	200,46936	163,97	156,79	32871	31432	41	6960	43017
					6,97	41,25	1398	8269	–	3186	
12	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км								
			т	2762	114		314868		–	–	340057
					–		–		–	25189	

13 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - возврат грунта для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	1277,68649	201,67	192,82	257677	246363	351	54558	337214
				8,58	50,73	10963	64812	–	24979	

Итого по разделу 1					**2 243 349**	
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге					522 945	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					727 027	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					187 521	
- материалы, изделия и конструкции, тенге					800	
- перевозка грузов, тенге					314 868	
Накладные расходы, тенге					511 536	
- в т.ч. зарплата, тенге					46 038	
Сметная прибыль (8 %), тенге					166 173	
Итого по смете					**2 243 349**	
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге					522 945	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					727 027	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					187 521	
- материалы, изделия и конструкции, тенге					800	
- перевозка грузов, тенге					314 868	
Накладные расходы, тенге					511 536	
- в т.ч. зарплата, тенге					46 038	
Сметная прибыль (8 %), тенге					166 173	
В т.ч. оборудование		тенге			0	
В т.ч. СМР		тенге			2 243 349	
Временные здания и сооружения 2%*0,8		тенге		1,6%	35 894	
Итого с временными зданиями и сооружениями		тенге			2 279 243	
Дополнительные затраты при производстве		тенге		3,06%	69 745	
Итого с зимним удорожанием		тенге			2 348 987	
Непредвиденные работы и затраты, 2%		тенге		2%	46 980	

Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге		2 395 967
ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-	**тенге**	**0,9**	**2 156 370**
НДС, 12%	тенге	12%	258 764
ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**		**2 415 135**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

Технический надзор:
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

Авторский надзор:
ТОО "УРАЛВОДПРОЕКТ"
_____ Шидаева И.Г.