Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

991240001001

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанай -Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",Республика Казахстан, г.Костанай, пр.Абая ,19, тел.: +8 (7142) 221744 (гос зак),22-27-88 (бух)**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

051040005224

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №631 от 08.08.2019г.

Номер документа	Дата составления
73	29.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту Реконструкция водоснабжения сети Д-500 мм по ул.Уральская от мкр.Аэропорт до 2-го Костаная на пересечении ул.Станционная -Жуковского для водоснабжения Индустриальной зоны"			услуга	1	208 388 852,00	208 388 852,00	22 327 377,00
				Итого	1	x	208 388 852,00	22 327 377,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2019

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
№170 от "02" мая 2012 г.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Строительно - монтажные работы по объекту «Реконструкция водоснабжения сети Д-500 мм по ул.Уральская Индустриальной зоны» от мкр.Аэропорт до 2-го Костаная на пересечении ул. Станционная- Жуковского для водоснабжения

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		631	08.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно - монтажные работы по объекту Реконструкция водоснабжения сети Д-500 мм по ул.Уральская от мкр.Аэропорт до 2-го Костаная на пересечении ул. Станционная- Жуковского для	467 417 046.00	186 061 475.00			-	-	-	-	22 327 377.00	208 388 852.00

ЗАКАЗЧИК

Директор ГКП "Костанай-Су"

Файзулаев Е.Р.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Джакипбеков А.Р.

Заказчик:: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Объект: Строительно - монтажные работы по объекту «Реконструкция водоснабжения сети Д-500 мм по ул.Уральская от мкр.Аэропорт до 2-го Костаная на пересечении ул. Станционная- Жуковского для водоснабжения Индустриальной зоны»
Договор о государственных закупках работ №631 от 08.08.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за октябрь 2019 года
Локальная смета 2-1-1 Наружные сети водоснабжения

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие почвенно-растительного слоя/**	м3 грунта	1196	1196	26.41	26.41	31590	31590	--	8546	43347
			НР - 72%; СП - 8%				--	9.92	--	11869		3211	
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /снятие почвенно-растительного слоя/**	м3 грунта	1196	1196	22.86	22.86	27340	27340	--	7396	37515
			НР - 72%; СП - 8%				--	8.59	--	10272		2779	
3	3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1196	1196	172.71	165.56	206566	198013	92	42140	268602
			НР - 72%; СП - 8%				7.07	41.86	8461	50066		19896	
4	4	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	1435	1435	120.00	--	172200	--		--	185976
			СП - 8%				--	--	--	--		13776	
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1196	1196	16.92	14.46	20234	17296	61	6747	29140
			НР - 72%; СП - 8%				2.41	5.43	2877	6493		2158	
6	6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (с откосами)**	м3 грунта	8053.2	8053.2	212.41	203.61	1710594	1639689	826	348943	2224299
			НР - 72%; СП - 8%				8.70	51.48	70079	414563		164763	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	1101-0102-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1922.8	257.23	246.71	494596	474373	246	125885	670119
			НР - 72%; СП - 8%			10.39	80.54	19977	154863		49638	
8	8	1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (мокрый грунт)	м3 грунта	564	233.85	224.28	131894	126495	72	33568	178699
			НР - 72%; СП - 8%			9.44	73.22	5327	41295		13237	
9	9	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17.5	3039.09	--	53184	--	--	38293	98795
			НР - 72%; СП - 8%			3039.09	--	53184	--		7318	
10	10	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (рабочий и приемный котлован, под футляры)	м3 грунта	292.5	212.41	203.61	62130	59555	30	12674	80789
			НР - 72%; СП - 8%			8.70	51.48	2545	15057		5984	
11	11	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6.1	2316.08	--	14128	--	--	10172	26244
			НР - 72%; СП - 8%			2316.08	--	14128	--		1944	
12	12	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами стен котлована. Грунты устойчивые	м2 креплений	1122.5	524.33	26.73	588557	30000	318922	181155	831289
			НР - 72%; СП - 8%			213.48	10.66	239635	11968		61577	
13	13	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную (под коммуникации) с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	77.4	1930.07	--	149387	--	--	107559	277502
			НР - 72%; СП - 8%			1930.07	--	149387	--		20556	
14	14	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т	555.9	281.00	--	156208	--		--	168705
			СП - 8%			--	--	--	--		12497	
15	15	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	17242.5	120.00	--	2069100	--		--	2234628
			СП - 8%			--	--	--	--		165528	
16	16	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9852.9	20.66	17.62	203532	173594	1009	67754	292989
			НР - 72%; СП - 8%			2.94	6.61	28929	65174		21703	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Основание (20 см) щебеночные с пропиткой битумом (Общие данные лист 1.4, Дополнительные указания п.1.3). Устройство	м2 покрытия	803	579.48	150.07	465320	120507	136433	232318	753449
			НР - 94%; СП - 8%			259.50	48.28	208380	38767		55811	
18	18	2113-0104-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	9.96	134599.00	--	1340606	--	1340606	--	1447855
			СП - 8%			--	--	--	--		107248	
19	19	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное (10 см). Устройство	м3 основания	153.44	2705.76	171.42	415172	26303	237142	156924	617864
			НР - 99%; СП - 8%			988.84	44.19	151727	6781		45768	
20	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песок 30 см. Группа грунтов 2	м3 грунта	--	820.47	--	--	--	--	--	--
						820.47	--	--	--		--	
21	21	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	--	1405.00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
22	22	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	--	1228.00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
23	23	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (с откосами)	м3 грунта	9092	212.41	203.61	1931247	1851196	932	393953	2511216
			НР - 72%; СП - 8%			8.70	51.48	79119	468039		186016	
24	24	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	15910.8	120.00	--	1909296	--		--	2062040
			СП - 8%			--	--	--	--		152744	
25	25	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9175.1	18.25	18.25	167438	167438	--	45295	229751
			НР - 72%; СП - 8%			--	6.86	--	62909		17019	
26	26	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	9092	88.38	76.14	803516	692272	29095	159992	1040588
			НР - 72%; СП - 8%			9.04	15.40	82149	140062		77081	
27	27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	464	152.56	72.57	70786	33673	--	37795	117267
			НР - 72%; СП - 8%			79.98	33.15	37113	15380		8686	
28	32	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1318.51	1282.71	1282.71	1691266	1691266	--	721260	2605528
			НР - 72%; СП - 8%			--	759.76	--	1001750		193002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				14885888	7360600	2065466	2738369	19034196
								1153018	2515309	--	1409940	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14885888				
		Материалы		Тенге				724860				
		Всего заработная плата		Тенге					3668327			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1340606				
		Транспортные расходы		Тенге				4306804				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				2738365				
			Сметная прибыль	Тенге				1409940				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19034194				3413
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3668327			
			Сметная заработная плата	Тенге				19034194				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3413
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3668327			
			Сметная заработная плата	Тенге								
29	37	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1.106	1618389.36 776274.15	741135.21 272655.21	1789939 858559	819696 301557	111684	1148515 235076	3173530
30	42	2301-0501-1328 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	2661	54094.00 --	-- --	143944134 --	-- --	143944134	-- 11515531	155459665
			Фланцы стальные свободные									
31	71	2302-0103-0520 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	20	28299.00 --	-- --	565980 --	-- --	565980	-- 45278	611258
			Втулка под фланец									
32	75	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	20	1403.61 480.38	923.22 239.51	28072 9608	18464 4790	--	14254 3386	45712
33	79	2302-0302-8025 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	20	82130.00 --	-- --	1642600 --	-- --	1642600	-- 131408	1774008
			Установка фасонных ПЭ частей									
34	89	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1403.61 480.38	923.22 239.51	2807 961	1846 479	--	1425 339	4571
35	92	2302-0303-1721 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 80° до 162° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	2	166444.00 --	-- --	332888 --	-- --	332888	-- 26631	359519
			Лента сигнальная									
36	102	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	1.118	29746.92 8418.69	21328.23 4139.42	33257 9412	23845 4628	--	10109 3469	46835

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	103	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Алма Электрик", по перечню /стр.3, п.2/	ЛСВ-200 Лента сигнальная "Внимание водопровод" 150 п/м	м	1118	83.07	--	92867	--	92867	--	100297
			СП - 8%			--	--	--	--		7429	
			Колодцы Д=2,0м в сухих грунтах(25 шт)									
38	109	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца Д=2,0м	12.2	34869.90	9363.17	425413	114231	192470	160510	632797
			НР - 99%; СП - 8%			9730.50	3558.98	118712	43420		46874	
39	110	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16227.00	--	16227	--	16227	--	17525
			СП - 8%			--	--	--	--		1298	
40	111	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	24603.00	--	246030	--	246030	--	265712
			СП - 8%			--	--	--	--		19682	
41	112	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	25818.00	--	129090	--	129090	--	139417
			СП - 8%			--	--	--	--		10327	
42	113	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	25208.00	--	126040	--	126040	--	136123
			СП - 8%			--	--	--	--		10083	
43	114	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	2072.00	--	20720	--	20720	--	22378
			СП - 8%			--	--	--	--		1658	
44	115	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	5607.00	--	28035	--	28035	--	30278
			СП - 8%			--	--	--	--		2243	
45	117	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	16198.00	--	80990	--	80990	--	87469
			СП - 8%			--	--	--	--		6479	
46	121	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	100.34	2178.35	47.07	218575	4723	155421	54989	295450
			НР - 93%, СП - 8%			582.33	6.94	58431	697		21885	
47	171	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /гильзы/	т	0.3968	343444.00	--	136279	--	136279	--	147181
			СП - 8%			--	--	--	--		10902	
			Горизонтально-шнековое бурение, футляр Д=820х10 мм, L=12,0 м - 1шт.									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	237	1125-0109-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 800 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального шнекового бурения	м кожуха	12	41206.12	28115.19	494473	337382	17073	186148	735071
			НР - 91%; СП - 8%			11668.13	5378.41	140018	64541		54450	
49	238	2301-0201-0310 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	12.12	61985.00	--	751258	--	751258	--	811359
			СП - 8%			--	--	--	--		60101	
50	239	1122-0601-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.012	11719386.08	2055022.39	140633	24660	107106	13171	166108
			НР - 99%; СП - 8%			738875.00	369766.46	8867	4437		12304	
51	240	1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	2359.48	19.83	28314	238	11105	16880	48810
			НР - 99%; СП - 8%			1414.22	6.69	16971	80		3616	
52	241	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	30478.15	3546.16	30478	3546	17826	9077	42720
			НР - 99%; СП - 8%			9105.80	63.14	9106	63		3164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				151305099	1348631	148725823	1615078	165153793
								1230644	424692	--	12233613	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				33257				
		Всего заработная плата		Тенге					14040			
			Накладные расходы	Тенге				10109				
			Сметная прибыль	Тенге				3469				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				46835				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					14040			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3817713				
		Материалы		Тенге				612686				
		Всего заработная плата		Тенге					1641295			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92867				
		Местные материалы		Тенге				566142				
			Накладные расходы	Тенге				1604970				
			Сметная прибыль	Тенге				433815				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5856498				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1545
			Сметная заработная плата	Тенге					1641295			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				147454129				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147454129				
			Сметная прибыль	Тенге				11796330				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				159250459				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				165153792				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1556
			Сметная заработная плата	Тенге					1655335			
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								**184 187 983**
		В т.ч. оборудование		**Тенге**								**0**
		В т.ч. СМР		**Тенге**								**184 187 983**
		Временные здания и сооружения 1,04%		**Тенге**								**1 915 555**
		Итого с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**								**186 103 538**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%		**Тенге**								**6 141 417**

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%		Тенге								24 805 197
		ИТОГО по АКТУ		Тенге								231 543 170
		ИТОГО С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОЙ СКИДКИ (к-0.9)		Тенге								208 388 852

Проверил:
Эксперт технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

_____ **Баженов А.М.**

Главный инженер проекта
ТОО «Казахский Сантехпроект»

_____ **Быков А.Е.**

Принял:
Заказчик
Ведущий инженер
ГКП "Костанай-Су"

_____ **Раимкул К.К.**

Сдал:
Подрядчик
Начальник участка
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Шамшин Р.А.**

Директор
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**