Заказчик: ГУ «Отдел внутренних дел Аршалынского района ДВД Акмолинской области МВД РК»

форма 2в

Подрядчик: ТОО «Арал-05»

А К Т

Приемки выполненных работ за сентябрь 2014г.

Капитальный ремонт здания Аршалынского ИВС РОВД ДВД Акмолинской области

Стоимость по акту : 1970874 тенге
В т.ч. НДС : 211165 тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		Общестроительные работы														
		Ремонт оконных блоков														
1	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	35	74,9	68,09	6,81	1,08	2622	2383	238	38	2615	0,46	0,01	16	-
		м2														
2	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	12	215,57	194,33	21,24	3,31	2587	2332	255	40	2561	1,29	0,03	15	-
		шт														
3	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	4,946	146,99	140,36	6,63	1,04	727	694	33	5	755	0,95	0,01	5	-
		м2														
4	Е0146-34-4	-Разборка кладки простых стен из кирпича	1,55	1795,5	1167,75	627,75	236,25	2783	1810	973	366	1959	7,1	1,16	11	2
		м3														
5	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-20	-Установка оконных блоков размером 0,99х1,09 из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 с однокамерными стеклопакетами	6,474	537,52	265,62	23,97	7,73	3480	1720	155	50	1911	1,59	0,04	10	-
		м2														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
6	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	6,474	4472	-	28952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0109-36-3 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж открываемых металлических решеток на окна размером 1,47х1,47 =7 шт,(вес 1м2 =33,6 кг). По ж/бетонным и каменным опорам/ м2	15,12	141,11	5,35	2134	81	1280	0,6	9
				102,46	2,03	1549	31	81	0,01	-
8	Е0109-36-3 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж открываемых металлических решеток на окна размером. По ж/бетонным и каменным опорам/ м2	15,948	141,11	5,35	2250	85	1350	0,6	10
				102,46	2,03	1634	32	81	0,01	-
9	С12021-268	-Сварная решетка ограждения т	1,7	134000	-	227800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	25,2	59,88	6,55	1509	165	1480	0,36	9
				53,33	1,04	1344	26	108	0,01	-
11	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	14	320,85	30,15	4492	422	4439	1,96	27
				290,7	2,9	4070	41	108	0,19	3
12	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25	-Установка блоков ДГ21-9 во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь шт	25,2	446,86	128,16	11261	3230	5960	1,03	26
				174,4	44,59	4395	1124	108	0,17	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	проема до 3 м2 с замком								
13	С12062-3	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	25,2	4010 -	- -	101052 -	- -	- -	- -	- -
14	С11011-791	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	14	1380 -	- -	19320 -	- -	- -	- -	- -
15	С11011-816	комплект -Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	14	583 -	- -	8162 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0161-7-1	шт -Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	30,77	1065,81 644,33	67,78 11,29	32795 19826	2086 347	17157 85,05	3,85 0,06	119 2
17	Е0161-2-7	м2 -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	19,934	598,29 387,65	33,79 5,62	11926 7727	674 112	6667 85,05	2,27 0,03	45 1
18	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	6	449,49 53,74	3,26 1,21	2697 322	20 7	309 93,6	0,36 -	2 -
19	Е0157-20-2	м2 -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	6	1083,21 243,95	14,85 2,32	6499 1464	89 14	1472 99,63	1,54 0,02	9 -
		1м2 Санитарно-технические работы								
20	Е0165-17-2	-Смена мойки (с установкой мойки из нержавеющей стали 500х600 и смесителя См-Ум-ОРА	3	643,09 616,5	10,72 1,78	1929 1850	32 5	2137 115,2	3,35 0,02	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором								
21	С131101-23	-Мойки из нержавеющей стали, размер 500х600 мм компл	3	3590 -	- -	10770 -	- -	- -	- -	- -
22	С131101-97	-Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором шт	3	5840 -	- -	17520 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0165-17-1	-Смена раковины РСВ-1 с краном КВ-15Д компл	7	382,72 360	6,85 1,1	2679 2520	48 8	2912 115,2	2,12 0,01	15 -
24	С131101-56	-Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СВПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм компл	7	2660 -	- -	18620 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0165-12-5	-Установка поддона душевого мелкого ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном шт	1	605,39 544,5	2,03 0,45	605 545	2 -	565 103,68	3,14 -	3 -
26	С131101-37	-Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном компл	1	3950 -	- -	3950 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка смесителей СМ-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге шт	1	1812,61 144,9	1,96 -	1813 145	2 -	167 115,2	0,81 -	1 -
28	Е0165-17-3	-Смена унитазов напольных керамических с косым выпуском, с бачком и гибкой подводкой шт	9	893,11 774	14,95 2,61	8038 6966	135 23	7247 103,68	4,6 0,02	41 -
29	С131101-149 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 компл.	9	4333 -	- -	38997 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			577969	8724			384
			Тенге			63295	2270			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			279860	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9580	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50257	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			196483	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15596	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47286	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7093	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19629	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			345000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57350	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			232184	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1034	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3246	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			227800	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	394	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14089	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			248902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3641	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			65924	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2528	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12062	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50860	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			293	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1954	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4737	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			83689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14016	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			677591	75007	-		429
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ 2,72%	Тенге			18430				
		ИТОГО	Тенге			696021				
		ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,31%	Тенге			16078				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	Тенге			6960				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4%	Тенге			2784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО	Тенге			721843				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014Г К=1731:775=2,39	Тенге			1725205				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге			34504				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			1759709				
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	Тенге			211165				
		ИТОГО	Тенге			1970874				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел внутренних дел Аршалынского района ДВД Акмолинской области МВД РК»
Адильханов Б.Е.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Арал-05»
Шаймуханов Е.С.

ТЕХНАДЗОР:
ИП «Кузнецов В.В.»