Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГККП "Гастелловский Дом культуры" при отделе культуры и развития языков Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "Арал-05"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Дома культуры в с.Гастелло Жаркаинского района Акмолинской области

Акт

выполненных работ за июнь месяц 2015 года

ремонтные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Зрительный зал								
		1.1 Перекрытие								
1	Е54-1-3	Разборка перекрытий чердачных по деревянным балкам в зданиях кирпичных	260	464,75	95,28	120835	24773	108251	2,612	679
		м2 перекрытий		369,47	16,04	96062	4170	108	0,108	28
2	Е54-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	260	21,98	0,69	5715	179	6009	0,1479	38
		м2 подшивки		21,29	0,11	5535	29	108	0,0009	–
3	Е12-14-2 (ДМ	Разборка утеплителя покрытия керамзитом ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	39	376,93	147,43	14700	5750	11888	1,626	63
		м3 утеплителя		229,5	55,35	8951	2159	107	0,27	11
4	Е99-1-5	Установка деревянных балок (150*130 мм) пролетом 12 м	30	13342,8	925,04	400284	27751	48933	7,1875	216

	конструкции		1174,73	335,53	35242	10066	108	1,4625	44
5 Е10-70-1	Сборка чердачных перекрытий по дощатым фермам с укладкой щитов наката и утеплением минеральным войлоком	260	140,28	33,35	36473	8671	32966	0,68885	179
	м2 перекрытий		104,8	12,6	27248	3276	108	0,0615	16
6 6-8-32	Щиты из досок, толщина 50 мм	260	2340		608400				
	м2								
7 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	260	105,07	1,24	27318	322	3842	0,07981	21
	м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	3466	125	107	0,00225	1
8 Е99-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	260	429,26	5,9	111608	1534	23297	0,46345	120
	м2		81,51	2,23	21193	580	107	0,01075	3
9 Е99-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	260	395,27	5,9	102770	1534	18114	0,3588	93
	м2		62,88	2,23	16349	580	107	0,01075	3
1. 2 Сцена									
12 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	70	51,33	4,89	3593	342	3673	0,336	24
	м2		46,44	0,83	3251	58	111	0,0086	1
13 Е53-1-4	Разборка элементов каркаса из брусьев каркасно-обшивных стен	8,4	106,75	22,17	897	186	800	0,6122	5
	м2 стен		84,58	3,65	710	31	108	0,0287	–
14 Е59-1-2	Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями	3,2	367,61	67,03	1176	214	1078	2,0623	7
	м2 горизонтальной проекции		300,58	11,21	962	36	108	0,0751	–

15 Е53-1-1	Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки каркасно-обшивных стен	23,2	20,04	2,92	465	68	442	0,123	3
	м2 стен		17,12	0,5	397	12	108	0,0045	–
16 Е55-1-6	Разборка облицовки стен сцены с демонтажом каркаса, общитого древесно-волокнистыми плитами	103,6	81,77	5,83	8471	604	8602	0,5297	55
	м2		75,94	0,95	7867	98	108	0,0084	1
17 Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами -фасад сцены	15,2	81,77	5,83	1243	89	1261	0,5297	8
	м2		75,94	0,95	1154	14	108	0,0084	–
18 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,8	23143,99	395,71	18515	317	3594	25,875	21
	м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	3209	119	108	0,725	1
19 Е10-77-1	Сборка крыльца на 3 ступени	2	1066,16	61,65	2132	123	1518	4,37	9
	шт		680,51	22,5	1361	45	108	0,1125	–
20 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	23,2	632,39	5,8	14671	135	1728	0,41745	10
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		66,76	2,2	1549	51	108	0,01063	–
21 Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	70	1922,09	13,79	134546	965	8908	0,69115	48
	м2 покрытия		109,46	5,18	7662	363	111	0,02525	2
24 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	46,5	713,9	3,58	33196	166	14380	1,8745	87
	м2		324,35	1,18	15082	55	95	0,00575	–

1. 3 Проемы

27 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	320,85	30,15	1604	151	1587	1,9603	10
	шт		290,7	2,9	1454	15	108	0,187	1
28 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	10,5	59,88	6,55	629	69	617	0,3628	4

	м2								
			53,33	1,04	560	11	108	0,0089	–
37 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	215,57	21,24	1293	127	1281	1,2873	8
	шт								
			194,33	3,31	1166	20	108	0,0289	–
38 Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	63,45	74,9	6,81	4752	432	4740	0,4611	29
	м2								
			68,09	1,08	4320	69	108	0,0093	1
39 Е56-3-3	Снятие деревянных подоконных досок в деревянных зданиях	10,57	123,25	6,63	1303	70	1344	0,7922	8
	м2								
			116,62	1,04	1233	11	108	0,0125	–
1. 4 Полы зала									
44 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	191	51,33	4,89	9804	934	10022	0,336	64
	м2								
			46,44	0,83	8870	159	111	0,0086	2
45 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	58,2	5,64	0,19	328	11	353	0,0377	2
	м								
			5,45	0,02	317	1	111	0,0003	–
46 Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	191	11,07	0,04	2114	8	2343	0,0767	15
	м2								
			11,03	0,02	2107	4	111	0,0001	–
47 Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	191	20,6	0,12	3935	23	4353	0,1426	27
	м2								
			20,48	0,05	3912	10	111	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**1672770**	**75548**			**1853**
					281189	**22167**			**115**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1316036				
	Накладные расходы, тенге				325924				
	- заработная плата, тенге				48889				

- трудоемкость, чел-ч	163
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	222542
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	133274
Всего	**2131968**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	38375
- сметная заработная плата, тенге	5411
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	47748
- сметная заработная плата, тенге	21964
- нормативная трудоемкость, чел-ч	134
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21703
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8681
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2248475**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**5373855**
- материалы, тенге	3145326
- сметная заработная плата, тенге	979910
Налог (2 %)	107477
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5481332**
НДС (12 %)	657760
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6139092**

Заказчик: _____ Уахитова Г.К.

Подрядчик: _____ Шаймуханов Е.

Технадзор:
ИП _____ Аушев М.

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт ГККП "Гастелловский Дом культуры"

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Гастелловский Дом культуры" при отделе культуры и развития языков Жаркаинского района
с. Гастелло ул. Юности 7
БИН 06340003500 ИИК KZ806010321000179838 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ по настоящему акту: **6 139 092,00 тенге**

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал-05"
г. Кокшетау, ул. М. Горького, 19А/75
БИН 050340012786 KZ 198560000004343311, БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»

Акт № 1 от 9 июня 2015 года
выполненных работ за июнь месяц 2015 года
Договор о государственных закупок работ № 21 от 28.05.2015 года

Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт ГККП "Гастелловский Дом культуры"	Объект	21 635 524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 092,00	6 139 092,00
Итого		**21 635 524,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 139 092,00**	**6 139 092,00**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Уахитова Г.К.**
Культорганизатор ГККП "Гастелловский Дом культуры" при отделе культуры и развития языков Жаркаинского района

ПОДРЯДЧИК: _____ **Шаймуханов С.С.**
Директор ТОО "Арал-05"