Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГККП "Гастелловский Дом культуры" при отделе культуры и развития языков Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "Арал-05"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Дома культуры в с.Гастелло Жаркаинского района Акмолинской области

Акт №4
выполненных работ за июль месяц 2015 года
ремонтные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	260	374,77	2,76	97440	718	91012	2,024	526
		м2		367,43	1,04	95532	270	95	0,00513	1
26	Е15-167-1	Высококачественная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным-общивка сцены и ступени	14	249,12	2,63	3488	37	2126	0,8924	12
		м2 окрашиваемой поверхности		158,87	0,99	2224	14	95	0,00488	–
58	99-1-1(пл)	Кресло с откидным сиденьем ОС-1-995	20	7525		150500				
		шт								
64	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,036	3
		шт		522,68	17,92	523	18	97	0,0875	–
65	18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960		6960				

	шт								
66 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	280	30,63	–	8576	–	7730	0,1748	49
	м провода		28,46	–	7969	–	97	–	–
67 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,28	60500		16940				
	1000м								
68 Е21-18-8	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых блоками на коробах, на подвесах с 1-им светильником в ряду	5	423,9	148,4	2120	742	1605	1,357	7
	шт		239,87	91,27	1199	456	97	0,4	2
69 17-1-34	Светильники взрывозащищенные, тип В4А-60-ОМ3	5	4050		20250				
	шт								
70 17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	5	496		2480				
	шт								
71 Е21-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5-ти ламп накаливания	6	339,71	89,21	2038	535	1405	1,173	7
	шт		183,71	57,61	1102	346	97	0,25	2
72 17-2-17	Светильники, тип ПВЛМ-Д-2х40-01-УХЛ4	6	2990		17940				
	шт								
73 17-6-32	Лампы осветительные (ГОСТ 2239-79), тип Г220-230-150	12	41		492				
	шт								
74 Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	4	37,55	–	150	–	146	0,239	1
	шт		37,55	–	150	–	97	–	–
75 18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	2	182		364				
	шт								
76 18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	2	96		192				
	шт								

77	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,9603	4
		шт		290,7	2,9	581	6	108	0,187	–
78	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	3,78	59,88	6,55	226	25	222	0,3628	1
		м2		53,33	1,04	202	4	108	0,0089	–
79	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,9	10281,83	154,03	19535	293	4025	14,63	28
		м3		2295	58,5	4361	111	90	0,28	1
80	Е99-76-3	Облицовка откосов гипсокартоном под окраску	2,55	373,05	10,59	951	27	705	1,748	4
		м2		284,63	6,3	726	16	95	0,032	–
81	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	136	51,33	4,89	6981	665	7136	0,336	46
		м2		46,44	0,83	6316	113	111	0,0086	1
82	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	37,2	5,64	0,19	210	7	226	0,0377	1
		м		5,45	0,02	203	1	111	0,0003	–
83	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	136	11,07	0,04	1506	5	1668	0,0767	10
		м2		11,03	0,02	1500	3	111	0,0001	–
84	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	136	20,6	0,12	2802	16	3099	0,1426	19
		м2		20,48	0,05	2785	7	111	0,0001	–
85	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	92,433	508,61	7,98	47012	738	8510	0,51405	48
		м2 пола		79,96	2,99	7391	276	111	0,01463	1
89	1-1-652	Потолок подвесной "AKUSTO" с комплектующими	138,72	1390		192821				
		м2								
		Всего прямые затраты				**603283**	**3913**			**766**

	132764	1641	8
В том числе стоимость: материалов, тенге	466607		
Накладные расходы, тенге	130774		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	44043		
Всего	**778100**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	11205		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	17365		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7893		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3157		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**817720**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1954351**		
Налог (2 %)	39087		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1993438**		
НДС (12 %)	239213		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2232651**		

Заказчик _____ Уахитова Г.К.

Технадзор _____ Аушев М.

Подрядчик _____ Шаймуханов Е.

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт ГККП "Гастелловский Дом культуры"

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Гастелловский Дом культуры" при отделе культуры и развития языков Жаркаинского района

с. Гастелло, ул. Юности 7
БИН 06340003500 ИИК KZ806010321000179838 БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ по настоящему акту: **2 232 651,00 тенге**

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал-05"
г. Кокшетау, ул. Горького, 19А/75
БИН 050340012786, ИИК KZ 198560000004343311, БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Акт № 4 от 27 июля 2015 года
выполненных работ за июль месяц 2015 года
Договор о государственных закупок работ №21 от 28.05.2015 года

Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт ГККП "Гастелловский Дом культуры"	Объект	21 635 524,96	0,00	0,00	0,00	18 258 349,00	18 258 349,00	0,00	2 232 651,00	20 491 000,00
Итого		**21 635 524,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 258 349,00**	**18 258 349,00**	**0,00**	**2 232 651,00**	**20 491 000,00**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Уахитова Г.К.**
Культорганизатор ГККП "Гастелловский Дом культуры"
при отделе культуры и развития языков
Жаркаинского района

ПОДРЯДЧИК: _____ **Шаймуханов Е.С.**
Директор ТОО "Арал-05"