Акт приемки объекта в эксплуатации

"08" августа 2018 года п. Нура

Заказчик: ГУ "Отдел образования Нуринского района" Карагандинской области, Нуринский район , п. Нура, ул. Таульсыздык 41, инд. 100900
на основании:

Декларации о соответствии

от «07» августа 2018г. ТОО « Гарант строй Астана» Директор Бердимуратов Б.Б. г.Астана пр. Республики 75, оф. 319

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
08 Августа 2018г ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Болатбек Бахтбекович.,
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от «08» Августа 2018 г. ТОО «КДС-Астана» руководитель Кельдыбеков Д.М
(экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: здания ОСШ им. С.О.Талжанова после капитального ремонта, по адресу: Карагандинская область, Нуринский раой, с. Акмешит, проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Приказ ГУ "Отдел образования Нуринского района" Карагандинской области, Нуринский район « На капитальный ремонт зданий ОСШ им. С.О.Талжанова» за № 45 от « 15 » марта 2018года.

2) проекта ТОО "КДС-Астана" утвержденного ГУ "Отдел образования Нуринского района", Карагандинской области в 2017г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2018 года;

окончание работ 08 августа 2018 года;

3. Архитектурно-плановое решение "Т"-образной формы, двухэтажное, с размерами в осях 1-10м - 67.400м, А-Д - 44.400. Высота помещения в осях Д-Г - 6.080,Г-В-3.350, В-А-3.350.

Технико-экономические показатели

№	Наименование	Ед. изм.	количество
1	Число этажей	этаж	2
2	Общая площадь	кв.м.	1753.3
3	Площадь здания	кв.м.	1203.9
4	Строительный объем	куб.м.	878.2
5	Посадочных мест	мест	320

4. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 14 505.11 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4811.384 тысяч тенге., оборудования, инструмента и инвентаря 9693,718тысяч тенге;

5. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 14 505.11тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 4811.384 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 9693.718 тысяч тенге;

6. На объект произведен капитальный ремонт в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Здание ОСШ им. С.О.Талжанова принять в эксплуатацию.**

Заказчик: Муканова Салтанат Аккошкаровна _____

М.П.

Технический надзор: Аубакиров К.С._____

М.П.

АУБАКИРОВ Канр Сагатович

Авторский надзор: Кельдибеков Д.М._____

М.П.

Руководитель отдела Архитектуры и градостраительства Нуринского района Каусылов А.Е. _____

М.П.

Инженер ГУ « Отдела образования Нуринского района»
Баймагамбетов А.Х. _____

Директор ОСШ им. С.О.Тайжанова Сулеменова Г.А._____

М.П.

Подрядчик: Бердимуратов Б.Б._____

М.П.

«07» августа 2018г. п. Нура.

Декларация соответствия

В процессе производство работ по капитальному ремонту ОСШ имени С.О.Талжанова в с. Ак мешит строго соблюдалась техника безопасности, все сотрудники прошли инструктаж по ТБ и велся журнал по ТБ. Материалы использованные при ремонтных работах соответствуют ГОСТам и СНиПам Республики Казахстан, имеются Сертификаты на них. Работы производились под контролем Технического надзора. Велся журнал «Производства работ» и составлялись Акты скрытых работ. Все работы выполнены в соответствия ПСД и протоколов замены.

Директор ТОО «Гарант строй Астана» _____
Бердимуратов Б.Б.

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района"**

Подрядчик: **ТОО Гарант строй Астана**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания ОСШ им. С.О.Талжанова**

Шифр объекта

Акт выполненных работ № 16
от 08 Августа
за Август месяц

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Окна										
1	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство**	**м**		**150,71**	**1367,18**	**5,13**	**206048**	**773**	**147364**	**46445**	**272693**
		НР - 80%, СП - 8%				**384,26**	**0,96**	**57911**	**145**		**20199**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3925	59,15	978,99		57911,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0904							
1.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	10,172925		14,00		142,00			
1.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,090426		4370,00		395,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,090426		1608,00		145,41			
1.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,572698		16,00		9,00			
1.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	1,130325		200,00		226,00			
1.7	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	158,2455	227,00				35922,00		
1.8	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	6,48053	872,00				5651,00		
1.9	2113-0211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	412,9454	2,00				826,00		
1.10	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	206,4727	1,00				206,00		
1.11	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	158,2455	662,00				104759,00		
2	**1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские наружные при ширине до 200 мм.Штукатурка высококачественная цемен тно-известковым раствором по камню**	**м откосов**		**491,7**	**505,34**	**0,77**	**248475**	**380**	**70926**	**141735**	**421428**
		НР - 80%, СП - 8%				**360,32**	**--**	**177169**	**--**		**31217**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,32	157,34	1126,00		177169,00				
2.2	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0119	5,85123		65,00		380,00			
2.3	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	3,29439	21527,00				70918,00		
2.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00052	0,255684	29,00				7,00		
3	**1115-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские внутренние при ширине более 200 мм.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**		**491,7**	**830,78**	**1,28**	**408493**	**630**	**112212**	**236521**	**696615**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%				**601,28**	**--**	**295651**	**--**		**51601**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,534	262,57	1126,00		295651,00				
3.2	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0197	9,68649		65,00		630,00			
3.3	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0106	5,21202	21527,00				112199,00		
3.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00088	0,432696	29,00				13,00		
4	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы внутренний и наружные.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными сост авами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой пов ерхности**	**196,68**		**618,47**	**4,13**	**121640**	**813**	**42895**	**62641**	**199024**
		НР - 80%, СП - 8%				**396,24**	**1,88**	**77932**	**369**		**14743**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	76,71	1015,99		77932,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,3344							
4.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,039336		1931,00		76,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,039336		942,00		37,05			
4.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,29502		2499,00		737,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,29502		1126,00		332,19			
4.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,609708	90,00				55,00		
4.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	1,652112	172,00				284,00		
4.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,123908	264110,00				32725,00		
4.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	100,3068	98,00				9830,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1 589 760**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**608665**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2596**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**515**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**373397**		
		- Накладные расходы	Тенге								**487342**	
		НДС 12%										**190 771**
		Всего с НДС										**1 780 531**

Сдал: Подрядчик _____ **Принял: Заказчик** _____

Гарант строй Астана

АУБАКИРОВ Канр Сагатович

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Шурпинского района"**

Подрядчик: **ТОО Гарант строй Астана**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания ОСШ им. С.О.Таджанова**

Акт выполненных работ № 16
от 08 августа
за Август месяц

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
		спортзал кровля мягкая										
1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровля из рулонных материалов.Разборка покрытий**	**м2 кровли**		**170,3**	**137,43**	**0,24**	**23404**	**40**	--	**16822**	**43443**
						137,19	--	**23364**	--		**3218**	
1.1	1	Затраты труда рабочих строителей средний разряд 2,3	чел-ч	0,1741	29,65	783,01		23364,00				
1.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	1,43052		28,00		40,00			
1.3	2110-0810-0426	Мусор строительный	т	0,0102	1,73706	--				--		
2	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство**	**м2 стяжки**		**170,3**	**598,96**	**97,36**	**102003**	**16581**	**52812**	**33423**	**146261**
						191,48	**21,84**	**32610**	**3720**		**10834**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей средний разряд 2,7	чел-ч	0,243	41,38	783,01		32408,00				
2.2	1	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0114	1,9							
2.3	3105-0501-0101	Автомобили-самосвалы, 5 т	маш.-ч	0,0126	2,14578		427,4,00		917,00			
2.4	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	4,01908		162,00		655,00			
2.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	1,15804		5833,00		6755,00			
2.6	2101-0101-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0396	5,21118	1285,00				6696,00		
2.7	2102-0101-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	2,60559	17160,00				44712,00		
2.8	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	7,4932	162,00				1214,00		
2.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	6,55655	29,00				190,00		
3	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,т обавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11 120101-1701**	**м2 стяжки**		**170,3**	**491,26**	**35,95**	**83662**	**6123**	**74520**	**4101**	**94784**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]				17,73	8,45	3019	1438		7021	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0225	3,83	787,82		3019,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	1,28							
3.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	0,8515		4274,00		3639,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
3.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,42575		5833,00		2483,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
3.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	4,34265	17160,00				74520,00		
4	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,557		12857,70	1248,98	7162	696	18	6124	14348
		[illegible]				11576,80	505,00	6448	281		1063	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	11,6	6,46	297,96		6448,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,2117							
4.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,08912		4370,00		389,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
4.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,12254		2499,00		306,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
4.5	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,15596	114,00				18,00		
4.6	2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,557	--				--		
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,557		291214,00	--	162206	--	162206	--	175183
		[illegible]				--	--	--	--		12976	
6	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	170,3		313,47	13,36	53384	2275	30485	19649	78875
		[illegible]				121,10	4,31	20624	734		5843	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,1237	21,07	972,01		20624,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,545							
6.3	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	0,35763		103,00		37,00			
6.4	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,10218		6171,00		631,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
6.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,25545		4370,00		1116,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
6.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01703		1931,00		33,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
6.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1703		2499,00		426,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
6.8	3204-0108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	8,15737		4,00		33,00			
6.9	2110-0403-9901	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (нижний слой) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	195,845	--				--		
6.10	2110-0403-9902	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхний слой) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	195,845	--				--		
6.11	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	гг	0,24	40,872	360,00				14714,00		
6.12	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	гг	0,63	107,289	147,00				15771,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные матери алы стандарт-класса,модифицированные СБС-полимеро м,гибкость на брусе R 25 мм,t от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,полиэстер,крошк а/пленка,марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	197,548		742,00	--	146581	--	146581	--	158307
						--	--	--	--		11726	
8	2110-0403-1503 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные матери алы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,г ибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теп лостойкость от+85°С до+95°С,стеклохолст,пленка /пленка,марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	197,548		649,00	--	128209	--	128209	--	138465
						--	--	--	--		10257	
9	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичныхкровель к парапетам высотой менее 600 мм.Устройст во с одним фартуком	м примыканий	19,8		2259,38	52,06	44736	1031	34948	8176	57145
						442,26	6,59	8757	131		4233	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,42	8,32	1053,00		3757,00				
9.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0053	0,1049							
9.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0023	0,04554		5833,00		266,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
9.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,02574		4370,00		112,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
9.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0371	0,73458		774,00		569,00			
9.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,03366		2499,00		84,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
9.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,10098	18387,00				1857,00		
9.8	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,89	37,422	175,00				6549,00		
9.9	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,54	89,892	121,00				10877,00		
9.10	2110-0501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	1,3266	2269,00				3010,00		
9.11	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0159	0,31482	998,00				314,00		
9.12	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,04	0,792	393,00				311,00		
9.13	2113-0812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт	0,00187	0,037026	3939,00				146,00		
9.14	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,0396	282345,00				11181,00		
9.15	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,002574	273261,00				703,00		
10	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные.Устройство	м желобов	36,6		1748,05	10,85	63979	397	53997	8921	78731
						261,88	3,06	9585	112		5832	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,278	10,17	942,03		9585,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.2	[illegible]	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0025	0,0015							
10.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,04026		5833,00		235,00			
		[illegible]	маш.-ч	0,0011	0,04026		[illegible]		[illegible]			
10.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0183		4070,00		80,00			
		[illegible]	маш.-ч	0,0005	0,0183		[illegible]		[illegible]			
10.5	3301-0201 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,03294		2499,00		82,00			
		[illegible]	маш.-ч	0,0009	0,03294		[illegible]		[illegible]			
10.6	2105-0202-0102	Болты из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,001854	312813,00				19349,00		
10.7	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	1,3908	393,00				547,00		
10.8	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	0,12078	282345,00				34102,00		
							Переход кровля скатная					
11	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**6,4**		**89382,80**	**1268,64**	**572050**	**8119**	**437342**	**116746**	**743900**
		[illegible]				**19779,50**	**488,92**	**126589**	**3129**		**55104**	
11.1	[illegible]	Затраты труда рабочих-строителей средней [illegible] 2,7)	чел.-ч	22,1	141,44	895,80		[illegible]				
11.2	[illegible]	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,37	2,37							
11.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,96		4070,00		4195,00			
		[illegible]	маш.-ч	0,15	0,96		[illegible]		[illegible]			
11.4	3403-0102-0401	Вилы с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	2,816		144,00		406,00			
11.5	3301-0201 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,408		2499,00		3519,00			
		[illegible]	маш.-ч	0,22	1,408		[illegible]		[illegible]			
11.6	2105-0202-0101	Болты из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,2432	218211,00				53069,00		
11.7	2105-0207-1013	Проволока горячекатаная обыкновенного качества в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	28,032	70,00				1962,00		
11.8	2107-0201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,024	51109,00				52336,00		
11.9	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,384	54166,00				20800,00		
11.10	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	5,312	53144,00				282301,00		
11.11	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	21,632	228,00				4932,00		
11.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	46,08	310,00				14285,00		
11.13	2110-0810-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,012544	610448,00				7657,00		
12	**2107-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,68**		**53144,00**	**--**	**36138**	**--**	**36138**	**--**	**39029**
							--	--	--		**2891**	
13	**2113-0814-2201 РСНБ РК 2015**	**Скобы зажимные (литые стальные)**	**т**	**0,022**		**545120,00**	**--**	**11993**	**--**	**11993**	**--**	**12952**
							--	--	--		**959**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**6,4**		**9997,43**	**51,84**	**63984**	**332**	**58855**	**4442**	**73899**
						749,58	**21,55**	**4797**	**138**		**5474**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,78	4,99	960,94		4797,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,1068							
14.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,005	0,032		4370,00		140,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
14.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,012	0,0768		2499,00		192,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
14.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,0064	71020,00				455,00		
14.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,01088	75233,00				819,00		
14.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,04288	1342750,00				57577,00		
14.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,1472	29,00				4,00		
15	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**130**		**347,01**	**2,40**	**45111**	**313**	**41107**	**3439**	**52434**
						28,39	**1,00**	**3691**	**130**		**3884**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,029	3,77	979,05		3691,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1027							
15.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,00023	0,0299		4370,00		131,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
15.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00056	0,0728		2499,00		182,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
15.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0052	71020,00				369,00		
15.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0078	75233,00				587,00		
15.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,0299	1342750,00				40143,00		
15.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,1027	29,00				3,00		
16	**1110-0211-0102 РСНБ РК 2015**	**Карнизы.Сборка**	**м2 развернутой поверхности карниза**	**14,6**		**1340,23**	**33,41**	**19567**	**488**	**1040**	**16413**	**38859**
						1235,52	**13,57**	**18039**	**198**		**2878**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,41	20,88	364,02		18039,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	0,1504							
16.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,0041	0,05986		4370,00		262,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
16.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0062	0,09052		2499,00		226,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
16.5	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,23	3,358	310,00				1041,00		
17	**1112-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 м м.Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**28,256**		**2259,38**	**52,06**	**63841**	**1471**	**49874**	**11668**	**81550**
						442,26	**6,59**	**12496**	**186**		**6041**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,42	11,87	1052,06		12496,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0053	0,1498							
17.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш-ч	0,0023	0,064989		5833,00		379,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
17.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,036733		4370,00		161,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
17.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0371	1,048298		774,00		811,00			
17.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,048035		2499,00		120,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
17.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,144106	18387,00				2650,00		
17.8	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,89	53,40384	175,00				9346,00		
17.9	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,54	128,28224	121,00				15522,00		
17.10	2110-0501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	1,893152	2269,00				4296,00		
17.11	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0159	0,44927	998,00				448,00		
17.12	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,04	1,13024	393,00				444,00		
17.13	2113-0812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00187	0,052839	3939,00				208,00		
17.14	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,056512	282345,00				15956,00		
17.15	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,003673	273261,00				1004,00		
18	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**14,65**		**1766,29**	**94,50**	**25876**	**1384**	**3656**	**19484**	**48989**
		[illegible]				**1422,28**	**23,35**	**20836**	**342**		**3629**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.1)	чел.-ч	1,48	21,68	960,98		20836,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0105	0,2857							
18.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,177265		5833,00		1034,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
18.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,042485		4370,00		186,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
18.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,065925		2499,00		165,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
18.6	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,001553	1288391,00				2001,00		
18.7	2110-0101-9903	Металлочерепица	м2	1,106	16,2029					--		
18.8	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00586	282345,00				1655,00		
		Включения										
19	**1112-0101-0711 РСНБ РК 2015**	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**	**м2 кровли**	**116**		**4525,81**	**31,24**	**524994**	**3624**	**424842**	**89604**	**663766**
		[illegible]				**832,14**	**7,48**	**96528**	**868**		**49168**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.5)	чел.-ч	0,804	93,26	1035,00		96528,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0063	0,7308							
19.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0042	0,4872		5833,00		2842,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
19.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0928		4370,00		406,00			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
19.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,1508		2499,00		377,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.6	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00652	0,06032	312813,00				18869,00		
19.7	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	2,088	56580,00				118139,00		
19.8	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,071	8,236	351,00				2891,00		
19.9	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0087	1,0092	282345,00				284943,00		
20	**2105-0109-0523 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**134,56**		**7091,40**	**--**	**954219**	**--**	**954219**	**--**	**1030556**
						--	**--**	**--**	**--**		**76338**	
21	**1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**20**		**313,47**	**13,36**	**6269**	**267**	**3580**	**2308**	**9263**
						121,10	**4,31**	**2422**	**86**		**686**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда 3,2	чел.-ч	0,1237	2,47	978,95		2422,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0032	0,064							
21.3	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	0,042		103,00		4,00			
21.4	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,012		6471,00		74,00			
			чел.-ч	0,0238	0,476		1270,00		61,00			
21.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,03		4270,00		131,00			
			чел.-ч	0,0119	0,238		1270,00		61,00			
21.6	3103-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002		1931,00		4,00			
			чел.-ч	0,0001	0,002		1270,00		5,00			
21.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,02		2499,00		50,00			
			чел.-ч	0,001	0,02		1270,00		25,00			
21.8	3204-0108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	0,958		4,00		4,00			
21.9	2110-0403-9901	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (нижний слой) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	23	--				--		
21.10	2110-0403-9902	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхние слой) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	23	--				--		
21.11	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	4,8	360,00				1728,00		
21.12	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	12,6	147,00				1852,00		
22	**2110-0403-1403 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,полиэстер,кровля/пленка,марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**23,2**		**742,00**	**--**	**17214**	**--**	**17214**	**--**	**18592**
						--	**--**	**--**	**--**		**1377**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	2110-0403-1503 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,г ибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теп лостойкость от+85°С до+95°С,стеклохолст,пленка /пленка,марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	м2	23,2		649,00	--	15057	--	15057	--	16261
						--	--	--	--		1205	
24	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перекладка парапета из кирпича. Кладка.**	м3 кладки (без вычета пустот)	5		42586,80	1754,41	219066	9025	150113	58910	300215
						11650,10	664,14	59928	3416		22238	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	11,9	61,21	979,00		59928,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	2,26							
24.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,35	1,8004		4370,00		7868,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	1,8004		1608,00		2895,04			
24.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,46296		2499,00		1157,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,46296		1126,90		521,79			
24.5	2101-0102-0101	Глина	м3	0,12	0,61728	1652,00				1020,00		
24.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,08	0,41152	1285,00				529,00		
24.7	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,20576	12081,00				2486,00		
24.8	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,66	3,39504	38919,00				132132,00		
24.9	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0006	0,003086	31973,00				99,00		
24.10	2113-0211-0403	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0,0003	0,001543	242336,00				374,00		
24.11	2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,003	0,015432	405790,00				6262,00		
24.12	2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,006	0,030864	233702,00				7213,00		
25	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	10		598,96	97,36	5990	974	3101	1963	8588
						191,48	21,84	1915	218		636	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,243	2,43	788,07		1915,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,194							
25.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,126		4274,00		539,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,126		1126,90		141,88			
25.4	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,236		163,00		38,00			
25.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,068		5833,00		397,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,068		1126,90		76,57			
25.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,306	1285,00				393,00		
25.7	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,153	17160,00				2625,00		
25.8	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,44	162,00				71,00		
25.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,385	29,00				11,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1112-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**150**		**3621,50**	**112,00**	**543225**	**16800**	**430400**	**92754**	**686857**
						640,17	**31,97**	**96025**	**4795**		**50878**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,1661	24,92	961,00		96025,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0164	2,46							
26.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	Маш.-ч	0,0069	1,035		5833,00		6037,00			
			маш.-ч	0,0069	1,035		5833,00		6037,00			
26.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	Маш.-ч	0,0039	0,585		4370,00		2556,00			
			маш.-ч	0,0039	0,585		4370,00		2556,00			
26.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,84		2499,00		2099,00			
			маш.-ч	0,0056	0,84		2499,00		2099,00			
26.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0008	0,12	18387,00				2206,00		
26.7	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0075	218211,00				1637,00		
26.8	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,015	312813,00				4692,00		
26.9	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,81	51109,00				41398,00		
26.10	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,75	56580,00				42435,00		
26.11	2110-0202-0104	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1,28	192	798,00				153216,00		
26.12	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	12	393,00				4716,00		
26.13	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0191	2,865	351,00				1006,00		
26.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0567	8,505	310,00				2637,00		
26.15	2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000106	0,0159	191646,00				3047,00		
26.16	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная и неоцинкованная толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,06	282345,00				16941,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3939917**	**69939**	**3322307**	**514947**	**4811252**
								547673	**19923**	--	**356389**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3939917**				
	Материалы		Тенге					**1850690**				
	Всего заработная плата		Тенге						**567596**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1471616**				
		Накладные расходы	Тенге					**514947**				
		Сметная прибыль	Тенге					**356389**				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4811254**				**599**
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**567596**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**4811254**				**599**
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**567596**			**4811252**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**547673**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**69939**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19923			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3322307		
		- Накладные расходы	Тенге							514947	
		- Сметная прибыль	Тенге							356389	
											577 350
		НДС 12%									**5 388 602**
		Всего с НДС									**2471035**
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ		**К =**	**2,18070656**						

Сдал: Подрядчик _____

Принял: Заказчик _____

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района"

Подрядчик: ТОО «Гаранат строй Астана»

Договор № 165 от 18.06.2018 г.

АКТ № 17 от 08.08.2018г

Выполнение работ за период с 10 июля по 08 августа 2018 года.

Капитальный ремонт здания ОСШ им. С.О.Талжанова

	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора.	13 328 000,00
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	10 227 268,00
3.	Виды выполненных работ	**Капитальный ремонт здания ОСШ им. С.О.Талжанова**
4.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	9 715 904,6
5.	Сумма выполненных работ	4251566
6.	Возврат резерва 5%	0
7.	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты оказанных работ, с учетом ранее оплаченных	4251566
8.	В том числе НДС, 12%	455524,93

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района"
БИН 150440016832
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ24070103KSN3008000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
ТОО «Гарант строй Астана»
г.Астана, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ, 75, 319
БИН 170440033668
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ029470398991211958
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Руководитель _____ **С.А. Муканова**

Директор _____ **Бердимуратов Б.Б.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района"**

Подрядчик: **ТОО Гарант строй Астана**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания ОСШ им. С.О.Талжанова**

Шифр объекта

Акт выполненных работ № 12
за 12 июля

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Окна										
1	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**84**		**1161,53**	**49,30**	**97568**	**4141**	--	**68654**	**179520**
		НР - 72% СП - 8%				**1112,23**	**22,92**	**93427**	**1925**		**13298**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	108,13	864,00		93427,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	1,81							
1.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	1,218		2368,00		2884,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	1,218		1126,00		1371,47			
1.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	2,4276		50,00		121,00			
1.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,588		1931,00		1135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,588		942,00		553,90			
1.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	8,9544	--				--		
2	**1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные вздниях каменных.Снятие**	**м2**	**75,355**		**792,05**	--	**59685**	--	--	**42973**	**110871**
		НР - 72% СП - 8%				**792,05**	--	**59685**	--		**8213**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,9497	71,56	834,00		59685,00				
2.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,035	2,637425	--				--		
3	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**293,4**		**2212,95**	**154,92**	**649279**	**45452**	**369297**	**229453**	**949031**
		НР - 90% СП - 8%				**799,35**	**69,59**	**234530**	**20417**		**70299**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,8165	239,56	979,00		234530,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	19,63							
3.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	9,15408		1931,00		17677,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	9,15408		942,00		8623,14			
3.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	36,58698		16,00		585,00			
3.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	10,47438		2499,00		26175,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	10,47438		1126,00		11794,15			
3.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	56,39148		18,00		1015,00			
3.7	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1	293,4	--				--		
3.8	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	202,446	1090,00				220666,00		
3.9	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	1141,326	26,00				29674,00		
3.10	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	164,304	115,00				18895,00		
3.11	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	457,704	86,00				39363,00		
3.12	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2347,2	10,00				23472,00		
3.13	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	715,896	52,00				37227,00		
4	**2109-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилейтолщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкци и со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнит урой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**293,4**		**18615,00**	**--**	**5461641**	**--**	**5461641**	**--**	**5898572**
		СН - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**436931**	
5	**1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**18**		**3113,49**	**151,82**	**56043**	**2733**	**28953**	**23033**	**85402**
		НР - 90%, СП - 8%				**1353,17**	**68,65**	**24357**	**1236**		**6326**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,38	24,88	978,99		24357,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,19							
5.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,5436		1931,00		1050,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,5436		942,00		512,07			
5.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	1,7658		16,00		28,00			
5.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,6426		2499,00		1606,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,6426		1126,00		723,57			
5.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	2,7216		18,00		49,00			
5.7	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1	18	--				--		
5.8	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	16,56	1090,00				18050,00		
5.9	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	55,08	26,00				1432,00		
5.10	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	12,78	115,00				1470,00		
5.11	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	38,52	86,00				3313,00		
5.12	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	144	10,00				1440,00		
5.13	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	62,46	52,00				3248,00		
6	**2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**18**		**12628,00**	**--**	**227304**	**--**	**227304**	**--**	**245488**
		СН - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18184**	
7	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**155,7**		**1238,88**	**8,85**	**192893**	**1378**	**160157**	**28788**	**239416**
		НР - 90%, СП - 8%				**201,40**	**4,04**	**31358**	**629**		**17734**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2138	33,29	942,00		31358,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,5761							
7.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,10899		1931,00		210,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,10899		942,00		102,67			
7.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,4671		2499,00		1167,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,4671		1126,00		525,95			
7.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	141,2199	1090,00				153930,00		
7.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	622,8	10,00				6228,00		
8	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м		155,7	2231,00	--	347367	--	347367	--	375156
		СН - 8%				--	--	--	--		27789	
9	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.		168	113,00	--	18984	--	18984	--	20503
		СН - 8%				--	--	--	--		1519	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8 103 959
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					443357				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						53704			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						24207			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6613703		
		- Накладные расходы	Тенге								392901	
		- Сметная прибыль	Тенге								600293	
		НДС 12%										972 475
		Всего с НДС 12%										9 076 434

Сдал: Подрядчик

Принял: Заказчик

Тех. надзор

ИП. Аубакиров