Форма2В

Заказчик : **ТОО «Qaz Carbon» (Каз Карбон)»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Atlant Building KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г.Караганда, район им.Казыбек би, ул.Лободы, 35а. Строительство и дальнейшая эксплуатация административного комплекса**

(наименование, адрес)

Объект : **Административный комплекс**

(наименование)

Договор подряда **№Д-П/2021-217 от 18.05.2021г**

АКТ выполненных работ № 7

за ноябрь 2021г -на общестроительные работы по чертежам КМ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты					
1	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**1112,7569**		**175,40**	**195176**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1405)	чел-ч	0,04899	54,5251	1405,00	76601
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00046	0,5564	1400,13	779
		Итого оплата труда:				**69,54**	**77380**
1. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00023	0,2559	29,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00023	0,2559	5171,00	1323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,2559	1528,00	391

1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00023	0,2559	3199,00	819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,2559	1528,00	391
1. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01495	16,6357	167,00	2778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,43**	**4930**
1. 7	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,0312	379074,00	11811
1. 8	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,2003	508438,00	101838
		Итого материалов:				**102,13**	**113645**
		Накладные расходы	%	69		47,98	53392
		Сметная прибыль	%	8		17,87	19885
		Сметная стоимость:				**241,25**	**268454**
2	**1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97** Состав работ: 1. Комплектование комбинированных заклепок и самонарезающих винтов 2. Нанесение клея в стыки, в швы, края технологических отверстий и проемов 3. Укладывание уплотнителя, утеплителя под размер 4. Установка и крепление фасонных (доборных) элементов, сверление отверстий для самонарезающих винтов и заклепок 5. Обработка фасонных элементов герметиком изнутри	**м фасонных (доборных) элементов/ шир. 250мм/**	**630,0000**		**2309,33**	**1454880**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1405)	чел-ч	0,521273	328,419	1405,00	461407
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,294157	185,346	1527,77	283166
		Итого оплата труда:				**1181,86**	**744573**
2. 3	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,294157	185,3191	3794,00	703101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,294157	185,3191	1528,00	283168
2. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,098164	61,8433	16,00	989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,034469	21,7154	16,00	347

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1118,16**	**704441**
2. 6	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000029	0,0185	647579,00	11951
2. 7	261-105-0605 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	0,15714	98,9982	1529,00	151368
2. 8	261-105-0644 РСНБ РК 2015	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	0,10088	63,5544	1978,00	125711
		Итого материалов:				**458,78**	**289032**
		Накладные расходы	%	69		815,49	513756
		Сметная прибыль	%	8		249,99	157491
		Сметная стоимость:				**3374,80**	**2126127**
3	**СТНАКЛАДНАЯ № УТ000002407 ТОО "ЛИГА СМ" от 16.09.2021Г**	**Плита минераловатня теплоизоляционная на основе базальта ПП-80 12000x600x100**	**м3**	**1,5278**		**30281,25**	**46264**
		Сметная прибыль	%	8		2422,50	3701
		Сметная стоимость:				**32703,75**	**49965**
4	**СТНАКЛАДНАЯ № 04128 ТОО "ТРИТОН М" от 05.08.2021Г**	**Лист плоский 0,45x1250 АМТ (светло серый)**	**м2**	**106,2500**		**2750,36**	**292226**
		Сметная прибыль	%	8		220,03	23378
		Сметная стоимость:				**2970,39**	**315604**
5	**СТНАКЛАДНАЯ № 04128 ТОО "ТРИТОН М" от 05.08.2021Г**	**Лист плоский 0,45x1250 АМТ (светлая слоновая кость)**	**м2**	**43,7500**		**2750,36**	**120328**
		Сметная прибыль	%	8		220,03	9626
		Сметная стоимость:				**2970,39**	**129954**
6	**СТНАКЛАДНАЯ № 04724 ТОО "ТРИТОН М" от 01.09.2021Г**	**Лист плоский 0,45x1250 АМТ (светлая слоновая кость)**	**м2**	**7,5000**		**2671,67**	**20038**
		Сметная прибыль	%	8		213,73	1603
		Сметная стоимость:				**2885,40**	**21641**

7	**СТНАКЛАДНАЯ № 04970 ТОО "ТРИТОН М" от 13.09.2021Г**	**Лист плоский 0,45х1250 АМТ (светло серый)**	**м2**	**3,1250**		**2671,53**	**8349**
		Сметная прибыль	%	8		213,72	668
		Сметная стоимость:				**2885,25**	**9017**
8	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (фасонные элементы) из листовой оцинкованной стали толщиной 2 мм. Устройство** Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	**м2 покрытия**	**9,0000**		**1470,90**	**13238**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1279)	чел-ч	1,118	10,0602	1279,00	12867
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003105	0,0279	2007,17	56
		Итого оплата труда:				**1435,92**	**12923**
8. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0023	0,0207	5278,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,0207	2183,00	45
8. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000805	0,0072	3199,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000805	0,0072	1528,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**14,71**	**132**
8. 5	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,08	105,00	113
8. 6	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	0,36	348,00	125
		Итого материалов:				**26,52**	**239**
		Накладные расходы	%	92		1321,05	11889
		Сметная прибыль	%	8		223,36	2010
		Сметная стоимость:				**3015,30**	**27138**
9	**СТНАКЛАДНАЯ № 15000003869 ТОО "МеталлоСклад-Т" от 26.06.2021Г**	**Сталь оцинкованная 0,70-1,25мм**	**м2**	**7,4160**		**3853,41**	**28577**
		Сметная прибыль	%	8		308,27	2286
		Сметная стоимость:				**4161,68**	**30863**
10	**224-204-0113 РСНБ РК 2015**	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90**	**м**	**108,0000**		**236,00**	**25488**

		Сметная прибыль	%	8		18,88	2039
		Сметная стоимость:				**254,88**	**27527**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**2204564**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**550875**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**709503**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**284001**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**944186**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**579037**
ИТОГО:			Тенге				**2783601**
Сметная прибыль			Тенге				**222687**
ИТОГО по смете:			Тенге				**3006288**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				**360755**
		ВСЕГО с НДС 12%	Тенге				**3367043**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Atlant Building KZ», БИН 040240014330

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кобыльский Э.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Принял (Заказчик)

ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон)" БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Кляцкий В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер строитель ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Специалист технического надзора :

Место печати (при наличии)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

Специалист по техническому надзору _____ **Инкарбеков К.К.**

(подпись, расшифровка подписи)