Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы.
9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2 Т скв. Пятно 29 (завершение работ)"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 23 октября **2015 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		128	07.10.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	31 967 417	28 542 337							3 425 080	31 967 417
Итого к оплате	**31 967 417**	**28 542 337**							**3 425 080**	**31 967 417**

ЗАКАЗЧИК:
и.о. Зам.руководителя
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" Тоқтарбаев М.А.

МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" Сарсеков С.К.

МП

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Риголит"

Договор №128 от "07" октября 2015 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2Т скв. Пятно 29 (завершение работ)

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
1.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4	м3	286,20	9755,82 / 1624,50	341,75 / 129,11	2792083 / 464927	97808 / 36951	9,80 / 0,63	2805 / 180
2.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	66000,00 / --	-- / --	1975 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,12	62100,00 / --	-- / --	7731 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 / --	-- / --	1322 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,08	62100,00 / --	-- / --	4870 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 / --	-- / --	641 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,04	62100,00	--	2296	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
8.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,77	50600,00 --	-- --	38772 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,88	53000,00 --	-- --	99568 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	8,48	52400,00 --	-- --	444452 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	6,92	51000,00 --	-- --	352921 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	19,75	50900,00 --	-- --	1005496 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	35,24	48300,00 --	-- --	1702024 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	4,70	45800,00 --	-- --	215219 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1342 472	4 2	198,00 0,56	3 0

Итого по разделу: Стены 6670713

Раздел: Перекрытия

16.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	м3	209,22	10698,29 1282,50	241,10 91,08	2238277 268322	50443 19056	8,06 0,44	1686 93
17.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	2,04	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	38349 15390	22636 8552	42,50 20,52	87 42