**Заказчик:** КГУ Управление строительства города Алматы

**Подрядчик:** ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

**Наименование строительства и его адрес:**
**"Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы.**
**9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2 Т скв. Пятно 29 (завершение работ)"**

# С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 13 ноября **2015 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наимен. | Код | наимен. | код |
| | | 128 | 07.10.2015г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Всего к оплате с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость, 12% | |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | Из них | | Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР | Доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретен. мат-ов | Другие доп.расходы | | |
| Выполнено по стройке | 62 478 448 | 27 241 992 | | | | | | | 3 269 039 | 30 511 031 |
| **Итого к оплате** | **62 478 448** | **27 241 992** | | | | | | | **3 269 039** | **30 511 031** |

**ЗАКАЗЧИК:**
и.о. Зам.руководителя
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____ Токтарбаев М.А.

МП

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

840

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Риголит"

Договор №128 от "07" октября 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2Т скв. Пятно 29 (завершение работ)

# А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2015 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Стены** | | | | | | | | |
| 1. | 6-17-4 | Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4 | м3 | 127,83 | 9755,82 / 1624,50 | 341,75 / 129,11 | 1247131 / 207667 | 43687 / 16505 | 9,80 / 0,63 | 1253 / 81 |
| 2. | 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,02 | 66000,00 / -- | -- / -- | 1260 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 3. | 4-1-117 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,06 | 62100,00 / -- | -- / -- | 3453 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 4. | 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,01 | 66000,00 / -- | -- / -- | 844 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 5. | 4-1-117 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,05 | 62100,00 / -- | -- / -- | 3108 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 6. | 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,01 | 66000,00 / -- | -- / -- | 409 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 7. | 4-1-117 | Каркасы и сетки пространственные: | т | 0,02 | 62100,00 | -- | 1465 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | | | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- |
| 8. | 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,49 | 50600,00 -------- -- | -- -------- -- | 24740 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 9. | 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 1,20 | 53000,00 -------- -- | -- -------- -- | 63534 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 10. | 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 5,41 | 52400,00 -------- -- | -- -------- -- | 283603 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 11. | 4-1-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 4,42 | 51000,00 -------- -- | -- -------- -- | 225197 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 12. | 4-1-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 12,61 | 50900,00 -------- -- | -- -------- -- | 641602 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 13. | 4-1-27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 22,49 | 48300,00 -------- -- | -- -------- -- | 1086053 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 14. | 4-1-28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 3,00 | 45800,00 -------- -- | -- -------- -- | 137330 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 15. | 6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,01 | 93997,62 -------- 33075,00 | 304,24 -------- 114,75 | 857 -------- 301 | 3 -------- 1 | 198,00 -------- 0,56 | 2 -------- 0 |
| | | **Итого по разделу: Стены** | | | | | | | | **3720586** |
| | | **Раздел: Перекрытия** | | | | | | | | |
| 16. | 6-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4 | м3 | 78,64 | 10698,29 -------- 1282,50 | 241,10 -------- 91,08 | 841283 -------- 100852 | 18959 -------- 7162 | 8,06 -------- 0,44 | 634 -------- 35 |
| 17. | 6-11-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1т | 0,96 | 18837,97 -------- 7560,00 | 11119,34 -------- 4200,75 | 18017 -------- 7231 | 10635 -------- 4018 | 42,50 -------- 20,52 | 41 -------- 20 |

910

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 1-1-909 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 | т | 0,96 | 75600,00 | -- | 72307 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,43 | 50600,00 | -- | 21970 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 12,60 | 52400,00 | -- | 660262 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого по разделу: Перекрытия** | | | | | | | | **1613840** |
| | | **Раздел: Лестницы внутренние** | | | | | | | | |
| 21. | 6-22-5 | Устройство лестничных маршей /В25 W4/ | м3 | 1,11 | 12683,16 | 379,21 | 14078 | 421 | 13,00 | 14 |
| | | | | | 2117,25 | 143,26 | 2350 | 159 | 0,70 | 1 |
| 22. | 6-22-1 | Устройство лестничных площадок /В25 W4/ | м3 | 7,00 | 10698,29 | 241,10 | 74888 | 1688 | 8,06 | 56 |
| | | | | | 1282,50 | 91,08 | 8978 | 638 | 0,44 | 3 |
| 23. | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,03 | 69000,00 | -- | 2000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 1,67 | 68800,00 | -- | 115080 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | 6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,05 | 93997,62 | 304,24 | 4422 | 14 | 198,00 | 9 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 1556 | 5 | 0,56 | 0 |
| | | **Итого по разделу: Лестницы внутренние** | | | | | | | | **210468** |
| | | **Раздел: Конструкции лифта** | | | | | | | | |
| 26. | 6-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм В25 | м3 | 2,20 | 9548,79 | 360,48 | 21007 | 793 | 8,99 | 20 |
| | | | | | 1440,00 | 136,17 | 3168 | 300 | 0,67 | 1 |
| 27. | 4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,01 | 47400,00 | -- | 362 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,14 | 53000,00 | -- | 7485 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29. | 6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,01 | 93997,62 | 304,24 | 650 | 2 | 198,00 | 1 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 229 | 1 | 0,56 | 0 |
| 30. | 6-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,15 | 70437,87 | 304,24 | 10430 | 45 | 58,00 | 9 |
| | | | | | 9675,00 | 114,75 | 1433 | 17 | 0,56 | 0 |
| | | **Итого по разделу: Конструкции лифта** | | | | | | | | **39935** |
| | | **Раздел: перегородки 2455м2** | | | | | | | | |
| 31. | 8-22-3 | Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/ | м3 | 49,80 | 1332,83 | 319,70 | 66375 | 15921 | 3,07 | 153 |
| | | | | | 461,25 | 119,25 | 22970 | 5939 | 0,58 | 29 |
| 32. | 30-3-58 | Блок стандартный сплиттерный размером 390x190x190/90мм | шт | 7470,06 | 43,00 | -- | 321213 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33. | 6-55-8 | Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм | 1т | 4,91 | 4486,93 | 285,43 | 22022 | 1401 | 20,97 | 103 |
| | | | | | 3991,50 | 77,26 | 19591 | 379 | 0,30 | 1 |
| 34. | 4-1-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 4,32 | 50900,00 | -- | 219686 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35. | 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,11 | 50600,00 | -- | 5600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | 4-1-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 0,08 | 50800,00 | -- | 4216 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37. | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,40 | 41200,00 | -- | 16414 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | 8-22-11 | Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150 | м3 | 9,13 | 302,02 | 106,27 | 2757 | 970 | 1,22 | 11 |
| | | | | | 195,75 | 40,50 | 1787 | 370 | 0,19 | 2 |

910

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | 30-1-6 | Бетон тяжелый класса В12,5 | м3 | 4,80 | 5150,00 | -- | 24707 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40. | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 | м3 | 4,52 | 5110,00 | -- | 23073 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41. | 6-55-8 | Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм | 1т | 1,27 | 4486,93 | 285,43 | 5694 | 362 | 20,97 | 27 |
| | | | | | 3991,50 | 77,26 | 5065 | 98 | 0,30 | 0 |
| 42. | 4-1-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 1,24 | 50900,00 | -- | 62992 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43. | 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,03 | 50600,00 | -- | 1593 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44. | 8-22-11 | Заполнение пустот в камнях раствором М150 | м3 | 5,52 | 302,02 | 106,27 | 1666 | 586 | 1,22 | 7 |
| | | | | | 195,75 | 40,50 | 1080 | 223 | 0,19 | 1 |
| 45. | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 | м3 | 5,63 | 5110,00 | -- | 28748 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46. | 7-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,10 | 13010,10 | 1826,10 | 1304 | 183 | 42,70 | 4 |
| | | | | | 8100,00 | 690,75 | 812 | 69 | 3,37 | 0 |
| 47. | 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01 | 50600,00 | -- | 319 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48. | 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,09 | 52400,00 | -- | 4922 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

**Итого по разделу: перегородки 2455м2**

**Раздел: Стены из блока стандартного 317 м2** 813303

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | 8-22-3 | Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м | м3 | 13,38 | 1332,83 | 319,70 | 17834 | 4278 | 3,07 | 41 |
| | | | | | 461,25 | 119,25 | 6172 | 1596 | 0,58 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. | 30-3-58 | Блок стандартный сплиттерный размером 390x190x190/90мм | шт | 950,70 | 43,00 | -- | 40880 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51. | 6-55-8 | Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм | 1т | 0,63 | 4486,93 | 285,43 | 2825 | 180 | 20,97 | 13 |
| | | | | | 3991,50 | 77,26 | 2513 | 49 | 0,30 | 0 |
| 52. | 4-1-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,55 | 50900,00 | -- | 27959 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53. | 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,02 | 50600,00 | -- | 855 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54. | 4-1-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 0,02 | 50800,00 | -- | 1073 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55. | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,04 | 41200,00 | -- | 1741 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56. | 8-22-11 | Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150 | м3 | 4,23 | 302,02 | 106,27 | 1276 | 449 | 1,22 | 5 |
| | | | | | 195,75 | 40,50 | 827 | 171 | 0,19 | 1 |
| 57. | 30-1-6 | Бетон тяжелый класса В12,5 | м3 | 1,44 | 5150,00 | -- | 7399 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58. | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 | м3 | 2,87 | 5110,00 | -- | 14682 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

**Итого по разделу: Стены из блока стандартного 317 м2** **116524**

**Раздел: Лифт**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. | Т | Лифт пассажирский, грузоподъемность- 1000 кг, скорость- 1 м/с, размер шахты: ширина-2550, глубина- 1800, проем дверей- 1000, высота подъема кабины- 24, количество остановок- 9, кабина: ширина- 2100, глубина- 1100 /включая диспетчерезацию/ | комплект | 2,00 | 2149121,85 | -- | 4298244 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Итого по разделу: Лифт 4298244

910

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10812896 | 100578 | | 2403 |
| | | Накладные расходы : | | | | | 394582 | 37700 | | 183 |
| | | На общестроительные работы | | | | | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 459550 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 459550 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | 11272446 | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 418452 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 11690898 | | |
| | | Итого с временными, 1,1 % | | | | | | 11772217 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | | | 11852936 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 11882832 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 11957572 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 | | | | | | 26707835 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 534157 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 27241992 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 3269039 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 30511031 | | |

Принял
Заказчик
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Сдал
Подрядчик
ТОО «Риголит»

Технадзор
ТОО «ДСП «Стройинтеграция»

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД