Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы. 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2 Т скв. Пятно 29 (завершение работ)"

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 24 ноября **2015 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		128	07.10.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость, 12%	
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	141 139 418	70 233 009							8 427 961	78 660 970
Итого к оплате	**141 139 418**	**70 233 009**							**8 427 961**	**78 660 970**

ЗАКАЗЧИК:
и.о. Зам.руководителя
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____ Токтарбаев М.А.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

840

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Риголит"

Договор №128 от "07" октября 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2Т скв. Пятно 29 (завершение работ)

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
1.	6-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4	м3	539,96	9755,82 / 1624,50	341,75 / 129,11	5267731 / 877161	184531 / 69714	9,80 / 0,63	5292 / 340
2.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	66000,00 / --	-- / --	5324 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,23	62100,00 / --	-- / --	14585 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	66000,00 / --	-- / --	3564 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,21	62100,00 / --	-- / --	13127 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	66000,00 / --	-- / --	1726 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,10	62100,00	--	6188	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
8.	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,30	50600,00	--	65728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,18	53000,00	--	168792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	14,38	52400,00	--	753452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	11,73	51000,00	--	598285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	33,49	50900,00	--	1704555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	59,74	48300,00	--	2885336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	7,97	45800,00	--	364848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	2275	7	198,00	5
					33075,00	114,75	801	3	0,56	0
16.	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00	--	1632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,16	48300,00	--	7546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	100,07	245,44	3,82	24561	382	0,21	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Стены			37,35	1,44	3738	144	0,01	1
		Раздел: Перекрытия								**11884882**
19.	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	м3	433,59	10698,29	241,10	4638636	104538	8,06	3495
					1282,50	91,08	556075	39491	0,44	193
20.	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	3,96	18837,97	11119,34	74549	44003	42,50	168
					7560,00	4200,75	29918	16624	20,52	81
21.	1-1-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	4,03	75600,00	--	304485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,83	50600,00	--	92515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	53,06	52400,00	--	2780370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	79	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,35	93997,62	304,24	32899	106	198,00	69
					33075,00	114,75	11576	40	0,56	0
27.	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,13	70437,87	304,24	9016	39	58,00	7
					9675,00	114,75	1238	15	0,56	0
		Итого по разделу: Перекрытия								**7934364**
		Раздел: Люки и стремянки								
28.	9-30-1	Монтаж люка по ж/бетонным и	т	1,85	14967,16	5522,03	27642	10198	39,49	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменным опорам/								
					6682,50	1322,37	12341	2442	4,73	9
29.	2-1-267	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т /окрашенные за 2 раза/	т	1,82	139640,00	--	254396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	1-1-819	Шарнир /0,391кг/шт/	шт	64,00	40,00	--	2560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	9-29-1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,66	14215,47	5475,87	9433	3634	31,79	21
					5544,00	1552,87	3679	1030	5,46	4
32.	2-1-267	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	т	0,66	139640,00	--	92665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	9-29-1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,06	14215,47	5475,87	871	335	31,79	2
					5544,00	1552,87	340	95	5,46	0
34.	2-1-267	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	т	0,06	139640,00	--	8552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг.	1т	0,01	93997,62	304,24	752	2	198,00	2
					33075,00	114,75	265	1	0,56	0
36.	9-29-1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,02	14215,47	5475,87	355	137	31,79	1
					5544,00	1552,87	138	39	5,46	0
37.	2-1-267	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	т	0,02	139640,00	--	3485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	376	1	198,00	1
					33075,00	114,75	132	--	0,56	0
		Итого по разделу: Люки и стремянки								
		Раздел: Лестницы внутренние								**401087**
39.	6-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	м3	43,81	12683,16	379,21	555649	16613	13,00	570
					2117,25	143,26	92757	6276	0,70	31

1070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	6-22-1	Устройство лестничных площадок /В25 W4/	м3	16,00	10698,29	241,10	171173	3858	8,06	129
					1282,50	91,08	20520	1457	0,44	7
41.	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,59	69000,00	--	40623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,52	68800,00	--	310782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62	304,24	4422	14	198,00	9
					33075,00	114,75	1556	5	0,56	0
44.	6-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	м3	1,66	12683,16	379,21	21054	629	13,00	22
					2117,25	143,26	3515	238	0,70	1
45.	6-22-1	Устройство лестничных площадок /В25 W4/	м3	6,60	10698,29	241,10	70609	1591	8,06	53
					1282,50	91,08	8464	601	0,44	3
46.	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	--	2338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,75	68800,00	--	51696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	947	3	198,00	2
					33075,00	114,75	333	1	0,56	0

Итого по разделу: Лестницы внутренние **1229293**

Раздел: Конструкции лифта

49.	6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм В25	м3	2,20	9548,79	360,48	21007	793	8,99	20
					1440,00	136,17	3168	300	0,67	1
50.	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00	--	362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14	53000,00	--	7485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	650	2	198,00	1
					33075,00	114,75	229	1	0,56	0
53.	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,15	70437,87	304,24	10430	45	58,00	9
					9675,00	114,75	1433	17	0,56	0
54.	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	93997,62	304,24	9625	31	198,00	20
					33075,00	114,75	3387	12	0,56	0
55.	9-34-1	Монтаж конструкций шахты лифта по ж/бетонным и каменным опорам/	т	6,08	18688,26	2191,28	113655	13327	80,96	492
					13810,50	101,25	83990	616	0,49	3
56.	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /окрашивание за 2 раза ПФ115/	т	6,08	160340,00	--	975124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	9-34-1	Монтаж монорельса	т	0,09	18688,26	2191,28	1757	206	80,96	8
					13810,50	101,25	1298	10	0,49	0
58.	2-1-147	Монорельс /окрашивание за 2 раза ПФ115/	т	0,09	109440,00	--	10287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Конструкции лифта 1150382

Раздел: перегородки 2455м2

59.	8-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	м3	174,30	1332,83	319,70	232314	55724	3,07	535
					461,25	119,25	80397	20785	0,58	101
60.	30-3-58	Блок стандартный сплиттерный размером 390x190x190/90мм	шт	26145,21	43,00	--	1124244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	6-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	17,18	4486,93	285,43	77078	4903	20,97	360
					3991,50	77,26	68567	1327	0,30	5
62.	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	15,11	50900,00	--	768902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм								
63.	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,39	50600,00	--	19599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,29	50800,00	--	14758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,39	41200,00	--	57450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	8-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	31,96	302,02	106,27	9651	3396	1,22	39
					195,75	40,50	6255	1294	0,19	6
67.	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	16,79	5150,00	--	86474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	15,80	5110,00	--	80755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	6-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	4,44	4486,93	285,43	19929	1268	20,97	93
					3991,50	77,26	17729	343	0,30	1
70.	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,33	50900,00	--	220471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	50600,00	--	5577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	8-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	м3	23,30	302,02	106,27	7038	2477	1,22	28
					195,75	40,50	4562	944	0,19	4
73.	30-2-8	Раствор готовый кладочныйтяжелый цементный М-150	м3	19,69	5110,00	--	100619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,35	13010,10	1826,10	4565	641	42,70	15
					8100,00	690,75	2842	242	3,37	1
75.	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,02	50600,00	--	1118	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 6 мм								
76.	4-1-24	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса А-III, d 12 мм	т	0,33	52400,00	--	17227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: перегородки 2455м2								
		Раздел: Стены из блока стандартного 317 м2								**2846559**
77.	8-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	46,83	1332,83	319,70	62417	14972	3,07	144
					461,25	119,25	21601	5585	0,58	27
78.	30-3-58	Блок стандартный сплиттерный размером 390x190x190/90мм	шт	3327,45	43,00	--	143080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	6-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам.св. 8 мм	1т	2,20	4486,93	285,43	9887	629	20,97	46
					3991,50	77,26	8795	170	0,30	1
80.	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,92	50900,00	--	97857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	4-1-4	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	50600,00	--	2993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,07	50800,00	--	3756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,15	41200,00	--	6093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	8-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	14,79	302,02	106,27	4466	1572	1,22	18
					195,75	40,50	2895	599	0,19	3
85.	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	5,03	5150,00	--	25895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	10,06	5110,00	--	51388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1070
		Итого по разделу: Стены из блока стандартного 317 м2								407843
ИТОГО:							25858660	470607		11770
		Накладные расходы :					1931695	170461		825
		На общестроительные работы						2116368		
		На металломонтажные работы						95416		
		Всего накладных расходов:						2211785		
		Итого с накладными						28070444		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1684227		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						29754671		
		Итого с временными, 1,1 %						30081972		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						30406857		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						30527185		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						30828005		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						68855891		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1377118		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						70233009		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						8427961		
		Итого с НДС						78660970		

Принял
Заказчик
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Сдал
Подрядчик
ТОО «Риголит»

Технадзор
ТОО «ДСП «Стройинтеграция»

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД