Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы.
9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2 Т скв. Пятно 29 (завершение работ)"

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 27 ноября **2015 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		128	07.10.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы			
Выполнено по стройке:	166 581 647	22 716 276								2 725 953	25 442 229
Итого к оплате	**166 581 647**	**22 716 276**								**2 725 953**	**25 442 229**

ЗАКАЗЧИК:
и.о. Зам.руководителя
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____ Тоқтарбаев М.А.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.
МП

300

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Риголит"

Форма N 2в

Договор №128 от "07" октября 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2Т скв. Пятно 29 (завершение работ)

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери								
1.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /поз.6/	м2	133,56	11347,28	20,21	1515543	2699	1,29	172
					215,16	6,88	28737	919	0,03	4
2.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /поз.1,3,5,7,8,9,10,11/	м2	188,42	330,85	32,08	62338	6044	1,49	281
					272,25	12,13	51297	2286	0,06	11
3.	С12022-1	Двери стальные однопольные /поз.3,5,8,9,10/	шт	96,00	25100,00	--	2409600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12022-2	Двери стальные двупольные /поз.1,7/	шт	6,00	37400,00	--	224400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	459,72	634,99	31,85	291918	14642	1,15	529
					190,80	12,04	87715	5535	0,06	27
6.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /поз.4/	м2	454,87	4010,00	--	1824047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	252,00	1380,00	--	347760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	4,85	3760,00	--	18221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2,00	2980,00	--	5960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0156-27-2	Установка люка для прочистки	шт	28,00	23,81	--	667	--	0,15	4
					23,33	--	653	--	--	--
11.	С12065-22	Полотно люка для прочистки	м2	1,68	3320,00	--	5578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	56,00	40,00	--	2240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-81 3	Задвижка накладная	шт	28,00	142,00	--	3976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	2,00	375,50	30,89	751	62	1,23	2
					191,93	11,68	384	23	0,06	0
15.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	2,00	12300,00	--	24600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12065-21	Коробка люков, облицованная кровельной сталью размером 112х66 мм	м	8,00	645,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-79 0	Скобяные изделия для люков	комплект	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Двери 6746679

Раздел: Окна

18.	Е0110-91-2	Монтаж витражей из ПХВ профилей/27,54м2 на 1 шт витража/	м2	55,08	378,28	18,53	20836	1021	0,93	51
					156,07	6,18	8596	341	0,03	2

300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С12061-18 1	Створки витража из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	17,28	4472,00	--	77276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12061-18 2	Створки витража из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	37,80	5206,00	--	196787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								294899

ИТОГО:

	7041578	24468	1039
Накладные расходы :	177382	9104	44
На общестроительные работы			
Всего накладных расходов:		223704	
Итого с накладными		223704	
		7265282	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		435917	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		**9623898**	
Итого с временными, 1,1 %		**9729761**	
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %		**9834842**	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		**9873761**	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		**9971059**	
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355		**22270859**	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		445417	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		22716276	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		**2725953**	
Итого с НДС		**25442229**	

Принял
Заказчик
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал
Подрядчик
ТОО «Риголит»

Технадзор
ТОО «ДСП «Стройинтеграция»

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД