Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы.
9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2 Т скв. Пятно 29 (завершение работ)"

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 25 февраля **2016 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		128	07.10.2015г.				
		доп.согл.№1	23.02.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы			
Выполнено по стройке	19 818 493	17 695 083								2 123 410	19 818 493
Итого к оплате	**19 818 493**	**17 695 083**								**2 123 410**	**19 818 493**

ЗАКАЗЧИК:
Зам.руководителя
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____ Рахимов А.Б.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

840

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Риголит"

Договор №128 от "07" октября 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2Т скв. Пятно 29 (завершение работ)

А К Т 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных панелей	шкаф	1,00	2070,00 / 1215,00	-- / --	2070 / 1215	-- / --	6,98 / --	7 / --
2.	75-6-41	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-11-10	шт	1,00	120700,00 / --	-- / --	120700 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90 / 158,00	5,40 / 2,30	167 / 158	5 / 2	1,00 / 0,01	1 / 0
4.	Т48Прайс	Электросчетчик активной энергии трехфазный "СА4у Э720 3х220/380В, 5-60А"	шт	1,00	4898,88 / --	-- / --	4899 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	E0121-24-10	Щиток этажный	шт	18,00	654,67 / 560,25	51,67 / 20,48	11784 / 10084	930 / 369	3,22 / 0,10	58 / 2
6.	С151803-147	Щиток этажный на 4 счетчика ЩЭ-4-1	шт	18,00	9140,00 / --	-- / --	164520 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	54,00	166,90 / 158,00	5,40 / 2,30	9013 / 8532	292 / 124	1,00 / 0,01	54 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Т	Электронный счетчик с PLC "Орман СО-Э711 ТХ	шт	54,00	3194,07	--	172480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	4,00	228,80	13,20	915	53	1,00	4
					205,00	2,30	820	9	0,01	0
10.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	4,00	4720,00	--	18880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-524-2	Ящик автоматического включения резерва	шт	1,00	1785,90	45,90	1786	46	3,00	3
					547,00	6,80	547	7	0,04	0
12.	С151803-171	Ящик автоматического включения резерва ЯАВР3-40-2	шт	1,00	3820,00	--	3820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-524-2	Ящик	шт	2,00	1785,90	45,90	3572	92	3,00	6
					547,00	6,80	1094	14	0,04	0
14.	С151803-166	Ящик ЯБ-1-100	шт	2,00	3470,00	--	6940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0121-24-8	Щиток квартирный	шт	52,00	434,42	36,17	22590	1881	2,08	108
					364,50	14,34	18954	745	0,07	4
16.	С151803-154	Стоимость щитка квартирного	шт	52,00	5310,00	--	276120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0121-24-8	Щит управления теплоснабжением	шт	1,00	434,42	36,17	434	36	2,08	2
					364,50	14,34	364	14	0,07	0
18.	С151802-28	Щит управления теплоснабжением ЩУТ	шт	1,00	12500,00	--	12500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	12,00	64,00	1,00	768	12	0,36	4
					58,50	0,20	702	2	0,00	0
20.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	692,00	62,70	0,20	43388	138	0,34	235
					57,80	0,10	39998	69	0,00	0
21.	С151801-1	Розетка штепсельная	шт	704,00	68,00	--	47872	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45										
22.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	214,00	169,86 / --	57,56 / --	36350 / --	12318 / --	0,55 / --	118 / --
23.	С151701-91	Светильник, тип НПО 28	шт	12,00	86,85 / 214,00	35,93 / --	18586 / 2568	7690 / --	0,16 / --	34 / --
24.	С151701-85	Светильники тип НСП11-100-01-У2	шт	112,00	-- / 240,00	-- / --	-- / 26880	-- / --	-- / --	-- / --
25.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	90,00	-- / 871,00	-- / --	-- / 78390	-- / --	-- / --	-- / --
26.	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	шт	12,00	-- / 24,00	-- / --	-- / 288	-- / --	-- / --	-- / --
27.	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	426,00	-- / 49,00	-- / --	-- / 20874	-- / --	-- / --	-- / --
28.	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	шт	222,00	-- / 120,30	-- / 1,70	-- / 26707	-- / 377	-- / 0,49	-- / 109
29.	С151801-6	Патрон подвесной	шт	222,00	76,50 / 66,00	0,30 / --	16983 / 14652	67 / --	0,00 / --	0 / --
30.	С151801-132	Колодка клеммная 2,3-хконтактная	1000шт	0,22	-- / 16300,00	-- / --	-- / 3619	-- / --	-- / --	-- / --
31.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	180,00	-- / 47,00	-- / 0,20	-- / 8460	-- / 36	-- / 0,29	-- / 52
32.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	108,00	45,50 / 48,50	0,10 / 0,20	8190 / 5238	18 / 22	0,00 / 0,29	0 / 31
33.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	16,00	47,00 / 134,80	0,10 / 3,60	5076 / 2157	11 / 58	0,00 / 0,68	0 / 11
34.	Ц0108-591	Выключатель двухклавишный	шт	9,00	115,00 / 57,20	0,20 / 1,00	1840 / 515	3 / 9	0,00 / 0,37	0 / 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	неутопленного типа при открытой проводке								
					52,20	0,20	470	2	0,00	0
35.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	16,00	134,00	--	2144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С151801-1 3	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	9,00	182,00	--	1638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	180,00	156,00	--	28080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151801-1 4	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	108,00	182,00	--	19656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151803-5 3	Коробка пластмассовая	шт	89,00	244,00	--	21716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	80,00	509,00	--	40720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151803-5 1	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,76	24200,00	--	18295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С151801-1 32	Коробки универсальная	1000шт	0,99	16300,00	--	16153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0121-29- 1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	54,00	74,15	--	4004	--	0,29	16
					45,68	--	2467	--	--	--
44.	С151801-1 17	Звонок	шт	54,00	362,00	--	19548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С151801-1 18	Кнопка звонка	шт	54,00	52,00	--	2808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0110-386 -10	Абонентское и другое оборудование: кнопка на панели	шт	52,00	232,50	--	12090	--	1,00	52
					203,00	--	10556	--	--	--
47.	С151801-2 8	Кнопки ПКЕ 222-1	шт	52,00	264,00	--	13728	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	110,00	10,60	0,10	1166	11	0,06	7
					8,80	0,10	968	11	0,00	0
49.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	5,00	14,60	0,20	73	1	0,07	0
					11,80	0,10	59	--	0,00	0
50.	Ц0108-412 -4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	110,00	19,60	0,50	2156	55	0,10	11
					16,40	0,10	1804	11	0,00	0
51.	С151601-4 93	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,11	271800,00	--	30496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151601-4 92	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,01	219700,00	--	1120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151601-6 33	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,11	420100,00	--	47135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	29090,00	8,50	0,10	247265	2909	0,05	1455
					7,30	--	212357	--	--	--
55.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	2790,00	10,60	0,10	29574	279	0,06	167
					8,80	0,10	24552	279	0,00	2
56.	С151607-1 21	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	2,87	25484,00	--	73233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С151607-1 17	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на	1000м	12,61	10001,00	--	126085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2								
58.	С151607-1 38	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 2,5 мм2	1000м	17,36	17381,00 / --	-- / --	301656 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	110,00	10,60 / 8,80	0,10 / 0,10	1166 / 968	11 / 11	0,06 / 0,00	7 / 0
60.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	5,00	14,60 / 11,80	0,20 / 0,10	73 / 59	1 / --	0,07 / 0,00	0 / 0
61.	Ц0108-412 -4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	110,00	19,60 / 16,40	0,50 / 0,10	2156 / 1804	55 / 11	0,10 / 0,00	11 / 0
62.	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	10280,00	72,13 / 46,13	6,92 / 4,33	741510 / 474216	71152 / 44482	0,29 / 0,02	2940 / 194
63.	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	110,00	80,57 / 51,75	8,47 / 4,94	8863 / 5692	932 / 544	0,32 / 0,02	36 / 2
64.	С130804-1 19	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	973,08	579,00 / --	-- / --	563413 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	С130804-1 19	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	75,48	579,00 / --	-- / --	43703 / --	-- / --	-- / --	-- / --
66.	С130804-1 21	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	11,22	2150,00 / --	-- / --	24123 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	40,00	88,90	3,10	3556	124	0,16	6
					27,90	0,30	1116	12	0,00	0
68.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр до 8 мм	м	100,00	84,60	2,80	8460	280	0,17	17
					32,40	0,20	3240	20	0,00	0
69.	Ц0108-78-1	Молниеприемник	м	6,00	3829,00	1304,00	22974	7824	9,00	54
					1458,00	277,00	8748	1662	1,61	10
70.	С11041-88	Молниеприемник AL дл.3м	т	0,08	148100,00	--	12440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Ц0108-153 -1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	м	100,00	328,90	95,90	32890	9590	1,21	121
					200,00	16,90	20000	1690	0,10	10
72.	С151803-76	Лоток перфорированный стальной, габаритные размеры 2000х225х25 мм /по 2шт на 1 м/	шт	200,00	466,00	--	93200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С151803-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3	1000шт	0,02	43600,00	--	872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	1000шт	0,03	70800,00	--	2124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	5,00	114,40	7,80	572	39	0,29	1
					48,80	0,50	244	2	0,00	0
76.	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	шт	5,00	418,00	--	2090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Ц0108-530 -1	Пускатель магнитный до 40А	шт	1,00	892,90	17,90	893	18	2,00	2
					394,00	2,30	394	2	0,01	0
78.	С151801-3 8	Пускатель ПМ-12-025-150-220	шт	1,00	1300,00	--	1300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Ц0108-526-6	Выключатель бытовой кнопочный с самовозвратом	шт	18,00	753,80	14,80	13568	266	1,00	18
					236,00	2,30	4248	41	0,01	0
80.	С151801-22	Выключатель бытовой кнопочный с самовозвратом	шт	18,00	318,00	--	5724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Ц0108-592-1	Патрон стенной	шт	20,00	84,20	1,90	1684	38	0,49	10
					77,00	0,40	1540	8	0,00	0
82.	С151801-6	Патрон стенной	шт	20,00	66,00	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							3801129	109886		5738
							908645	57932		260

Накладные расходы :

На монтажные работы	994989
Всего накладных расходов:	994989
Итого с накладными	4796118

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	269882
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5066000
Итого с временными, 1,1 %	5118447
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	5170507
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5189788
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5237992
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	11699317
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	233986
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11933303
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1431996
Итого с НДС	13365299

Принял
Заказчик
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Алматы қаласы «ҚАЛАЛЫҚ ЖОЛ БАСҚАРМАСЫ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал
Подрядчик
ТОО «Риголит»

Технадзор
ТОО «ДСП «Стройинтеграция»

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Риголит"

Договор №128 от "07" октября 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2Т скв. Пятно 29 (завершение работ)

А К Т 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2016 г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация								
1.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	52,00	9126,62	39,24	474584	2040	2,22	115
					387,00	15,75	20124	819	0,07	4
2.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	52,00	5930,28	21,53	308375	1120	1,95	101
					346,50	9,00	18018	468	0,04	2
3.	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	компл	52,00	5840,00	--	303680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	Установка моек на одно отделение	52,00	3977,40	13,90	206825	723	1,56	81
					279,00	4,50	14508	234	0,03	2
5.	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	компл	52,00	5840,00	--	303680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	52,00	5778,07	93,94	300460	4885	1,95	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					330,75	36,00	17199	1872	0,17	9
7.	E0117-2-3	Установка смесителей для ванн	шт	52,00	1793,32	1,57	93253	82	0,70	36
		Итого по разделу: Канализация			126,00	--	6552	--	--	--
										1990856

ИТОГО:

	1990857	8850	436
Накладные расходы :	76401	3393	16
На сантехнические работы		102136	
Всего накладных расходов:		102136	
Итого с накладными		2092993	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		125580	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		2218573	
Итого с временными, 1,1 %		2242977	
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %		2267201	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		2276173	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		2298603	
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355		5648804	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		112976	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		5761780	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		691414	
Итого с НДС		6453194	

Принял
Заказчик
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал
Подрядчик
ТОО «Риголит»

Технадзор
ТОО «ДСП «Стройинтеграция»

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД