Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы.
9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2 Т скв. Пятно 29 (завершение работ)"

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 1 апреля **2016 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		128	07.10.2015г.				
		доп.согл.№1	23.02.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	42 497 939	20 249 505							2 429 941	22 679 446
Итого к оплате	**42 497 939**	**20 249 505**							**2 429 941**	**22 679 446**

ЗАКАЗЧИК:
Зам.руководителя
КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Рахимов А.Б.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.
МП

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Риголит"

Договор №128 от "07" октября 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2Т скв. Пятно 29 (завершение работ)

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери								
1.	E0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /поз.6/	м2	133,56	11347,28	20,21	1515543	2699	1,29	172
					215,16	6,88	28737	919	0,03	4
2.	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /поз.1,3,5,7,8,9,10,11/	м2	188,42	330,85	32,08	62338	6044	1,49	281
					272,25	12,13	51297	2286	0,06	11
3.	C12022-1	Двери стальные однопольные /поз.3,5,8,9,10/	шт	96,00	25100,00	--	2409600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12022-2	Двери стальные двупольные /поз.1,7/	шт	6,00	37400,00	--	224400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	459,72	634,99	31,85	291918	14642	1,15	529
					190,80	12,04	87715	5535	0,06	27
6.	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /поз.4/	м2	454,87	4010,00	--	1824047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	252,00	1380,00	--	347760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	4,85	3760,00	--	18221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2,00	2980,00	--	5960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0156-27-2	Установка люка для прочистки	шт	28,00	23,81	--	667	--	0,15	4
					23,33	--	653	--	--	--
11.	С12065-22	Полотно люка для прочистки	м2	1,68	3320,00	--	5578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-819	Петля накладная	шт	56,00	40,00	--	2240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-813	Задвижка накладная	шт	28,00	142,00	--	3976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	2,00	375,50	30,89	751	62	1,23	2
					191,93	11,68	384	23	0,06	0
15.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	2,00	12300,00	--	24600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12065-21	Коробка люков, облицованная кровельной сталью размером 112х66 мм	м	8,00	645,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-790	Скобяные изделия для люков	комплект	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Двери 6746679

Раздел: Окна

18.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-524,08	2800,00	--	-1467419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	524,08	4963,00	--	2601000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								1133581
ИТОГО:							7880260	23447		988
							168786	8763		43

Накладные расходы :

На общестроительные работы	212980
Всего накладных расходов:	212980
Итого с накладными	8093240

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	485594
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8578834
Итого с временными, 1,1 %	8673201
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	8766872
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8801565
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8888297
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	19852456
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	397049
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20249505
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2429941
Итого с НДС	22679446

Принял
Заказчик
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Сдал
Подрядчик
ТОО «Риголит»

Технадзор
ТОО «ДСП «Стройинтеграция»

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД