Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы.
9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2 Т скв. Пятно 29 (завершение работ)"

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 09 июня **2016 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		128	07.10.2015г.				
		доп.согл.№1	23.02.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке	68 874 464	16 014 835							1 921 780	17 936 615
Итого к оплате	**68 874 464**	**16 014 835**							**1 921 780**	**17 936 615**

ЗАКАЗЧИК:
Зам.руководителя
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____ Рахимов А.Б.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Риголит"

Договор №128 от "07" октября 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2Т скв. Пятно 29 (завершение работ)

А К №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1.	Е0111-27-5	Устройство покрытий из керамических плиток	м2	279,12	2081,21	15,20	580907	4243	1,07	299
					173,30	7,37	48371	2057	0,04	10
2.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	614,52	136,15	0,32	83670	197	0,24	145
					41,63	0,11	25582	68	0,00	0
3.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" толщ.2,8мм	м2	2993,98	925,06	4,90	2769611	14671	0,38	1144
					58,50	1,85	175148	5539	0,01	27
4.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	3434,40	109,84	0,46	377234	1580	0,08	263
					12,04	0,18	41350	618	0,00	3
5.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	495,80	899,62	11,72	446032	5811	1,06	526
					171,68	4,39	85119	2177	0,02	11
6.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	591,88	136,15	0,32	80587	189	0,24	140
					41,63	0,11	24640	65	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы								4338042
		Раздел: Отделка потолков								
7.	Е0115-180 -2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	3787,24	71,90	1,65	272303	6249	0,15	583
					24,53	0,63	92901	2386	0,00	11
		Итого по разделу: Отделка потолков								272303
		Раздел: Отделка стен								
8.	Е0115-180 -1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	10321,42	69,19	1,19	714139	12282	0,14	1424
					22,28	0,45	229961	4645	0,00	23
9.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	м2Р18	446,25	141,48	1,88	63135	839	0,47	209
					78,30	0,72	34941	321	0,00	2
10.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	м2	826,00	173,10	1,88	142981	1553	0,47	387
					78,30	0,72	64676	595	0,00	3
11.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе /ГКЛВ/	м2	40,80	918,67	2,86	37482	117	1,63	67
					282,04	0,94	11507	38	0,00	0
12.	Е0134-57-3	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	40,80	446,56	1,17	18220	48	0,36	15
					57,60	0,45	2350	18	0,00	0
		Итого по разделу: Отделка стен								975957
		Раздел: Разные работы								
13.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	12,04	5098,63	196,62	61387	2367	1,79	22
					272,25	74,27	3278	894	0,36	4
14.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,12	41200,00	--	5043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных	м2	33,60	807,89	16,79	27145	564	0,73	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плиток			111,60	6,28	3750	211	0,03	1
16.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	13,80	123,75	15,94	1708	220	0,24	3
					34,65	5,96	478	82	0,03	0
17.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до ср. 70мм М150/	м2	13,80	271,36	7,70	3745	106	0,05	1
					6,05	2,75	83	38	0,02	0
18.	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	м2	13,80	72,84	0,42	1005	6	0,09	1
					14,92	0,16	206	2	0,00	0
19.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом	м2	13,80	369,67	18,33	5101	253	0,14	2
					24,53	6,86	339	95	0,03	0
20.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	2,76	544,76	1,24	1504	3	0,97	3
					153,23	0,47	423	1	0,00	0
21.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	9,20	740,51	4,29	6813	39	0,42	4
					69,98	1,60	644	15	0,01	0
22.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	8,32	2050,10	--	17067	--	3,24	27
					531,00	--	4421	--	--	--
23.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	11,10	4465,03	66,01	49562	733	1,35	15
					195,75	24,93	2173	277	0,12	1
24.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,24	5239,08	327,33	1254	78	11,60	3
					1890,00	123,75	452	30	0,60	0
25.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,24	41200,00	--	9860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	У1-45-6	Абоненский ящик на 6 квартир, монтаж металлоконструкций	1шт	10,00	11105,80	387,16	111058	3872	2,60	26
					440,04	127,16	4400	1272	0,47	5
27.	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	урна	2,00	3005,91	74,49	6012	149	5,20	10
					864,60	19,74	1729	39	0,10	0
28.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	2,00	10009,05	242,88	20018	486	9,70	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1605,45	67,68	3211	135	0,33	1 328281
		Итого по разделу: Разные работы								

ИТОГО:	5914583 862133	56655 21618
		5360 104

Накладные расходы :

На общестроительные работы	997880
На металломонтажные работы	5105
Всего накладных расходов:	1002985
Итого с накладными	6917568

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	415054
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7332622
Итого с временными, 1,1 %	7413281
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	7493344
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7522997
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7597130
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	15700818
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3140161
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16014835
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1921780
Итого с НДС	17936615

Принял
Заказчик
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал
Подрядчик
ТОО «Риголит»

Технадзор
ТОО «ДСП «Стройинтеграция»

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД