Форма 4

Заказчик:Государственное коммунальное предприятие "Шалкарская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области",
Подрядчик:Полное товарищество "ЕРКЕН и К"
Наименование стройки - "Капитальный ремонт ФАП Байкадам по адресу: с. Байкадам, Шалкарский район, Актюбинская область"
Шифр стройки АКЛЮ-2021-15
Наименование объекта - "Капитальный ремонт ФАП Байкадам ГКП "Шалкарская районная больница" на ПХВ по адресу: с.Байкадам , Шалкарский район Актюбинская область."
Шифр объекта 02-01

Договор №167/21 от 24.07.2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 14.Ограждения										
138	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без поколя. Установка**	м оград	126		3820,15	1420,17	481338	178941	5077	264237	805221
		НР - 72% СП - 8%				2359,69	552,98	297320	69675		59646	
139	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1		13948,50	148,99	13948	149	41	9946	25805
		НР - 72% СП - 8%				13757,91	55,67	13758	56		1912	
140	212-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	4,32		19806,00	--	85562	--	85562	--	92407
		СП - 8%				--	--	--	--		6845	
141	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,972		7022,04	2244,02	6825	2181	3574	1483	8973
		НР - 72% СП - 8%				1100,67	1018,82	1070	990		665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	1,1178	3187,00				3562		
		Панели ОГ-1										
142	1109-0701-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана мостового**	т конструкций	1,681519		178898,80	25464,20	300822	42818	9216	192386	532664
		НР - 72% СП - 8%				147954,29	10951,02	248788	18414		39457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
142.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,036153	206112,00				7451		
143	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм(размером 30х30мм)	т		0,450636	369084,00	--	166323	--	166323	--	179629
		СП - 8%				--	--	--	--		13306	
144	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм(размером 20х20 мм)	т		1,029629	403385,00	--	415337	--	415337	--	448564
		СП - 8%				--	--	--	--		33227	
145	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм(толщиной 2 мм)	т		0,201254	356834,00	--	71814	--	71814	--	77559
		СП - 8%				--	--	--	--		5745	
		Калитка К-1										
146	1109-0701-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана мостового	т конструкций		0,03328	178898,80	25464,20	5954	847	183	3808	10543
		НР - 72%; СП - 8%				147954,29	10951,02	4924	364		781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,000716	206112,00				147		
147	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм(ратмером 30х30мм)	т		0,012308	369084,00	--	4543	--	4543	--	4906
		СП - 8%				--	--	--	--		363	
148	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм(размером 20х20 мм)	т		0,015724	403385,00	--	6343	--	6343	--	6850
		СП - 8%				--	--	--	--		507	
149	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм(диаметром 25 мм)	т		0,00312	323776,00	--	1010	--	1010	--	1091
		СП - 8%				--	--	--	--		81	
150	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм(толщиной 2 мм)	т		0,002128	356834,00	--	759	--	759	--	820
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
		Стойка СТ-1										
151	1109-0701-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана мостового	т конструкций		0,585792	178898,80	25464,20	104797	14917	3210	67022	185564
		НР - 72%; СП - 8%				147954,29	10951,02	86670	6415		13746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
151.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,012595	206112,00				2596		
152	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм(размером 30х30мм)										
		СП - 8%	т		0,574992	369084,00	--	212220	--	212220	--	229198
153	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм(толщиной 2 мм)										
		СП - 8%	т		0,0108	356834,00	--	3854	--	3854	--	4162
154	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз										
		НР - 72%, СП - 8%	м2		99,24201	103,77	3,34	10299	332	4358	4065	15813
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				56,52	0,37	5609	37		1149	
154.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,008932	439993,00				3930		
155	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115										
		НР - 72%; СП - 8%	м2		99,24201	86,46	2,37	8580	235	5068	2386	11843
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				33,02	0,37	3277	37		877	
155.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,008932	508438,00				4541		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					1900328	240420	998492	545333	2641312
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					661416	95988	--	195654	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-01:	тенге					2641315				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге					2641312				2641312
		В том числе оборудование						2641312				
		Временные здания и сооружения 1,5 0,8=1,2%										
		ИТОГО:	Тенге					31696				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					2673008				
		ИТОГО:	Тенге					53460				
		Сучетом конкурсной скидки К=0,91504672	Тенге					2726468				
		НДС 12%						2494850,89				
		ВСЕГО по объекту						299382,11 2794233,00				

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие "Шалкарская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области".

Главный врач _____ Былканыр Ж.Ш.

Технадзор:
ТОО «Аймерекэ»

_____ Батыров С.С.

Подрядчик:
Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Директор _____ Нуртаза А. Е.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Шалкарская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик:Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт ФАП Байқадам ГКП "Шалкарская районная больница" на ПХВ по адресу: с.Байкадам , Шалкарский район Актюбинская область."

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 167/21	24.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них				
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР) ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих ская входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	35 840 000			32 000 000			3 840 000	35 840 000
в т.ч. октябрь 2021г.		2 794 233		2 494 850,89			299 382,11	2 794 233

Итого к оплате за октябрь 2021г: 2 794 233 (два миллиона семьсот девяносто четыре тысячи двести тридцать три)тенге.

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие "Шалкарская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области".

Главный врач Быпкайыр Ж.Ш.

Технадзор:
ТОО «Аймерека»

Батыров С.С.

Подрядчик:
Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Директор Нуртаза А. Е.