Форма 4

Заказчик:Государственное коммунальное предприятие "Шалкарская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения
Подрядчик:Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт ФАП Байкадам по адресу: с. Байкадам, Шалкарский район, Актюбинская область"
Шифр стройки АКЛО-2021-15
Наименование объекта - "Капитальный ремонт ФАП Байкадам ГКП "Шалкарская районная больница" на ПХВ по адресу: с.Байкадам , Шалкарский район Актюбинская область,"
Шифр объекта 02-01

Договор №167/21 от 24.07.2021

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-01-01 Архитектурно-строительные решения										
		РАЗДЕЛ 1.Фасад										
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	25,3		234,59	--	5935	--	--	4273	11025
		НР - 72%, СП - 8%				234,59	--	5935	--		817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					5935	--	--	4273	11025
								5935	--	--	817	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					5935				
	Всего заработная плата		тенге						5935			
		Накладные расходы	тенге					4273				
		Сметная прибыль	тенге					817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					11025				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									6
		Сметная заработная плата	тенге						5935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					11025				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									6
		Сметная заработная плата	тенге						5935			
		РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы										
8	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из профлиста. Разборка покрытий**	м2 кровли	283,5		107,91	0,07	30592	20	--	22012	56813
		НР - 72%, СП - 8%				107,84	--	30573	--		4208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,0052	1,4742	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ3	тенге					30592	20	--	22012	56813
								30573	--	--	4208	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					30592				
	Всего заработная плата		тенге						30573			
		Накладные расходы	тенге					22012				
		Сметная прибыль	тенге					4208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					56812				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге					22012				
		Сметная прибыль	тенге					4208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					56812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге						30573			30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					56812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге						30573			30
		РАЗДЕЛ 4.Полы										
		Тип1										
9	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	9,524		25362,06	9,60	241548	91	196320	32499	295971
		НР - 72% СП - 8%				4739,33	–	45137	–		21924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	9,71448	17938,00				174258		
10	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять до 80 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	119,05		1241,58	81,39	147810	9690	130694	8662	168990
		НР - 72% СП - 8%				62,38	38,68	7426	4605		12518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0612	7,28586	17938,00				130694		
11	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	119,05		1806,89	108,26	215110	12888	100389	74761	313060
		НР - 72% СП - 8%				855,38	16,81	101833	2001		23190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	133,336	259,00				34534		
5.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,411913	120609,00				49680		
13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	119,05		800,60	40,03	95311	4765	38542	39114	145179
		НР - 72% СП - 8%				436,83	19,49	52004	2320		10754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,42862	15729,00				38200		
14	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять до 40 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	119,05		369,57	27,13	43998	3230	38200	2954	50708
		НР - 72% СП - 8%				21,57	12,89	2568	1535		3756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,42862	15729,00				38200		
		Тип2										
16	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,1104		25362,06	9,60	129610	49	105341	17438	158812
		НР - 72% СП - 8%				4739,33	–	24220	–		11764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,212608	17938,00				93504		
17	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		63,88	1806,89	108,26	115424	6916	53866	40115	167982
		НР - 72%; СП - 8%				855,38	16,81	54642	1074		12443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	71,5456	259,00				18530		
9.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,221025	120609,00				26658		
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		63,88	735,61	32,02	46991	2046	20680	18188	70393
		НР - 72%; СП - 8%				379,85	15,60	24265	997		5214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,303152	15729,00				20497		
19	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройства. Добавлять до 30 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		63,88	180,67	10,85	11541	693	10249	669	13187
		НР - 72%; СП - 8%				9,38	5,16	599	330		977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	0,651576	15729,00				10249		
		Тип3										
21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		0,4744	25362,06	9,60	12032	5	9779	1619	14743
		НР - 72%; СП - 8%				4739,33	–	2248	–		1092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,483888	17938,00				8680		
22	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		5,93	1806,89	108,26	10715	642	5001	3724	15594
		НР - 72%; СП - 8%				855,38	16,81	5072	100		1155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	6,6416	259,00				1720		
13.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,020518	120609,00				2475		
23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		5,938	800,60	40,03	4754	238	1922	1951	7241
		НР - 72%; СП - 8%				436,83	19,49	2594	116		536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,121135	15729,00				1905		
24	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять до 50 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		5,93	554,36	40,69	3287	242	2853	221	3788
		НР - 72%; СП - 8%				32,36	19,34	192	115		281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0306	0,181458	15729,00				2854		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	5,93		872,31	121,36	5173	720	2496	1606	7322
		ПР = 72% СП = 6%				330,07	46,17	1957	274		542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0204	0,120972	17373,00				2102		
26	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия цементные. Устройство. Исключать до 10 мм на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия	5,93		-213,75	-11,76	-1268	-70	-1051	-131	-1511
		ПР = 72% СП = 6%				-24,79	-5,83	-147	-35		-112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0102	0,060486	17373,00				1051		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					1082036	42145	715281	243390	1431459
								324610	13432	--	106034	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1082036				
	Материалы		тенге					715281				
	Всего заработная плата		тенге						338042			
		Накладные расходы	тенге					243390				
		Сметная прибыль	тенге					106034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1431460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									251
		Сметная заработная плата	тенге						338042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					1431460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									251
		Сметная заработная плата	тенге						338042			
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы										
		Потолки										
45	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	188,88		3351,55	19,07	633040	3602	328949	217381	918455
		ПР = 72% СП = 6%				1590,90	7,57	300489	1430		68034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	336,2064	78,00				26224		
28.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,03	194,5464	516,00				100386		
28.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	16,9992	836,00				14211		
28.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	2,8634	540,838992	237,00				128179		
46	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	188,88		878,39	4,21	165909	795	40701	89761	276123
		ПР = 72% СП = 8%				658,69	1,35	124413	255		20454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,096	395,89248	86,00				34047		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	188,88		558,53	4,19	105494	792	29929	54107	172369
		НР - 72% СП - 80%				395,88	1,99	74773	376		12768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								28693		
30.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,130327	220158,00						
		Стены и перегородки										
48	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	439,96		1803,30	22,93	793379	10089	377793	295062	1175516
		НР - 72% СП - 80%				921,67	9,80	405497	4312		87075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								242911		
31.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,07	470,7572	516,00						
31.2	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3,6271	1595,77892	61,00				97343		
31.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1903	83,724388	235,00				19675		
49	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	439,96		715,44	4,21	314766	1852	94807	157464	510009
		НР - 72% СП - 80%				495,74	1,35	218107	594		37778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								79305		
32.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,096	922,15616	86,00						
50	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	439,96		500,72	4,19	220295	1844	63710	112044	358926
		НР - 72% СП - 80%				351,72	1,99	154741	876		26887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								61022		
33.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,277175	220158,00						
		Откосы										
51	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,28		3793,24	61,98	12442	204	2806	6866	20853
		НР - 72% СП - 80%				2875,72	31,62	9432	104		1545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								2745		
34.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	0,14104	19461,00						
52	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены(откосы). Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3,28		785,53	6,43	2577	21	608	1410	4305
		НР - 72% СП - 80%				593,81	3,06	1948	10		319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								455		
35.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,002066	220158,00				147		
35.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	1,6728	88,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					2247902	19199	939303	934095	3436856
								1289400	7957	--	254560	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2247902				
	Материалы		тенге					939308				
	Всего заработная плата		тенге						1297357			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				934095				
		Сметная прибыль	тенге				254560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3436557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964
		Сметная заработная плата	тенге					1297357			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				3436557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964
		Сметная заработная плата	тенге					1297357			
		РАЗДЕЛ 7.Кровля									
57	224-101-0301 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	486,59576	2167,00	–	1054453	–	1054453	–	1138809
		СП - 8%			–	–	–	–		84356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1054453	–	1054453	–	1138809
							–	–	–	84356	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1054453				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1054453				
		Сметная прибыль	тенге				84356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1138809				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1138809				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-01:	тенге				6074663				6074663

Локальная смета № 02-01-02Водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1										
35	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	17		1027,63	1,81	17470	31	39	12536	32406
		ПР - 72% СП - 8%				1023,52	0,63	17400	11		2400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,0039	0,0663	82,00				5		
1.2	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,000012	0,000204	165361,00				34		
36	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	15,7		991,56	4,41	15567	70	88	11111	28812
		ПР - 72% СП - 8%				981,46	1,44	15409	23		2134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,0157	0,24649	82,00				20		
2.2	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,000027	0,000418	165361,00				69		
37	241-203-0401 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х1,8 мм**	м	16,966		232,00	–	3936	–	3936	–	4251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		315	
38	241-203-0406 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	15,6686	493,00	–	7725	–	7725	–	8343
		СП - 8%			–	–	–	–		618	
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	22	1812,54	1170,76	39876	25757	–	15676	59996
		НР - 72%, СП - 8%			641,78	347,86	14119	7653		4444	
40	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	11	2671,30	1724,13	29384	18966	–	11560	44219
		НР - 72%, СП - 8%			947,17	512,41	10419	5637		3276	
41	241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	69,00	–	1380	–	1380	–	1490
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
42	241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	228,00	–	228	–	228	–	246
		СП - 8%			–	–	–	–		18	
43	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	144,00	–	432	–	432	–	467
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
44	241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	431,00	–	3017	–	3017	–	3258
		СП - 8%			–	–	–	–		241	
45	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	514,00	–	514	–	514	–	555
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
46	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176,00	–	176	–	176	–	190
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
47	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	209,00	–	209	–	209	–	226
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
48	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642,00	–	1284	–	1284	–	1387
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				121198	44824	19028	50883	185846
							57347	13324	–	13766	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				88161				
	Всего заработная плата		тенге					37828			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				18901				
		Накладные расходы	тенге				27236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				9232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				124629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	тенге					37828			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				33037				
	Материалы		тенге				128				
	Всего заработная плата		тенге					32843			
		Накладные расходы	тенге				23647				
		Сметная прибыль	тенге				4534				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				61218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					32843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				185847				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№02-01-02	**тенге**				185847				**185847**
		ИТОГО ПО ОБЬЕКТУ:	**Тенге**				6260510				
		Временные здания и сооружения 1,5 0,8=1,2%					75126				
		ИТОГО:	Тенге				6335636				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				126713				
		ИТОГО:	Тенге				6462349				
		Сучетом конкурсной скидки К=0,91504672	Тенге				5913351				
		НДС 12%					709602				
		ВСЕГО по объекту					6622953				

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие "Шалкарская районная больница" на право хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области".

Главный врач _____ Бшлкайыр Ж.Ш.

Технадзор:
ТОО «Аймерекє»

_____ Батыров С.С.

Подрядчик:
Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Директор _____ Нуртаза А. Е.

1

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Шалкарская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик:Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт ФАП Байқадам ГКП "Шалкарская районная больница" на ПХВ по адресу: с.Байкадам , Шалкарский район Актюбинская область,"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2021г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 167/21	24.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР) ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих ская входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	6 622 953			5 913 351			709 602	6 622 953
в т.ч. сентябрь 2021г.		6 622 953		5 913 351			709 602	6 622 953

Итого к оплате за сентябрь 2021г: 6 622 953 (шесть миллионов шестьсот двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят три)тенге.

Заказчик:
Главный врач
Государственное коммунальное предприятие "Шалкарская районная больница" на праве
хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения
Актюбинской области"
_____ Былкайыр Ж.Ш.

Подрядчик
Директор
Полное товарищество "ЕРКЕН и К"
_____ Нұртаза А. Е.

Технадзор:
ТОО «Аймереке»
_____ **Батыров С.С.**