Форма 4

Наименование стройки - Завершение строительства объекта "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.10,11,12,13, (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)."

Шифр стройки 03/18/1

Наименование объекта - 12-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 12

Шифр объекта ОС02-03

Заказчик : ТОО "СТРОЙ С НАМИ"

Генподрядчик: ТОО "Atlant Bulding KZ"

Акт приемки выполненных работ

за январь 2020 г.

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ/ЧЕРНОВАЯ ОТДЕЛКА/

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) 4 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1												
1	43	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1585,90	17,68	47577	530	268	45848	100899
						1559,29	0,17	46779	5		7474	
2	44	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7	273,00	--	8108	--	8108	--	8757
						--	--	--	--		649	
3	45	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24,75	1729,46	20,88	42804	517	178	41274	90804
						1701,39	0,27	42109	7		6726	
4	46	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,5025	440,00	--	10781	--	10781	--	11644
						--	--	--	--		862	
5	47	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	173,25	1910,93	24,69	331068	4278	1040	319303	702401
						1880,23	0,40	325750	70		52030	
6	48	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	171,5175	730,00	--	125208	--	125208	--	135224
						--	--	--	--		10017	
7	49	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	71,25	2070,61	28,43	147531	2025	372	142274	312989
						2036,98	0,60	145134	43		23184	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	80	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	67,4025	1093,00	--	73671	--	73671	--	79565
						--	--	--	--		5894	
9	64	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,29	4131,00	--	5329	--	5329	--	5755
						--	--	--	--		426	
10	72	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,5	34,00	--	255	--	255	--	275
						--	--	--	--		20	
11	73	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64,5	30,00	--	1935	--	1935	--	2090
						--	--	--	--		155	
12	74	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	55,00	--	165	--	165	--	178
						--	--	--	--		13	
13	75	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,5	59,00	--	266	--	266	--	287
						--	--	--	--		21	
14	76	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	77,00	--	1617	--	1617	--	1746
						--	--	--	--		129	
15	77	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31,5	82,00	--	2583	--	2583	--	2790
						--	--	--	--		207	
16	78	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,5	158,00	--	3555	--	3555	--	3839
						--	--	--	--		284	
17	88	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,75	55,00	--	41	--	41	--	45
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				802494	7350	235372	548699	1459288
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				559773	124	--	108094	
			Материалы	Тенге				802494				
			Всего заработная плата	Тенге				1857				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					559897			
			Накладные расходы	Тенге				233514				
			Сметная прибыль	Тенге				548699				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				108095				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1459288				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					559897			405
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1459288				
			Сметная заработная плата	Тенге					559897			405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				940493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					287014			
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ К2									
53	194	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отоплениями водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	85,5	4407,52	68,74	376843	5877	283688	87631	501632
						1020,80	25,04	87278	2141		37158	
54	197	2302-0101-0206 РСНБ РК 2015	**Прочистка DN 100**	шт.	3	2334,00	--	7002	--	7002	--	7562
						--	--	--	--		560	
55	200	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	**Хомутики для крепления труб**	100 шт.	0,285	4131,00	--	1177	--	1177	--	1272
						--	--	--	--		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				385023	5877	291867	87631	510466
							87278	2141	--	37812	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				385023				
		Материалы	Тенге				283687				
		Всего заработная плата	Тенге					89419			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8179				
		Накладные расходы	Тенге				87631				
		Сметная прибыль	Тенге				37812				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				510466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					89419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				510466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					89419			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**5720246**
		Временные здания и сооружения 1%									57 202,460
		итого									5 777 448,460
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%									98 216,624
		итого									5 875 665,084
		Непредвиденные работы и затраты-2%									117 513,302
		Итого									5 993 178,385
		из них : на 2018 год 8%									479 454,271
		на 2019 год 92%									5 513 724,115
		с индексом на 2018 год К=1									**479 454,271**
		с индексом на 2019 год К=1,0498961									**5 788 837,444**
		Итого в текущих ценах									**6 268 291,715**
		Скидка 10%									**626 829,172**
		ВСЕГО									**5 641 462,544**
		НДС 12%									676 975,505
		ИТОГО									**6 318 438,049**

ЗАКАЗЧИК
ТОО "СТРОЙ С НАМИ"

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО "Atlant Bulding KZ"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4									
18	119	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	171	1585,90	17,68	271190	3023	1529	261333	575125
						1559,29	0,17	266638	29		42602	
19	120	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	169,29	199,00	--	33689	--	33689	--	36384
						--	--	--	--		2695	
20	121	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24,75	1729,46	20,88	42804	517	178	41274	90804
						1701,39	0,27	42109	7		6726	
21	122	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,5025	308,00	--	7547	--	7547	--	8151
						--	--	--	--		604	
22	123	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	173,25	1910,93	24,69	331068	4278	1040	319303	702401
						1880,23	0,40	325750	70		52030	
23	124	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	171,5175	473,00	--	81128	--	81128	--	87618
						--	--	--	--		6490	
24	125	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	116,25	2070,61	28,43	240708	3304	606	232131	510666
						2036,98	0,60	236798	70		37827	
25	126	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	109,9725	812,00	--	89298	--	89298	--	96441
						--	--	--	--		7144	
26	129	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	485,25	659,39	99,83	319971	48443	124704	130328	486323
						302,57	50,82	146824	24661		36024	
27	131	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	188,1	258,00	--	48530	--	48530	--	52412
						--	--	--	--		3882	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	132	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	27,225	323,00	--	8794	--	8794	--	9497
						--	--	--	--		703	
29	133	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	190,575	377,00	--	71847	--	71847	--	77595
						--	--	--	--		5748	
30	134	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	127,875	428,00	--	54731	--	54731	--	59109
						--	--	--	--		4378	
31	142	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,75	55,00	--	41	--	41	--	45
						--	--	--	--		3	
32	143	2302-0401-0218 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,75	308,00	--	231	--	231	--	249
						--	--	--	--		18	
33	144	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,5	34,00	--	561	--	561	--	606
						--	--	--	--		45	
34	145	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,5	55,00	--	413	--	413	--	446
						--	--	--	--		33	
35	146	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52,5	77,00	--	4043	--	4043	--	4366
						--	--	--	--		323	
36	147	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,5	158,00	--	3555	--	3555	--	3839
						--	--	--	--		284	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	148	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	79,5	30,00	--	2385	--	2385	--	2576
						--	--	--	--		191	
38	149	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	59,00	--	177	--	177	--	191
						--	--	--	--		14	
39	150	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	82,00	--	1722	--	1722	--	1860
						--	--	--	--		138	
40	151	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	158,00	--	2844	--	2844	--	3072
						--	--	--	--		228	
41	155	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,25	59,00	--	133	--	133	--	143
						--	--	--	--		11	
42	156	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,01785	4131,00	--	74	--	74	--	80
						--	--	--	--		6	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1617480	59565	539800	984369	2809999
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1018120	24836	--	208147	
			Материалы	Тенге				503871				
			Всего заработная плата	Тенге				124704				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					171485			
			Накладные расходы	Тенге				183901				
			Сметная прибыль	Тенге				130328				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				50736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				684936				
			Сметная заработная плата	Тенге								120
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					171485			
			Материалы	Тенге				1113609				
			Всего заработная плата	Тенге				3352				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					871471			
			Накладные расходы	Тенге				227839				
			Сметная прибыль	Тенге				854042				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				157412				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2125062				
			Сметная заработная плата	Тенге								631
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					871471			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2809999				
			Сметная заработная плата	Тенге								751
									1042956			

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	162	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	141	841,84	1,35	118699	191	427	115785	253243
						837,46	0,47	118081	67		18759	
44	163	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	140,718	301,00	--	42356	--	42356	--	45745
						--	--	--	--		3388	
45	164	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	210	814,42	3,31	171027	696	1693	165489	363437
						803,04	1,09	168638	228		26921	
46	165	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	209,58	916,00	--	191975	--	191975	--	207333
						--	--	--	--		15358	
47	169	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	18,75	155,00	--	2906	--	2906	--	3139
						--	--	--	--		233	
48	170	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	33,75	400,00	--	13500	--	13500	--	14580
						--	--	--	--		1080	
49	172	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	20,25	385,00	--	7796	--	7796	--	8420
						--	--	--	--		624	
50	174	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	48	107,00	--	5136	--	5136	--	5547
						--	--	--	--		411	
51	178	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	90	69,00	--	6210	--	6210	--	6707
						--	--	--	--		497	
52	179	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	138	217,00	--	29946	--	29946	--	32342
						--	--	--	--		2396	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				589552	887	301945	281274	940493
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				286720	295	--	69667	
			Материалы	Тенге				589552				
			Всего заработная плата	Тенге				2120				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					287014			
			Накладные расходы	Тенге				299826				
			Сметная прибыль	Тенге				281274				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				69666				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				940493				
			Сметная заработная плата	Тенге					287014			200