Форма 2В

Заказчик : ТОО "СТРОЙ С НАМИ"
Подрядчик : ТОО "Atlant Building KZ"
Наименование стройки -

Завершение строительства объекта "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПОСЕЛКА КОКТАЛ В Г.АСТАНЕ. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО П.10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)"

Наименование объекта -

12-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 12

Акт приемки выполненных работ
за Март 2020 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР/ЧЕРНОВАЯ ОТДЕЛКА/ 02-03--03
(наименование работ и затрат)

Основание: 03/18-12,13,22-25 АР1-28, вед.раб
Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОКНА/АР-15/										
1	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-1/	м2	66,54096		2606,63	170,28	173448	11330	96867	63839	256269
						980,62	85,37	65251	5681		18983	
2	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-2/	м2	20,65608		3457,17	173,40	71411	3582	40240	26417	105655
						1335,63	85,37	27589	1763		7826	
3	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/ОК-3,ОК-4,ОК-5/	м2	20,4984		4104,00	172,71	84125	3540	48507	30424	123713
						1564,90	84,21	32078	1726		9164	
4	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-6/	м2	16,2		3695,58	166,99	59868	2705	30271	25431	92123
						1660,02	84,21	26892	1364		6824	
5	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-1,ОК-2/	м2	87,19704		18620,00	--	1623609	--	1623609	--	1753498
						--	--	--	--		129889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/ОК-3,ОК-4,ОК-5/**	м2	20,4984	21294,00	--	436493	--	436493	--	471412
					--	--	--	--		34919	
7	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОК-6/**	м2	16,2	12667,00	--	205205	--	205205	--	221622
					--	--	--	--		16416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2654160	21158	2481192	146111	3024292
							151810	10534	--	224021	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2654160				
		Материалы	Тенге				215885				
		Всего заработная плата	Тенге					162345			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2265307				
		Накладные расходы	Тенге				146110				
		Сметная прибыль	Тенге				224022				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3024293				135
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					162345			
		Сметная заработная плата	Тенге				3024293				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								135
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					162345			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.ДВЕРИ/АР-16/									
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ									
8	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	25	4139,53	179,07	103488	4477	60351	36777	151487
					1546,41	88,14	38660	2204		11221	
9	2109-0203-0402 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	25	23148,00	--	578700	--	578700	--	624996
					--	--	--	--		46296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				682188	4477	639051	36777	776483
							38660	2204	--	57517	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				682188				
		Материалы	Тенге				60351				
		Всего заработная плата	Тенге					40864			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				578700				
		Накладные расходы	Тенге				36777				
		Сметная прибыль	Тенге				57517				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				776483				34
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					40864			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				776483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					40864			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3800775**
		Временные здания и сооружения 1%									38 007,750
		итого									3 838 782,750
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ									65 259,307
		итого									3 904 042,057
		Непредвиденные работы и затраты-2%									78 080,841
		Итого									3 982 122,898
		из них : на 2018 год 8%									318 569,832
		на 2019 год 92%									3 663 553,066
		с индексом на 2018 год К=1									**318 569,832**
		с индексом на 2019 год К=1,0498961									**3 846 350,076**
		Итого в текущих ценах									**4 164 919,908**
		Скидка 10%									**416 491,991**
		ВСЕГО									**3 748 427,917**
		НДС 12%									449 811,350
		ИТОГО									**4 198 239,267**

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО "Строй С Нами"
Директор **Цой А.Д.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Atlant Building KZ"
Директор **Кобыльский Э.И.**