1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	276,48	-21,71	-11,02	-6002	-3046	–	-4305	-11131
		НР - 94%; СП - 8%			-10,69	-5,87	-2956	-1623		-825	
102	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/15мм/	м2 стяжки	276,48	465,10	32,56	128592	9003	–	117028	265269
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	119589	4909		19650	
103	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	276,48	-10,85	-5,51	-3001	-1523	–	-2152	-5565
		НР - 94%; СП - 8%			-5,35	-2,94	-1478	-812		-412	
		ТИП6									
104	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/30мм/	м2 стяжки	311,04	465,10	32,56	144666	10129	–	131656	298428
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	134537	5522		22106	
105	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	311,04	21,71	11,02	6752	3426	–	4843	12522
		НР - 94%; СП - 8%			10,69	5,87	3326	1826		928	
		ТИП 7									
106	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	654,84	465,10	32,56	304569	21324	–	277179	628287
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	283244	11626		46540	
		ТИП									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				2206256	182786	–	8359331	22112197
							2023469	99258	–	1637943	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2206256				
	Всего заработная плата		Тенге					2122727			
		Накладные расходы	Тенге				1995363				
		Сметная прибыль	Тенге				336130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4537749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1736
		Сметная заработная плата	Тенге					2122727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				4537749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1736
		Сметная заработная плата	Тенге					2122727			
		РАЗДЕЛ 24.КОЛОННЫ									
107	1109-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 50 м составного сечения массой до 15 т. Монтаж	т конструкций	31,95	24858,16	11706,12	794218	374011	–	380559	1268759
		НР - 69%; СП - 8%			13152,04	4110,38	420208	131327		93982	
108	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	33,237585	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	ССЦ РК 8.04-08-2017, таб.6	Доплата за сталь марки С245	т	32,488569	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
110	ССЦ РК 8.04-08-2017, таб.6	Доплата за сталь марки С345	т	0,749016	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				794218	374011	–	380559	1268759
							420208	131327	–	93982	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				794218				
	Всего заработная плата		Тенге					551534			
		Накладные расходы	Тенге				380559				
		Сметная прибыль	Тенге				93982				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1268759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					551534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				1268759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					551534			
		РАЗДЕЛ 25.БАЛКИ									
111	1109-0301-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	24,075	61091,24	31544,19	1470772	759426	–	622330	2260549
					29547,05	7916,18	711345	190582		167448	
112	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	25,0452225	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
113	ССЦ РК 8.04-08-2017, таб.6	Доплата за сталь марки С245	т	25,0452225	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				1470772	759426	–	622330	2260549
							711345	190582	–	167448	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1470772				
	Всего заработная плата		Тенге					901927			
		Накладные расходы	Тенге				622330				
		Сметная прибыль	Тенге				167448				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2260549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486
		Сметная заработная плата	Тенге					901927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				2260549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486
		Сметная заработная плата	Тенге					901927			
		РАЗДЕЛ 26.КОСОУРЫ, СТУПЕНИ, ОГРАЖДЕНИЕ									
114	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	19,395	74606,69	27875,39	1446997	540643	–	766065	2390107
					46731,30	10512,31	906354	203886		177045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	9,3627	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
116	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	10,8139185	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
117	ССЦ РК 8.04-08-2017, таб.6	Доплата за сталь марки С245	т	9,269073	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				1446997	540643	–	766065	2390107
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				906354	203886	–	177045	
		Всего заработная плата	Тенге				1446997				
		Накладные расходы	Тенге					1110240			
		Сметная прибыль	Тенге				766065				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				177045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2390107				
		Сметная заработная плата	Тенге								662
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					1110240			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2390107				
		Сметная заработная плата	Тенге								662
								1110240			
		РАЗДЕЛ 27.ФАХВЕРК									
118	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	10,035	66309,66	21604,56	665417	216802	–	348373	1094893
					44705,10	5607,61	448616	56272		81103	
119	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	1,6384725	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
120	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Ригели фахверка	т	8,800938	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
121	ССЦ РК 8.04-08-2017, таб.6	Доплата за сталь марки С245	т	0,842643	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				665417	216802	–	348373	1094893
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				448616	56272	–	81103	
		Всего заработная плата	Тенге				665417				
		Накладные расходы	Тенге					504888			
		Сметная прибыль	Тенге				348373				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				81103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1094893				
		Сметная заработная плата	Тенге								282
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					504888			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1094893				
		Сметная заработная плата	Тенге								282
								504888			
		РАЗДЕЛ 28. ОТОПЛЕНИЕ									
		12-1 ЭТАЖНЫЙ.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	2302-0502-1701 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 16x16x16 СТ РК 1893-2009	шт.	94	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
123	2302-0502-1705 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 20x16x20 СТ РК 1893-2009	шт.	24	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
124	2302-0502-1704 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 20x16x16 СТ РК 1893-2009	шт.	26	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
125	2302-0502-1801 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 16x2 СТ РК 1893-2009/дуга/	шт.	288	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
126	1116-0501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2018	1248,35	2,53	2519162	5097	–	2464104	5381928
		НР - 98%; СП - 8%			1245,82	0,16	2514065	327		398661	
127	2301-0507-0101 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-1, DN 16, толщина стенки 1,5 мм, PN 10 для низкотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1997,82	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
128	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	450	1244,07	2,43	559832	1092	–	547673	1196106
		НР - 98%; СП - 8%			1241,65	0,24	558740	110		88600	
129	2301-0507-0102 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-1, DN 20, толщина стенки 1,9 мм, PN 10 для низкотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	445,5	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
130	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2468	442,76	76,68	1092732	189234	–	764968	2006316
		НР - 76%; СП - 8%			366,09	41,75	903498	103039		148616	
131	2111-0403-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	2219,8	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	495	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**4171726**	**195423**	**–**	**3776745**	**8584350**
							3976303	**103476**	**–**	**635877**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1092732				
	Всего заработная плата		Тенге					1006537			
		Накладные расходы	Тенге				764968				
		Сметная прибыль	Тенге				148616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2006316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
		Сметная заработная плата	Тенге					1006537			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3078995				
	Всего заработная плата		Тенге					3073242			
		Накладные расходы	Тенге				3011777				
		Сметная прибыль	Тенге				487262				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6578033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1840
		Сметная заработная плата	Тенге					3073242			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				8584349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2423
		Сметная заработная плата	Тенге					4079779			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	**Тенге**				**10755386**	**2269091**	**–**	**7889437**	**20136406**
							8486294	**784801**	**–**	**1491586**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3298987				
	Всего заработная плата		Тенге					3129264			
		Накладные расходы	Тенге				2760331				
		Сметная прибыль	Тенге				484745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6544064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2319
		Сметная заработная плата	Тенге					3129264			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4377404				
	Всего заработная плата		Тенге					3068589			
		Накладные расходы	Тенге				2117327				
		Сметная прибыль	Тенге				519578				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7014309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1757
		Сметная заработная плата	Тенге					3068589			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3078995				
	Всего заработная плата		Тенге					3073242			
		Накладные расходы	Тенге				3011777				
		Сметная прибыль	Тенге				487262				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6578033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1840
		Сметная заработная плата	Тенге					3073242			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				20136406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5916
		Сметная заработная плата	Тенге					9271095			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**20544504**	**4617065**	**--**	**47456482**	**122835600**
								15927439	**1985582**	**--**	**9098938**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**13088105**				
		Всего заработная плата	Тенге						**11771189**			
		Накладные расходы	Тенге					**9049020**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1770970**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**23908095**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**8178**
		Сметная заработная плата	Тенге						**11771189**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**4377404**				
		Всего заработная плата	Тенге						**3068589**			
		Накладные расходы	Тенге					**2117327**				
		Сметная прибыль	Тенге					**519578**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**7014309**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1757**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3068589**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**3078995**				
		Всего заработная плата	Тенге						**3073242**			
		Накладные расходы	Тенге					**3011777**				
		Сметная прибыль	Тенге					**487262**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**6578033**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1840**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3073242**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					**37500437**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11775**
		Сметная заработная плата	Тенге						**17913021**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**122 835 600**
		Временные здания и сооружения 1%										1228356,00
		итого										124063956,00
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в										2109087,25
		итого										126173043,25
		Непредвиденные работы и затраты-2%										2523460,87
		итого										128696504,12
		Итого со скидкой 10%										**115826853,7**
		Итого с понижающим 22,39763089048031										**89884382,54**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										10786125,9
		Итого:										**100670508,4**

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО "Строй С Нами"
Директор Цой А.Д.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Atlant Building KZ"
Директор Кобыльский Э.И.