Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Кызылкогинского района" Управления физической культуры и спорта Атырауской области" БИН 960340000653
Подрядчик: ТОО "STROY PROJECT KZ" БИН 020440004159

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области**

С П Р А В К А №2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№46	14.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС, 12%	ВСЕГО, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	16 507 622		14 738 948						1 768 674	16 507 622
в т.ч. за текущий месяц 2021г.		3 131 805							375 817	**3 507 622**

ЗАКАЗЧИК:

Директор _____ Мендигалиев Б.А.

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Бердикулов Б.К.

м.п.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт _____ Батыров С.С.

м.п.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Атырауская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа Кызылкогинского района" Управления физической культуры и спорта Атырауской области" БИН 960340000653

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "STROY PROJECT KZ" БИН 020440004159

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Миялы

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 14.06.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №2

за ноябрь 2021 года

на капитальный ремонт здания физкультурный оздоровительный комплекс в с. Миялы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			По лок.смете №2-1-1. Ремонтно-строительные работы										
			Раздел 3 Внутренняя отделка										
1	20	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,902	1718,8	41,59	44521	1077	17217	19558	69205	
						1012,52	36,18	26226	937	–	5126		

2	21 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	112,92	3827,92	44,52	432249	5027	221102	150239	629087
					1825,36	22,54	206120	2545	–	46599	
	Раздел 4 Пандус входной группы										
3	27 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	2,165	10804,62	2232,33	23392	4833	16216	3247	28770
					1082,22	1000,92	2343	2167	–	2131	
4	28 1106-0101-0114	Монолитный пандус бетонный. Устройство НР = 72 %	м3	5,2	33966,15	1508,46	176624	7844	161784	6411	197678
					1345,38	366,92	6996	1908	–	14643	
5	29 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,11956	303412,51	1706,26	36276	204	–	26037	67298
					301706,26	761,12	36072	91	–	4985	
6	30 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качест-ва, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10546	259949		27414		27414	–	29607
					–		–		–	2193	

7	31 2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,10546	5772		609		609	–	658
					–		–		–	49	
8	32 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0141	231184		3260		3260	–	3521
					–		–		–	261	
9	33 1109-0304-0101	Ограждение ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 . Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,10991	91556,73	33236,28	10063	3653	1311	4568	15801
					46392,5	11336,55	5099	1246	–	1170	
10	34 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10991	553192		60801		60801	–	65665
					–		–		–	4864	
11	35 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	6,56	104,27	3,05	684	20	300	264	1024
					55,49	0,3	364	2	–	76	

12	36	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,56	175,91	4,42	1154	29	699	310	1581
						64,94	0,61	426	4	–	117	
		Раздел 5 Отмостка										
13	37	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	8,15	10804,17	2232,02	88054	18191	61044	12222	108298
						1082,09	1000,74	8819	8156	–	8022	
14	38	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	16,3	32686,2	1394,66	532785	22733	484518	22217	599402
						1566,5	326,56	25534	5323	–	44400	
		Раздел 6 Оборудование спорт зала										
15	39	1110-0111-0301	Шкафы деревянные в мужской и женской раздевалках. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	изделие	24	774,67	109,46	18592	2627	–	12470	33547
						665,21	56,46	15965	1355	–	2485	
16	42	1110-0111-0301	Баскетбольный щит. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	изделие	2	774,5	109,5	1549	219	–	1039	2795
						665	56,5	1330	113	–	207	
17	43	2901-0001-0102(пл)	Стойка баскетбольная передвижная	шт	2	260099,81		520200		520200	–	561816
						–		–		–	41616	

18	44	1110-0111-0301	Стойка волейбольная. Установка НР = 72 %	изделие	2	1386,5	136,5	2773	273	837	1299	4398
						831,5	70,5	1663	141	–	326	
19	45	2901-0001-0103(пл)	Стойка волейбольная универсальная	пара	1	33149,98		33150		33150	–	35802
						–		–		–	2652	
20	46	1126-0301-0104	Сетка заградительная. Установка НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	513,95	184,72	19,87	94935	10214	4888	61212	168639
						155,33	10,09	79833	5184	–	12492	
21	47	2901-0001-0104(пл)	Сетка заградительная, толщина 2,2 мм, ячейка 100х100 мм	м2	513,95	459		235903		235903	–	254775
						–		–		–	18872	

Итого	**2 879 367**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	416 790
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 944
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 172
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 851 253
- накладные расходы, тенге	321 094
в т.ч. зарплата, тенге	28 898
- сметная прибыль (8 %), тенге	217 196
Всего по лок.смете №2-1-1:	**2 879 367**
Всего по акту:	**2 879 367**
в т.ч.стоимость оборудования	0
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	66 801
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	39 773

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	59 719
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**3 045 660**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**3 197 943**
Итого по акту, с учетом конкурсной скидки k=0,9793184	**3 131 805**
НДС (12 %)	375 817
Итого	**3 507 622**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "STROY PROJECT KZ" БИН 020440004159

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бердикулов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Кызылкогинского района" Управления физической культуры и спорта Атырауской области" БИН 960340000653

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мендигалиев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Аймереке"

(наименование организации)

Эксперт Батыров С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)