Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: ГККП "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района"

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитально-восстановительный ремонт здания сельского дома культуры в селе Шалдай Щербактинского района Павлодарской области

Договор подряда (контракт) № 33 от 29.07.2021г

СПРАВКА № 2 от 28 октября 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		33	29.07.2021г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитально-восстановительный ремонт здания сельского дома культуры в селе Шалдай Щербактинского района Павлодарской области»	16 864 901,43	15 057 947,71							1 806 953,72	16 864 901,43
за месяц	10 233 161,57	9 136 751,40							1 096 410,17	10 233 161,57
удержание аванса 30%	3 069 948,47	2 741 025,42							328 923,05	3 069 948,47
удержание 5 %	511 658,08	456 837,57							54 820,51	511 658,08
К оплате:	6 651 555,02	5 938 888,41							712 666,61	6 651 555,02

Заказчик
ГККП "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района" БИН 990340006033

Директор_____ Даутов З.Б.

Подрядчик
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор_____Алимов А.Ф.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ИП "Третьяков" ИИН 560929350318

Директор_____Третьяков А.Н.
аттестат № KZ61VJE00030139 от 06.09.2017г., № KZ65VJE00040446 от 20.08.2018г., аттестат № KZ61VJE00030137 от 06.09.2017г.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ИП Сембина А К ИИН 731020450040

Директор_____Сембина А.К.

"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1

Заказчик: ГККП "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района" с.Шарбакты, ул.Тауелсиздик, 26 Форма 2В
БИН 990340006033
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, ул. Красноярская 133 оф.7 БИН 090340005601
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : «Капитально-восстановительный ремонт здания сельского дома культуры в селе Шалдай Щербактинского района Павлодарской области»
(наименование, адрес)

Объект : «Капитально-восстановительный ремонт здания сельского дома культуры в селе Шалдай Щербактинского района Павлодарской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №2 от 28.10.2021г
за октябрь 2021г
на «Капитально-восстановительный ремонт здания сельского дома культуры в селе Шалдай Щербактинского района Павлодарской области»

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Фасад											
		1.1 Пандус											
1	1	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	0,77	8338,96	1703,9	6421	1312	2736	1893	8979	
						3081,82	712,99	2373	549	0	665		
2	2	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	2	30573	2627	61146	5254	47671	6066	72589	
						4110,5	570	8221	1140	0	5377		
3	3	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	0,31	23658,06	6,45	7334	2	6204	731	8710	
						3638,71	0	1128	0	0	645		
4	4	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,009	249888,89	1333,33	2249	12	2117	82	2517	
						13333,33	666,67	120	6	0	186		
5	5	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	4,8	758,54	28,75	3641	138	1893	1086	5105	

					335,42	13,75	1610	66	0	378	
6	6 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=-1,000;	м2 стяжки	-4,8	107,5	5	-516	-24	-472	-20	-579
					4,17	2,29	-20	-11	0	-43	
7	7 1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 72 %	м2 тротуара	7,7	2171,3	37,4	16719	288	12926	2345	20589
					455,19	14,81	3505	114	0	1525	
8	8 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,044	73090,91	25522,73	3216	1123	498	1266	4841
					36250	8159,09	1595	359	0	359	
9	9 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,044	259316		11410		11410	0	12323
					0		0		0	913	
10	10 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	3,3	83,03	2,42	274	8	123	93	396
					43,33	0	143	0	0	29	
11	11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	3,3	73,94	1,52	244	5	155	54	322
					25,45	0	84	0	0	24	
	1.2 Входная группа и отмостка										
12	12 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	9,5	8606,21	1704,74	81759	16195	34969	24210	114447
					3220,53	712,21	30595	6766	0	8478	
13	13 1106-0101-0101	Отмостка. Устройство НР = 72 %	м3	20	24619,2	1085,5	492384	21710	446185	18912	552200
					1224,45	234,8	24489	4696	0	40904	
14	14 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %	м3	3,9	38657,69	17,95	150765	70	93980	36751	202517

					14542,31	0	56715	0	0	15001	
15	15 1109-0304-0101	Ограждение лестничных маршей. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,299	672822,74	25515,05	201174	7629	182709	8602	226558
					36240,8	8153,85	10836	2438	0	16782	
16	16 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками. Крыльцо №2 НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	1,62	8605,56	1704,94	13941	2762	5962	4128	19515
					3220,37	712,35	5217	1154	0	1446	
17	17 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. Крыльцо №2 НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	0,87	26364,37	6,9	22937	6	19766	2051	26987
					3637,93	0	3165	0	0	1999	
18	18 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Крыльцо №2 НР = 72 %	м2 стяжки	0,22	759,09	27,27	167	6	87	50	234
					336,36	13,64	74	3	0	17	
19	19 1127-0701-0301	Покрытия бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором. Крыльцо №2 НР = 72 %	м2 тротуара	10,8	2171,48	37,5	23452	405	18130	3290	28881
					455,28	14,81	4917	160	0	2139	
20	20 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Крыльцо 1 НР = 72 %	м2 стяжки	80	758,33	28,58	60666	2286	31552	18098	85065
					335,35	13,76	26828	1101	0	6301	
21	21 1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов. Крыльцо 1 НР = 72 %	м2 покрытия	80	3792,73	177,81	303418	14225	178839	74040	407655
					1379,43	48,83	110354	3906	0	30197	
	1.3 Отделочные работы										
22	22 1211-0102-0105	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя 30 мм НР = 72 %	м2	290	4135,48	0,28	1199288	81	217954	635852	1981951
					3383,63	0	981253	0	0	146811	

23	23	1211-0102-0103									
			Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	72,8	2417,62	0,19	176003	14	35652	90938	288296
						1927,71	0	140337	0	0	21355	
24	24	1115-0402-0202										
			Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	967,5	857,02	3,31	829169	3198	673276	99920	1003416
						157,82	1,55	152695	1503	0	74327	
25	25	1115-0403-0108	Цоколь. Окраска простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	72,8	359,51	1,57	26172	114	10319	10235	39320
						216,2	0,76	15739	55	0	2913	
		Раздел 6 Демонтажные работы										
26	85	1203-0101-0101										
			Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки НР = 72 %	м2 стен	395,3	126,78	22,23	50115	8786	0	28914	85351
						104,55	8,33	41329	3291	0	6322	
27	86	1203-0101-0109										
			Стены деревянные брусчатые оштукатуренные. Разборка НР = 72 %	м2 стен	18,9	1509,15	271,64	28523	5134	0	16402	48519
						1237,51	101,75	23389	1923	0	3594	
28	87	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	495,3	161,45	0	79964	0	0	51817	142323
						161,45	0	79964	0	0	10542	
29	88	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1985,9	161,45	0	320616	0	0	207759	570645
						161,45	0	320616	0	0	42270	
30	89	1213-0103-0105										
			Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	62,5	741,63	55,1	46352	3444	0	28818	81184
						686,53	25,02	42908	1564	0	6014	

31	90	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	107,37	1056,4	165,87	113426	17809	0	67798	195722
						890,54	83,91	95617	9009	0	14498	
32	91	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	103,2	1781,73	165,87	183875	17118	0	113670	321349
						1615,86	83,91	166757	8659	0	23804	
33	93	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	131,7	69,57	0	9162	0	0	5937	16307
						69,57	0	9162	0	0	1208	
34	94	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	131,7	323,18	18,43	42563	2427	0	26804	74916
						304,75	9,32	40136	1228	0	5549	
35	95	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	20	207	0	4140	0	0	2683	7369
						207	0	4140	0	0	546	
36	97	1207-0101-0208	Отмостка. Разборка покрытия. (ширина 0,8 м, длина по периметру-70 п/м) НР = 72 %	м2	56	1801,18	595,77	100866	33363	0	53473	166686
						1205,41	268,16	67503	15017	0	12347	
		Раздел 7 Оконные и дверные проемы										
37	98	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	5,145	3219,83	164,82	16566	848	7711	5452	23779
						1556,27	78,91	8007	406	0	1761	
38	99	2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,96	16723		16054		16054	0	17338
						0		0		0	1284	
39	100	2109-0201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,185	14559		60929		60929	0	65803

					0		0		0	4874	
40	101 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	16,8	2291,67	164,88	38500	2770	18062	12309	54874
					1051,67	78,99	17668	1327	0	4065	
41	102 2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	16,8	14631		245801		245801	0	265465
					0		0		0	19664	
42	103 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	81,27	2479,4	170,47	201501	13854	93996	64953	287770
					1152,34	81,03	93651	6585	0	21316	
43	104 2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	81,27	20334		1652544		1652544	0	1784748
					0		0		0	132204	
44	106 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	46,05	1196,61	4,89	55104	225	44301	6925	66991
					229,71	2,37	10578	109	0	4962	
45	107 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	46,05	2569		118302		118302	0	127766
					0		0		0	9464	
46	112 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	46,05	949,25	2,08	43713	96	30578	8480	56368
					283,15	1,04	13039	48	0	4175	

Итого	**9 574 107**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 616 437
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	182 693
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 171
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 322 919
- накладные расходы, тенге	1 742 867
в т.ч. зарплата, тенге	156 859
- сметная прибыль (8 %), тенге	709 191
Всего	**9 574 107**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	143 612
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	235 169
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**199 058**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**10 151 946**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,90	**9 136 751,40**
НДС (12 %)	1 096 410,17
Итого	**10 233 161,57**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор_____Алимов А.Ф.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ИП "Третьяков" ИИН 560929350318

Директор_____Третьяков А.Н.
аттестат № KZ61VJE00030139 от 06.09.2017г., № KZ65VJE00040446 от 20.08.2018г.,аттестат № KZ61VJE00030137 от 06.09.2017г.

Принял (Заказчик)
ГККП "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района" БИН 990340006033

Директор _____ Даутов З.Б.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП Сембина А К ИИН 731030450040

Директор_____Сембина А.К.