Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«03» декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Antarium Group», Лицензия: ГСЛ №001885 от 12.12.2017, I категории, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Есиль", улица Дінмұхамед Қонаев, здание 2, +7 (702) 303-2009

наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Атажан Ерлан Кайратулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство разборного служебного помещения из контейнерных блоков на прикарьерной территории месторождения Актогай» для ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай) находящийся в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан, в 135 км к югу от районного центра Аягоз, в 25 км к востоку от пос. Актогай

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
ТОО «KAZ Minerals Aktogay» Директор рудника Джейми Каррати

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «RCG Group»
_____;
наименование организации

3. Проект: ТОО «Инсон» ГСЛ №16020367, ИN.029.03.2019-ГП, ИN.029.03.2019-ТХ, раздел КМД / АС, КМ (SBS СтройПроект), И N.029.03.2019- ВК, ИN.029.03.2019-НВК, ИN.029.03.2019-ОВиК, ИN.029.03.2019-ПС, ИN.029.03.2019-ЭОМ – экспертиза № ЭТС-0090/19 от 27.08.2019 г. Частная, Шушакова Татьяна Александровна, 87232-212-663, KZ70VJE00023187, ТОО «ЭкспертТехСтрой»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) от №1013 от 16.06.2019 года ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай)
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки	метр в квадрате (далее - $м^2$)	734,2	734,2
Число этажей	этаж	1	1
Общая площадь	$м^2$	697	697

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	3049	3049
В том числе подземной части	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Здание «Служебное помещение из сборно-разборных конструкций» одноэтажное прямоугольное в плане с размерами в осях 46,45х15,42 м. Высота от пола до низа несущих конструкций в низкой его части 3,00 м , в коньке 3,75м . Шаг колонн 6м.
Здание состоит из металлического каркаса с ограждающими конструкциями из трехслойных «сэндвич»-панелей.
Назначение здания-административно-бытовое, многоразового использования.
Фундаменты - монолитные , железобетонные , ленточные по бетонной подготовке.
Колонны - двутавры по СТО АС4М20-93 профиля 25К1. Стойки фахверки ГН 160х5 , S 245 ГОСТ 27772-2015.
Наружные стены - стеновые панели типа «сэндвич» толщиной 100 мм с прогонами из профиля коробчатого сечения по ГОСТ 30245-2012.
Крыша - двускатная , балки по СТО АС4М 20-93 профиля 45Ш1.
Кровельные прогоны - холодно-катанные швеллеры 20 У по ГОСТ С235 ГОСТ 27772-85*.
Перегородки - «сэндвич»- панели с минеральным утеплителем.
Внутренняя отделка - «сэндвич»-панели с водоотталкивающими покрытиями (кухня, санузлы, помещения хранения сухих продуктов), сэндвич - панели ГОСТ 32603-2012
Окна - ПВХ с двойным остеклением.
Двери - металлические, утепленные, одностворчатые.
Полы - сборно-разборные; балочный каркас из швеллеров 18 по ГОСТ 27772-85* покрытием из листов
прослойки ОСП и чистого пола из линолеума с укладкой на «сухо»
Кровля - двускатная с неорганизованным водостоком. Покрытие - кровельные ребристые «сэндвич»-панели с минеральным утеплителем, толщиной 150 мм.
Отмостка - бетонная , шириной 1000м марки 8/12 W4 F100 толщиной 70мм.
_____;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: **согласно проекту**

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом выполнены в объемах, предусмотренных договором на строительство.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ; апрель 2021 год;
месяц, год
окончание работ декабрь 2021 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц 9:
по норме или по проекту организации строительства, 9 месяц;
фактически, девять месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора) – не предусмотрено;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Не применимо
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается) - не предусмотрено;

13. Доступ для маломобильных групп населения в проекте не предусмотрен

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство разборного служебного помещения из контейнерных блоков на прикарьерной территории месторождения Актогай»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____Атажан Ерлан Кайратулы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)