Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел строительства города Усть-Каменогорска, 070016, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Казахстан, дом № 27** — **060140009176**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "КЭМОНТ", ВКО, Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, дом № 7** — **990640000421**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №118 от 29.09.2021

Номер документа	Дата составления
693	21.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 27 жилого района города Усть-Каменогорска. Внутриквартальные сети электроснабжения и наружное освещение			тенге	1	248 115 287,57	248 115 287,57
				Итого	1	x	248 115 287,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Е.В.Беленцева
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г.Усть-Каменогорска" ВКО, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140009176 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

Подрядчик: **АО "КЭМОНТ" ВКО, г.Усть-Каменогорск, САМАРСКОЕ ШОССЕ, 7 БИН/ИИН 990640000421 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ81070G000879N00512 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

Наименование стройки: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 27 жилого района города Усть-Каменогорска. Внутриквартальные сети электроснабжения и наружное освещение**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509		118	29.09.2021	республиканский	004-011-431	АО "КЭМОНТ"	
		ДС №1	30.09.2021	республиканский	004-011-431	АО "КЭМОНТ"	
		ДС №2	15.12.2021	республиканский	004-011-431	АО "КЭМОНТ"	

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	1 004 562 720,46									
Акт выполненных работ № 3 за декабрь 2021г	248 115 257,57	221 531 479,97	221 531 479,97	221 531 479,97					26 583 777,60	248 115 257,57
Всего к оплате:										**248 115 257,57**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"
М.С.Аймжанов

Технический надзор:
ТОО "QazEngineering Co"
М.Е.Нургали

Управление проектами:
Директор
ТОО "ВКПУП"
Д.Б.Бухин

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "КЭМОНТ"
Е.В.Беленцева

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г.Усть-Каменогорска" ВКО, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140009176 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

Подрядчик: **АО "КЭМОНТ" ВКО, г.Усть-Каменогорск, САМАРСКОЕ ШОССЕ, 7 БИН/ИИН 990640000421 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ81070G000879N00512 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 27 жилого района города Усть-Каменогорска. Внутриквартальные сети электроснабжения и наружное освещение

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 118 от 29.09.2021 г.

Дополнительное соглашение №1 от 30.09.2021г.

Дополнительное соглашение №2 от 15.12.2021г.

Акт приемки выполненных работ №3

за декабрь 2021

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. **21.12.2021**

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета 2-8-1

Трансформаторная подстанция (ТП 1-16, 18).Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	408	163,49	154,66	66702	63100	0	14093	87259
						8,83	39,14	3602	15971	0	6464	

2	2 1101-0101-0315				
		Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	561	261,76
					14,15
3	3 1103-1501-0101				
		Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 %	м2	1360	1680,59
					223,78
4	4 1103-1501-0703	Грунты 6 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети НР = 84 %	м3	1042,27	3253,94
					1434,42

247,61	146845	138908	0	31028	192103
62,67	7937	35158	0	14230	
17,49	2285600	23786	1957473	264636	2754255
7,87	304341	10702	0	204019	
789,36	3391481	822727	1073701	1518511	5302791
300,02	1495053	312698	0	392799	

5	5 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	891,99	326,95
					17,64
6	6 1101-0102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1012,01	448,88
					17,03
7	7 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	1619,216	356
					0
8	8 1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1012,01	23,32
					3,52

309,32	291637	275906	0	61606	381502
78,29	15731	69833	0	28259	
431,69	454267	436871	160	100138	598757
120,4	17236	121845	0	44352	
	576441		0	0	622556
	0		0	46115	
19,64	23598	19878	160	8320	34471
7,9	3560	7995	0	2553	

9	9 1101-0205-0103				
		Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	119	3732,98
					3732,98
10	10 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	119	899,1
					899,1
11	11 1101-0104-0402				
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1860,99	35,63
					0

Итого

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- перевозка грузов, тенге
- накладные расходы, тенге

в т.ч. зарплата, тенге

0	444225	0	0	319842	825192
0	444225	0	0	61125	
0	106993	0	0	77035	198750
0	106993	0	0	14722	
35,63	66298	66298	0	17862	90893
13,33	0	24809	0	6733	

11 088 529

2 398 678
1 847 474
599 011
3 031 494
576 441
2 413 071
217 176

- сметная прибыль (8 %), тенге

Всего

		Локальная смета 2-8-3			
		Трансформаторная подстанция (ТП-1-16, 18)			
1	2 5801-0001-0002 (пл) (об)	Трансформаторная подстанция в блочно-модульном здании наружной установки КТПБ 2х630 кВа (ТП 1-16, 18)	шт	2	62283700
					0

Итого
в том числе
- оборудование, тенге

Всего

		Локальная смета 2-7-2			
		Трансформаторная подстанция (ТП-17 с РП)			
1	2 5801-0001-0001 (пл) (об)	Трансформаторная подстанция в блочно-модульном здании наружной установки КТПБ 2х1600 кВа (ТП-17 с РП)	компл	1	97888300
					0

Итого
в том числе
- оборудование, тенге

Всего

821 371

11 088 529

124567400	0	0	124567400
0	124567400	0	

124 567 400

124 567 400

124 567 400

97888300	0	0	97888300
0	97888300	0	

97 888 300

97 888 300

97 888 300

ВСЕГО ПО АКТУ	**233 544 229**
в т.ч. Оборудование	**222 455 700**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	144 151
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	324 624
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	180 724
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	231 146
Всего с непредвиденными	**234 424 874**
в текущих ценах 2019 г. - 100 %	**234 424 874**
в текущих ценах 2020 г. - 100 % (Иинф = 1,05)	**246 146 118**
Всего в текущих ценах	**246 146 118**
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**221 531 479,97**
Налог на добавленную стоимость 12%	26 583 777,60
Стоимость строительства с учетом НДС	**248 115 257,57**
Всего к оплате	**248 115 257,57**

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ **М.С.Акимжанов**

Технический надзор:
ТОО "QazEngineering Co"

_____ **М.Е.Нургали**

Управление проектами:
Директор
ТОО "ВК ЦУП"

_____ **Д.Б.Бекин**

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "КЭМОПТ"

_____ **Е.В.Беленцева**

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "СП "OST-Проект"

_____ **Е.А.Елисеева**

Расчет каз.содержания
по Договору о государственных закупках работ № 118 от 29.09.2021 г.
За декабрь 2021г.

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 27 жилого района города Усть-Каменогорска. Внутриквартальные сети электроснабжения и наружное освещение

№ акта	Дата/период выполнения работ	Сумма работ с НДС	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
693	21.12.2021г.	248 115 257,57	248 115 257,57		100%