Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

2903-N19б
Форма

Заказчик: ТОО "Antarium Group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "RCG Group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство разборного служебного помещения из контейнерных блоков на прикарьерной территории месторождения Актогай ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Строительство разборного служебного помещения из контейнерных блоков на прикарьерной территории месторождения Актогай ВКО

(наименование)

**Акт приемки выполненных работ №1**

за ноябрь

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы

**Раздел 1 Фундаменты**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство под Фм1 и Фл1 НР = 91 % | м3 | 19,29 | 20036,44 | 1094,45 | 386503 | 21112 | 340157 | 27368 | 446981 |
| | | | | | 1308,14 | 250,96 | 25234 | 4841 | – | 33110 | |
| 2 | 2 1106-0101-0105 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Фм 1 НР = 91 % | м3 | 8,64 | 30965,97 | 1914,47 | 267546 | 16541 | 187573 | 61268 | 355119 |
| | | | | | 7341,67 | 450,81 | 63432 | 3895 | – | 26305 | |
| 3 | 3 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство Фл1 НР = 91 % | м3 | 107,05 | 27497,57 | 1961,17 | 2943615 | 209943 | 2261196 | 471985 | 3688848 |
| | | | | | 4413,6 | 431,47 | 472476 | 46189 | – | 273248 | |
| 4 | 4 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,98822 | 254487 | | 251489 | | 251489 | – | 271608 |
| | | | | | – | | – | | – | 20119 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Фп1 и Фп2 НР = 91 % | м3 | 2,8 | 23461,79 | 1681,79 | 65693 | 4709 | 55180 | 6311 | 77764 |
| | | | | | 2072,86 | 403,93 | 5804 | 1131 | – | 5760 | |
| 6 | 6 1106-0101-0114 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство слоя бетона по верху плиты НР = 91 % | м3 | 0,5 | 25286 | 1184 | 12643 | 592 | 11489 | 640 | 14346 |
| | | | | | 1124 | 282 | 562 | 141 | – | 1063 | |
| 7 | 7 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,03632 | 281662 | | 10230 | | 10230 | – | 11048 |
| | | | | | – | | – | | – | 818 | |
| 8 | 8 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка Мн-1 НР = 91 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0; | т | 1,3284 | 75114,42 | 1338,45 | 99782 | 1778 | – | 89893 | 204849 |
| | | | | | 73775,97 | 587,17 | 98004 | 780 | – | 15174 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 2988-8888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 1,206 | 5772 | | 6961 | | 6961 | – | 7518 |
| | | | | | – | | – | | – | 557 | |
| 10 | 10 1108-0101-0307 | | | | | | | | | | |
| | | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 700 | 879,58 | 18,78 | 615703 | 13146 | 400288 | 189913 | 870065 |
| | | | | | 288,96 | 2,77 | 202269 | 1938 | – | 64449 | |
| | **Раздел 2 Подпольные каналы** | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 1106-0101-0101 | | | | | | | | | | |
| | | Подготовка бетонная. Устройство под все подпольные каналы Пк НР = 91 % | м3 | 1,57 | 20036,94 | 1094,9 | 31458 | 1719 | 27685 | 2228 | 36381 |
| | | | | | 1308,28 | 250,96 | 2054 | 394 | – | 2695 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 1106-1001-0110 | Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство Пк1 и Пк2 НР = 91 % | м3 | 3,2 | 30762,81 | 3067,5 | 98441 | 9816 | 67577 | 22339 | 130442 |
| | | | | | 6577,5 | 1093,75 | 21048 | 3500 | – | 9662 | |
| 13 | 13 1106-1001-0107 | Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство Пк3 НР = 91 % | м3 | 0,5 | 27596 | 1978 | 13798 | 989 | 10574 | 2354 | 17444 |
| | | | | | 4470 | 704 | 2235 | 352 | – | 1292 | |
| 14 | 14 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,12074 | 281662 | | 34008 | | 34008 | – | 36729 |
| | | | | | – | | – | | – | 2721 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 41,522 | 879,58 | 18,79 | 36522 | 780 | 23744 | 11265 | 51610 |
| | | | | | 288,96 | 2,77 | 11998 | 115 | – | 3823 | |
| | **Раздел 3 Крыльцо Кр-1 (3 шт)** | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=3,000; | м3 основания | 2,16 | 5941,67 | 1761,57 | 12834 | 3805 | 7077 | 3360 | 17490 |
| | | | | | 903,7 | 768,98 | 1952 | 1661 | – | 1296 | |
| 17 | 17 1106-0201-0104 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство конструкций крыльца НР = 91 % К=3,000; | м3 | 5,04 | 27110,12 | 645,04 | 136635 | 3251 | 110176 | 22218 | 171561 |
| | | | | | 4604,76 | 239,48 | 23208 | 1207 | – | 12708 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 2105-0309-0301 | | | | | | | | | |
| | | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000; | т | 0,04968 | 281662 | | 13993 | | 13993 | – | 15112 |
| | | | | | – | | – | | – | 1119 | |
| 19 | 19 1106-0101-0114 | | | | | | | | | | |
| | | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство слоя бетона по верху плиты НР = 91 % К=3,000; | м3 | 0,45 | 27731,11 | 1184,44 | 12479 | 533 | 11441 | 574 | 14097 |
| | | | | | 1122,22 | 280 | 505 | 126 | – | 1044 | |
| 20 | 20 1111-0101-1507 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 % К=3,000; | м2 покрытия | 18,09 | 955,28 | 74,74 | 17281 | 1352 | 52 | 15416 | 35313 |
| | | | | | 877,67 | 28,91 | 15877 | 523 | – | 2616 | |
| 21 | 21 1106-0301-0407 | | | | | | | | | | |
| | | Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН1 НР = 91 % К=3,000; | т | 0,05292 | 862244,9 | 1341,65 | 45630 | 71 | 32231 | 12157 | 62410 |
| | | | | | 251851,85 | 585,79 | 13328 | 31 | – | 4623 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 1106-0301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка Ст1, Ст2 НР = 91 % К=3,000; | т | 0,56004 | 592652,31 | 17436,25 | 331909 | 9765 | 289202 | 33596 | 394745 |
| | | | | | 58820,8 | 7101,28 | 32942 | 3977 | – | 29240 | |
| 23 | 23 1109-0402-0101 | Каркас козырька. Монтаж НР = 69 % К=3,000; | т конструкций | 0,48762 | 63818,14 | 20232,97 | 31119 | 9866 | 3192 | 14026 | 48757 |
| | | | | | 37039,09 | 4647,06 | 18061 | 2266 | – | 3612 | |
| 24 | 24 2106-0408-1401 | Балки поддерживающие из прокатных профилей (Б) К=3,000; | т | 0,09546 | 496483 | | 47394 | | 47394 | – | 51186 |
| | | | | | – | | – | | – | 3792 | |
| 25 | 25 2106-0408-0601 | Ригели (Ф1) К=3,000; | т | 0,23823 | 398388 | | 94908 | | 94908 | – | 102501 |
| | | | | | – | | – | | – | 7593 | |
| 26 | 26 2106-0408-0501 | Стойки (У) К=3,000; | т | 0,15393 | 407422 | | 62714 | | 62714 | – | 67731 |
| | | | | | – | | – | | – | 5017 | |
| 27 | 27 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=3,000; | м2 кровли | 22,5 | 766,98 | 21,56 | 17257 | 485 | 858 | 14811 | 34633 |
| | | | | | 707,29 | 8,22 | 15914 | 185 | – | 2565 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 2110-0105-0304 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 К=3,000; | м2 | 25,875 | 1961 | | 50741 | | 50741 | – | 54800 |
| | | | | | – | | – | | – | 4059 | |
| 29 | 29 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=3,000; | м2 кровли | 19,71 | 766,97 | 21,51 | 15117 | 424 | 752 | 12975 | 30339 |
| | | | | | 707,31 | 8,22 | 13941 | 162 | – | 2247 | |
| 30 | 30 2110-0104-1016 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=3,000; | м2 | 22,6665 | 3661 | | 82982 | | 82982 | – | 89621 |
| | | | | | – | | – | | – | 6639 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 2113-0208-0214 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм x 93 мм К=3,000; | 1000 шт. | 0,3 | 16840 | | 5052 | | 5052 | – | 5456 |
| | | | | | – | | – | | – | 404 | |
| 32 | 32 2113-0208-0404 | Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм x 19 мм К=3,000; | 1000 шт. | 0,3 | 2265 | | 680 | | 680 | – | 734 |
| | | | | | – | | – | | – | 54 | |
| 33 | 33 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=3,000; | м2 покрытия | 7,632 | 1166,01 | 14,02 | 8899 | 107 | 202 | 7929 | 18174 |
| | | | | | 1125,52 | 3,67 | 8590 | 28 | – | 1346 | |
| 34 | 34 2110-0105-0304 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 К=3,000; | м2 | 8,7768 | 1961 | | 17211 | | 17211 | – | 18588 |
| | | | | | – | | – | | – | 1377 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 2113-0208-0102 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм x 29 мм К=3,000; | 1000 шт. | 0,048 | 6589 | | 316 | | 316 | – | 341 |
| | | | | | – | | – | | – | 25 | |
| 36 | 36 2113-0208-0207 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм x 19 мм К=3,000; | 1000 шт. | 0,024 | 6669 | | 160 | | 160 | – | 173 |
| | | | | | – | | – | | – | 13 | |
| 37 | 37 2113-0208-0201 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,2 мм x 16 мм К=3,000; | 1000 шт. | 0,042 | 6267 | | 263 | | 263 | – | 284 |
| | | | | | – | | – | | – | 21 | |
| 38 | 38 1109-0305-0401 | Ограждения Ог-1, Ог-2 Монтаж НР = 69 % К=3,000; | т конструкций | 0,04458 | 117249,89 | 1525,35 | 5227 | 68 | 431 | 3278 | 9185 |
| | | | | | 106056,53 | 515,93 | 4728 | 23 | – | 680 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 2106-0801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=3,000; | т | 0,04458 | 514917 | | 22955 | | 22955 | – | 24791 |
| | | | | | – | | – | | – | 1836 | |
| 40 | 40 2988-8888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=3,000; | т | 1,09977 | 5772 | | 6348 | | 6348 | – | 6856 |
| | | | | | – | | – | | – | 508 | |
| 41 | 41 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=3,000; | м2 | 48,97038 | 92,22 | 2,33 | 4516 | 114 | 2132 | 1576 | 6579 |
| | | | | | 46,35 | 0,29 | 2270 | 14 | – | 487 | |
| 42 | 42 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=6,000; | м2 | 97,94076 | 84,97 | 1,65 | 8322 | 162 | 5506 | 1851 | 10987 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 27,1 | 0,29 | 2654 | 28 | – | 814 | |
| | | **Раздел 4 Отмостка** | | | | | | | | | |
| 43 | 43 | 1106-0101-0101 | | | | | | | | | |
| | | Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 11,93 | 19751,89 | 1094,47 | 235640 | 13057 | 206977 | 16925 | 272770 |
| | | | | | 1308,13 | 250,88 | 15606 | 2993 | – | 20205 | |
| | | **Раздел 5 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 44 | 44 | 1101-0101-0309 | | | | | | | | | |
| | | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 854 | 197,59 | 186,74 | 168743 | 159475 | – | 36456 | 221615 |
| | | | | | 10,85 | 48,44 | 9268 | 41365 | – | 16416 | |
| 45 | 45 | 1101-0205-0303 | | | | | | | | | |
| | | Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 15 | 3330,13 | – | 49952 | – | – | 35965 | 92790 |
| | | | | | 3330,13 | – | 49952 | – | – | 6873 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 46 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 73 | 899,1 | – | 65634 | – | – | 47256 | 121921 |
| | | | | | 899,1 | – | 65634 | – | – | 9031 | |
| 47 | 47 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 653 | 35,62 | 35,62 | 23263 | 23263 | – | 6268 | 31893 |
| | | | | | – | 13,33 | – | 8705 | – | 2362 | |
| 48 | 48 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 653 | 164,58 | 76,99 | 107470 | 50275 | – | 58261 | 178989 |
| | | | | | 87,59 | 36,33 | 57195 | 23723 | – | 13258 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 49 1101-0104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в пределах прикарьерной территории НР = 72 % | м3 грунта | 143 | 50,83 | 50,83 | 7269 | 7269 | – | 1958 | 9965 |
| | | | | | – | 19,02 | – | 2720 | – | 738 | |
| 50 | 50 1101-0104-0110 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000; | м3 грунта | 1287 | 43,49 | 43,49 | 55975 | 55975 | – | 15081 | 76740 |
| | | | | | – | 16,28 | – | 20946 | – | 5684 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете 2-1-1** | **8 519 879** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 256 741 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 620 442 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 173 959 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 764 097 |
| - накладные расходы, тенге | 1 247 501 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 112 275 |

| | |
|---|---|
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 631 098 |

## Локальная смета 2-1-2 Комплектное модульное здание

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2 1125-0130-0102 | Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов НР = 91 % | т блок-боксов | 250 | 31725,26 | 15915,64 | 7931315 | 3978911 | 492404 | 4242236 | 13147435 |
| | | | | | 13840 | 4807,19 | 3460000 | 1201798 | – | 973884 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете 2-1-2** | **13 147 435** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 460 000 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 3 978 911 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 201 798 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 492 404 |
| - накладные расходы, тенге | 4 242 236 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 381 801 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 973 884 |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту** | **21 667 314** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 325 010 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %) | 580 597 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **451 458** |
| **Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.** | **23 024 379** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,04990099009901)** | **24 173 319** |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту с договорным понижающим коэффициентом К=0,8** | **19 338 655** |
| НДС (12 %) | 2 320 639 |
| **Итого** | **21 659 294** |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "RCG Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Накенов Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Antarium Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Атажан Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)