Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция входной группы и ограждения Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44. Корректировка.**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		56/21	15.10.2021 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция входной группы и ограждения Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44. Корректировка.	2 374 371,74	2 119 974,77							254 396,97	
Акт №1	**1 085 822,54**	969 484,41							116 338,13	
Акт №2	**371 508,92**	331 704,39							39 804,53	
Акт №3	**162 141,97**	144 769,62							17 372,35	
Акт №4	**406 607,19**	363 042,13							43 565,06	
Акт №5	**348 291,12**	310 974,22							37 316,91	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**2 374 371,74**	2 119 974,77							254 396,97	**2 374 371,74**
К оплате	***(два миллиона триста семьдесят четыре тысячи триста семьдест одна тенге) 74 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН/ИИН 110140010283
индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция входной группы и ограждения Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44. Корректировка.

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция входной группы и ограждения Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44. Корректировка.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 28.12.2021 г.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета 2-1-1
на Общестроительные работы.

Раздел 1 Демонтажные работы.

1	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка АС5 НР = 72 %	м2 облицовки	4,8	817,55	58,2	3924	279	0	2720	7176
					759,35	27,67	3645	133	–	532	

2 1213-0103-0105										
	Облицовка колонн из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	3,6	817,55	58,2	2943	210	0	2040	5382
				759,35	27,67	2734	100	–	399	
3 1146-0401-0202										
	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР = 72 %	м3	3,3	57345,63	31576,65	189241	104203	0	96510	308611
				25768,98	14849,84	85038	49004	–	22860	
4 1146-0401-0206										
	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР = 72 %	м3	2,1	28240,73	13732,95	59306	28839	0	31701	98287
				14507,78	6458,32	30466	13562	–	7281	
5 1115-0108-1401										
	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	10,2	1467,56	160,56	14969	1638	0	10147	27126
				1307	74,69	13331	762	–	2009	
6 1109-0304-0201										
	Демонтаж м/к пандуса НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,2	54651,86	21483,49	10930	4297	0	5902	18179

				33168,37	7816,3	6634	1563	–	1347	
7 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м ограждения	3	473,46	76,58	1420	230	0	926	2534
				396,88	31,67	1191	95	–	188	
8 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами - АС5 НР = 72 %	м2 кровли	8,5	177,67	19,85	1510	169	0	1006	2718
				157,82	6,59	1341	56	–	201	
9 1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР = 72 %	м2 кровли	8,5	310,59	18,13	2640	154	0	1827	4824
				292,46	6,01	2486	51	–	357	
10 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Демонтаж. НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2 кровли	8,5	524,36	19,51	4457	166	0	3135	8200
				504,85	7,46	4291	63	–	607	

11	1110-0501-0108									
	Проемы оконные площадью более 2 м2.Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	2,3	1364,64	192,44	3139	443	0	2090	5646
				1172,2	89,58	2696	206	–	418	
12	1110-0501-0402									
	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м АС лист8 п.6 НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	0,96	246,6	10,95	237	11	0	166	435
				235,65	5,14	226	5	–	32	

13 1110-0501-0802										
	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Демонтаж блоков из алюминиевых профилей АС8 Д-1 НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	1,89	763,45	31,45	1443	59	0	1014	2653
				732	13,09	1383	25	–	197	
14 1109-0601-0102										
	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж - оконные решетки - АС8 прим. п6 НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,08	40791,27	2270,78	3263	182	0	2245	5949
				38520,49	452,8	3082	36	–	441	

Раздел 3 Кровля

31 1110-0105-0101										
	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,06	30829,11	1906,84	1850	114	0	1283	3383
				28922,27	777,24	1735	47	–	251	
32 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,06	1174,79	78,66	70	5	0	49	129

				1096,13	34,26	66	2	–	10	
33	1208-0101-1402									
		Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	8,8	217,38	13,45	1913	118	0	1334	3506
					203,93	6,55	1795	58	–	260	
34	1110-0115-0201										
		Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	8,8	45,17	3,65	397	32	0	273	724
					41,52	1,59	365	14	–	54	
35	1112-0101-0716										
		Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	8,8	869,29	27,87	7650	245	0	5399	14092
					841,42	10,66	7404	94	–	1044	

<u>Раздел 4 Входная группа</u>

4.2 Крыльцо, ступени, площадка МГН

57	1111-0101-0204									
		Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками Ас лист7 НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	2,22	6367,81	2272,94	14137	5046	0	8119	24036
					4094,87	984,5	9091	2186	–	1780	
58	1111-0101-0209										
		Слои подстилающие бетонные. Устройство АС лист 7 НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	1,78	4634,69	9	8250	16	0	5928	15312
					4625,69	0,00	8234	0	–	1134	

59	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	22,2	465,37	39,18	10331	870	0	7116	18843
					426,19	19,02	9461	422	–	1396	

Раздел 6 Ограждение территории

73	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам Установка НР = 72 %	м оград	10,7	3839,06	1423,02	41078	15226	0	22797	68985
					2416,04	543,1	25852	5811	–	5110	
75	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 72 %	т	0,04	89555,64	1778,44	3582	71	0	2550	6623
					87777,2	759,34	3511	30	–	491	
78	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,8	2049,05	0,00	3688	0	0	2656	6851
					2049,05	0,00	3688	0	–	508	
79	1106-0101-0120	Перемычки ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 72 %	м3	1,1	7796,94	2543,28	8577	2798	0	4603	14234
					5253,66	558,03	5779	614	–	1054	

80	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,4	1069,73	0,00	428	0	0	308	795
					1069,73	0,00	428	0	–	59	
81	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,4	23,49	23,49	9	9	0	3	13
					0,00	9,71	0	4	–	1	
82	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта. НР = 72 %	м3 грунта	1,1	34	34	37	37	0	11	52
					0,00	14,06	0	15	–	4	

Локальная смета 4-1-1
на Наружное освещение

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	191,7	1,89	192	2	0	137	355
					189,81	0,96	190	1	–	26	

2 1308-0205-0902	Демонтаж светильников с опор освещения и наружной стены здания НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	4	2489,71	1367,91	9959	5472	0	4533	15651
				1121,8	452,03	4487	1808	–	1159	
3 1133-0210-0301	Опоры освещения. Демонтаж НР = 80 %	шт.	2	3247,84	2181,88	6496	4364	0	3237	10511
				1065,96	957,08	2132	1914	–	779	
4 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	58,58	0,00	59	0	0	42	109
				58,58	0,00	59	0	–	8	
5 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Демонтаж НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	218,85	0,00	438	0	0	267	761
				218,85	0,00	438	0	–	56	
6 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	0,1	96,93	0,24	10	0	0	7	18
				96,69	0,12	10	0	–	1	
7 1308-0304-0501	Демонтаж блока вызова домофона НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	446,1	0,00	446	0	0	321	829
				446,1	0,00	446	0	–	61	

8	1311-0401-0401	Демонтаж тепловых завес НР = 75 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	4832,99	1152,89	4833	1153	0	3109	8578
					3680,1	465,72	3680	466	–	635	

Раздел 2 Наружное освещение

11	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	1432,97	22,97	1433	23	0	1015	2644
					1410	0,00	1410	0	–	196	
12	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2934,55	114,55	2935	115	0	2055	5389
					2820	34,77	2820	35	–	399	
15	1308-0205-1001	Щиток до трех групп. Установка (ЩО) НР = 72 %	шт.	1	2846,18	1120,34	2846	1120	0	1568	4767
					1725,84	452,01	1726	452	–	353	
17	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1487	0,00	1487	0	0	1071	2762
					1487	0,00	1487	0	–	205	

32	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	1	1139,63	16,49	1140	16	0	814	2110
					1123,14	6,95	1123	7	–	156	
34	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	1	735,33	17,21	735	17	0	522	1358
					718,12	6,95	718	7	–	101	
36	1308-0305-0601	Прожектор. Установка отдельно на стальной конструкции на земле НР = 72 %	шт.	1	2601,49	266,9	2601	267	0	1752	4702
					2334,59	98,4	2335	98	–	348	
38	1308-0205-0902	Светильник светодиодный. Установка вне зданий на опорах НР = 72 %	шт.	1	8299	4559,68	8299	4560	0	3777	13042
					3739,32	1506,78	3739	1507	–	966	
41	1133-0303-0109	Опоры освещения стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	1	8329,41	5494,05	8329	5494	0	4089	13412
					2835,36	2276,13	2835	2276	–	993	

46	1308-0205-0301									
		Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	2	12094,14	7118,95	24188	14238	0	10541	37508
					4975,19	2345,17	9950	4690	–	2778	
49	1121-0202-0201										
		Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	206,04	0,22	206	0	0	148	383
					205,82	0,1	206	0	–	28	
52	1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3	1781,78	0,00	5345	0	0	3849	9930
					1781,78	0,00	5345	0	–	736	
53	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	16,4	515,96	430,04	8462	7053	0	3063	12447
					85,92	173,51	1409	2846	–	922	
54	1308-0201-0302										
		Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	1,5	151,88	123,24	228	185	0	85	337

				28,64	49,72	43	75	–	25	
55 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2	930,2	0,00	1860	0	0	1339	3456
				930,2	0,00	1860	0	–	256	
56 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	16,6	321,09	163,57	5330	2715	0	2506	8463
				157,52	52,14	2615	866	–	627	
57 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	4,1	297,89	154,69	1221	634	0	569	1933
				143,2	49,5	587	203	–	143	
58 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	2,14	189,3	2,16	405	5	0	288	749
				187,14	0,06	400	0	–	55	

59 1121-0201-0105										
	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР = 72 %	м	6,6	118,17	1,28	780	8	0	556	1442
				116,89	0,05	771	0	–	107	
65 1308-0201-3410										
	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	4,1	300,57	173,71	1232	712	0	523	1896
				126,86	50,3	520	206	–	140	
67 1121-0101-0207										
	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	2,75	250,54	3,26	689	9	0	490	1274
				247,28	0,4	680	1	–	94	
69 1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,02	30890,03	21345,53	618	427	0	174	855
				9544,5	4692,74	191	94	–	63	

Локальная смета 7-1-1
на Благоустройство территории

Раздел 1 Подготовительные работы

1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	0,7	3047,78	1283,88	2133	899	0	1761	4205
					1763,9	564,81	1235	395	–	312	
2	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	9,5	813,79	0,00	7731	0	0	8349	17367
					813,79	0,00	7731	0	–	1286	
5	1109-0305-0401	Ограждение и колесоотбойник. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,5	67002,1	1141	33501	571	0	22847	60856
					65861,1	362,24	32931	181	–	4508	
6	1107-0111-0201	Ворота распашные. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	шт.	1	19209,71	3627,59	19210	3628	0	20079	42431
					15582,12	1433,74	15582	1434	–	3143	
7	1107-0111-0102	Ограды бетонные. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	11	2195,61	1271,78	24152	13990	0	18498	46062
					923,83	501,31	10162	5514	–	3412	

11	1147-0112-0107	Газоны. Снятие вручную НР = 88 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кмат1=0;	м2	37,5	511,57	7,74	19184	290	0	16692	38746
					503,83	2	18894	75	–	2870	

Раздел 3 Устройство нового а.б. покрытия

18	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	3,32	1231,18	1078,4	4088	3580	0	1434	5964
					152,78	247,23	507	821	–	442	
19	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	33,5	246,85	210,58	8269	7054	0	3616	12836
					36,27	63,67	1215	2133	–	951	

20	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201 - до 5 см НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 основания	-33,5	100,43	100,43	-3364	-3364	0	-1139	-4864
					0,00	31,48	0	-1055	–	-360	

Раздел 4 Устройство покрытия из тротуарной плитки

27	1108-0101-0202	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,5	2722,45	1788,3	1361	894	0	804	2339
					934,15	795,6	467	398	–	173	

30	1127-0403-0201									
	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	20,4	246,85	210,58	5036	4296	0	2202	7817
				36,27	63,67	740	1299	–	579	
31	1127-0403-0204									
	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201 - до 10 см НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	-20,4	50,21	50,21	-1024	-1024	0	-347	-1481
				0,00	15,74	0	-321	–	-110	

Раздел 5 Устройство отмостки

37	1127-0403-0201									
	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	6,3	246,85	210,58	1555	1327	0	680	2414
				36,27	63,67	229	401	–	179	
38	1127-0403-0204									
	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201 - до 10 см НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	-6,3	50,21	50,21	-316	-316	0	-107	-457
				0,00	15,74	0	-99	–	-34	

Итого	**1 077 205**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	379 859
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	245 878

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 687
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	371 675
- сметная прибыль (8 %), тенге	79 793
Всего	**1 077 205**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 077 205**
Договорной коэф.10%	**107 720,49**
Итого с учетом договорного коэф.	**969 484,41**
НДС 12%	**116 338,13**
Итого	**1 085 822,54**

Сдал (Субподрядчик)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция входной группы и ограждения Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44. Корректировка.

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция входной группы и ограждения Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44. Корректировка.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 28.12.2021 г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета 2-1-1
на Общестроительные работы.

Раздел 2 Проемы

18	1109-0403-0104	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж АС9 ОК1. НР = 72 %	м2	1,7	8148,58	1633,29	13853	2777	0	8496	24136

				6515,29	425,73	11076	724	–	1788	
23	1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков Д-2. НР = 72 %	м2	1,89	1264,93	44,93	2391	85	0	1686	4402
					1220	18,7	2306	35	–	326	
25	1206-0101-1803	Коробки оконные и дверные. Укрепление с заполнением пеной монтажной АС 9 прим. п.1. НР = 72 %	коробка	1	1393,2	4,96	1393	5	0	1001	2586
					1388,24	2,29	1388	2	–	192	

Раздел 4 Входная группа

4.1 Проемы, витражи

51	1110-0501-0804	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей - дверь в витраже ВН2 НР = 72 %	м2	1,89	1169,86	44,93	2211	85	0	1556	4069
					1124,93	18,7	2126	35	–	301	
53	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж АС лист7 НР = 72 %	м2	2,1	9153,6	637,55	19223	1339	0	13341	35168
					8516,05	307,21	17884	645	–	2605	

4.2 Крыльцо, ступени, площадка МГН

60	1111-0101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт НР = 72 %	м2 покрытия	7,4	3190,29	131,8	23608	975	0	16548	43369
					3058,49	47,44	22633	351	–	3213	

Раздел 5 Фасад

62	1115-0106-0401	Стены . Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности мраморной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе Ас лист 2 НР = 72 %	м2 поверхност и облицовки	7	6873,27	118	48113	826	0	34218	88917
					6755,27	34	47287	238	–	6586	

Локальная смета 4-1-1 на Наружное освещение

Раздел 2 Наружное освещение

38	1308-0205-0902	Светильник светодиодный. Установка вне зданий на опорах НР = 72 %	шт.	1	8299	4559,68	8299	4560	0	3777	13042
					3739,32	1506,78	3739	1507	–	966	
41	1133-0303-0109	Опоры освещения стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	1	8329,41	5494,05	8329	5494	0	4089	13412

				2835,36	2276,13	2835	2276	–	993	
46	1308-0205-0301									
		Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	1	12094,14	7118,95	12094	7119	0	5271	18754
					4975,19	2345,17	4975	2345	–	1389	

Локальная смета 7-1-1
на Благоустройство территории

Раздел 1 Подготовительные работы

7	1107-0111-0102									
		Ограды бетонные. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	5	2195,61	1271,78	10978	6359	0	8408	20937
					923,83	501,31	4619	2507	–	1551	

Раздел 2 Устройство а.б. покрытия по существующему покрытию

15	1127-0602-0301									
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	13	232,85	208,75	3027	2714	0	695	4020
					24,1	25,39	313	330	–	298	

17	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	13	232,85	208,75	3027	2714	0	695	4020
					24,1	25,39	313	330	–	298	

Раздел 4 Устройство покрытия из тротуарной плитки

28	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	10,1	853,47	32,62	8620	329	0	9096	19133
					820,85	13,04	8291	132	–	1417	
32	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	20,4	459,42	40,7	9372	830	0	9590	20479
					418,72	16,54	8542	337	–	1517	

Раздел 5 Устройство отмостки

35	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	6	853,47	32,62	5121	196	0	5404	11366
					820,85	13,04	4925	78	–	842	

Раздел 6 Озеленение

43	1147-0102-0111	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление земли из снятого ранее газона НР = 88 %	яма	1	768,69	83,64	769	84	0	631	1511
					685,05	31,5	685	32	–	112	
44	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 %	шт.	1	2729,68	933,95	2730	934	0	1852	4948
					1795,73	309,03	1796	309	–	367	
46	1147-0118-0103	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход НР = 88 %	шт.	1	1495,01	249,09	1495	249	0	1144	2850
					1245,92	54,42	1246	54	–	211	

Раздел 7 Малые архитектурные формы

51	1106-0101-0101	Бетонный фундамент под парковочные столбики. Устройство из бетона В15 НР = 91 %	м3	0,2	2472,64	1118,59	495	224	0	294	851
					1354,05	259,62	271	52	–	63	

52 1106-0301-0406

Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка столбика (вес 1 шт - 3,65 кг) НР = 91 %	т	0,2	79542,61	18682,61	15909	3737	0	12413	30588
			60860	7344,91	12172	1469	–	2266	

Всего	**368 560**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	159 422
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 633
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 789
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	140 204
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 301
Всего	**368 560**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**368 560**
Договорной коэф.10%	**36 856,04**
Итого с учетом договорного коэф.	**331 704,39**
НДС 12%	**39 804,53**
Итого	**371 508,92**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция входной группы и ограждения Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44. Корректировка.

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция входной группы и ограждения Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44. Корректировка.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №3 от 28.12.2021 г.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета 2-1-1
на Общестроительные работы.

Раздел 4 Входная группа

4.2 Крыльцо, ступени, площадка МГН

60	1111-0101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт НР = 72 %	м2 покрытия	7,4	3190,29	131,8	23608	975	0	16548	43369
					3058,49	47,44	22633	351	–	3213	

Раздел 6 Ограждение территории

73	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам Установка НР = 72 %	м оград	5,3	3839,06	1423,02	20347	7542	0	11292	34170
					2416,04	543,1	12805	2878	–	2531	
75	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 72 %	т	0,02	89555,64	1778,44	1791	36	0	1275	3311
					87777,2	759,34	1756	15	–	245	
78	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,9	2049,05	0	1844	0	0	1328	3426
					2049,05	0	1844	0	–	254	
79	1106-0101-0120	Перемычки ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 72 %	м3	0,53	7796,94	2543,28	4132	1348	0	2218	6858
					5253,66	558,03	2784	296	–	508	
83	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	68,7	34,59	2,35	2376	161	0	1613	4308
					32,24	0,36	2215	25	–	319	

84	1115-0404-0304									
	Столбы. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком АС лист14 прим п. 4 на глубину заделки НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,12	163,44	0	510	0	0	367	947
				163,44	0	510	0	–	70	
85	1107-0111-0201									
	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 72 %	шт.	1	36343,56	6477,83	36344	6478	0	23347	64465
				29865,73	2560,25	29866	2560	–	4775	

Итого	**160 855**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	74 413
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 540
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 125
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	57 987
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 915
Всего	**160 855**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**160 855**
Договорной коэф.10%	**16 085,51**
Итого с учетом договорного коэф.	**144 769,62**
НДС 12%	**17 372,35**
Итого	**162 141,97**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция входной группы и ограждения Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44. Корректировка.

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция входной группы и ограждения Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44. Корректировка.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №4 от 28.12.2021 г.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета 2-1-1
на Общестроительные работы.

Раздел 2 Проемы

18	1109-0403-0104	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж АС9 ОК1. НР = 72 %	м2	1,25	8148,58	1633,29	10186	2042	0	6247	17747
					6515,29	425,73	8144	532	–	1315	

23	1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков Д-2. НР = 72 %	м2	1,98	1264,93	44,93	2505	89	0	1766	4612
					1220	18,7	2416	37	–	342	
25	1206-0101-1803	Коробки оконные и дверные. Укрепление с заполнением пеной монтажной АС 9 прим. п.1. НР = 72 %	коробка	1	1393,2	4,96	1393	5	0	1001	2586
					1388,24	2,29	1388	2	–	192	

Раздел 3 Кровля

31	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,02	30829,11	1906,84	617	38	0	428	1128
					28922,27	777,24	578	16	–	84	
32	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,02	1174,79	78,66	23	2	0	16	43
					1096,13	34,26	22	1	–	3	
33	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	2,2	217,38	13,45	478	30	0	333	877
					203,93	6,55	449	14	–	65	

34	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	2,2	45,17	3,65	99	8	0	68	181
					41,52	1,59	91	3	–	13	
35	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	2,2	869,29	27,87	1912	61	0	1350	3523
					841,42	10,66	1851	23	–	261	

Раздел 4 Входная группа

4.1 Проемы, витражи

51	1110-0501-0804	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей - дверь в витраже ВН2 НР = 72 %	м2	1,78	1169,86	44,93	2082	80	0	1466	3832
					1124,93	18,7	2002	33	–	284	
53	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж АС лист7 НР = 72 %	м2	5,16	9153,6	637,55	47233	3290	0	32780	86414
					8516,05	307,21	43943	1585	–	6401	

4.2 Крыльцо, ступени, площадка МГН

60	1111-0101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт НР = 72 %	м2 покрытия	7,4	3190,29	131,8	23608	975	0	16548	43369
					3058,49	47,44	22633	351	–	3213	

Раздел 5 Фасад

62	1115-0106-0401	Стены . Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности мраморной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе Ас лист 2 НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	13,4	6873,27	118	92102	1581	0	65503	170213
					6755,27	34	90521	456	–	12608	
72	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка АС лист 2 прим. п3. НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	6	667,25	57,35	4004	344	0	2749	7293
					609,9	26,49	3659	159	–	540	

Локальная смета 7-1-1
на Благоустройство территории

Раздел 1 Подготовительные работы

7	1107-0111-0102	Ограды бетонные. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	4,8	2195,61	1271,78	10539	6105	0	4925	16701
					923,83	501,31	4434	2406	–	1237	

Раздел 3 Устройство нового а.б. покрытия

18	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	0,99	1231,18	1078,4	1219	1068	0	285	1624
					152,78	247,23	151	245	–	120	
19	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	7,5	246,85	210,58	1851	1579	0	540	2582
					36,27	63,67	272	478	–	191	

20 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201 - до 5 см НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 основания	-7,5	100,43	100,43	-753	-753	0	-170	-997
				0,00	31,48	0	-236	–	-74	
21 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов, 2 л/м2 НР = 108 %	т	0,785	2069,73	2069,73	1625	1625	0	561	2360
				0,00	992,38	0	779	–	175	
22 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов, 0,8 л/м2 НР = 108 %	т	0,314	2069,73	2069,73	650	650	0	224	944
				0,00	992,38	0	312	–	70	

23	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	26,7	232,85	208,75	6217	5574	0	951	7742
					24,1	25,39	643	678	–	573	
24	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 - до 5 см НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	26,7	4,28	0,04	114	1	0	82	211
					4,24	0,00	113	0	–	16	

Раздел 4 Устройство покрытия из тротуарной плитки

28	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	5	853,47	32,62	4267	163	0	3002	7851
					820,85	13,04	4104	65	–	582	

30	1127-0403-0201									
	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	5	246,85	210,58	1234	1053	0	360	1722
				36,27	63,67	181	318	–	128	
31	1127-0403-0204									
	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201 - до 10 см НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	-5	50,21	50,21	-251	-251	0	-57	-332
				0,00	15,74	0	-79	–	-25	

32	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	5	459,42	40,7	2297	204	0	1567	4173
					418,72	16,54	2094	83	–	309	
Раздел 5 Устройство отмостки											
34	1108-0101-0202	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,4	2722,45	1788,3	1089	715	0	498	1714
					934,15	795,6	374	318	–	127	
35	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1,2	853,47	32,62	1024	39	0	720	1884
					820,85	13,04	985	16	–	140	
37	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2	246,85	210,58	494	421	0	144	689
					36,27	63,67	73	127	–	51	

38 1127-0403-0204										
	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201 - до 10 см НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	-2	50,21	50,21	-100	-100	0	-23	-133
				0,00	15,74	0	-31	–	-10	
39 1106-0101-0101										
	Отмостка бетонная. Устройство /В15/ НР = 91 % К=0,100;	м3	2	2472,64	1118,59	4945	2237	0	2324	7850
				1354,05	259,62	2708	519	–	582	
Раздел 7 Малые архитектурные формы										
49 1101-0205-0402										
	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,3	2808,4	0,00	843	0	0	607	1565
				2808,4	0,00	843	0	–	116	

50 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,45	4342,87	1056,86	1954	476	0	1204	3411
				3286,01	429,6	1479	193	–	253	

Всего	**403 380**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	196 152
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 349
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 404
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	148 000
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 880

Всего	**403 380**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**403 380**
Договорной коэф.10%	**40 338,01**
Итого с учетом договорного коэф.	**363 042,13**
НДС 12%	**43 565,06**
Итого	**406 607,19**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция входной группы и ограждения Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44. Корректировка.

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция входной группы и ограждения Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44. Корректировка.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 56/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №5 от 28.12.2021 г.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета 2-1-1
на Общестроительные работы.

Раздел 4 Входная группа

45	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка - АС6 прим. п4. НР = 72 %	м ограждения	3	770,86	109,39	2313	328	0	1527	4146
					661,47	45,25	1984	136	–	307	

47	1303-0502-0103	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования - АС6 прим. п5. НР = 72 %	подъемник	1	60746,22	6564,92	60746	6565	0	40993	109879
					54181,3	2753,78	54181	2754	–	8139	
48	1303-0502-0104	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения, более или менее 2 НР = 72 % К=-1,000;	остановка	-1	25030,17	2193,1	-25030	-2193	0	-17104	-45504
					22837,07	917,93	-22837	-918	–	-3371	
	Раздел 6 Ограждение территории										
73	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам Установка НР = 72 %	м оград	6	3839,06	1423,02	23034	8538	0	12783	38683
					2416,04	543,1	14496	3259	–	2865	
75	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 72 %	т	0,05	89555,64	1778,44	4478	89	0	3187	8278
					87777,2	759,34	4389	38	–	613	

1109-0501-0101										
	Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	15	392	12,57	5880	189	0	4154	10836
				379,43	5,17	5691	78	–	803	
85 1107-0111-0201										
	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 72 %	шт.	1	36343,56	6477,83	36344	6478	0	23347	64465
				29865,73	2560,25	29866	2560	–	4775	
88 1308-0301-0120										
	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	1	1505,54	18,54	1506	19	0	1071	2782
				1487	0,00	1487	0	–	206	

Локальная смета 4-1-1
на Наружное освещение

Раздел 2 Наружное освещение

36 1308-0305-0601										
	Прожектор. Установка отдельно на стальной конструкции на земле НР = 72 %	шт.	1	2601,49	266,9	2601	267	0	1752	4702

				2334,59	98,4	2335	98	–	348	
38 1308-0205-0902	Светильник светодиодный. Установка вне зданий на опорах НР = 72 %	шт.	2	8299	4559,68	16598	9119	0	7554	26085
				3739,32	1506,78	7479	3014	–	1932	
41 1133-0303-0109	Опоры освещения стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	1	8329,41	5494,05	8329	5494	0	3680	12970
				2835,36	2276,13	2835	2276	–	961	
46 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	1	12094,14	7118,95	12094	7119	0	5271	18754
				4975,19	2345,17	4975	2345	–	1389	
52 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3	1781,78	0,00	5345	0	0	3849	9930
				1781,78	0,00	5345	0	–	736	
53 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	16,7	515,96	430,04	8617	7182	0	3119	12675

				85,92	173,51	1435	2898	–	939	
54	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	1,8	151,88	123,24	273	222	0	102	405
				28,64	49,72	52	89	–	30	
55	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2	930,2	0,00	1860	0	0	1339	3456
				930,2	0,00	1860	0	–	256	
56	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	16,6	321,09	163,57	5330	2715	0	2506	8463
				157,52	52,14	2615	866	–	627	
57	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	4,1	297,89	154,69	1221	634	0	569	1933
				143,2	49,5	587	203	–	143	
58	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	21,4	189,3	2,16	4051	46	0	2884	7490
				187,14	0,06	4005	1	–	555	

59 1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР = 72 %	м	6,6	118,17	1,28	780	8	0	556	1442
				116,89	0,05	771	0	–	107	
65 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	4,1	300,57	173,71	1232	712	0	523	1896
				126,86	50,3	520	206	–	140	
67 1121-0101-0207	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	1,75	250,54	3,26	438	6	0	312	811
				247,28	0,4	433	1	–	60	
69 1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,02	30890,03	21345,53	618	427	0	205	889
				9544,5	4692,74	191	94	–	66	
71 1311-0401-0401	Тепловая завеса. Монтаж на стене НР = 75 %	шт.	1	16109,97	3842,97	16110	3843	0	9950	28145
				12267	1552,39	12267	1552	–	2085	

73 1310-1001-0801	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6417,17	6,39	6417	6	0	4617	11917
				6410,78	1,29	6411	1	–	883	

Всего	**345 527**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	143 374
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 813
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 551
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	118 746
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 595
Всего	**345 527**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**345 527**
Договорной коэф.10%	**34 552,69**
Итого с учетом договорного коэф.	**310 974,22**
НДС 12%	**37 316,91**
Итого	**348 291,12**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)