Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"30" декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазЕвроСтрой», Восточно Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 77 лицензия № 19007070 от 26.03.19года**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Мукаева Бахтияра Капановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей"**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области» БИН 960940000704, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 146, тел.: 87013333929, Руководитель Уркимбаев Рахим Халилуллаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «СК ЭкоСтрой Групп» БИН 111040019283 Павлодарская область г.Экибастуз, директор Шакенов Н.Н., ГСЛ №003828 от 11.06.2021 г.;**

ТОО «Story Company 2017» БИН 170840020928 г.Экибастуз, директор Шелекбаев Д.А., ГСЛ №17015742 от 11.09.2021г

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Архпроект PLUS»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Fast expert» № FE-0006/20 от 30.11.2020 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	1570,8	1570,8
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	3182,9	3182,9
В том числе подземной части	м3	1215	1215
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:

Конструктивные решения.

Архитектурно-строительные решения

Капитальный ремонт общежитий №1 и №2 состоит из следующих видов работ: демонтаж покрытий пола из керамогранита, керамической плитки, линолеума,
мраморной крошки;
монтаж покрытий пола из керамогранита, линолеума, мармолиума, наливного покрытия;
снятие старой поверхности окраски, масляной, акриловой, из водоэмульсии;
демонтаж/монтаж дверных проемов из ПВХ, деревянных, металлических;
устройство откосов дверных наружных и внутренних;
покраска стен, потолков;
устройство подвесного потолка.

Капитальный ремонт учебного корпуса состоит из следующих видов работ:
демонтаж покрытий пола из керамогранита, керамической плитки, линолеума,
мраморной крошки, деревянного настила;
монтаж покрытий пола из керамогранита, линолеума, мармолиума, наливного покрытия, спортивного линолеума;
снятие старой поверхности окраски, масляной, акриловой, из водоэмульсии;
демонтаж/монтаж дверных проемов из ПВХ, глухих деревянных, металлических;
устройство откосов дверных наружных и внутренних;
покраска стен, потолков;
устройство подвесного потолка;
устройство амфитеатра, подиума в кабинетах, сцены в библиотеке.

Электрическая часть

Освещение

Проектом предусмотрена замена устаревшей проводки сети освещения в помещениях 2, 10, 12, 21 на первом этаже и 16, 18 - на втором этаже. Проектом предусмотрена замена автоматических выключателей в существующих щитках типа ЩРв для подключения групп освещения. Проектом предусмотрена замена освещения. Приняты светодиодные светильники марки ДСО для крепления на потолк грильято. Групповые сети выполнены кабелем ВВГнг(А)-LS в кабельных каналах открыто под потолком грильято.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением подлежат заземлению путем присоединения к РЕ-проводу питающей сети.

Водоснабжение и канализация

Проект разработан в соответствии с требованиями СН РК 4.01-02-2011, СП

РК 4.01- 101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений», СН РК 4.01-02- 2013«Внутренние санитарно-технические системы», СН РК 4.01.05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».

Капитальный ремонт включает замену сантехнического оборудования, подводок к санитарно-техническому оборудованию, стояков без подвала.

Хозяйственно-питевой водопровод В1 предназначен для подачи воды к санитарно- бытовом приборам. Подача воды осуществляется из существующего водопровода В1. Подключение стояков выполнено в существующую разводку. Сеть В1 выполнена из полипропиленовых труб диам. 20-32 мм.

Горячее водоснабжение Т3 предназначено для подачи воды к санитарно-бытовому прибору. Подача воды осуществляется из существующего водопровода горячей воды Т3. Подключение стояков выполнено в существующую разводку в подвале. Сеть Т3 выполнена из полипропиленовых труб диам. 20-25 мм.

Хоз-бытовая канализация К1 предназначена для отведения стоков от санитарно- бытовых приборов. Отвод стоков осуществляется в существующую разводку подвала. Сеть хозяйственно-бытовой канализации монтируется из трубы полиэтиленовой канализационной диаметром 50-110 по ГОСТ 22689-2014.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **12.10.2021 г**
месяц,год
окончание работ **.12.2021 г**
месяц,год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 ;
фактически, месяц: **2** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации

100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____ _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса,общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей"**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазЕвроСтрой» Мукаев Б.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)