Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		40/21	15.10.2021 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области	4 234 976,56	3 781 229,07							453 747,49	
Акт №1	**3 069 795,16**	2 740 888,54							328 906,62	
Акт №2	**162 331,91**	144 939,20							17 392,70	
Акт №3	**1 002 849,49**	895 401,33							107 448,16	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**4 234 976,56**	3 781 229,07							453 747,49	**4 234 976,56**
К оплате	***(четыре миллиона двести тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть тенге) 56 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77, нп.63

Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 40/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 30.12.2021 г.

на Общестроительные работы.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Внутренняя отделка.										
	1.1 Потолки.										
1	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	130	62,07	2,39	8069	311	0	5610	14774
					59,68	0,26	7758	34	–	1094	
2	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	130	528,3	4,64	68679	603	0	49154	127260
					523,66	1,49	68076	194	–	9427	

3 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	130	182,66	2,63	23746	342	0	16971	43974
				180,03	1,28	23404	166	–	3257	
4 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	30	1425,57	140,22	42767	4207	0	29223	77749
				1285,35	67,55	38561	2027	–	5759	
1.2 Стены.										
5 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	220	62,07	2,39	13655	526	0	9494	25002
				59,68	0,26	13130	57	–	1852	
6 1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	30	1699,62	14,36	50989	431	0	36558	94551
				1685,26	7,26	50558	218	–	7004	
7 1211-0101-0212	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм НР = 72 %	м2	30	452,71	7,29	13581	219	0	9701	25145
				445,42	3,69	13363	111	–	1863	
8 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	40	741,62	55,09	29665	2204	0	20493	54170
				686,53	25,03	27461	1001	–	4013	
9 1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	25	86,16	5,38	2154	135	0	1501	3947
				80,78	2,59	2020	65	–	292	

10	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	80	623,3	14,61	49864	1169	0	35387	92071
					608,69	5,66	48695	453	–	6820	
11	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	2057,35	115,29	28803	1614	0	19849	52544
					1942,06	27,07	27189	379	–	3892	
12	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	150	722,7	11,68	108405	1752	0	77191	200444
					711,02	3,71	106653	557	–	14848	
13	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	220	236,63	0,75	52059	165	0	37422	96639
					235,88	0,37	51894	81	–	7158	
14	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	220	124,21	0,31	27326	68	0	19650	50734
					123,9	0,15	27258	33	–	3758	
15	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 72 %	м3 изоляции	0,3	28364,1	2412,3	8509	724	0	5799	15452
					25951,8	893,55	7786	268	–	1145	

16 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,5	1426,82	34,17	3567	85	0	2535	6591
				1392,65	15,9	3482	40	–	488	
17 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	2,5	722,7	11,68	1807	29	0	1287	3341
				711,02	3,71	1778	9	–	247	
18 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,5	236,63	0,75	592	2	0	425	1098
				235,88	0,37	590	1	–	81	
19 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,5	124,21	0,31	311	1	0	223	577
				123,9	0,15	310	0	–	43	
20 1110-0404-0101	Стояки. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	3	953,71	14,2	2861	43	0	2041	5294
				939,51	5,35	2819	16	–	392	
21 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	40	844,93	71,43	33797	2857	0	23938	62354
				773,5	57,67	30940	2307	–	4619	
22 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	30	1459,6	33,65	43788	1010	0	31151	80934
				1425,95	16,22	42779	487	–	5995	

Раздел 2 Двери.

2.1 Демонтажные работы.

23	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж в кирпичных стенах НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	1,89	1726,01	40,07	3262	76	0	2317	6025
					1685,94	16,59	3186	31	–	446	
24	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	12,58	1056,41	165,87	13290	2087	0	8826	23885
					890,54	83,9	11203	1055	–	1769	

2.2 Монтажные работы.

25	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	5,51	1013,54	2,6	5585	14	0	4011	10363
					1010,94	0,00	5570	0	–	768	
26	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	0,36	1721,32	164,96	620	59	0	424	1127
					1556,36	78,97	560	28	–	83	
27	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах - ДН-1 НР = 72 %	м2	1,89	2157,5	50,08	4078	95	0	2896	7532
					2107,42	20,75	3983	39	–	558	
28	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	1,89	1131,38	173,72	2138	328	0	1413	3836
					957,66	81,03	1810	153	–	284	
29	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	1	1232,7	2,04	1233	2	0	886	2288
					1230,66	0,00	1231	0	–	170	
30	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	1,89	1173,98	75,79	2219	143	0	1540	4059
					1098,19	33,45	2076	63	–	301	

31	1115-0204-0101	Откосы внутренние плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5	2251,22	44,15	1126	22	0	803	2082
					2207,07	22,33	1104	11	–	154	
32	1115-0201-0301	Откосы наружные плоские дверные при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м откосов	0,5	415,13	0,73	208	0	0	149	385
					414,4	0,00	207	0	–	29	
33	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	0,5	722,7	11,68	361	6	0	257	668
					711,02	3,71	356	2	–	49	
34	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,5	236,63	0,75	118	0	0	85	220
					235,88	0,37	118	0	–	16	
35	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,5	124,21	0,31	62	0	0	45	115
					123,9	0,15	62	0	–	9	

<u>Раздел 3 Полы 1-го этажа..</u>

3.1 Демонтажные работы.

36	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	21,6	106,1	2,79	2292	60	0	1629	4234
					103,31	1,41	2231	30	–	314	
37	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	24,5	788,25	30,86	19312	756	0	13636	35584
					757,39	15,61	18556	382	–	2636	

38 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	21,6	291,14	22,86	6289	494	0	4344	11483
				268,28	11,01	5795	238	–	851	
39 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	43,3	7,2	3,88	312	168	0	160	510
				3,32	1,82	144	79	–	38	
40 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	24,3	291,14	22,86	7075	555	0	4886	12918
				268,28	11,01	6519	268	–	957	
41 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	-48,6	7,2	3,88	-350	-189	0	-180	-572
				3,32	1,82	-161	-88	–	-42	
42 1207-0101-0301	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	19,5	34,19	0,00	667	0	0	480	1238
				34,19	0,00	667	0	–	92	
43 1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	30,7	129,52	0,00	3976	0	0	2863	7386
				129,52	0,00	3976	0	–	547	
3.2 Полы тип 1.										
44 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	14,6	363,93	28,58	5313	417	0	3670	9702
				335,35	13,77	4896	201	–	719	

45 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	29,2	8,99	4,85	263	142	0	135	429
				4,14	2,28	121	67	–	32	
46 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,02	14699,28	1382,48	294	28	0	200	534
				13316,8	580,9	266	12	–	40	
47 1111-0101-2102	Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 10 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	14,6	1170,6	286,64	17091	4185	0	11897	31306
				883,96	247,76	12906	3617	–	2319	
48 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	14,6	414,04	20,96	6045	306	0	4240	11108
				393,08	10,27	5739	150	–	823	
49 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	15,9	85,72	2,2	1363	35	0	966	2515
				83,52	0,85	1328	14	–	186	
3.3 Полы тип 2.										
50 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	21,5	363,93	28,58	7824	614	0	5404	14287
				335,35	13,77	7210	296	–	1058	
51 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	43,1	8,99	4,85	387	209	0	199	634
				4,14	2,28	178	98	–	47	
52 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,03	14699,28	1382,48	441	41	0	300	800
				13316,8	580,9	400	17	–	59	
3.4 Полы тип 3.										
53 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1,3	363,93	28,58	473	37	0	327	864

				335,35	13,77	436	18	–	64	
54 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-2,6	8,99	4,85	-23	-13	0	-12	-38
				4,14	2,28	-11	-6	–	-3	
3.5 Полы тип 4.										
57 1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	2,1	8149,83	64,83	17115	136	0	12268	31733
				8085	28,57	16979	60	–	2351	
58 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	2,9	281,72	12,85	817	37	0	571	1499
				268,87	4,39	780	13	–	111	
3.6 Полы тип 5.										
59 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	7	363,93	28,58	2548	200	0	1760	4652
				335,35	13,77	2347	96	–	345	
60 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	17	8,99	4,85	153	82	0	79	250
				4,14	2,28	70	39	–	19	
61 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,01	14699,28	1382,48	147	14	0	100	267
				13316,8	580,9	133	6	–	20	
62 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	7	1655,15	419,9	11586	2939	0	8060	21218
				1235,25	363,98	8647	2548	–	1572	
3.7 Полы тип 6.										
63 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2,1	435,13	95,07	914	200	0	567	1599
				340,06	35,03	714	74	–	118	

64	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (до толщины 20 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 покрытия	-4,2	13,99	4,19	-59	-18	0	-36	-102
					9,8	2,06	-41	-9	–	-8	
3.8 Полы тип 7.											
65	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	0,8	363,93	28,58	291	23	0	201	532
					335,35	13,77	268	11	–	39	
66	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-1,6	8,99	4,85	-14	-8	0	-7	-24
					4,14	2,28	-7	-4	–	-2	
67	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	12,1	1161,45	130,09	14054	1574	0	9492	25429
					1031,36	58,15	12479	704	–	1884	
68	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	12,5	281,72	12,85	3522	161	0	2459	6459
					268,87	4,39	3361	55	–	478	
3.9 Общие											
69	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	18,1	5331,32	1602,36	96497	29003	0	55695	164368
					3728,96	544,77	67494	9860	–	12175	
<u>Раздел 4 Полы 2-3 этажей.</u>											
4.1 Демонтажные работы.											
70	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	85	106,1	2,79	9019	237	0	6409	16662
					103,31	1,41	8781	120	–	1234	
71	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	13	788,25	30,86	10247	401	0	7235	18881
					757,39	15,61	9846	203	–	1399	

72 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	85	291,14	22,86	24747	1943	0	17093	45187
				268,28	11,01	22804	936	–	3347	
73 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	170	7,2	3,88	1224	660	0	629	2001
				3,32	1,82	564	309	–	148	
74 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	12	291,14	22,86	3494	274	0	2413	6379
				268,28	11,01	3219	132	–	473	
75 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	-24	7,2	3,88	-173	-93	0	-89	-283
				3,32	1,82	-80	-44	–	-21	
76 1207-0101-0301	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	67	34,19	0,00	2291	0	0	1649	4255
				34,19	0,00	2291	0	–	315	
77 1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	16	129,52	0,00	2072	0	0	1492	3850
				129,52	0,00	2072	0	–	285	
4.2 Полы тип 1.										
78 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	17	363,93	28,58	6187	486	0	4273	11297
				335,35	13,77	5701	234	–	837	

79	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	34	8,99	4,85	306	165	0	157	500
					4,14	2,28	141	78	–	37	
80	1111-0101-2102	Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 10 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	17	1170,6	286,64	19900	4873	0	13852	36453
					883,96	247,76	15027	4212	–	2700	
81	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	17	414,04	20,96	7039	356	0	4937	12934
					393,08	10,27	6682	175	–	958	
82	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	18,9	85,72	2,2	1620	42	0	1148	2990
					83,52	0,85	1579	16	–	221	
4.3 Полы тип 2.											
83	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	7,8	363,93	28,58	2839	223	0	1961	5183
					335,35	13,77	2616	107	–	384	
84	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	15,6	8,99	4,85	140	76	0	72	229
					4,14	2,28	65	36	–	17	
4.4 Полы тип 3.											
85	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	3,2	363,93	28,58	1165	91	0	804	2126
					335,35	13,77	1073	44	–	158	
86	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-6,4	8,99	4,85	-58	-31	0	-30	-94

				4,14	2,28	-26	-15	–	-7	
4.5 Полы тип 4.										
87 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1,3	363,93	28,58	473	37	0	327	864
				335,35	13,77	436	18	–	64	
88 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 10 мм) НР = 72 % К=-2,000;	м2 стяжки	-2,6	8,99	4,85	-23	-13	0	-12	-38
				4,14	2,28	-11	-6	–	-3	
89 1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	1,9	8149,83	64,83	15485	123	0	11099	28711
				8085	28,57	15362	54	–	2127	
90 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	1,66	281,72	12,85	468	21	0	327	858
				268,87	4,39	446	7	–	64	
4.6 Полы тип 5.										
91 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	68	363,93	28,58	24747	1943	0	17093	45187
				335,35	13,77	22804	936	–	3347	
92 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 30 мм) НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	136	8,99	4,85	1223	660	0	629	1999
				4,14	2,28	563	310	–	148	
93 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	68	1655,15	419,9	112550	28553	0	78298	206116
				1235,25	363,98	83997	24751	–	15268	
94 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	68	414,04	20,96	28155	1425	0	19748	51735
				393,08	10,27	26729	698	–	3832	

95 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	48	85,72	2,2	4115	106	0	2916	7593
				83,52	0,85	4009	41	–	562	
Раздел 5 Подиум для кабинетов физики и биологии - 2 шт.										
96 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	0,25	24583,83	1026,33	6146	257	0	4324	11308
				23557,5	466,2	5889	117	–	838	
97 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м2 покрытия	10	629,09	36,14	6291	361	0	4393	11538
				592,95	17,17	5930	172	–	855	
98 1111-0101-3602	Покрытия излинолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 % К=2,000;	м2 покрытия	10	414,04	20,96	4140	210	0	2904	7608
				393,08	10,27	3931	103	–	564	
Раздел 6 Сцена библиотеки.										
99 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,527	24583,83	1026,33	12956	541	0	9116	23837
				23557,5	466,2	12415	246	–	1766	
100 1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB-3 E1 толщиной 15 мм НР = 72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	28,67	861,16	13,28	24689	381	0	17633	45709
				847,88	6,35	24309	182	–	3386	
101 1111-0101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР = 72 %	м2 покрытия	28,67	184,85	20,21	5300	579	0	3603	9615
				164,64	9,91	4720	284	–	712	

102	1107-0801-0401	Перегородки на металлическом каркасе межкомнатные с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки. Устройство в жилых зданиях НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23	2165,66	41,86	49810	963	0	35450	92081
					2123,8	16,88	48847	388	–	6821	
Раздел 7 Амфитеатр - 2 шт..											
103	1110-0109-0102	Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м2 горизонтальной проекции	32	5445,12	161,52	174244	5169	0	123524	321590
					5283,6	77,7	169075	2486	–	23821	
104	1111-0101-3606	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 % К=2,000;	м2 покрытия	64	552,09	20,96	35334	1341	0	24948	65104
					531,13	10,27	33992	657	–	4823	
105	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 72 % К=2,000;	м2 покрытия	5,5	262,78	11,98	1445	66	0	1016	2659
					250,8	5,88	1379	32	–	197	
106	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 % К=2,000;	м ограждения	5	597,49	77,08	2987	385	0	1991	5377
					520,41	32,74	2602	164	–	398	
Раздел 8 Кровля.											
107	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	25,2	95,21	0,07	2399	2	0	1726	4456
					95,14	0,00	2398	0	–	330	
108	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	25,2	683,14	21,14	17215	533	0	12151	31716
					662	7,71	16682	194	–	2349	

Итого **2 744 200**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 381 246
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 116 864

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		67 110
- материалы, изделия и конструкции, тенге		0
- накладные расходы, тенге		1 042 816
- сметная прибыль (8 %), тенге		203 274
Всего		**2 744 200**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8		32 930
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)		66 410
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**56 871**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**2 900 411**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)		**3 045 432**
Понижающий коэффициент	0,9	**2 740 888,54**
НДС (12 %)		328 906,62
Итого		**3 069 795,16**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77, нп.63

Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 40/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 30.12.2021 г.

на Водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Демонтажные работы.										
1	1116-0501-0201										
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	12	821,29	8,55	9855	103	0	7023	18228
					812,74	0,05	9753	1	–	1350	
2	1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	1,5	887,58	10,27	1331	15	0	948	2461
					877,31	0,1	1316	0	–	182	

3 1116-0501-0203										
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	1,5	969,4	12,14	1454	18	0	1034	2687
				957,26	0,15	1436	0	–	199	
4 1116-0501-0101										
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	5,5	472,11	0,82	2597	5	0	1867	4821
				471,29	0,27	2592	1	–	357	
5 1116-0501-0102										
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	6,5	453,9	1,98	2950	13	0	2118	5474
				451,92	0,61	2937	4	–	405	
6 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	698,24	6,21	1396	12	0	1001	2589
				692,03	3,14	1384	6	–	192	
7 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	561,66	5,57	1123	11	0	805	2082
				556,09	2,82	1112	6	–	154	
8 1215-0101-0406	Сифон. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	639,22	0,64	1278	1	0	920	2374
				638,58	0,33	1277	1	–	176	
9 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	2	399,44	1,5	799	3	0	574	1483
				397,94	0,76	796	2	–	110	
10 1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	3232,48	56,36	3232	56	0	2307	5983
				3176,12	28,51	3176	29	–	443	
11 1215-0101-0406	Сифон. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	639,22	0,64	639	1	0	460	1187
				638,58	0,33	639	0	–	88	
12 1215-0101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	1	626,63	2,57	627	3	0	450	1163

				624,06	1,3	624	1	–	86	
13 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	комплект	1	898,94	129,71	899	130	0	599	1618
				769,23	63,13	769	63	–	120	
14 1215-0101-0406	Сифон. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	639,22	0,64	639	1	0	460	1187
				638,58	0,33	639	0	–	88	
Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод.										
15 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	7	1368,81	14,24	9582	100	0	6828	17722
				1354,57	0,1	9482	1	–	1313	
16 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	1,5	1615,68	20,24	2424	30	0	1723	4479
				1595,44	0,25	2393	0	–	332	
17 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	5	1833,27	83,97	9166	420	0	6344	16751
				1749,3	12,95	8747	65	–	1241	
18 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	8,5	83,18	1,07	707	9	0	503	1306
				82,11	0,00	698	0	–	97	
Раздел 3 Система Т3 выше 0,000.										
19 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	5	1368,81	14,24	6844	71	0	4877	12659

				1354,57	0,1	6773	1	–	938	
20 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	1,5	1479,29	17,11	2219	26	0	1579	4102
				1462,18	0,15	2193	0	–	304	
21 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	1833,27	83,97	5500	252	0	3806	10051
				1749,3	12,95	5248	39	–	745	
22 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	6,5	83,18	1,07	541	7	0	384	999
				82,11	0,00	534	0	–	74	
Раздел 4 Хозяйственно-бытовая канализация.										
23 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	5,5	786,84	1,36	4328	7	0	3112	8035
				785,48	0,45	4320	2	–	595	
24 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	6,5	756,52	3,32	4917	22	0	3530	9123
				753,2	1,02	4896	7	–	676	
Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование.										
25 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	1	2612,57	87,32	2613	87	0	1849	4818
				2525,25	42,58	2525	43	–	357	
26 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	0,6	334,98	0,00	201	0	0	145	373
				334,98	0,00	201	0	–	28	

27	1110-0111-0301	Шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР = 72 %	изделие	1	752,8	103,56	753	104	0	504	1357
					649,24	50,74	649	51	–	101	

Итого	**145 114**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	77 109
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 506
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	322
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	55 750
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 749
Всего	**145 114**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	1 741
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3 512
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 007**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**153 375**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**161 044**
Понижающий коэффициент 0,9	**144 939,20**
НДС (12 %)	17 392,70
Итого	**162 331,91**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77, нп.63

Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 40/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 30.12.2021 г.

на Внутренние освещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0.1 Низковольтное комплектное оборудование.											
1	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	1296,67	21,67	1297	22	0	918	2392
					1275	0,00	1275	0	–	177	
2	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	9	2956,2	938,7	26606	8448	0	17135	47240
					2017,5	626,84	18158	5642	–	3499	
3	1121-0401-0106	Светильники напольные для ламп светодиодных. Установка НР = 72 %	шт.	17	2255,29	64,12	38340	1090	0	26989	70556
					2191,17	13,84	37250	235	–	5226	
0.3 Электроустановочное оборудование.											

4 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	447,02	3,17	894	6	0	641	1657
				443,85	0,95	888	2	–	123	
5 1308-0305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	501,62	3,97	502	4	0	359	930
				497,65	1,26	498	1	–	69	
6 1308-0206-3001	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3056,75	435,89	9170	1308	0	6031	16418
				2620,86	171,41	7863	514	–	1216	
0.4 Изделия для монтажа кабельной продукции.										
7 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	300	209,86	2,16	62958	648	0	44887	116473
				207,7	0,11	62310	33	–	8628	
0.5 Кабельно-проводниковая продукция.										
8 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	400	274,42	144,92	109768	57968	0	50196	172761
				129,5	44,79	51800	17916	–	12797	
9 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %	м борозд	236	281,07	117,83	66333	27808	0	36672	111245
				163,24	52,58	38525	12409	–	8240	
Раздел 1 Низковольтное оборудование.										
10 1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	6884,61	2849,61	6885	2850	0	3652	11380
				4035	1037,85	4035	1038	–	843	

11 1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	6884,61	2849,61	6885	2850	0	3652	11380
				4035	1037,85	4035	1038	–	843	
12 1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	6884,61	2849,61	6885	2850	0	3652	11380
				4035	1037,85	4035	1038	–	843	
13 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	3615,31	925,31	3615	925	0	2163	6241
				2690	314,5	2690	315	–	462	
14 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4001,61	1311,61	4002	1312	0	2300	6806
				2690	505,05	2690	505	–	504	
15 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2656,65	106,65	7970	320	0	5576	14630
				2550	31,45	7650	94	–	1084	
16 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	6541,87	2506,87	6542	2507	0	3562	10912
				4035	912,05	4035	912	–	808	
17 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2656,65	106,65	2657	107	0	1859	4877
				2550	31,45	2550	31	–	361	

18 1308-0101-0602	Трансформатор тока напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	1	45073,3	16583,3	45073	16583	0	24954	75629
				28490	6167,9	28490	6168	–	5602	
19 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1250,13	79,98	1250	80	0	865	2285
				1170,15	31,45	1170	31	–	169	
20 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2656,65	106,65	2657	107	0	1859	4877
				2550	31,45	2550	31	–	361	
21 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	1296,67	21,67	1297	22	0	918	2392
				1275	0,00	1275	0	–	177	
22 1308-0304-0209	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300x850 мм. Установка в нише НР = 72 %	шт.	1	4477,16	1787,16	4477	1787	0	2412	7441
				2690	660,45	2690	660	–	551	
23 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2656,65	106,65	2657	107	0	1859	4877
				2550	31,45	2550	31	–	361	
24 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	1296,67	21,67	1297	22	0	918	2392
				1275	0,00	1275	0	–	177	
25 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4001,61	1311,61	4002	1312	0	2300	6806
				2690	505,05	2690	505	–	504	

26	1308-0303-0601									
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	1296,67	21,67	1297	22	0	918	2392
				1275	0,00	1275	0	–	177	
27	1308-0304-0208									
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише НР = 72 %	шт.	1	3579,45	889,45	3579	889	0	2163	6202
				2690	314,5	2690	315	–	459	
28	1308-0303-0601									
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	1296,67	21,67	9077	152	0	6426	16743
				1275	0,00	8925	0	–	1240	
29	1308-0303-0903	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции НР = 72 %	шт.	1	4146,49	111,49	4146	111	0	2928	7640
				4035	31,45	4035	31	–	566	
	Раздел 2 Кабельно проводниковая									
30	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	131	274,42	144,92	35949	18985	0	16439	56579
				129,5	44,79	16965	5867	–	4191	
31	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	131	400,54	206,29	52471	27024	0	24338	82954
				194,25	63,79	25447	8356	–	6145	

Итого	**896 483**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	352 311
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	178 223
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 721
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	299 543
- сметная прибыль (8 %), тенге	66 406

Всего		**896 483**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8		10 758
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)		21 695
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**18 579**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**947 515**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)		**994 890**
Понижающий коэффициент	0,9	**895 401,33**
НДС (12 %)		107 448,16
Итого		**1 002 849,49**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)