Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Корректировка.**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		42/21	15.10.2021 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобрете ние матери-алов	Дополнительные затраты: Другие дополнитель-ные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Корректировка.	3 808 225,40	3 400 201,25							408 024,15	
Акт №1	**3 808 225,40**	3 400 201,25							408 024,15	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**3 808 225,40**	3 400 201,25							408 024,15	**3 808 225,40**
К оплате	***(три миллиона восемьсот восемь тысяч двести двадцать пять тенге) 40 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77, нп.63

Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Корректировка.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада, оконных проемов зданий учебного корпуса, общежития №1 и №2 КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Корректировка.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 42/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 29.12.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Фасад.										
	1.1 Демонтажные работы.										
1	1115-0106-0201	Цоколь. Демонтаж наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 поверхности облицовки	25	2582,87	24,71	64572	618	–	46256	119694
					2558,16	11,63	63954	291	–	8866	
2	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	11	82,57	0,03	908	0	–	654	1687
					82,54	0,00	908	0	–	125	
3	1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР = 72 %	м	15	105,87	0,00	1588	0	–	1143	2950

				105,87	0,00	1588	0	–	219	
1.2 Восстановительные работы.										
4 1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Т-образного профиля/применительно/ НР = 72 %	м2	120	1422,02	17,35	170642	2082	–	121623	315646
				1404,67	3	168560	360	–	23381	
5 1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 поверхност и облицовки	120	3377,71	37,78	405325	4534	–	289431	750337
				3339,93	9,97	400792	1196	–	55581	
6 1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 72 %	м2 поверхност и облицовки	15	5405,09	90,39	81076	1356	–	57665	149840
				5314,7	24,61	79721	369	–	11099	
7 1112-0101-0707	Водосток наружный основной кровли. Устройство при покрытии кровли профнастилом НР = 72 %	м труб	12	1370,76	88,96	16449	1068	–	11284	29952
				1281,8	24,24	15382	291	–	2219	
8 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальн ой проекции	120	519,41	39,84	62329	4781	–	43091	113854
				479,57	19,17	57548	2300	–	8434	
Раздел 2 Окна.										
2.1 Демонтажные работы.										
9 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1, ОК-3) НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	3,36	1138,77	136,99	3826	460	–	2578	6917
				1001,78	64,05	3366	215	–	512	

10	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) - ОК-2 НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	16	1058,25	136,37	16932	2182	–	11367	30563
					921,88	64,83	14750	1037	–	2264	
11	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	12	810,83	2,08	9730	25	–	6988	18055
					808,75	0,00	9705	0	–	1337	
12	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	п/м	12	193,07	7,66	2317	92	–	1634	4267
					185,41	3,72	2225	45	–	316	
13	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	12	82,57	0,03	991	0	–	713	1840
					82,54	0,00	990	0	–	136	
	2.2 Восстановительные работы.										
14	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1, ОК-3) НР = 72 %	м2 проемов	3,36	1423,46	171,24	4783	575	–	3223	8646
					1252,22	80,05	4207	269	–	640	
15	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) - ОК-2 НР = 72 %	м2 проемов	20,6	1322,81	170,46	27250	3511	–	18293	49187
					1152,35	81,03	23738	1669	–	3643	
16	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	17,4	241,34	9,58	4199	167	–	2962	7734

				231,76	4,65	4033	81	–	573	
17 1134-0108-0703	Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 поверхности	16,4	926,27	8,92	15191	146	–	10866	28141
				917,35	2,85	15045	47	–	2085	
18 1115-0108-1802	Откосы наружные. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 72 %	м2	12,3	1422,02	17,35	17491	213	–	12466	32354
				1404,67	3	17277	37	–	2397	
19 1115-0109-0202	Откосы наружние. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	12,3	3377,71	37,78	41546	465	–	29667	76910
				3339,93	9,97	41081	123	–	5697	
20 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР = 72 %	м	16,5	285,24	2,1	4706	35	–	3376	8729
				283,14	1,04	4672	17	–	647	

<u>Раздел 3 Вход №1.</u>

3.1 Демонтажные работы.

21 1109-0403-0203	Демонтаж витражей из ПВХ НР = 72 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2	10,8	4969,4	280,73	53670	3032	–	37497	98459
				4688,67	133,42	50638	1441	–	7293	
22 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	3,24	1725,62	195,01	5591	632	–	3774	10114
				1530,61	87,02	4959	282	–	749	
23 1115-0109-0202	Козырек.Демонтаж облицовки керамогранитными плитами НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 поверхности облицовки	1,5	2702,17	30,22	4053	45	–	2894	7503
				2671,95	7,98	4008	12	–	556	
24 1208-0101-0202	Кровли из профнастила. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	3,23	95,21	0,07	308	0	–	221	571
				95,14	0,00	307	0	–	42	

25 1109-0601-0102	Демонтаж металлического каркаса НР = 72 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6;	т конструкций	0,35	36830,41	1470,33	12891	515	–	8982	23622
				35360,08	280,83	12376	98	–	1750	
3.2 Восстановительные работы.										
26 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,8	1235,46	0,00	988	0	–	712	1836
				1235,46	0,00	988	0	–	136	
27 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,22	2560,82	1715,92	563	378	–	248	876
				844,9	719,54	186	158	–	65	
28 1108-0301-0101	Стены из пескобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	0,21	6737,84	2627,24	1415	552	–	708	2292
				4110,6	569,8	863	120	–	170	
29 1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх, бетон класса В15. Устройство НР = 72 %	м3	1,47	6539,19	2051,07	9613	3015	–	5226	16026
				4488,12	449,8	6598	661	–	1187	
30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	1,5	290,01	19,71	435	30	–	295	788
				270,3	2,59	405	4	–	58	
31 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,3	765,53	0,00	230	0	–	165	427
				765,53	0,00	230	0	–	32	
32 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	6,5	102,75	31,45	668	204	–	387	1139
				71,3	11,4	463	74	–	84	
33 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1 НР = 72 %	т	0,0368	70326,17	1306,17	2588	48	–	1843	4786

				69020	549,45	2540	20	–	355	
34 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-2 НР = 72 %	т	0,008	236926,17	1306,17	1895	10	–	1360	3516
				235620	549,45	1885	4	–	260	
35 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,89168	19334,3	12460,58	17240	11111	–	6601	25748
				6873,72	3408,19	6129	3039	–	1907	
36 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).Изготовление НР = 72 %	т конструкций	0,89168	157211,02	39366,02	140182	35102	–	83898	242006
				117845	12835,3	105080	11445	–	17926	
37 1109-0302-0501	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м НР = 72 %	т конструкций	0,94024	35325,09	23026,11	33214	21650	–	15010	52082
				12298,98	9873,83	11564	9284	–	3858	
38 1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж каркаса Кар-1 НР = 72 %	т конструкций	0,441	47273,29	26565,19	20848	11715	–	9546	32825
				20708,1	9357,44	9132	4127	–	2432	
39 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление каркаса НР = 72 %	т конструкций	0,441	157211,02	39366,02	69330	17360	–	41494	119690
				117845	12835,3	51970	5660	–	8866	
40 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	14,5	45,76	2,39	664	35	–	455	1209
				43,37	0,26	629	4	–	90	
41 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	29	27,04	1,69	784	49	–	535	1424
				25,35	0,26	735	8	–	106	
42 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	7,22	683,14	21,14	4932	153	–	3481	9087

				662	7,71	4780	56	–	673	
43 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м примыканий	7,72	493,44	14,46	3809	112	–	2677	7005
				478,98	2,56	3698	20	–	519	
44 1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 72 %	м желобов	3,8	960,11	147,11	3648	559	–	2349	6477
				813	45,59	3089	173	–	480	
45 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли профнастилом НР = 72 % К=2,000;	м труб	6	1370,76	88,96	8225	534	–	5642	14976
				1281,8	24,24	7691	145	–	1109	
46 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство фартука НР = 72 %	м примыканий	3,8	493,44	14,46	1875	55	–	1317	3448
				478,98	2,56	1820	10	–	255	
47 1109-0306-0303	Потолки. Монтаж обшивки из металлосайдинга НР = 72 %	м2	5,9	683,27	143,56	4031	847	–	2441	6990
				539,71	34,92	3184	206	–	518	
48 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж Вн-1, Вн-2 НР = 72 %	м2	1,45	7165,98	467,88	10391	678	–	7225	19025
				6698,1	222,36	9712	322	–	1409	
49 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	2,73	2157,5	50,08	5890	137	–	4183	10879
				2107,42	20,75	5753	57	–	806	
50 1110-0501-0801	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 72 %	м2	1,89	1358,54	37,08	2568	70	–	1818	4737
				1321,46	14,7	2498	28	–	351	
51 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	1	1232,7	2,04	1233	2	–	886	2288

				1230,66	0,00	1231	0	–	170	
52 1111-0101-3108	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт (помещение №1) НР = 72 %	м2 покрытия	3	3248,47	94,03	9745	282	–	6888	17964
				3154,44	34,32	9463	103	–	1331	
53 1115-0108-1201	Площадка. Устройство из гранитных плит, число плит в 1 м2 до 4 НР = 72 %	м2 полов	31,5	10545,12	1599,12	332171	50372	–	232993	610377
				8946	1327,04	281799	41802	–	45213	
54 1108-0401-0303	Облицовка с армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12	2057,35	115,29	24688	1383	–	17013	45038
				1942,06	27,07	23305	325	–	3336	
55 1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка гранитными плитами НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	16	8149,83	64,83	130397	1037	–	93468	241775
				8085	28,57	129360	457	–	17909	

Итого	**3 404 310**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 402 809
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	94 030
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 961
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 899 561
- перевозка грузов, тенге	2 009
- накладные расходы, тенге	1 758 793
в т.ч. зарплата, тенге	158 291
- сметная прибыль (8 %), тенге	892 577
Всего	**3 404 310**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	40 852
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	82 384
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**70 551**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**3 598 097**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)		**3 778 001**
Понижающий коэффициент	0,9	**3 400 201,25**
НДС (12 %)		408 024,15
Итого		**3 808 225,40**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)