Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт помещений травматологического отделения КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г.Султанова» управления здравохранения Павлодарской области**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		32/21	15.10.2021 г.			ТОО			

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт помещений травматологического отделения КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г.Султанова» управления здравохранения Павлодарской области	1 743 552,22	1 556 743,06							186 809,17	
Акт №1	**1 743 552,22**	1 556 743,06							186 809,17	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 743 552,22**	1 556 743,06							186 809,17	**1 743 552,22**
К оплате	***(один миллион семьсот сорок три тысячи пятьсот пятьдесят две тенге) 22 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2021год

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2021год

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77, нп.63

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт помещений травматологического отделения КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г.Султанова» управления здравохранения Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт помещений травматологического отделения КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г.Султанова» управления здравохранения Павлодарской области

(наименование)

Форма

Договор подряда (контракт) № 32/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 24.12.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	30	577,55	4,74	17327	142	0	12422	32129
					572,81	2,29	17184	69	–	2380	
2	1115-0403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	15	406,15	1,55	6092	23	0	4378	11308
					404,6	0,75	6069	11	–	838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	15	2254,11	14,36	33812	215	0	24268	62726
					2239,75	7,27	33596	109	–	4646	
4	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство /зашивка проема уменьшение в размере НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,2	1293,63	30,68	2846	67	0	2019	5254
					1262,95	11,59	2778	25	–	389	
5	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	1,7	953,53	14,12	1621	24	0	1156	2999
					939,41	5,29	1597	9	–	222	
6	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	6,1	383,6	3,11	2340	19	0	1675	4337
					380,49	0,98	2321	6	–	321	
7	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	110	370,19	1,29	40721	142	0	29267	75587
					368,9	0,63	40579	69	–	5599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	8,5	272,94	2,9	2320	25	0	1661	4300
					270,04	1,41	2295	12	–	319	
9	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	150	2441,61	19,61	366242	2942	0	262594	679143
					2422	9,43	363300	1415	–	50307	
10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство 30 мм НР = 94 %	м2 стяжки	23	363,92	28,57	8370	657	0	5781	15284
					335,35	13,77	7713	317	–	1132	
11	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	46	9	4,85	414	223	0	213	677
					4,15	2,28	191	105	–	50	
12	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	250	1161,45	130,09	290363	32523	0	196110	525390
					1031,36	58,14	257840	14535	–	38918	
13	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	15	281,73	12,86	4226	193	0	2951	7751
					268,87	4,38	4033	66	–	574	
14	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	36	85,72	2,2	3086	79	0	2187	5694
					83,52	0,84	3007	30	–	422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	9,38	1056,41	165,87	9909	1556	0	6581	17809
					890,54	83,9	8353	787	–	1319	
16	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	2,1	1131,43	173,81	2376	365	0	1570	4262
					957,62	80,95	2011	170	–	316	
17	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,1	2312,86	47,62	4857	100	0	3455	8976
					2265,24	19,52	4757	41	–	665	
18	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	8,4	1131,38	173,71	9504	1459	0	6282	17049
					957,67	81,03	8044	681	–	1263	
19	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	6,18	4527,84	24,85	27982	154	0	20092	51920
					4502,99	12,57	27828	78	–	3846	
20	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,18	1933,92	20,81	11952	129	0	8542	22133
					1913,11	6,57	11823	41	–	1639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,18	272,89	2,89	1686	18	0	1207	3125
					270	1,32	1669	8	–	231	
22	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	2,1	1013,81	2,86	2129	6	0	1529	3950
					1010,95	0,00	2123	0	–	293	
23	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	5	1064,4	48	5322	240	0	3746	9794
					1016,4	24,29	5082	121	–	725	
24	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	3	561,66	5,58	1685	17	0	1207	3124
					556,08	2,81	1668	8	–	231	
25	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	698,2	6,2	1396	12	0	1001	2589
					692	3,13	1384	6	–	192	
26	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	11	173,28	1,71	1906	19	0	1366	3534
					171,57	0,87	1887	10	–	262	
27	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	3	2612,58	87,33	7838	262	0	5547	14455
					2525,25	42,58	7576	128	–	1071	
28	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	3	906,61	0,11	2720	0	0	1958	5052
					906,5	0,00	2720	0	–	374	
29	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	2	3004,4	173,87	6009	348	0	4199	11024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2830,53	85,2	5661	170	–	817	
30	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	11,2	658,01	15,41	7370	173	0	5224	13602
					642,6	5,26	7197	59	–	1008	
31	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,4	768,96	39	1846	94	0	1286	3382
					729,96	14,08	1752	34	–	250	
32	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,6	742,62	1,14	1931	3	0	1389	3585
					741,48	0,38	1928	1	–	266	
33	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	10	1196,38	644,93	11964	6449	0	7298	20803
					551,45	462,13	5515	4621	–	1541	
34	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1234,5	131,5	1235	132	0	820	2218
					1103	35,25	1103	35	–	164	
35	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	3	1759,13	750,38	5277	2251	0	3264	9225
					1008,75	502,41	3026	1507	–	683	
36	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	15	203,04	2,4	3046	36	0	2177	5640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					200,64	0,94	3010	14	–	418	
37	1217-0101-2201	Выключатели, розетки. Смена НР = 72 %	шт.	11	286,79	0,00	3155	0	0	2271	5860
					286,79	0,00	3155	0	–	434	

Итого по разделу 2	**1 675 689**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	861 776
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 095
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 298
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	638 693
- сметная прибыль (8 %), тенге	124 125
Итого по акту, тенге	**1 675 689**
Временные здания и сооружения (1,5*0,8 %)	20 108
Итого	1 695 798
Непредвиденные работы и затраты (2%)	33 916
Итого	1 729 714
В текущих ценах с 6.04.20 г.	**1 729 714**
С учетом понижающего коэффициента 0,9	**1 556 743,06**
НДС (12 %)	**186 809,17**
Итого по акту с учетом НДС	**1 743 552,22**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)