Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 60240010430
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008552
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).

Справка №2 от 21 апреля 2021 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования			Организационо-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		Договор № 66	17.02.21г						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополните-льные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**94 740 502,98**									
За отчетный период		73 257 122,85							8 790 854,74	**82 047 977,59**
Удержание 30 %										24 614 393,28
Удержание 5 %										4 102 398,88
Всего к оплате										**53 331 185,43**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ79VJE00043880
Бокаев С.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН060240010430
Руководитель
Оспанов Г.И.
М.П.

Авторский надзор
ИП "МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору
Джансагимов Н.К.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без**
Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт

приемки выполненных работ № 4 от 21 апреля 2021 год

Локальная смета № 2-1-9

за апрель 2021 год

на Устройство подкрановых путей для башенного крана, грузоподъемностью 8т

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0801-0102	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР = 84 %	звено длиной 12,5 м	4	237144,25	45777,5	948577	183110	684773	123035	1157341
					20173,5	16444	80694	65776	–	85729	
2	1146-0501-0901	Тупики, упоры, ограждения временные. Установка и снятие НР = 84 %	конструкция	1	32717	835	32717	835	312	26773	64249
					31570	303	31570	303	–	4759	
3	2106-0408-1101	Упоры тупиков	т	0,28	477802		133785		133785	–	144488
					–		–		–	10703	

Итого по смете	**1 366 078**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	112 264
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	183 945
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	66 079
- материалы, изделия и конструкции, тенге	818 870
- накладные расходы, тенге	149 808
в т.ч. зарплата, тенге	13 483
- сметная прибыль (8 %), тенге	101 191
Временные здания и сооружения 0,9%	12 295

Итого		**1 378 373**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		25 776
Итого:		**1 404 148**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		28 083
Итого:		1 432 231
в том числе на 2018 год-54%	К=1	773 405
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	660 249
ИТОГО ПО АКТУ		**1 433 654,19**
Налог на добавочную стоимость (12%)		172 038,50
Всего:		**1 605 692,69**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891		**1 461 180,35**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____ Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880
_____ Бокаев С.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору
_____ Джансагимов Н.К.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных**
Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 5 от 21 апреля 2021 год
Локальная смета № 2-1-1

за апрель 2021 год
на Общестроительные работы по части АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Фундаменты										
3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	82,83	4042,74	1085,48	334860	89910	143529	109990	480438
					1224,45	234,78	101421	19447	–	35588	
4	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	84,4866	17519		1480121		1480121	–	1598531
					–		–		–	118410	
5	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	814,567	2084,98	43,91	1698357	35766	1485110	171924	2019903
					217,88	9,06	177481	7384	–	149622	
6	2110-0403-2217	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +100 °С до +105 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=2,200	м2	1792,0474	1134		2032182		2032182	–	2194757
					–		–		–	162575	
7	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	488,74	3912,3	1667,05	1912098	814753	149013	1031162	3178721

				1940,36	378,14	948332	184813	–	235461	
8 2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	496,0711	23298		11557464		11557464	–	12482061
				–		–		–	924597	
9 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	60,2036	217102		13070322		13070322	–	14115948
				–		–		–	1045626	
10 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,8	2565	1715,56	4617	3088	8	2619	7815
				845	719,44	1521	1295	–	579	
11 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,07	2607		5396		5396	–	5828
				–		–		–	432	
17 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	109	4954,9	2737,39	540084	298376	91351	313504	921875
				1379,42	1058,02	150357	115324	–	68287	
18 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	96	3508,44	1826,56	336810	175350	56306	202042	581960
				1095,35	688,21	105154	66068	–	43108	
19 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	350	2322,02	1153,7	812708	403794	145655	488455	1405256
				752,17	430,53	263259	150686	–	104093	
20 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	172	1639,64	821,96	282018	141377	48453	170825	489070
				535,98	305,69	92188	52579	–	36227	
21 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-	м3	140,963	19648		2769641		2769641	–	2991212
				–		–		–	221571	
22 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	35,82	21024		753080		753080	–	813326
				–		–		–	60246	
23 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	106,416	25513		2714991		2714991	–	2932190
				–		–		–	217199	

24 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - сетками СФ НР = 93 %	т металлических изделий	0,902	66955,65	2208,43	60394	1992	–	54901	124519
				64747,23	699,56	58402	631	–	9224	
25 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 - СФ1-СФ-11	т	0,902	244717		220735		220735	–	238394
				–		–		–	17659	
26 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - монолитные заделки НР = 91 %	м3	11,4	5638,25	1326,84	64276	15126	13626	35387	107636
				3116,14	295	35524	3363	–	7973	
27 2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	11,571	17764		205547		205547	–	221991
				–		–		–	16444	
28 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	2,1	18349,52	18,1	38534	38	7957	25653	69322
				14542,38	–	30539	–	–	5135	
29 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,84	49363		41465		41465	–	44782
				–		–		–	3317	
30 1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство - добетонка по верху блоков НР = 91 %	м3	9,53	9353,41	3974,19	89138	37874	5031	49014	149204
				4851,31	800,42	46233	7628	–	11052	
31 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	9,67295	19704		190596		190596	–	205844
				–		–		–	15248	
32 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 - С1 и С2	т	0,25521	264413		67481		67481	–	72879
				–		–		–	5398	
33 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	134,42	626,25	10,76	84181	1447	27072	52413	147522
				414,09	5,18	55662	696	–	10928	
34 2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	4,16702	14006		58363		58363	–	63032
				–		–		–	4669	

35 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	134,42	1587,78	43,91	213429	5902	178239	28372	261145
				217,88	9,07	29288	1219	–	19344	
36 2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	295,724	280		82803		82803	–	89427
				–		–		–	6624	
37 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	605,5	329,26	19,72	199365	11938	23760	153669	381277
				270,3	2,59	163667	1568	–	28243	
38 2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1453,2	223		324064		324064	–	349989
				–		–		–	25925	
39 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	22,77	1658,23	41,11	37758	936	23235	12787	54589
				596,71	7,11	13587	162	–	4044	
40 2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	52,371	280		14664		14664	–	15837
				–		–		–	1173	
	Итого по разделу 1					**48 816 280**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 272 615				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 037 667				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					612 863				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					37 987 260				
	- накладные расходы, тенге					2 902 717				
	в т.ч. зарплата, тенге					261 245				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					3 616 021				
Раздел 2 Стены										
41 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - стен (сетка С3) НР = 93 %	т металлических изделий	23,621	66955,04	2207,82	1581545	52151	–	1437699	3260784
				64747,22	699,34	1529394	16519	–	241540	
42 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	23,621	264413		6245699		6245699	–	6745355
				–		–		–	499656	
43 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	144	2243,68	1289,74	323090	185722	5545	203082	568266

				915,44	279,72	131823	40280	–	42094	
44 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1224	459,36	250,85	562252	307041	51234	321119	954041
				166,65	55,68	203977	68158	–	70670	
45 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	54,391	65900		3584367		3584367	–	3871116
				–		–		–	286749	
46 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - перемычек НР = 69	т конструкций	9,519	87337,01	21413,17	831361	203832	21940	454845	1389102
				63618,97	5631,58	605589	53607	–	102896	
47 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48	227683		109288		109288	–	118031
				–		–		–	8743	
48 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	9,039	259316		2343957		2343957	–	2531474
				–		–		–	187517	
49 2900-0000-0000 (пл)	Горячее цинкование (ССЦ РК 8.04-08-2019 т.7 п.10)	т	9,039	94412		853390		853390	–	921661
				–		–		–	68271	
50 2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	9,039	5772		52173		52173	–	56347
				–		–		–	4174	
2.1 Кирпичная кладка ниже отм.0,000										
51 1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - лоджий НР = 93 %	м3 кладки	0,95	12912,63	2209,47	12267	2099	3311	6800	20592
				7217,89	478,95	6857	455	–	1525	
52 2103-0101-0705	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0,770 т.ч.п.3.1;	1000 шт.	0,154	54097		8331		8331	–	8997
				–		–		–	666	
53 2103-0101-0805	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,128	89403		11444		11444	–	12360

				–		–		–	916	
54 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта (см.л.АС-21 прим.п.3) НР = 93 %	м3 кладки	8	10531,13	2388,38	84249	19107	29086	37386	131366
				4507	518	36056	4144	–	9731	
55 2103-0101-0505	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;	1000 шт.	2,3408	61356		143622		143622	–	155112
				–		–		–	11490	
56 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - в подвале НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,583	1914,37	245,41	47061	6033	8784	31203	84525
				1311,64	53,21	32244	1308	–	6261	
57 2103-0101-0505	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;	1000 шт.	0,95401	61356		58534		58534	–	63217
				–		–		–	4683	
58 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен входа в подвал НР = 93 %	м3 кладки	3,4	10622,65	2388,53	36117	8121	12112	16410	56729
				4671,76	517,94	15884	1761	–	4202	
59 2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;	1000 шт.	0,99484	57419		57123		57123	–	61693
				–		–		–	4570	
	Итого по разделу 2					**21 010 768**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 561 824				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					784 106				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					186 232				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 599 940				
	- накладные расходы, тенге					2 508 544				
	в т.ч. зарплата, тенге					225 769				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 556 354				
Раздел 3 Перекрытие										
163 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	48	6208,92	1287,85	298028	61817	73419	208246	546776
				3391,5	285,17	162792	13688	–	40502	

164	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	38	4117,61	965,79	156469	36700	38243	105608	283043
					2145,42	209,79	81526	7972	–	20966	
165	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	402,46	6161		2479556		2479556	–	2677920
					–		–		–	198364	
166	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	181,18	6291		1139803		1139803	–	1230987
					–		–		–	91184	
167	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,093	266172,04	11161,29	24754	1038	1661	26177	55005
					237150,54	1387,1	22055	129	–	4074	
168	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	217102		20190		20190	–	21805
					–		–		–	1615	
169	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-32 прим.п.8) НР = 84 %	м3 заделки	3,8	75777,89	657,89	287956	2500	80669	173013	497847
					53891,32	310,79	204787	1181	–	36878	
170	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,952	20173		79724		79724	–	86102
					–		–		–	6378	
3.2 Монолитная плита МП1 (2шт.)											
171	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,9	14316,67	2604,44	12885	2344	2376	7878	22424
					9072,22	546,67	8165	492	–	1661	
172	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,914	20986		19181		19181	–	20715
					–		–		–	1534	
173	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,006	227683		1366		1366	–	1475
					–		–		–	109	

174	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0254	222265		5646		5646	–	6098
					–		–		–	452	
175	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,052	217102		11289		11289	–	12192
					–		–		–	903	
176	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,0334	244717		8174		8174	–	8828
					–		–		–	654	
177	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0394	70304,57	1294,42	2770	51	–	2494	5685
					69010,15	558,38	2719	22	–	421	
178	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0394	654754		25797		25797	–	27861
					–		–		–	2064	
179	1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (объем: (1+1,55)*0,44*2=2,244м2) НР = 91 % К=2,000;	м2	2,244	315,06	62,39	707	140	101	470	1271
					207,66	22,73	466	51	–	94	
180	1106-0301-0302	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины - до толщ.140мм (220-80=140мм) НР = 91 % К=2,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	м2	2,244	94,47	24,06	212	54	39	126	365
					53,03	8,91	119	20	–	27	
181	2102-0201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях D600, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (объем: 2,244*(0,22-0,08)=0,314м3) К=2,000;	м3	0,31416	24405		7667		7667	–	8280
					–		–		–	613	

Итого по разделу 3 **5 514 679**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 482 629
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 104 644
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 23 555
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 994 901

- накладные расходы, тенге		524 012
в т.ч. зарплата, тенге		47 161
- сметная прибыль (8 %), тенге		408 493
Итого по смете		**75 341 727**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		5 317 068
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		2 926 417
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		822 650
- материалы, изделия и конструкции, тенге		55 582 101
- накладные расходы, тенге		5 935 273
в т.ч. зарплата, тенге		534 175
- сметная прибыль (8 %), тенге		5 580 868
Временные здания и сооружения 0,9%		678 076
Итого		**76 019 803**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		1 421 570
Итого:		**77 441 373**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		1 548 827
Итого:		78 990 200
в том числе на 2018 год-54%	К=1	42 654 708
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	36 413 971
ИТОГО ПО АКТУ		**79 068 678,79**
Налог на добавочную стоимость (12%)		9 488 241,46
Всего:		**88 556 920,25**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891		**80 586 797,24**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

Бокаев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

Джансагимов Н.К.

м.п.