Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 60240010430
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008552
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).

Справка № 5 от 09 июня 2021 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования			Организационо-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		Договор № 66	17.02.21г						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополните-льные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**273 380 057,20**									
За отчетный период		83 115 115,63							9 973 813,88	**93 088 929,50**
Удержание 30 %										27 926 678,85
Удержание 5 %										4 654 446,48
Всего к оплате										**60 507 804,18**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН030240008152
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ79VJE00043880

_____Бокаев С.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН060240010430
Руководитель
_____Оспанов Г.И.
м.п.

Авторский надзор
ИП "МОДУЛЬ ЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору
_____Джансагимов Н.К.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без**
Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 12 от 09 июня 2021 год
Локальная смета № 2-1-2

за июнь 2021 год
на Общестроительные работы по части АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Проемы									
		3.1 Оконные блоки									
115	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления). НР = 90 %	м2 проемов	89,6	2479,41	170,47	222155	15274	103630	99460	347344
					1152,35	81,03	103251	7260	–	25729	

116 1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	64,66	3449,91	173,02	223071	11187	105330	100613	349579
				1647,9	81,03	106553	5239	–	25895	
119 2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (к-1,04-энергосберегающие), kстм=1,04;	м2	254,26	24727,04		6287097		6287097	–	6790065
				–		–		–	502968	
3.4 Дверные блоки внутренние										
160 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	26,01	3638,58	176,93	94639	4602	52327	35873	140953
				1449,84	82,65	37710	2149	–	10441	
161 2109-0203-0404	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 - энергосберегающие kстм=1,04;	м2	26,01	24667,76		641608		641608	–	692937
				–		–		–	51329	
	Итого по разделу 3					**8 320 878**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					247 514				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 064				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 649				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 189 993				

		- накладные расходы, тенге					235 946				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					616 362				
		Раздел 5 Внутренняя отделка									
264	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 проемов	2984,29	1063,25	76,14	3173046	227224	176521	2358807	5974401
					927,96	60,05	2769302	179207	–	442548	
265	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый,цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	55,806223	24667,76		1376615		1376615	–	1486744
					–		–		–	110129	
		Итого по разделу 3					**7 461 145**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 769 302				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					227 224				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					179 207				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 553 135				
		- накладные расходы, тенге					2 358 807				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					552 677				
		Итого по смете					**15 782 023**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 016 816				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					258 287				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					193 855				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 743 128				
		- накладные расходы, тенге					2 594 753				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 169 039				
		Временные здания и сооружения 0,9%					142 038				
		Итого					**15 924 062**				
		Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)					297 780				
		Итого:					**16 221 841**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					324 437				
		Итого:					16 546 278				
		в том числе на 2018 год-54%	К=1				8 934 990				
		в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983				7 627 727				

ИТОГО ПО АКТУ	**16 562 717,38**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 987 526,09
Всего:	**18 550 243,47**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891	**16 880 721,52**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

_____Бокаев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____Джансагимов Н.К.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 11 от 09 июня 2021 год
по дополнительной нулевой смете № 1

за июнь 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавить в смету 2-1-1 Общестроительные работы по части АС									
		6.2 Стены									
5	2103-0101-0404	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М125,размерами 250ммх120ммх65мм ГОСТ 530-2012(красный)	1000шт	24,355	69989		1704582		1704582	–	1840949
					–		–		–	136367	
7	2103-0102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	43,12924	58263		2512839		2512839	–	2713866
					–		–		–	201027	
8	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	36,81	21110		777059		777059	–	839224
					–		–		–	62165	
9	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	31,4	21110		662854		662854	–	715882
					–		–		–	53028	
		Итого по разделу 6					**6 109 921**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 657 334				
	- накладные расходы, тенге					0				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					452 587				
	6.4. Лесница Л1(2шт)									
12 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118	шт. сборных конструкций	4	4380,33	965,83	17521	3863	5076	11117	30929
				2145,44	209,78	8582	839	–	2291	
13 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118	шт. сборных конструкций	4	6646,06	1287,89	26584	5152	7867	17354	47453
				3391,5	285,11	13566	1140	–	3515	
14 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	115,18	6161		709624		709624	–	766394
				–		–		–	56770	
15 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1496	236926,5	1306,75	35444	195	0	32151	73003
				235619,8	549,58	35249	82	–	5408	
18 1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	9763,72	4676,33	78110	37411	2723	54318	143022
				4747,06	1006,97	37976	8056	–	10594	
19 2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	8,304	14434		119860		119860	–	129449
				–		–		–	9589	
20 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,888	29803,5	10126,5	26466	8992	3375	11494	40996
				15876,5	2882,5	14098	2560	–	3037	
	Итого по разделу 6					**1 231 246**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					109 471				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					55 613				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 677				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					848 524				
	- накладные расходы, тенге					126 433				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					91 203				
	Добавить в смету 2-1-2 Общестроительные работы по части АР									
	7.4 Полы									
10 2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	75,6432	21110		1596828		1596828	–	1724574
				–		–		–	127746	

11 2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	4,71328	21110	99497	99497	–	107457
				–	–	–	7960	

Итого по разделу 6			**1 832 031**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 696 325
- накладные расходы, тенге			0
- сметная прибыль (8 %), тенге			135 706
Итого по смете			**9 173 198**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			109 471
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			55 613
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			12 677
- материалы, изделия и конструкции, тенге			8 202 184
- накладные расходы, тенге			126 433
- сметная прибыль (8 %), тенге			679 496
Временные здания и сооружения 0,9%			82 559
Итого			**9 255 757**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)			173 083
Итого:			**9 428 839**
Непредвиденные работы и затраты (2%)			188 577
Итого:			9 617 416
в том числе на 2018 год-54%	К=1		5 193 405
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983		4 433 567
ИТОГО ПО АКТУ			**9 626 971,27**
Налог на добавочную стоимость (12%)			1 155 236,55
Всего:			**10 782 207,82**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891			**9 811 809,10**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____ Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

_____ Бокаев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИ 060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор
ИП "МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____ Джансагимов Н.К.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 10 от 09 июня 2021 год
Локальная смета № 2-1-1

за июнь 2021 год
на Общестроительные работы по части АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Стены										
	2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000										
60	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	465,51	10283,51	2089,85	4787077	972846	8798	3735275	9204140
					8174,76	453,25	3805433	210992	–	681788	
61	2103-0101-0705	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	59,53	54097		3220394		3220394	–	3478026
					–		–		–	257632	
62	2103-0101-0704	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	32,5	54097		1758153		1758153	–	1898805
					–		–		–	140652	
63	2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	25,62	43678		1119030		1119030	–	1208553

				–		–		–	89522	
65 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	43,448	16743		727450		727450	–	785646
				–		–		–	58196	
66 2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	33,18	16404		544285		544285	–	587827
				–		–		–	43543	
68 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 - закладная сетка М-1 (АР-21)	т	1	264413		264413		264413	–	285566
				–		–		–	21153	
69 1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - лоджий НР = 93 %	м3 кладки	45,22	9445,83	2209,27	427140	99903	855	323686	810893
				7217,66	479,15	326383	21667	–	60066	
70 2103-0101-0705	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;	1000 шт.	2,02	54097		109276		109276	–	118018
				–		–		–	8742	
71 2103-0101-0704	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;	1000 шт.	1,03	54097		55720		55720	–	60178
				–		–		–	4458	
72 2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;	1000 шт.	1,2	43678		52414		52414	–	56607
				–		–		–	4193	
74 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=0.900:	м3	1,89	16743		31644		31644	–	34176
				–		–		–	2532	
79 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	504,13	6914,59	2388,4	3485852	1204064	9664	2355935	6309130
				4507,02	518	2272124	261139	–	467343	

80	2103-0101-0705	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;	1000 шт.	53,5	54097		2894190		2894190	–	3125725
					–		–		–	231535	
81	2103-0101-0704	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;	1000 шт.	52,2	54097		2823863		2823863	–	3049772
					–		–		–	225909	
82	2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;	1000 шт.	37,73	43678		1647971		1647971	–	1779809
					–		–		–	131838	
83	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=0.900:	м3	44,81	16743		750254		750254	–	810274
							–		–	60020	
84	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 К=0.900:	м3	17,62	16404		289038		289038	–	312162
					–		–		–	23123	
89	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 380мм НР = 93 %	м3 кладки	42,81	10531,09	2388,4	450836	102247	155643	200063	702970
					4507,02	518	192946	22176	–	52072	
91	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	556,5	1907,39	245,41	1061463	136571	194964	706376	1909266
					1311,64	53,22	729928	29617	–	141427	
92	2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;	1000 шт.	41,7	43678		1821373		1821373	–	1967082
					–		–		–	145710	
	2.4 Элементы многослойных стен										
114	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - закладная петля ЗП1 (см.АР-21) НР = 91 %	т	1,44	236926,23	1306,26	341174	1881	0	309476	702702
					235619,97	549,43	339293	791	–	52052	

115 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,04	235269		244680		244680	–	264254
				–		–		–	19574	
116 2900-0000-0000 (пл)	Горячее цинкование (ССЦ РК 8.04-08-2019 т.7 п.10)	т	1,04	94412		98188		98188	–	106044
				–		–		–	7855	
117 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - л.АР-21 НР = 91 %	т	1,12	334001,52	2230,18	374082	2498	0	339100	770236
				331771,34	940,55	371584	1053	–	57055	
118 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,65	233963		152076		152076	–	164242
				–		–		–	12166	
2.5 Узлы 2, 3										
119 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (см. АР-19 прим.п.4) НР = 93 %	т металлических изделий	0,616	66955,35	2207,99	41244	1360	0	37493	85037
				64747,37	699,46	39884	431	–	6299	
120 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,616	227683		140253		140253	–	151473
				–		–		–	11220	
2.8 Балка-пояс БП1-БП17а										
135 1106-0701-0102	Балки обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	18,535	28596,2	6114,93	530031	113340	121762	289474	885065
				15911,99	1250,3	294929	23174	–	65560	
136 2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 - В12,5 К=1.015:	м3	19,57	26912		526668		526668	–	568801
				–		–		–	42133	
137 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,88	244717		215351		215351	–	232579
				–		–		–	17228	
138 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,126	236924,6	1305,56	29852	165	0	27079	61486

				235619,05	549,6	29688	69	–	4555	
139 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,126	654754		82499		82499	–	89099
				–		–		–	6600	
140 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,304	236926,47	1306,37	72026	397	0	65334	148348
				235620,1	549,02	71629	167	–	10989	
141 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,304	654754		199045		199045	–	214969
				–		–		–	15924	
142 2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,304	5772		1755		1755	–	1895
				–		–		–	140	
143 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - соединительных изделий МС13 НР = 118 %	т стальных элементов	0,12	74116,87	6235,06	8894	748	998	8623	18919
				59565,07	1334,66	7148	160	–	1401	
144 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,23	686916		157991		157991	–	170630
				–		–		–	12639	
145 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка - металлические изделия НР = 118 %	т стальных элементов	1,57	56101,21	6059,64	88079	9514	9795	83596	185409
				43802,92	1320,9	68771	2074	–	13734	
146 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05	293658		14683		14683	–	15858
				–		–		–	1175	

147	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,55	259316 –		1179888 –		1179888 –	– 94391	1274279
		Итого по разделу 2					**44 605 949**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 969 661				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 441 470				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					573 511				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					21 625 022				
		- накладные расходы, тенге					8 481 511				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 304 144				
		Раздел 3 Перекрытие									
		3.3 Перекрытие 2-го, 3-го и 4-го этажа									
190	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	90	6208,91 3391,5	1287,86 285,16	558802 305235	115907 25664	137660 –	390461 75941	1025204
191	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	60	4117,6 2145,42	965,79 209,79	247056 128725	57947 12587	60383 –	166749 33104	446909
192	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=3,000;	м2	213,75	6291 –		1344701 –		1344701 –	– 107576	1452277
193	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=3,000;	м2	131,92	6291 –		829909 –		829909 –	– 66393	896301
194	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,16	266170,73 237150,41	11158,54 1386,18	42587 37944	1785 222	2858 –	45036 7010	94633

195 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК	т	0,16	217102		34736		34736	–	37515
				–		–		–	2779	
196 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-33 прим.п.3) НР = 84 %	м3 заделки	6,74	75778,04	657,89	510744	4434	143082	306870	883024
				53891,3	310,78	363227	2095	–	65409	
197 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	7,01	20173		141413		141413	–	152726
				–		–		–	11313	
3.5 Перекрытие 5-го, 6-го, 7-го и 8-го этажей										
198 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	46	6208,91	1287,85	285610	59241	70360	199569	523993
				3391,5	285,16	156009	13117	–	38814	
199 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	22	4117,6	965,8	90587	21248	22140	61142	163867
				2145,42	209,8	47199	4616	–	12138	
200 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1062,87	6161		6548342		6548342	–	7072209
				–		–		–	523867	
201 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=4,000;	м2	345,6	6291		2174170		2174170	–	2348103
				–		–		–	173934	
202 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 % К=4,000;	т стальных элементов	0,0818	266164,43	11155,26	21772	913	1461	23024	48380
				237148,53	1384,47	19399	113	–	3584	
203 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3272	217102		71036		71036	–	76719
				–		–		–	5683	

204	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-35 прим.п.1) НР = 84 % К=4,000;	м3 заделки	3,14	75778,03	657,96	237943	2066	66658	142964	411379
					53891,32	310,83	169219	976	–	30473	
205	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,26	20173		65764		65764	–	71025
					–		–		–	5261	
	3.6 Монолитная плита МП2 (32шт.)										
206	1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 % К=32,000:	м3	5,6	19587,5	2832,72	109690	15863	22046	68263	192189
					12817,99	577,41	71781	3233	–	14236	
207	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	5,68	20986		119200		119200	–	128737
					–		–		–	9536	
208	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,361	227683		82194		82194	–	88769
					–		–		–	6575	
209	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,397	222265		88239		88239	–	95298
					–		–		–	7059	
210	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,531	217102		332383		332383	–	358974
					–		–		–	26591	
211	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,932	244717		228076		228076	–	246322
					–		–		–	18246	
212	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=32,000;	т	0,21504	25106,74	1306,68	5399	281	0	4765	10977
					23800,06	549,67	5118	118	–	813	

213	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 К=2,000:	т	0,81504	654754		533651		533651	–	576343
					–		–		–	42692	
214	1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (объем: (1,86+0,24)*0,9*32=60,48м2) НР = 91 % К=32,000;	м2	15,12	314,72	62,14	4759	940	676	3174	8567
					207,85	22,8	3143	345	–	635	
215	1106-0301-0302	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины - до толщ.140мм (220-80=140мм) НР = 91 % К=32,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4	м2	15,12	94,92	24,4	1435	369	264	854	2472
					53,09	8,98	803	136	–	183	
216	2102-0201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях D600, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (объем: 60.48*0.14=8.467м3)	м3	2,127	24405		51909		51909	–	56062
					–		–		–	4153	

Итого по разделу 3	**17 468 976**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 307 801
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	280 994
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 223
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 173 312
- накладные расходы, тенге	1 412 870
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 293 998
Итого по смете	**62 074 925**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 911 353
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	806 782
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	175 908
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 064 708
- накладные расходы, тенге	2 918 767
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 816 129
Временные здания и сооружения 0,9%	558 674
Итого	**62 633 599**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	1 171 248
Итого:	**63 804 847**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 276 097
Итого:	65 080 944

в том числе на 2018 год-54%	К=1	35 143 710
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	30 001 894
ИТОГО ПО АКТУ		**65 145 603,45**
Налог на добавочную стоимость (12%)		7 817 472,41
Всего:		**72 963 075,86**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891		**66 396 398,88**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

Бокаев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

Джансагимов Н.К.

м.п.