Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 60240010430
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008552
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).

Справка № 6 от 25 июня 2021 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования			Организационо-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		Договор № 66	17.02.21г						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**335 792 263,02**									
За отчетный период		55 725 183,77							6 687 022,05	**62 412 205,82**
Удержание 30 %										18 723 661,75
Удержание 5 %										3 120 610,29
Всего к оплате										**40 567 933,78**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН030240008552
Директор
_____ Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН060240010430
Руководитель
_____Оспанов Г.И.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ79VJE00043880
_____ Бокаев С.К.
м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору
_____Джансагимов Н.К.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 14 от 25 июня 2021 год
по дополнительной нулевой смете № 1

за июнь 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавить в смету 2-1-1 Общестроительные работы по части АС									
		6.4. Лесница Л1(2шт)									
12	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118	шт. сборных конструкций	4	4380,33	965,83	17521	3863	5076	11117	30929
					2145,44	209,78	8582	839	–	2291	
13	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118	шт. сборных конструкций	4	6646,06	1287,89	26584	5152	7867	17354	47453
					3391,5	285,11	13566	1140	–	3515	
14	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5,18	6161		31914		31914	–	34467
					–		–		–	2553	
15	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1496	236926,5	1306,75	35444	195	0	32151	73003
					235619,8	549,58	35249	82	–	5408	
18	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	9763,72	4676,33	78110	37411	2723	54318	143022
					4747,06	1006,97	37976	8056	–	10594	

20	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,888	29803,5	10126,5	26466	8992	3375	11494	40996
					15876,5	2882,5	14098	2560	–	3037	
		Итого по разделу 6					**369 870**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					109 471				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					55 613				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 677				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					50 954				
		- накладные расходы, тенге					114 939				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					27 398				
		Итого по смете					**369 870**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					109 471				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					55 613				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 677				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					50 954				
		- накладные расходы, тенге					114 939				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					27 398				
		Временные здания и сооружения 0,9%					3 329				
		Итого					**373 199**				
		Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)					6 979				
		Итого:					**380 178**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					7 604				
		Итого:					387 781				
		в том числе на 2018 год-54%	К=1				209 402				
		в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983				178 765				
		ИТОГО ПО АКТУ					**388 166,74**				
		Налог на добавочную стоимость (12%)					46 580,01				
		Всего:					**434 746,75**				
		Всего с коэф. скидки К=0,909999997891					**395 619,54**				

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор ТОО «Бестау-С»
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

Бокаев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИ 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛДОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

Джансагимов Н.К.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 13 от 25 июня 2021 год
Локальная смета № 2-1-1

за июнь 2021 год
на Общестроительные работы по части АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Стены										
	2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000										
60	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	365,2	10283,51	2089,85	3755538	763213	6902	2930383	7220794
					8174,76	453,25	2985422	165527	–	534874	
61	2103-0101-0705	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	9,99801	54097		540862		540862	–	584131
					–		–		–	43269	
62	2103-0101-0704	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,80292	54097		151630		151630	–	163760
					–		–		–	12130	
63	2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	8,723373	43678		381019		381019	–	411501

65 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98			–		–		–	30482	
		м3	41,41	16743		693328		693328	–	748794
66 2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98			–		–		–	55466	
		м3	21,3	16404		349405		349405	–	377358
68 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 - закладная сетка М-1 (АР-21)			–		–		–	27952	
		т	-0,00107	264413		-283		-283	–	-306
69 1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - лоджий НР = 93 %			–		–		–	-23	
		м3 кладки	35,2	9445,83	2209,27	332493	77766	665	251963	631212
70 2103-0101-0705	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;			7217,66	479,15	254062	16866	–	46756	
		1000 шт.	1,61953	54097		87612		87612	–	94621
71 2103-0101-0704	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;			–		–		–	7009	
		1000 шт.	1,45037	54097		78461		78461	–	84738
72 2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;			–		–		–	6277	
		1000 шт.	0,12692	43678		5544		5544	–	5987
74 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=0.900;			–		–		–	443	
		м3	1,3	16743		21766		21766	–	23507
79 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %							–	1741	
		м3 кладки	134,2	6914,59	2388,4	927938	320523	2573	627153	1679498
				4507,02	518	604842	69516	–	124407	

80	2103-0101-0705	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;	1000 шт.	25,78	54097		1394621		1394621	–	1506190
					–		–		–	111570	
81	2103-0101-0704	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;	1000 шт.	11,48676	54097		621399		621399	–	671111
					–		–		–	49712	
82	2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;	1000 шт.	6,41117	43678		280027		280027	–	302429
					–		–		–	22402	
83	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 К=0.900:	м3	12,378	16743		207245		207245	–	223824
							–		–	16580	
84	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 К=0.900:	м3	3,65	16404		59875		59875	–	64665
					–		–		–	4790	
89	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 380мм НР = 93 %	м3 кладки	34,7	10531,09	2388,4	365429	82877	126158	162162	569799
					4507,02	518	156394	17975	–	42207	
91	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	656,5	1907,39	245,41	1252202	161112	229998	833308	2252351
					1311,64	53,22	861092	34939	–	166841	
92	2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0,770;	1000 шт.	9,10583	43678		397724		397724	–	429542
					–		–		–	31818	
	2.4 Элементы многослойных стен										
114	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - закладная петля ЗП1 (см.АР-21) НР = 91 %	т	1,44	236926,23	1306,26	341174	1881	0	309476	702702
					235619,97	549,43	339293	791	–	52052	

115	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,04	235269		244680		244680	–	264254
					–		–		–	19574	
116	2900-0000-0000 (пл)	Горячее цинкование (ССЦ РК 8.04-08-2019 т.7 п.10)	т	1,04	94412		98188		98188	–	106044
					–		–		–	7855	
117	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - л.АР-21 НР = 91 %	т	-0,59512	334001,52	2230,18	-198771	-1327	0	-180183	-409271
					331771,34	940,55	-197444	-560	–	-30316	
118	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	-0,42456	233963		-99331		-99331	–	-107278
					–		–		–	-7947	
	2.5 Узлы 2, 3										
119	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (см. АР-19 прим.п.4) НР = 93 %	т металлических изделий	0,616	66955,35	2207,99	41244	1360	0	37493	85037
					64747,37	699,46	39884	431	–	6299	
120	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,616	227683		140253		140253	–	151473
					–		–		–	11220	
		Итого по разделу 2					**18 838 468**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 043 545				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 407 406				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					305 484				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 020 320				
		- накладные расходы, тенге					4 971 755				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 395 442				
	Раздел 3 Перекрытие										
	3.3 Перекрытие 2-го, 3-го и 4-го этажа										
190	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	6208,91	1287,86	12418	2576	3059	8677	22782
					3391,5	285,16	6783	570	–	1688	

192	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=3,000;	м2	0,00333	6291		21		21	–	23
					–		–		–	2	
193	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=3,000;	м2	0,003	6291		19		19	–	20
					–		–		–	2	
194	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	-0,0022	266170,73	11158,54	-586	-25	-39	-619	-1301
					237150,41	1386,18	-522	-3	–	-96	
195	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК	т	-0,0022	217102		-478		-478	–	-516
					–		–		–	-38	
197	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	-0,001	20173		-20		-20	–	-22
					–		–		–	-2	
	3.5 Перекрытие 5-го, 6-го, 7-го и 8-го этажей										
198	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	95	6208,91	1287,85	589846	122346	145308	412154	1082160
					3391,5	285,16	322193	27090	–	80160	
199	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	44	4117,6	965,8	181174	42495	44281	122283	327734
					2145,42	209,8	94398	9231	–	24277	
200	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	500	6161		3080500		3080500	–	3326940
					–		–		–	246440	
201	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=4,000;	м2	100	6291		629100		629100	–	679428

				–		–		–	50328	
202 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 % К=4,000;	т стальных элементов	0,0818	266164,43	11155,26	21772	913	1461	23024	48380
				237148,53	1384,47	19399	113	–	3584	
204 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-35 прим.п.1) НР = 84 % К=4,000;	м3 заделки	2,1	75778,03	657,96	159134	1382	44580	95613	275126
				53891,32	310,83	113172	653	–	20380	
205 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,2	20173		44381		44381	–	47931
				–		–		–	3550	
3.6 Монолитная плита МП2 (32шт.)										
206 1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 % К=32,000;	м3	5,6	19587,5	2832,72	109690	15863	22046	68263	192189
				12817,99	577,41	71781	3233	–	14236	
207 2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	5,68	20986		119200		119200	–	128737
				–		–		–	9536	
212 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=32,000;	т	0,21504	25106,74	1306,68	5399	281	0	4765	10977
				23800,06	549,67	5118	118	–	813	
214 1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (объем: (1,86+0,24)*0,9*32=60,48м2) НР = 91 % К=32,000;	м2	15,12	314,72	62,14	4759	940	676	3174	8567
				207,85	22,8	3143	345	–	635	
215 1106-0301-0302	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины - до толщ.140мм (220-80=140мм) НР = 91 % К=32,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	15,12	94,92	24,4	1435	369	264	854	2472
				53,09	8,98	803	136	–	183	
216 2102-0201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях D600, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (объем: 60.48*0.14=8.467м3)	м3	2,127	24405		51909		51909	–	56062

Итого по разделу 3		**6 207 690**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		636 267
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		187 139
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		41 487
- материалы, изделия и конструкции, тенге		4 186 269
- накладные расходы, тенге		738 186
- сметная прибыль (8 %), тенге		459 829
Итого по смете		**25 046 158**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 911 353
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		806 782
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		175 908
- материалы, изделия и конструкции, тенге		16 064 708
- накладные расходы, тенге		2 918 767
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 816 129
Временные здания и сооружения 0,9%		225 415
Итого		**25 271 573**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		472 578
Итого:		**25 744 152**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		514 883
Итого:		26 259 035
в том числе на 2018 год-54%	К=1	14 179 879
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	12 105 245
ИТОГО ПО АКТУ		**26 285 123,58**
Налог на добавочную стоимость (12%)		3 154 214,83
Всего:		**29 439 338,41**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891		**26 789 797,89**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____ **Кудайбергенов И.М.**

м.п.

Технический надзор: ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № К779VJF00043880

_____ **Бокаев С.К.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ **Зайнишев А.Б.**

м.п.

Авторский надзор
ИП "МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15 ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____ **Джансагимов Н.К.**

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 15 от 25 июня 2021 год
Локальная смета № 2-1-2

за июнь 2021 год
на Общестроительные работы по части АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Проемы										
	3.1 Оконные блоки										
115	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления), НР = 90 %	м2 проемов	89,6	2479,41	170,47	222155	15274	103630	99460	347344
					1152,35	81,03	103251	7260	–	25729	

116	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	64,66	3449,91	173,02	223071	11187	105330	100613	349579
					1647,9	81,03	106553	5239	–	25895	
119	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (к-1,04- энергосберегающие), kстм=1,04;	м2	254,5	24727,04		6293032		6293032	–	6796474
					–		–		–	503443	
	3.4 Дверные блоки внутренние										
160	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	34,05	3638,58	176,93	123894	6024	68502	46963	184525
					1449,84	82,65	49367	2814	–	13669	
161	2109-0203-0404	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 - энергосберегающие kстм=1,04;	м2	81,03	24667,76		1998829		1998829	–	2158735
					–		–		–	159906	
		Итого по разделу 3					**9 836 658**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					259 171				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					32 486				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 314				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 569 323				

	- накладные расходы, тенге					247 036				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					728 641				
Раздел 5 Внутренняя отделка										
264 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 проемов	6521,48	1063,25	76,14	6933964	496545	385746	5154630	13055681
				927,96	60,05	6051673	391615	–	967087	
265 2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый,цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	121,951676	24667,76		3008275		3008275	–	3248937
				–		–		–	240662	
	Итого по разделу 3					**16 304 618**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 051 673				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					496 545				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					391 615				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 394 020				
	- накладные расходы, тенге					5 154 630				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 207 749				
	Итого по смете					**26 141 276**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 310 843				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					529 032				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					406 929				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 963 344				
	- накладные расходы, тенге					5 401 666				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 936 391				
	Временные здания и сооружения 0,9%					235 271				
	Итого					**26 376 547**				
	Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)					493 241				
	Итого:					**26 869 788**				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)					537 396				
	Итого:					27 407 184				
	в том числе на 2018 год-54%	К=1				14 799 879				
	в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983				12 634 534				

ИТОГО ПО АКТУ	**27 434 413,85**
Налог на добавочную стоимость (12%)	3 292 129,66
Всего:	**30 726 543,52**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891	**27 961 154,53**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____ **Кульгаманов И.М.**

м.п.

Технический надзор ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

_____ **Бокаев С.К.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ **Зайнишев А.Б.**

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____ **Джансагимов Н.К.**

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 16 от 25 июня 2021 год
Локальная смета № 2-1-3

за июнь 2021 год
на Водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 ниже отм.0,000										
6	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2158,5	111	4317	222	596	3480	8421
					1749,5	26	3499	52	–	624	
7	2304-0102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	38677		77354		77354	–	83542

				–		–		–	6188	
8	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1561		6244		6244	–	6744
					–		–		–	500	
9	2304-0905-1204	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4", для воды Т до +150 °С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4427		8854		8854	–	9562
					–		–		–	708	
14	2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835		835		835	–	902
					–		–		–	67	
15	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2157,75	110,75	8631	443	1191	6959	16837
					1749,25	26	6997	104	–	1247	
16	2304-0102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	27037		108148		108148	–	116800
					–		–		–	8652	
17	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1561		12488		12488	–	13487
					–		–		–	999	

18	2304-0905-1229	Краны шаровые латунные полнопроходные с полусгоном, резьба В-В 3/4", для воды Т до +120 °С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	17	2176		36992		36992	–	39951
					–		–		–	2959	
19	2304-1001-1201	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225 °С PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	5282		5282		5282	–	5705
					–		–		–	423	
20	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1561		3122		3122	–	3372
					–		–		–	250	
23	2304-0905-1220	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	1517		25789		25789	–	27852
					–		–		–	2063	
24	2304-0905-1204	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1 1/4", для воды Т до +150 °С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	11	4427		48697		48697	–	52593
					–		–		–	3896	
25	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	466,91	20,47	21011	921	451	19600	43860
					436,42	8,02	19639	361	–	3249	

26	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	45	1753		78885		78885	–	85196
					–		–		–	6311	
27	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	467,6	20,43	14028	613	323	13066	29262
					436,4	8,03	13092	241	–	2168	
28	2301-1306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	30	2150		64500		64500	–	69660
					–		–		–	5160	
29	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	611,13	35,73	9167	536	220	8453	19030
					560,73	14,33	8411	215	–	1410	
30	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	15	2383		35745		35745	–	38605
					–		–		–	2860	
36	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	3	2125,67	552	6377	1656	54	5015	12303
					1555,67	150	4667	450	–	911	

37 2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0.946:	м	2,838	558		1584		1584	–	1711
				–		–		–	127	
38 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,826	537		1518		1518	–	1639
				–		–		–	121	
39 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 84 %	м3	0,096	61000	33177,08	5856	3185	–	3437	10036
				27822,92	14802,08	2671	1421	–	743	
	Итого по разделу 1					**697 070**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					58 976				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 576				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 844				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					518 872				
	- накладные расходы, тенге					60 010				
	в т.ч. зарплата, тенге					5 401				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					51 636				
Раздел 3 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 выше отм.0,000										
58 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	60	1486,93	17,12	89216	1027	458	85986	189218
				1462,18	0,17	87731	10	–	14016	
59 2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные К=0,990;	м	59,4	221		13127		13127	–	14177
				–		–		–	1050	
60 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,38	450		621		621	–	671
				–		–		–	50	

61 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	25	1624,28	20,23	40607	506	215	39095	86078
				1595,44	0,25	39886	7	–	6376	
62 2301-0601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные К=0,990;	м	24,75	376		9306		9306	–	10050
				–		–		–	744	
63 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,46	450		207		207	–	224
				–		–		–	17	
65 2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	201	40		8040		8040	–	8683
				–		–		–	643	
66 2302-0401-0805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4	шт.	322	234		75348		75348	–	81376
				–		–		–	6028	
67 2302-0401-0808	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1	шт.	92	351		32292		32292	–	34875
				–		–		–	2583	
	Итого по разделу 3					**425 352**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					127 617				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 533				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					139 614				
	- накладные расходы, тенге					125 081				
	в т.ч. зарплата, тенге					11 257				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					31 507				

Раздел 4 Горячий водопровод Т3, Т4 ниже отм.0,000

72 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	78	466,86	20,46	36415	1596	779	33973	76019
				436,41	8,03	34040	626	–	5631	
73 2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	78	1753		136734		136734	–	147673
				–		–		–	10939	
74 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	467,68	20,46	23384	1023	540	21779	48776
				436,42	8,04	21821	402	–	3613	
75 2301-1306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	50	2150		107500		107500	–	116100
				–		–		–	8600	
76 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	611,2	35,78	27504	1610	661	25362	57095
				560,73	14,38	25233	647	–	4229	
77 2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	45	2383		107235		107235	–	115814
				–		–		–	8579	

83	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2158,5	111	4317	222	596	3480	8421
					1749,5	26	3499	52	–	624	
84	2304-0102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27037		54074		54074	–	58400
					–		–		–	4326	
85	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1561		6244		6244	–	6744
					–		–		–	500	
92	2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1036		1036		1036	–	1119
					–		–		–	83	
		Итого по разделу 4					**636 161**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					84 593				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 451				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 727				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					415 399				
		- накладные расходы, тенге					84 594				
		в т.ч. зарплата, тенге					7 613				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					47 124				
		Раздел 7 Канализация дождевая К2 ниже отм.0,000									
119	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	32	1081,75	68,19	34616	2182	1810	30748	70593
					957	23,47	30624	751	–	5229	

120	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	32	4065		130080		130080	–	140486
					–		–		–	10406	
121	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	3881,5	265,75	15526	1063	2087	12354	30110
					3094	57,5	12376	230	–	2230	
122	2304-0103-0505	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	18711		74844		74844	–	80832
					–		–		–	5988	
123	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2854		22832		22832	–	24659
					–		–		–	1827	
124	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0144	1011597,22	508819,44	14567	7327	270	8973	25423
					484027,78	145416,67	6970	2094	–	1883	
125	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1662		6648		6648	–	7180
					–		–		–	532	

126	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2210		4420		4420	–	4774
					–		–		–	354	
127	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка - гильз НР = 98 %	м трубопровода	0,8	2282,5	136,25	1826	109	24	1683	3790
					2116,25	30	1693	24	–	281	
128	2301-0201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8.0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	10964		8771		8771	–	9473
					–		–		–	702	
		Итого по разделу 7					**397 320**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					51 663				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 681				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 099				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					251 786				
		- накладные расходы, тенге					53 758				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 838				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					29 432				
	Раздел 9 Канализация бытовая К1 ниже отм.0,000										
144	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	789	1,22	7101	11	21	6932	15156
					785,44	0,44	7069	4	–	1123	
145	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0.998:	м	8,982	254		2281		2281	–	2463

146 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	38	–		–		–	182	
				762,03	3,32	28957	126	209	28088	61609
147 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0.998:	м	37,924	753,21	1,03	28622	39	–	4564	
				1077		40844		40844	–	44112
148 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	–		–		–	3268	
				762	3,3	7620	33	55	7392	16213
149 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0.998:	м	9,98	753,2	1,1	7532	11	–	1201	
				1077		10748		10748	–	11608
150 2302-0302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	16	–		–		–	860	
				1776		28416		28416	–	30689
151 2302-0302-1006	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	4	–		–		–	2273	
				374		1496		1496	–	1616
152 2302-0302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10	шт.	16	–		–		–	120	
				2415		38640		38640	–	41731
153 2302-0301-0331	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 110х4, PN 16	шт.	4	–		–		–	3091	
				3395		13580		13580	–	14666

				–		–		–	1086	
154 2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	202		808		808	–	873
				–		–		–	65	
155 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка - гильзы НР = 99 %	км трубопровода	0,0008	540000	192500	432	154	1	319	811
				346250	56250	277	45	–	60	
156 2301-0501-1212	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 200x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,8	5225		4180		4180	–	4514
				–		–		–	334	
	Итого по разделу 9					**246 061**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					43 500				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					324				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					99				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					141 279				
	- накладные расходы, тенге					42 731				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 846				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					18 227				
Раздел 10 Канализация бытовая К1 выше отм.0,000										
157 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	102	789,22	1,36	80500	138	243	78561	171786
				785,48	0,44	80119	45	–	12725	
158 2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 К=0.998:	м	101,796	254		25856		25856	–	27924
				–		–		–	2068	

159 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	100	762	3,32	76200	332	548	73914	162123
				753,2	1,02	75320	102	–	12009	
160 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0.998:	м	99,8	1077		107485		107485	–	116084
				–		–		–	8599	
161 2302-0302-1006	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	60	374		22440		22440	–	24235
				–		–		–	1795	
162 2302-0302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10	шт.	60	2415		144900		144900	–	156492
				–		–		–	11592	
163 2302-0302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10	шт.	60	2415		144900		144900	–	156492
				–		–		–	11592	
164 2302-0302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16	шт.	120	987		118440		118440	–	127915
				–		–		–	9475	
165 2302-0301-0331	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 110x4, PN 16	шт.	60	3395		203700		203700	–	219996
				–		–		–	16296	
166 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка - патрубка НР = 99 %	км трубопровода	0,012	287730,77	73769,23	3453	886	7	2778	6729

				213307,69	20480,77	2560	246	–	498	
167	2301-0501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 ГОСТ 18599-2001	м	12	341		4092		4092	–	4419
					–		–		–	327	
168	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка - патрубка НР = 99 %	км трубопровода	0,05	347120,37	105601,85	17356	5280	116	13308	33117
					239203,7	29629,63	11960	1482	–	2453	
169	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6.6 ГОСТ 18599-2001	м	50	1646		82300		82300	–	88884
					–		–		–	6584	
170	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	125	38		4750		4750	–	5130
					–		–		–	380	
171	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	188	553		103964		103964	–	112281
					–		–		–	8317	
		Итого по разделу 10					**1 413 607**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					169 959				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 636				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 875				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					963 741				
		- накладные расходы, тенге					168 561				
		в т.ч. зарплата, тенге					15 170				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					104 710				
		Итого по смете					**3 815 571**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге		536 308
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		31 201
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		9 661
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 430 691
- накладные расходы, тенге		534 735
в т.ч. зарплата, тенге		48 125
- сметная прибыль (8 %), тенге		282 636
Временные здания и сооружения 0,9%		34 340
Итого		**3 849 911**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		71 993
Итого:		**3 921 904**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		78 438
Итого:		4 000 343
в том числе на 2018 год-54%	К=1	2 160 185
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	1 844 132
ИТОГО ПО АКТУ		**4 004 316,99**
Налог на добавочную стоимость (12%)		480 518,04
Всего:		**4 484 835,03**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891		**4 081 199,87**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____ Кулжуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

_____ Бокаев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____ Джансагимов Н.К.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 17 от 25 июня 2021 год
Локальная смета № 2-1-5

за июнь 2021 год
на Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Кабели										
90	1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР = 72 %	м	73	194,37	2,4	14188	175	2113	8618	24630
					163,02	0,95	11900	69	–	1824	
91	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	108	639,08	358,11	69020	38676	13561	21190	97427
					155,4	117,1	16783	12647	–	7217	

92 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	27	721,57	414,69	19481	11196	3390	6176	27710
				181,3	136,4	4895	3683	–	2053	
93 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	103	639,08	358,11	65825	36886	12933	20208	92916
				155,4	117,1	16006	12060	–	6883	
100 2306-0145-0115	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,543	1449329		786986		786986	–	849945
				–		–		–	62959	
101 2306-0145-0108	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,362	609970		220809		220809	–	238474
				–		–		–	17665	
102 2306-0145-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,097	1902708		184563		184563	–	199328
				–		–		–	14765	
103 2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,553	206744		114329		114329	–	123475
				–		–		–	9146	

104	2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	153811	1538	1538	–	1661
					–	–	–	123	
105	2306-0145-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	2993649	23949	23949	–	25865
					–	–	–	1916	
106	2306-0145-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,058	497892	28878	28878	–	31188
					–	–	–	2310	
107	2306-0145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	516958	22746	22746	–	24566
					–	–	–	1820	
108	2306-0145-0222	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,024	2510624	60255	60255	–	65075
					–	–	–	4820	
109	2306-0145-0114	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	975080	7801	7801	–	8425
					–	–	–	624	

	Итого по разделу 4					**1 810 685**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					49 584				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					86 933				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 459				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 483 851				
	- накладные расходы, тенге					56 192				
	в т.ч. зарплата, тенге					5 057				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					134 125				
Раздел 6 Трубы										
130 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	2107	204,64	8,94	431186	18827	42454	271580	758987
				175,56	3,46	369905	7289	–	56221	
131 2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	775	53		41075		41075	–	44361
				–		–		–	3286	
132 2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	3330	71		236430		236430	–	255344
				–		–		–	18914	
133 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1109	90		99810		99810	–	107795
				–		–		–	7985	
	Итого по разделу 6					**1 166 487**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					369 905				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 827				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 289				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					419 769				
	- накладные расходы, тенге					271 580				
	в т.ч. зарплата, тенге					24 442				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					86 406				
	Итого по смете					**2 977 172**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге		419 489
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		105 760
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		35 748
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 903 620
- накладные расходы, тенге		327 772
в т.ч. зарплата, тенге		29 499
- сметная прибыль (8 %), тенге		220 531
Временные здания и сооружения 0,9%		26 795
Итого		**3 003 967**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		56 174
Итого:		**3 060 141**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		61 203
Итого:		3 121 344
в том числе на 2018 год-54%	К=1	1 685 526
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	1 438 919
ИТОГО ПО АКТУ		**3 124 444,66**
Налог на добавочную стоимость (12%)		374 933,36
Всего:		**3 499 378,02**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891		**3 184 433,99**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

Бокаев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

Джансагимов Н.К.

м.п.