Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 60240010430
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008552
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).

Справка № 8 от 17 августа 2021 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование		Организационо-правовая форма код
		Договор № 66	17.02.21г						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**468 598 493,29**									
За отчетный период		59 280 591,31							7 113 670,96	**66 394 262,27**
Удержание 30 %										19 918 278,68
Удержание 5 %										3 319 713,11
Всего к оплате										**43 156 270,48**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН060240010430
Руководитель
Оспанов Г.И.
м.п.

Технический надзор ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ79VJE00043880
Бокаев С.К.
м.п.

Авторский надзор
ИП "МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору
Джансагимов Н.К.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 26 от 17 августа 2021 год
Локальная смета № 2-1-1

за август 2021 год
на Общестроительные работы по части АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Стены										
	2.1 Кирпичная кладка ниже отм.0,000										
58	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен входа в подвал .НР = 93 % К=-1,000;	м3 кладки	-3,4	10622,65	2388,53	-36117	-8121	-12112	-16410	-56729
					4671,76	517,94	-15884	-1761	–	-4202	
59	2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=-0,770;	1000 шт.	-0,99484	57419		-57123		-57123	–	-61693
					–		–		–	-4570	
	2.7 Узлы крепления кирпичного ограждения лоджий										
122	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	2,517	25106,48	1306,32	63193	3288	–	55771	128481
					23800,16	549,07	59905	1382	–	9517	

123 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
		т	2,517	303060		762802		762802	–	823826
				–		–		–	61024	
124 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	62,925	50,06	2,38	3150	150	271	1894	5448
				43,37	0,25	2729	16	–	404	
125 2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0057	366210		2087		2087	–	2254
				–		–		–	167	
126 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-121 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	67,959	65,13	3,38	4426	230	751	2402	7374
				50,69	0,53	3445	36	–	546	
127 2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-121 ГОСТ 6465-76	т	0,0122	460468		5618		5618	–	6067
				–		–		–	449	
128 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	3,867	236926,3	1306,18	916194	5051	–	831074	1887049
				235620,12	549,52	911143	2125	–	139781	
129 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	3,75	293658		1101218		1101218	–	1189315
				–		–		–	88097	
130 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		т	0,117	259316		30340		30340	–	32767
				–		–		–	2427	

131 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	96,675	50,06	2,39	4840	231	417	2910	8370
				43,36	0,27	4192	26	–	620	
132 2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0087	366210		3186		3186	–	3441
				–		–		–	255	
133 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-121 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	104,409	65,13	3,38	6800	353	1154	3689	11328
				50,69	0,52	5293	54	–	839	
134 2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0188	460468		8657		8657	–	9350
				–		–		–	693	
	Итого по разделу 2					**3 996 648**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					970 823				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 182				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 878				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 847 266				
	- накладные расходы, тенге					881 330				
	в т.ч. зарплата, тенге					79 320				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					296 047				
Раздел 3 Перекрытие										
3.6 Монолитная плита МП2 (32шт.)										
206 1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 % К=-32,000;	м3	-22,4	19587,5	2832,72	-438760	-63453	-88184	-273052	-768757
				12817,99	577,41	-287123	-12934	–	-56945	
207 2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 К=-1,000;	м3	-22,736	20986		-477138		-477138	–	-515309
				–		–		–	-38171	

208	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=-1,000;	т	-0,361	227683		-82194		-82194	–	-88770
					–		–		–	-6576	
209	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=-1,000;	т	-0,397	222265		-88239		-88239	–	-95298
					–		–		–	-7059	
210	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=-1,000;	т	-1,531	217102		-332383		-332383	–	-358974
					–		–		–	-26591	
211	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,932	244717		228076		228076	–	246322
					–		–		–	18246	
212	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=-32,000;	т	-0,81504	25106,74	1306,68	-20463	-1065	–	-18060	-41605
					23800,06	549,67	-19398	-448	–	-3082	
213	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 К=-1,000;	т	-0,81504	654754		-533651		-533651	–	-576343
					–		–		–	-42692	
214	1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (объем: (1,86+0,24)*0,9*32=60,48м2) НР = 91 % К=-32,000;	м2	-60,48	314,72	62,14	-19034	-3758	-2705	-12695	-34267
					207,85	22,8	-12571	-1379	–	-2538	

215 1106-0301-0302	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины - до толщ.140мм (220-80=140мм) НР = 91 % К=-32,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	м2	-60,48	94,92	24,4	-5741	-1476	-1054	-3416	-9890
				53,09	8,98	-3211	-543	–	-733	
216 2102-0201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях D600, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (объем: 60,48*0,14=8,467м3) К=-1,000;	м3	-8,467	24405		-206637		-206637	–	-223168
				–		–		–	-16531	
3.13 Сечение 1-1 (21,88мп) (1шт.)										
265 1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,84	12129,58	2569,72	34448	7298	6971	19752	58536
				7105,28	537,68	20179	1527	–	4336	
266 2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,883	27381		78939		78939	–	85254
				–		–		–	6315	
267 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1496	227683		34061		34061	–	36786
				–		–		–	2725	
268 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0405	222265		9002		9002	–	9722
				–		–		–	720	
3.14 Сечение 2-2 (7,2мп) (2шт.)										

269 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;									
		м3	0,28	14321,43	2607,14	4010	730	740	2452	6979
				9071,43	550	2540	154	–	517	
270 2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010									
		м3	0,284	27381		7776		7776	–	8398
				–		–		–	622	
271 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
		т	0,02548	227683		5801		5801	–	6265
				–		–		–	464	
272 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000;									
		т	0,00168	235269		395		395	–	427
				–		–		–	32	
3.15 Сечение 3-3 (6,6мп) (22шт.)										
273 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=22,000;									
		м3	7,26	14317,08	2603,86	103942	18904	19175	63546	180887
				9072,04	546,56	65863	3968	–	13399	
274 2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010									
		м3	7,369	27381		201771		201771	–	217913
				–		–		–	16142	
275 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=22,000;									
		т	0,57112	227683		130034		130034	–	140437

276 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=22,000;			–		–		–	10403	
		т	0,03168	235269		7453		7453	–	8049
				–		–		–	596	
3.16 Сечение 4-4 (7,2мп) (20шт.)										
277 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=20,000;									
		м3	4,4	14317,27	2604,09	62996	11458	11621	38514	109631
				9072,05	546,82	39917	2406	–	8121	
278 2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010									
		м3	4,466	27381		122284		122284	–	132067
				–		–		–	9783	
279 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=20,000;									
		т	0,5096	227683		116027		116027	–	125309
				–		–		–	9282	
280 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=20,000;									
		т	0,0336	235269		7905		7905	–	8537
				–		–		–	632	
3.17 Сечение 5-5 (22,02мп) (10шт.)										
281 1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=10,000;									
		м3	28,6	12129,55	2569,69	346905	73493	70205	198910	589480
				7105,14	537,59	203207	15375	–	43665	

282	2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	29,029	27381		794843		794843	–	858430
					–		–		–	63587	
283	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	1,4685	227683		334352		334352	–	361100
					–		–		–	26748	
284	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,4077	222265		90617		90617	–	97866
					–		–		–	7249	
	3.18 Сечение 6-6 (4,8мп) (2шт.)										
285	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,36	14313,89	2605,56	5153	938	949	3151	8968
					9072,22	547,22	3266	197	–	664	
286	2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,365	27381		9994		9994	–	10794
					–		–		–	800	
287	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,03392	227683		7723		7723	–	8341
					–		–		–	618	
288	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000;	т	0,00216	235269		508		508	–	549
					–		–		–	41	

3.19 Сечение 7-7 (4,8мп) (16шт)

289	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=16,000;								
			м3	3,2	14317,19	2603,75	45815	8332	8452	28009	79730
					9072,19	546,25	29031	1748	–	5906	
290	2102-0201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010									
			м3	3,248	27381		88933		88933	–	96048
					–		–		–	7115	
291	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;									
			т	0,27136	227683		61784		61784	–	66727
					–		–		–	4943	
292	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=16,000;									
			т	0,01728	235269		4065		4065	–	4390
					–		–		–	325	
		Итого по разделу 3					**851 561**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					41 700				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					51 401				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 071				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					648 271				
		- накладные расходы, тенге					47 111				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 240				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					63 078				
		Раздел 4 Лестница Л1 (2шт.)									
321	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;									
			м2	39,7332	65,11	3,37	2587	134	439	1403	4309
					50,69	0,5	2014	20	–	319	

322 2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0072	460468		3315		3315	–	3580
325 1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное - балок и косоуров (объем: ((0,2+0,076)*2*(3,53-0,4)*18+(0,16+0,064)*2*17*2*(3,53-0,4)+3,05*(0,16+0,064)*2*2)*2=163,1м2) НР = 80 % К=-1,000;			–		–		–	265	
		м2 оштукатуриваемой поверхности	-163,1	2782,93	34,17	-453896	-5573	-195505	-204330	-710884
326 2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 К=-1,000;			1550,08	15,9	-252818	-2594	–	-52658	
		м3	-5,219	22414		-116979		-116979	–	-126337
				–		–		–	-9358	
	Итого по разделу 4					**-829 332**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-250 804				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-5 439				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-2 574				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-308 730				
	- накладные расходы, тенге					-202 927				
	в т.ч. зарплата, тенге					-18 263				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-61 432				
Раздел 5 Разные работы										
5.7 Конструкции лифта (2шт.)										
359 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - 3Д5, 3Д6, скоба (объем: (1,75+3,5+3,04)*2/1000=0,0166т) НР = 91 % К=2,000;									
		т	0,0166	236867,47	1265,06	3932	21	–	3568	8100
360 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012			235602,41	602,41	3911	10	–	600	
		т	0,0166	654754		10869		10869	–	11739

361 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - ЗД7 НР = 91 % К=2,000;			–		–		–	870	
		т	0,0133	70375,94	1353,38	936	18	–	843	1921
362 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012			69022,56	601,5	918	8	–	142	
		т	0,0133	654754		8708		8708	–	9405
363 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=2,000;			–		–		–	697	
		м3 подстилающего слоя	10,4	3958,27	981,73	41166	10210	47	32852	79939
364 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014			2972,02	388,46	30909	4040	–	5921	
		м3	11,648	1884		21945		21945	–	23701
365 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=2,000;			–		–		–	1756	
		м3 подстилающего слоя	2,4	5787,92	7,08	13891	17	5143	8207	23866
366 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010			3637,92	–	8731	–	–	1768	
		м3	2,448	22946		56172		56172	–	60666
367 1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;			–		–		–	4494	
		м2 покрытия	10	400,2	87,9	4002	879	589	2688	7225
368 2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98			253,4	32,6	2534	326	–	535	
		м3	0,204	21200		4325		4325	–	4671
				–		–		–	346	

369 1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 - до толщ.50мм НР = 94 % К=2,000; ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;									
		м2 покрытия	10	82,2	25,1	822	251	–	653	1593
				57,1	12,4	571	124	–	118	
370 2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98									
		м3	0,306	21200		6487		6487	–	7006
				–		–		–	519	
371 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство - Мп-1 НР = 91 % К=2,000;									
		м3	12	16182,92	4621,75	194195	55461	23003	115591	334569
				9644,25	941	115731	11292	–	24783	
372 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
		м3	12,18	22946		279482		279482	–	301841
				–		–		–	22359	
373 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
		т	0,4832	217102		104904		104904	–	113296
				–		–		–	8392	
374 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
		т	0,132	227683		30054		30054	–	32458
				–		–		–	2404	
375 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД1 НР = 91 % К=2,000;									
		т	0,074	236932,43	1310,81	17533	97	–	15904	36112
				235621,62	554,05	17436	41	–	2675	

376	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012								
			т	0,074	654754		48452		48452	–	52328
					–		–		–	3876	
377	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - ЗД2 НР = 91 % К=2,000;									
			т	0,18	70327,78	1305,56	12659	235	–	11396	25979
					69022,22	550	12424	99	–	1924	
378	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
			т	0,18	654754		117856		117856	–	127284
					–		–		–	9428	
379	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;									
			м2	21,47	65,11	3,4	1398	73	237	759	2330
					50,68	0,56	1088	12	–	173	
380	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0039	460468		1796		1796	–	1940
					–		–		–	144	
381	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство - Мп-2 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,72	16183,33	4622,22	11652	3328	1380	6935	20074
					9644,44	940,28	6944	677	–	1487	
382	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,731	22946		16774		16774	–	18116
					–		–		–	1342	

383 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
		т	0,03488	217102		7573		7573	–	8179
				–		–		–	606	
384 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
		т	0,00896	227683		2040		2040	–	2203
				–		–		–	163	
385 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД3 НР = 91 %	т	0,0123	236910,57	1300,81	2914	16	–	2643	6002
				235609,76	487,8	2898	6	–	445	
386 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
		т	0,0123	654754		8053		8053	–	8697
				–		–		–	644	
387 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;									
		м2	1,52	65,13	3,29	99	5	17	53	164
				50,66	–	77	–	–	12	
388 2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0003	460468		138		138	–	149
				–		–		–	11	
389 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство - Мп-3 НР = 91 % К=2,000;	м3	4	16183	4622	64732	18488	7667	38530	111523
				9644,25	941	38577	3764	–	8261	
390 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,06	22946		93161		93161	–	100614
				–		–		–	7453	

391	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1396	217102		30307		30307	–	32732
					–		–		–	2425	
392	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,041	227683		9335		9335	–	10082
					–		–		–	747	
393	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД4 НР = 91 % К=2,000;	т	0,0864	236932,87	1307,87	20471	113	–	18569	42163
					235625	543,98	20358	47	–	3123	
394	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0864	654754		56571		56571	–	61097
					–		–		–	4526	
395	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	7,21	65,19	3,33	470	24	80	255	783
					50,76	0,55	366	4	–	58	
396	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0013	460468		599		599	–	647
					–		–		–	48	
397	1109-0301-0213	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,774	55479,33	29766,15	42941	23039	2173	15511	63128
					22905,68	6138,24	17729	4751	–	4676	

398	2106-0405-1701	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п. К=2,000;								
			т	0,5368	501569		269242		269242	–	290781
					–		–		–	21539	
399	2106-0408-1201	Детали крепления рельсов - №1, №2 К=2,000;								
			т	0,2372	765618		181605		181605	–	196133
					–		–		–	14528	
400	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87								
			т	0,064	499529		31970		31970	–	34528
					–		–		–	2558	
401	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;								
			м2	20,898	65,08	3,35	1360	70	231	738	2266
					50,67	0,48	1059	10	–	168	
402	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76								
			т	0,0038	460468		1750		1750	–	1890
					–		–		–	140	
403	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % К=2,000;								
			шт. сборных конструкций	8	1835,63	57,38	14685	459	4420	11688	28483
					1225,75	12,38	9806	99	–	2110	
404	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - ОП5.4-Т К=2,000;								
			м3	0,216	41963		9064		9064	–	9789
					–		–		–	725	
		Итого по разделу 5					**2 380 296**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					309 656				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					133 990				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		29 766
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 457 737
- накладные расходы, тенге		302 594
в т.ч. зарплата, тенге		27 233
- сметная прибыль (8 %), тенге		176 319
Итого по смете		**6 399 173**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 071 375
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		181 134
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		39 141
- материалы, изделия и конструкции, тенге		3 644 544
- накладные расходы, тенге		1 028 108
в т.ч. зарплата, тенге		92 530
- сметная прибыль (8 %), тенге		474 012
Временные здания и сооружения 0,9%		57 593
Итого		**6 456 766**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		120 742
Итого:		**6 577 507**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		131 550
Итого:		6 709 057
в том числе на 2018 год-54%	К=1	3 622 891
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	3 092 832
ИТОГО ПО АКТУ		**6 715 722,81**
Налог на добавочную стоимость (12%)		805 886,74
Всего:		**7 521 609,55**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891		**6 844 664,67**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

Бокаев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

Джансагимов Н.К.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 27 от 17 августа 2021 год
Локальная смета № 2-1-2

за август 2021 год
на Общестроительные работы по части АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены										
	1.1 Деформационный шов (Узел А)										
1	1107-0516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд - АР-19 п.5 НР = 118 %	м шва	59	151,58	2,69	8943	159	4340	5334	15419
					75,33	1,3	4444	76	–	1142	
2	1107-0516-0106	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой НР = 118 %	м шва	59	852,18	189,57	50279	11185	27720	16820	72467
					192,78	48,82	11374	2880	–	5368	
		Итого по разделу 1					**87 886**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 818				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 344				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 956				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					32 060				

	- накладные расходы, тенге					22 154				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 994				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					6 510				
Раздел 3 Проемы										
115 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	22,8	2479,41	170,47	56530	3886	26370	25309	88386
				1152,35	81,03	26274	1847	–	6547	
116 1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	10	3449,91	173,02	34499	1730	16290	15560	54064
				1647,9	81,03	16479	810	–	4005	
117 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	3,8412	2922,26	171,3	11225	658	5757	4606	17097
				1252,21	80,18	4810	308	–	1266	
118 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2,0184	3494,35	170,43	7053	344	3748	2808	10650
				1467	78,78	2961	159	–	789	
119 2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (к-1,04-энергосберегающие) kстм=1,04;	м2	5,439	24727,04		134490		134490	–	145249

120 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99			–		–		–	10759	
		м2	3,8412	22136		85029		85029	–	91831
121 2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (к-1,04-энергосберегающие) kстм=1,04;			–		–		–	6802	
		м2	2,0184	26258,96		53001		53001	–	57241
				–		–		–	4240	
	Итого по разделу 3					**464 518**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					50 524				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 618				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 124				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					324 685				
	- накладные расходы, тенге					48 283				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 345				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					34 408				
Раздел 4 Полы										
169 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	207	1209,94	84,97	250457	17589	96983	130041	410938
				656,45	11,87	135885	2457	–	30440	
170 2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	231,84	241		55873		55873	–	60343
				–		–		–	4470	

171 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	207	652,08	42,03	134980	8700	44292	78386	230435
				396,08	6,77	81988	1401	–	17069	
172 2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	231,84	241		55873		55873	–	60343
				–		–		–	4470	
4.2 Тип 4. 1этаж										
190 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	28,6	1641,12	73,08	46936	2090	10710	32981	86310
				1193,57	33,22	34136	950	–	6393	
191 2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	29,172	1677		48921		48921	–	52835
				–		–		–	3914	
4.4 Тип 5. 1 этаж										
208 2113-0815-0104	Совол пластификаторный К=-1,000;	т	-0,03613	492695		-17801		-17801	–	-19225
				–		–		–	-1424	
209 2204-0401-0105	Пудра алюминиевая ПАП-1 ГОСТ 5494-95 К=-1,000;	т	-0,00096	1894963		-1819		-1819	–	-1965
				–		–		–	-146	
210 2113-0704-3603	Натрий сернокислый (сульфат натрия) технический, марка А, I сорта ГОСТ 4166-76 К=-1,000;	т	-0,01084	85023		-922		-922	–	-996
				–		–		–	-74	
211 2113-0816-3440	Мыло хозяйственное жидкое К=-1,000;	кг	-0,38255	217		-83		-83	–	-90
				–		–		–	-7	
4.7 Тип 4. Типовой этаж										

220	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % К=8,000;	м2 покрытия	228,8	1741,5	73,05	398456	16714	108655	263847	715287
					1193,56	33,22	273087	7601	–	52984	
221	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	233,376	1677		391372		391372	–	422682
					–		–		–	31310	
4.9 Тип 6. Типовой этаж											
234	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=8,000;	м2 стяжки	241,6	364,98	28,58	88179	6904	254	79286	180862
					335,35	13,77	81021	3326	–	13397	
235	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	4,92864	19282		95034		95034	–	102637
					–		–		–	7603	
		Итого по разделу 4					**2 300 396**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					606 117				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					55 422				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 033				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					887 342				
		- накладные расходы, тенге					584 541				
		в т.ч. зарплата, тенге					79 086				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					170 399				
Раздел 5 Внутренняя отделка											
268	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	14258,66	789,24	11,68	11253519	166505	948850	8152833	20958860
					711,02	3,71	10138164	52877	–	1552508	
269	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	99610,999	86		8566546		8566546	–	9251870

279	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	986	1967,6	20,81	1940057	20516	33221	1514240	3730641
					1913,1	6,57	1886320	6480	–	276344	
280	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	3792,156	41		155478		155478	–	167916
					–		–		–	12438	

Итого по разделу 5	**34 109 287**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 024 484
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	187 021
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 357
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 704 095
- накладные расходы, тенге	9 667 073
в т.ч. зарплата, тенге	870 037
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 526 614
Итого по смете	**36 962 087**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 047 480
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	260 405
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 470
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 077 172
- накладные расходы, тенге	10 616 244
в т.ч. зарплата, тенге	955 462
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 800 102
Временные здания и сооружения 0,9%	332 659
Итого	**37 294 746**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	697 412
Итого:	**37 992 158**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	759 843
Итого:	38 752 001
в том числе на 2018 год-54% К=1	20 926 080
в том числе на 2019 год-46% К=1,00215983	17 864 421
ИТОГО ПО АКТУ	**38 790 501,64**
Налог на добавочную стоимость (12%)	4 654 860,20
Всего:	**43 445 361,83**

Всего с коэф. скидки К=0,909999997891

39 535 279,18

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

Бокаев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

Джансагимов Н.К.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 28 от 17 августа 2021 год
Локальная смета № 2-1-3

за август 2021 год
на Водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 ниже отм.0,000										
11	2305-1208-0102	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15411	–	15411	–	15411	–	16644
										1233	
13	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179	–	2179	–	2179	–	2353
										174	
		Итого по разделу 1					**18 997**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 590				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 407				
	Раздел 2 Внутриквартирный прибор учета холодной воды										
52	2302-0401-3801	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20	шт.	108	499	–	53892	–	53892	–	58203
										4311	

54	2302-0401-4001	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20	шт.	108	636		68688		68688	–	74183
					–		–		–	5495	
		Итого по разделу 2					**132 386**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					122 580				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					9 806				
		Раздел 3 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 выше отм.0,000									
55	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	400	1376,49	14,24	550596	5696	3072	531029	1168155
					1354,57	0,1	541828	38	–	86530	
56	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные К=0,990;	м	396	142		56232		56232	–	60731
					–		–		–	4499	
57	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,84	450		1728		1728	–	1866
					–		–		–	138	
58	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	60	1486,93	17,11	89216	1027	458	85986	189218
					1462,18	0,16	87731	10	–	14016	
59	2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные К=0,990;	м	59,4	221		13127		13127	–	14177
					–		–		–	1050	

61 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	25	1624,28	20,23	40607	506	215	39095	86078
				1595,44	0,25	39886	7	–	6376	
62 2301-0601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные К=0,990;	м	24,75	376		9306		9306	–	10050
				–		–		–	744	
64 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	372	15		5580		5580	–	6026
				–		–		–	446	
65 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 К=-1,000;	шт.	-104	26		-2704		-2704	–	-2920
				–		–		–	-216	
66 2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	201	40		8040		8040	–	8683
				–		–		–	643	
	Итого по разделу 3					**1 542 064**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					669 445				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 229				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					55				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					95 054				
	- накладные расходы, тенге					656 110				
	в т.ч. зарплата, тенге					59 050				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					114 226				
Раздел 4 Горячий водопровод Т3, Т4 ниже отм.0,000										
71 2900-0000-0000 (пл)	Насос WILO Q=1,68м3/ч, Н=28м	шт	1	96803,57		96804		96804	–	104548
				–		–		–	7744	
	Итого по разделу 4					**104 548**				
	в том числе									

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					96 804				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 744				
Раздел 5 Внутриквартирный прибор учета горячей воды										
94 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	108	3194		344952		344952	–	372548
				–		–		–	27596	
96 2302-0401-3801	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20	шт.	108	499		53892		53892	–	58203
				–		–		–	4311	
97 2304-0905-1220	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	108	1517		163836		163836	–	176943
				–		–		–	13107	
98 2302-0401-4001	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20	шт.	108	636		68688		68688	–	74183
				–		–		–	5495	
	Итого по разделу 5					**681 877**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					631 368				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					50 509				
Раздел 6 Горячий водопровод Т3, Т4 выше отм.0,000										
99 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	442	1479,3	17,11	653850	7564	–	633429	1390261
				1462,19	0,16	646286	70	–	102982	
100 2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные К=0,990;	м	437,58	221		96705		96705	–	104441
				–		–		–	7736	
101 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,38	450		1521		1521	–	1643

102 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %			–		–		–	122	
		м трубопровода	203	1615,67	20,23	327980	4106	–	317447	697061
				1595,44	0,25	323874	51	–	51634	
103 2301-0601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные К=0,990;									
		м	200,97	376		75565		75565	–	81610
				–		–		–	6045	
104 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,25	450		563		563	–	608
				–		–		–	45	
105 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %									
		м трубопровода	220	1368,81	14,25	301139	3134	–	292065	640660
				1354,57	0,1	298005	21	–	47456	
106 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные К=0,990;									
		м	217,8	142		30928		30928	–	33402
				–		–		–	2474	
107 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,11	450		950		950	–	1026
				–		–		–	76	
108 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	372	15		5580		5580	–	6026
				–		–		–	446	
109 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	420	26		10920		10920	–	11794

				–		–		–	874	
110 2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	280	40		11200		11200	–	12096
				–		–		–	896	
111 2302-0401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	224	78		17472		17472	–	18870
				–		–		–	1398	
	Итого по разделу 6					**2 999 498**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 268 165				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 804				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					142				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					251 404				
	- накладные расходы, тенге					1 242 941				
	в т.ч. зарплата, тенге					111 865				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					222 184				
Раздел 8 Канализация дождевая К2 выше отм.0,000										
130 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	100	1081,71	68,18	108171	6818	5653	96087	220599
				957	23,48	95700	2348	–	16341	
131 2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	100	4065		406500		406500	–	439020
				–		–		–	32520	
132 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	50	617,14	67,3	30857	3365	13302	12015	46302
				283,8	32,38	14190	1619	–	3430	

133 2111-0403-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;									
		м	55	1512		83160		83160	–	89813
				–		–		–	6653	
134 1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	4	3903	347,5	15612	1390	600	13451	31388
				3405,5	26	13622	104	–	2325	
135 2303-0102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	4	13881		55524		55524	–	59966
				–		–		–	4442	
136 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=1,400;	кг	28	537		15036		15036	–	16239
				–		–		–	1203	
137 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553		1106		1106	–	1194
				–		–		–	88	
138 2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	2	2881		5762		5762	–	6223
				–		–		–	461	
139 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2490		9960		9960	–	10757
				–		–		–	797	
140 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0338	1011597,63	508816,57	34192	17198	633	21063	59675

				484053,25	145414,2	16361	4915	–	4420	
141	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			шт.	10	1662		16620		16620	–	17950
					–		–		–	1330	
142	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
			шт.	4	2210		8840		8840	–	9547
					–		–		–	707	
143	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;								
			м2	1,57	147,77	3,18	232	5	147	55	310
					50,96	–	80	–	–	23	
		Итого по разделу 8					**1 008 983**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					139 953				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					28 776				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 986				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					622 843				
		- накладные расходы, тенге					142 671				
		в т.ч. зарплата, тенге					12 840				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					74 740				
	Раздел 10 Канализация бытовая К1 выше отм.0,000										
157	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	118	789,22	1,36	93128	160	281	90884	198733
					785,48	0,44	92687	52	–	14721	

158	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	117,66	254		29886		29886	–	32277
					–		–		–	2391	
159	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	150	762	3,32	114301	498	823	110870	243185
					753,2	1,02	112980	153	–	18014	
160	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	149,6	1077		161119		161119	–	174009
					–		–		–	12890	
166	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка - патрубка НР = 99 %	км трубопровода	0,04	287730,77	73769,23	11509	2951	26	9258	22428
					213307,69	20480,77	8532	820	–	1661	
167	2301-0501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 ГОСТ 18599-2001	м	40	341		13640		13640	–	14731
					–		–		–	1091	
168	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка - патрубка НР = 99 %	км трубопровода	0,058	347120,37	105601,85	20132	6124	134	15437	38415
					239203,7	29629,63	13874	1719	–	2846	
169	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 ГОСТ 18599-2001	м	58	1646		95468		95468	–	103105
					–		–		–	7637	
	Итого по разделу 10						**826 883**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						228 073				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						9 733				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						2 744				

- материалы, изделия и конструкции, тенге		301 377
- накладные расходы, тенге		226 449
в т.ч. зарплата, тенге		20 380
- сметная прибыль (8 %), тенге		61 251
Итого по смете		**7 315 236**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 305 636
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		60 542
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		11 927
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 143 378
- накладные расходы, тенге		2 268 171
в т.ч. зарплата, тенге		204 135
- сметная прибыль (8 %), тенге		542 216
Временные здания и сооружения 0,9%		65 837
Итого		**7 381 073**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		138 026
Итого:		**7 519 099**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		150 382
Итого:		7 669 481
в том числе на 2018 год-54%	К=1	4 141 520
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	3 535 581
ИТОГО ПО АКТУ		**7 677 100,97**
Налог на добавочную стоимость (12%)		921 252,12
Всего:		**8 598 353,09**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891		**7 824 501,29**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

_____Бокаев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛЮР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____Джансагимов Н.К.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 29 от 17 августа 2021 год
Локальная смета № 2-1-4

за август 2021 год
на Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
26	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	370	421,9	18,51	156104	6847	2680	146209	326498
					396,15	7,07	146577	2616	–	24185	
30	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1550	421,67	18,51	653591	28684	10869	612495	1367373
					396,15	7,07	614038	10957	–	101287	
40	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	1903	221,56	2,46	421626	4688	10221	293093	771897
	1.1 Поэтажный коллекторный модуль (18шт)				213,72	0,19	406717	356	–	57178	

44	2304-0905-2425	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005 К=18,000;	шт.	36	4819 / –	173484 / –	173484 / –	– / 13879	187363
45	2304-1009-0303	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 К=18,000;	шт.	18	75593 / –	1360674 / –	1360674 / –	– / 108854	1469528
47	2304-1013-1003	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 К=18,000;	шт.	18	13131 / –	236358 / –	236358 / –	– / 18909	255267
48	2304-1009-0703	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 К=18,000;	шт.	18	23088 / –	415584 / –	415584 / –	– / 33247	448831
49	2305-1501-1101	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 К=18,000;	шт.	54	2652 / –	143208 / –	143208 / –	– / 11457	154665
50	2305-1501-1102	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 К=18,000;	шт.	18	3494 / –	62892 / –	62892 / –	– / 5031	67923
51	2305-1309-0101	Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15, Tmax 120 °С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 К=18,000;	шт.	54	14314	772956	772956	–	834792

52 2305-1309-0102	Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 3,4 м3/ч, DN 20, Tmax 120 °C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 К=18,000;			–		–		–	61836	
		шт.	18	15844		285192		285192	–	308007
53 2304-0905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °C до +150 °C, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005 К=18,000;			–		–		–	22815	
		шт.	54	2419		130626		130626	–	141076
54 2304-0905-2424	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °C до +150 °C, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005 К=18,000;			–		–		–	10450	
		шт.	18	3096		55728		55728	–	60186
55 2304-0905-3001	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0 °C до +90 °C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 К=18,000;			–		–		–	4458	
		шт.	36	3397		122292		122292	–	132075
58 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % К=18,000;			–		–		–	9783	
		м трубопровода	244,8	422,21	18,5	103357	4530	1849	96735	216099
59 2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм К=18,000;			396,15	7,07	96978	1731	–	16007	
		м	244,8	858		210038		210038	–	226841
1.3 Узел учета тепловой энергии				–		–		–	16803	

137	2900-0000-0000 (пл)	Расходомер Питерфлоу Ду50	компл.	2	147321,43	294643	294643	–
					–	–	–	23571
138	2900-0000-0003 (пл)	Блок питания расходомера	компл.	2	9821,43	19643	19643	–
					–	–	–	1571
139	2900-0000-0000 (пл)	Тепловычислитель ВКТ-7	компл.	1	75892,86	75893	75893	–
					–	–	–	6071
140	2900-0000-0000 (пл)	Преобразователь температуры	компл.	2	8482,14	16964	16964	–
					–	–	–	1357
142	2302-0101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	704	2816	2816	–
					–	–	–	225
143	2302-1205-0203	Гильза нержавеющая монтажная DN 25 для труб	шт.	2	222	444	444	–
					–	–	–	36
146	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1561	6244	6244	–
					–	–	–	500
147	2306-0408-0502	Провод для монтажа марки КСПВ 4х0,4-КММ4х0,35	км	0,003	30237	91	91	–
					–	–	–	7
148	2306-0408-0501	Провод для монтажа марки КСПВ 2х0,4-КММ2х0,25	км	0,006	16715	100	100	–
					–	–	–	8

1.4 Квартирные узлы учета тепловой энергии

151	2900-0000-0000 (пл)	Теплосчетчик Ду 20 G=1,5м3/ч Multical-302 (тепловычислитель, ультразвуковой расходомер, термометр сопротивления) К=-1,000;	компл.	-72	61160,71		-4403571		-4403571	–	-4755857
					–		–		–	-352286	
153	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % К=72,000;	м трубопровода	100,8	422,21	18,5	42559	1865	762	39832	88982
					396,15	7,07	39932	713	–	6591	
154	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	100,8	858		86486		86486	–	93405
					–		–		–	6919	
155	2304-0902-1905	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 К=72,000;	шт.	216	5053		1091448		1091448	–	1178764
					–		–		–	87316	
156	2306-0408-0502	Провод для монтажа марки КСПВ 4х0,4-КММ4х0,35 К=72,000;	км	0,216	30237		6531		6531	–	7053
					–		–		–	522	
157	2306-0408-0501	Провод для монтажа марки КСПВ 2х0,4-КММ2х0,25 К=72,000;	км	0,432	16715		7221		7221	–	7799
					–		–		–	578	
		Итого по разделу 1					**4 038 751**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 304 242				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					46 614				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 373				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 200 366				
		- накладные расходы, тенге					1 188 364				
		в т.ч. зарплата, тенге					106 953				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					299 165				

Итого по смете		**4 038 751**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 304 242
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		46 614
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		16 373
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 200 366
- накладные расходы, тенге		1 188 364
в т.ч. зарплата, тенге		106 953
- сметная прибыль (8 %), тенге		299 165
Временные здания и сооружения 0,9%		36 349
Итого		**4 075 100**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		76 204
Итого:		**4 151 304**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		83 026
Итого:		4 234 330
в том числе на 2018 год-54%	К=1	2 286 538
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	1 951 999
ИТОГО ПО АКТУ		**4 238 537,11**
Налог на добавочную стоимость (12%)		508 624,45
Всего:		**4 747 161,56**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891		**4 319 917,01**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880
Бокаев С.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист
Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору
Джансагимов Н.К.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 30 от 17 августа 2021 год
Локальная смета № 2-1-5

за август 2021 год
на Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Кабели										
90	1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР = 72 %	м	219	194,37	2,4	42565	526	6338	25854	73893
					163,02	0,95	35701	207	–	5474	
91	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	324	639,08	358,11	207061	116028	40683	63569	292280
					155,4	117,1	50350	37940	–	21650	
92	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	43	721,57	414,69	31026	17831	5399	9837	44132
					181,3	136,4	7796	5866	–	3269	

93 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	347	639,08	358,11	221759	124265	43570	68081	313027
				155,4	117,1	53924	40633	–	23187	
94 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	9,6	638,85	358,02	6133	3437	1204	1884	8658
				155,42	117,19	1492	1125	–	641	
95 1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	8	817,63	484,88	6541	3879	1004	2115	9348
				207,25	160	1658	1280	–	692	
96 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	58	639,07	358,1	37066	20770	7283	11380	52322
				155,4	117,1	9013	6792	–	3876	
97 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	44	639,07	358,11	28119	15757	5524	8633	39692
				155,41	117,09	6838	5152	–	2940	
98 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	8	638,88	358,13	5111	2865	1003	1570	7215
				155,38	117,25	1243	938	–	534	
99 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	24	721,42	414,67	17314	9952	3011	5489	24627
				181,29	136,38	4351	3273	–	1824	
	Итого по разделу 4					**865 194**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					172 366				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					315 310				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					103 206				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					115 019				
	- накладные расходы, тенге					198 412				
	в т.ч. зарплата, тенге					17 857				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					64 087				

Раздел 5 Провода

110 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
		м	297	82,28	0,8	24438	238	5578	13475	40946
				62,7	0,31	18622	93	–	3033	
111 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;									
		м	594	42,38	0,8	25171	475	9798	10861	38915
				25,08	0,31	14898	187	–	2883	
112 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
		м	2084	82,28	0,8	171474	1667	39140	94553	287309
				62,7	0,31	130667	656	–	21282	
113 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;									
		м	3652	42,37	0,8	154748	2921	60235	66774	239244
				25,08	0,31	91592	1149	–	17722	
114 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
		м	212,4	82,28	0,8	17477	170	3990	9636	29282

115 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %			62,7	0,32	13317	67	–	2169	
		м	212,4	42,37	0,8	9000	170	3503	3884	13915
				25,08	0,32	5327	67	–	1031	
116 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 % К=4,000;	м	864	169,28	2,4	146261	2073	25008	86397	251271
				137,94	0,94	119180	816	–	18613	
117 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 % К=3,000;	м	972	169,28	2,4	164544	2332	28134	97196	282679
				137,94	0,94	134078	917	–	20939	
118 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	3330	82,28	0,8	273996	2663	62542	151083	459085
				62,7	0,31	208791	1047	–	34006	
119 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	6660	42,37	0,8	282205	5327	109845	121771	436294
				25,08	0,31	167033	2094	–	32318	

120 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
		м	514,8	96,6	1,6	49730	823	10173	28121	84079
				75,24	0,63	38734	323	–	6228	
121 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;									
		м	1029,6	42,37	0,8	43626	823	16981	18824	67446
				25,08	0,31	25822	323	–	4996	
122 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
		м	594	113,38	3,2	67347	1901	13305	38080	113861
				87,78	1,26	52141	748	–	8434	
123 1308-0206-2210	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;									
		м	1188	87,06	6,4	103429	7601	21340	55783	171949
				62,7	2,52	74488	2989	–	12737	
124 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
		м	200	96,61	1,6	19321	320	3953	10925	32666
				75,24	0,63	15048	126	–	2420	

125 2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	8,888	52495	466576	466576	–	503902
				–	–	–	37326	
126 2306-0902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	9,99	85013	849280	849280	–	917222
				–	–	–	67942	
127 2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	1,544	209662	323718	323718	–	349615
				–	–	–	25897	
128 2306-0902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	1,782	338537	603273	603273	–	651535
				–	–	–	48262	
129 2306-0902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,2	139276	27855	27855	–	30083
				–	–	–	2228	
	Итого по разделу 5				**5 001 298**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 109 738			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				29 504			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 602			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 684 227			
	- накладные расходы, тенге				807 363			
	в т.ч. зарплата, тенге				72 663			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				370 466			

Раздел 6 Трубы

130 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	3000	204,64	8,94	613934	26807	60447	386682	1080665
				175,56	3,46	526680	10379	–	80049	
131 2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	1225	53		64925		64925	–	70119
				–		–		–	5194	
134 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	50	483,6	20,68	24180	1034	13114	7438	34147
				200,64	5,98	10032	299	–	2529	
135 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	16	634,44	22,75	10151	364	6978	2102	13233
				175,56	6,94	2809	111	–	980	
136 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	18	4614,78	180,5	83066	3249	59502	15402	106345
				1128,61	59,78	20315	1076	–	7877	
137 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям - 6мм НР = 72 %	м	340	352,41	14,27	119818	4853	42484	53033	186679
				213,18	3,46	72481	1176	–	13828	

Итого по разделу 6 **1 491 188**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 632 317
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 36 307
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 041
- материалы, изделия и конструкции, тенге 247 450
- накладные расходы, тенге 464 657
- в т.ч. зарплата, тенге 41 819

- сметная прибыль (8 %), тенге		110 457
Итого по смете		**7 357 680**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 914 421
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		381 121
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		127 849
- материалы, изделия и конструкции, тенге		3 046 696
- накладные расходы, тенге		1 470 432
в т.ч. зарплата, тенге		132 339
- сметная прибыль (8 %), тенге		545 010
Временные здания и сооружения 0,9%		66 219
Итого		**7 423 899**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		138 827
Итого:		**7 562 726**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		151 255
Итого:		7 713 981
в том числе на 2018 год-54%	К=1	4 165 549
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	3 556 095
ИТОГО ПО АКТУ		**7 721 644,56**
Налог на добавочную стоимость (12%)		926 597,35
Всего:		**8 648 241,91**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891		**7 869 900,12**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор: ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

Бокаев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП "МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

Джансагимов Н.К.

м.п.