Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 60240010430
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008552
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).

Справка № 9 от 31 августа 2021 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования			Организационо-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		Договор № 66	17.02.21г						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополните-льные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**684 471 477,42**									
За отчетный период		130 583 758,27							15 670 050,99	**146 253 809,26**
Удержание 30 %										43 876 142,78
Удержание 5 %										7 312 690,46
Всего к оплате										**95 064 976,02**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН030240008152
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ79VJE00043880
_____Бокаев С.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН060240010430
Руководитель
_____Оспанов Г.И.
м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору
_____Джансагимов Н.К.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 31 от 31 августа 2021 год
Локальная смета № 2-1-2

за август 2021 год
на Общестроительные работы по части АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Кровля										
	2.1 Утепление перекрытия чердака										
7	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой	438,82	543,22	26,02	238376	11418	141665	80090	343943
					194,37	4,01	85293	1761	–	25477	
8	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 К=1.100:	м2	482,702	161		77715		77715	–	83932
					–		–		–	6217	
9	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	434,75	894,22	51,84	388762	22537	142840	210258	646942
					513,82	11,86	223385	5156	–	47922	

11 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - по периметру стен НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	124	894,22	51,84	110883	6428	40741	59970	184521
				513,82	11,86	63714	1471	–	13668	
13 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	438,82	387,58	101,29	170080	44450	28914	99121	290737
				220,4	25,12	96716	11024	–	21536	
14 2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	6,71395	16404		110136		110136	–	118947
				–		–		–	8811	
15 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до 25мм НР = 92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кзпс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	438,82	23,15	14,98	10157	6575	–	4864	16223
				8,16	3,89	3582	1705	–	1202	
16 2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	4,47596	16404		73424		73424	–	79298
				–		–		–	5874	
17 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,5357	14730,26	1381,37	7891	740	17	6776	15840
				13317,16	582,42	7134	312	–	1173	
18 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5357	264413		141646		141646	–	152978
				–		–		–	11332	
2.2 Кровля										
19 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	452,4	543,22	26,02	245753	11772	146048	82569	354588

				194,37	4,01	87933	1816	–	26266	
20 2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	497,64	161		80120		80120	–	86530
				–		–		–	6410	
21 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	57	4165,81	1707,84	237451	97347	–	151985	420591
				2457,96	440,3	140104	25097	–	31155	
22 2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 К=1.030;	м3	58,71	11573		679451		679451	–	733807
				–		–		–	54356	
23 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	452,4	387,59	101,3	175344	45826	29809	102189	299736
				220,4	25,12	99709	11366	–	22203	
24 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	6,92172	16743		115890		115890	–	125161
				–		–		–	9271	
25 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до 25мм НР = 92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	452,4	23,15	14,98	10471	6778	–	5015	16725
				8,16	3,89	3693	1758	–	1239	
26 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	4,61448	16743		77260		77260	–	83441
				–		–		–	6181	
27 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,4797	14730,04	1382,11	7066	663	15	6067	14184
				13316,66	581,61	6388	279	–	1051	
28 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4797	264413		126839		126839	–	136986

				–		–		–	10147	
29 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	452,4	338,3	14,48	153047	6553	83481	60035	230129
				139,29	4,96	63013	2242	–	17047	
30 2110-0403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХКП 4.0 ГОСТ 30547-97	м2	520,26	668		347534		347534	–	375337
				–		–		–	27803	
31 2110-0403-1005	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП 4.0 ГОСТ 30547-97	м2	520,26	596		310075		310075	–	334881
				–		–		–	24806	
33 2110-0403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХКП 4.0 ГОСТ 30547-97	м2	1040,52	668		695067		695067	–	750672
				–		–		–	55605	

34 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - парапета НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,61	821,4	30,05	64570	2362	8	51396	125243
				791,25	26,01	62200	2045	–	9277	
35 2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,48573	22255		33065		33065	–	35710
				–		–		–	2645	
36 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство - по парапету НР = 92 %	м2 стяжки	44,92	387,58	101,29	17410	4550	2960	10147	29762
				220,39	25,13	9900	1129	–	2205	
37 2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,68728	16404		11274		11274	–	12176
				–		–		–	902	
38 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	102,6	1093,99	13,82	112243	1418	2721	99786	228991
				1053,65	3,5	108104	359	–	16962	
39 2110-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	106,428	2646		281608		281608	–	304137
				–		–		–	22529	
2.3 Лифтовая шахта (2шт.)										
40 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	134	543,22	26,02	72792	3487	43259	24458	105030
				194,37	4,02	26046	539	–	7780	
41 2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	147,4	161		23731		23731	–	25629

				–		–		–	1898	
42 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	16,75	4165,85	1707,88	69778	28607	–	44662	123595
				2457,97	440,3	41171	7375	–	9155	
43 2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	17,2525	11573		199663		199663	–	215636
				–		–		–	15973	
44 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	134	387,59	101,3	51937	13574	8829	30268	88781
				220,4	25,12	29534	3366	–	6576	
45 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,0502	16743		34326		34326	–	37072
				–		–		–	2746	
46 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до 25мм НР = 92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кзпс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	134	23,15	14,99	3102	2008	–	1486	4955
				8,16	3,89	1094	521	–	367	
47 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,3668	16743		22884		22884	–	24715
				–		–		–	1831	
48 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1651	14730,47	1380,98	2432	228	5	2088	4882
				13319,2	581,47	2199	96	–	362	
49 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1651	264413		43655		43655	–	47147
				–		–		–	3492	
50 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	134	338,31	14,49	45333	1942	24727	17783	68165

				139,28	4,96	18664	665	–	5049	
51 2110-0403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХКП 4.0 ГОСТ 30547-97	м2	154,1	668		102939		102939	–	111174
				–		–		–	8235	
52 2110-0403-1005	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП 4.0 ГОСТ 30547-97	м2	154,1	596		91844		91844	–	99192
				–		–		–	7348	
53 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 - до 4-ех слоев НР = 92 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2 кровли	134	218,54	13,72	29285	1838	10548	16130	49048
				126,11	4,73	16899	634	–	3633	
54 2110-0403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХКП 4.0 ГОСТ 30547-97	м2	308,2	668		205878		205878	–	222348

				–		–		–	16470	
55 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - парапета НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,05	821,39	30,04	29611	1083	4	23570	57435
				791,23	26,02	28524	938	–	4254	
56 2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,68135	22255		15163		15163	–	16376
				–		–		–	1213	
57 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство - по парапету НР = 92 %	м2 стяжки	20,6	387,62	101,31	7985	2087	1358	4652	13648
				220,39	25,1	4540	517	–	1011	
58 2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,31518	16404		5170		5170	–	5584
				–		–		–	414	
59 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	47,95	1093,97	13,83	52456	663	1271	46634	107017
				1053,64	3,48	50522	167	–	7927	
60 2110-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	49,73885	2646		131609		131609	–	142138
				–		–		–	10529	
2.4 Кровля входов (2шт.)										
61 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	20,38	543,18	26,01	11070	530	6579	3719	15972
				194,36	3,97	3961	81	–	1183	
62 2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	22,418	161		3609		3609	–	3898

				–		–		–	289	
63 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	2,6	4165,77	1707,69	10831	4440	–	6933	19185
				2458,08	440,38	6391	1145	–	1421	
64 2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	2,678	11573		30992		30992	–	33471
				–		–		–	2479	
65 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	20,38	387,59	101,28	7899	2064	1343	4604	13503
				220,41	25,12	4492	512	–	1000	
66 2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,31181	16404		5115		5115	–	5524
				–		–		–	409	
67 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до 25мм НР = 92 % ktpp1=10; ktpм1=10; kзпр1=10; kэкс1=10; kзпм1=10; kмат1=10;	м2 стяжки	20,38	23,16	15,01	472	306	–	225	753
				8,15	3,88	166	79	–	56	
68 2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,20788	16404		3410		3410	–	3683
				–		–		–	273	
69 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,02507	14758,68	1396,09	370	35	1	317	742
				13322,7	558,44	334	14	–	55	
70 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02507	264413		6629		6629	–	7159
				–		–		–	530	

71 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	20,38	338,27	14,47	6894	295	3760	2705	10367
				139,3	4,96	2839	101	–	768	
72 2110-0403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХКП 4.0 ГОСТ 30547-97	м2	23,437	668		15656		15656	–	16908
				–		–		–	1252	
73 2110-0403-1005	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП 4.0 ГОСТ 30547-97	м2	23,437	596		13968		13968	–	15085
				–		–		–	1117	
74 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 - до 4-ех слоев НР = 92 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2 кровли	20,38	218,55	13,74	4454	280	1604	2453	7460
				126,1	4,71	2570	96	–	553	

75 2110-0403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП 4.0 ГОСТ 30547-97	м2	46,874	668		31312		31312	–	33817
				–		–		–	2505	
76 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - парапета НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,86	821,4	30,02	8099	296	1	6447	15710
				791,28	26,06	7802	257	–	1164	
77 2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,18635	22255		4147		4147	–	4479
				–		–		–	332	
78 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство - по парапету НР = 92 %	м2 стяжки	5,92	387,5	101,18	2294	599	390	1338	3923
				220,44	25,17	1305	149	–	291	
79 2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,09058	16404		1486		1486	–	1605
				–		–		–	119	
80 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	13,1	1093,97	13,82	14331	181	347	12741	29238
				1053,66	3,51	13803	46	–	2166	
81 2110-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	13,58872	2646		35956		35956	–	38832
				–		–		–	2876	

2.5 Узел 7										
82 1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	452	603,07	52	272589	23503	19190	214658	526227
				508,62	7,58	229896	3428	–	38980	
83 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,70964	325052		230670		230670	–	249124
				–		–		–	18454	
84 2110-0403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП 4.0 ГОСТ 30547-97	м2	116	668		77488		77488	–	83687
				–		–		–	6199	
85 2110-0403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП 4.0 ГОСТ 30547-97	м2	226	668		150968		150968	–	163045
				–		–		–	12077	
86 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 - бортик из раствора	м3	1,42	15787		22418		22418	–	24211
				–		–		–	1793	
2.6 Узел 8 (6шт.)										
87 1112-0101-1001	Воротник на трубы канализационных стояков д-160мм из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=6.000:	м2 покрытия	0,9	1094,44	14,44	985	13	24	875	2009

				1053,33	3,33	948	3	–	149	
88 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00586	325052		1905		1905	–	2057
				–		–		–	152	
89 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ - обжимное кольцо. хомут К=6.000:	кг	8,7	537		4672		4672	–	5046
				–		–		–	374	
2.7 Узел 9 (2шт.)										
90 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - карнизного свеса НР = 92 % К=2.000:	м2 покрытия	41,6	1093,99	13,82	45510	575	1103	40460	92848
				1053,65	3,51	43832	146	–	6878	
91 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2613	325052		84936		84936	–	91731
				–		–		–	6795	
92 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 - костыль К=2.000:	т	0,0567	293658		16650		16650	–	17982
				–		–		–	1332	
2.8 Узел 11										
93 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - свеса НР = 92 %	м2 покрытия	84	1093,98	13,82	91894	1161	2227	81696	187477
				1053,64	3,5	88506	294	–	13887	
94 2110-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	87,13376	2646		230556		230556	–	249000
				–		–		–	18444	

95 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	36	1094	13,83	39384	498	955	35012	80348
				1053,64	3,5	37931	126	–	5952	
96 2110-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	37,34304	2646		98810		98810	–	106715
				–		–		–	7905	
97 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 - костыль	т	0,0985	293658		28925		28925	–	31239
				–		–		–	2314	
98 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 - бортик	м3	1,2	16743		20092		20092	–	21699
				–		–		–	1607	
99 1107-0106-0403	Герметизация мастикой горизонтальных швов НР = 118 %	м шва	354	216,99	27,78	76814	9834	–	79036	168318
				189,21	–	66980	–	–	12468	
100 2110-0501-1406	Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	265,5	116		30798		30798	–	33262
				–		–		–	2464	
2.9 Оголовок фановых стояков (6шт.)										
101 1120-0701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами - 350мм НР = 98 %	зонт	6	782	43,5	4692	261	871	3565	8918
				593,33	13	3560	78	–	661	
102 2305-0301-0705	Зонты круглые из листовой стали марки 3К315 для вентиляционных шахт. d=315 мм	шт.	6	3102		18612		18612	–	20101
				–		–		–	1489	

103 2302-1104-0405	Крепления зонта /кронштейны, планки, хомуты/ - п. 3 спецификации - хомуты /л.АР-38/ (объем: 0.424*6=2.544кг)	кг	2,544	537		1366		1366	–	1475
				–		–		–	109	
104 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз - хомутов НР = 69 %	м2	0,11194	80,4	–	9	–	4	3	13
				44,67	–	5	–	–	1	
105 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	0,11194	142,93	–	16	–	10	4	22
				53,6	–	6	–	–	2	
2.10 Водосточная система (лифтовой шахты)										
106 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м желобов	11,46	327,57	11,43	3754	131	170	3214	7525
				301,31	3,49	3453	40	–	557	
107 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм К=2,000;	м	11,46	1512		17328		17328	–	18714
				–		–		–	1386	
108 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм К=2,000;	шт.	22	758		16676		16676	–	18010
				–		–		–	1334	
109 2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм К=2,000;	шт.	4	785		3140		3140	–	3391
				–		–		–	251	

110 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м труб	4,4	1418,86	89,09	6243	392	211	5286	12451
				1281,82	24,09	5640	106	–	922	
111 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм К=2.000:	м	4,4	2005		8822		8822	–	9528
				–		–		–	706	
112 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм - отмет К=2.000:	шт.	2	1839		3678		3678	–	3972
				–		–		–	294	
113 1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 % К=2,000;	воронка	4	3753	347,5	15012	1390	–	13451	30740
				3405,5	26	13622	104	–	2277	
114 2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=2.000:	шт.	4	3989		15956		15956	–	17232
				–		–		–	1276	
	Итого по разделу 2					**10 031 641**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 818 103				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					371 718				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					89 143				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 338 822				
	- накладные расходы, тенге					1 760 741				
	в т.ч. зарплата, тенге					158 467				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					742 257				

Раздел 3 Проемы

3.1 Оконные блоки

123 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0.51 м НР = 90 %	п/м	434,16	1758,84	9,57	763617	4157	658839	92373	924469
				231,76	4,64	100621	2016	–	68479	

124 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м НР = 90 %	п/м	4,8	1196,67	4,79	5744	23	4618	1003	7287
				229,79	2,29	1103	11	–	540	
125 2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	434,16	2958		1284245		1284245	–	1386985
				–		–		–	102740	
126 2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	4,8	1156		5549		5549	–	5993
				–		–		–	444	
127 2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	512	111		56832		56832	–	61379
				–		–		–	4547	
3.3 Дверные блоки наружные										
137 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	5,502	2584,33	50,16	14219	276	2348	8080	24083
				2107,42	20,9	11595	115	–	1784	
138 2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,502	44259		243513		243513	–	262994
				–		–		–	19481	
139 2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	6598		13196		13196	–	14252
				–		–		–	1056	
140 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	7,56	2846,56	47,35	21520	358	4036	11918	36113
				2265,34	19,44	17126	147	–	2675	

141 2109-0402-0601	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	7,56	53638		405503		405503	–	437943
				–		–		–	32440	
142 2109-0404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	10560		31680		31680	–	34214
				–		–		–	2534	
3.4 Дверные блоки внутренние										
148 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	573,46838	1728,34	75,79	991151	43464	317911	584063	1701231
				1098,19	33,45	629776	19183	–	126017	
149 2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 - ДО 21-13 и ДО 21-15 К=-1,000	м2	-11,29083	7439		-83992		-83992	–	-90711
				–		–		–	-6719	
150 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	19	4458		84702		84702	–	91478
				–		–		–	6776	
151 2109-0102-0110	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	114,816	7559		867894		867894	–	937326
				–		–		–	69432	
152 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20	5643		112860		112860	–	121889

153 2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92			–		–		–	9029	
		м2	3,189	33108		105581		105581	–	114027
158 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %			–		–		–	8446	
		м2	137,592	2846,55	47,44	391662	6527	73450	216911	657259
160 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %			2265,28	19,47	311685	2679	–	48686	
		м2 проемов	5	3638,6	177	18193	885	10059	6896	27096
3.5 Дверные блоки техподполья и чердака				1449,8	82,6	7249	413	–	2007	
162 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	22,0508	2846,52	47,44	62768	1046	11771	34763	105333
163 2109-0402-0503	Блоки дверные стальные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003			2265,27	19,5	49951	430	–	7802	
		м2	2,541	21761		55295		55295	–	59719
164 2109-0402-0603	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой			–		–		–	4424	
		м2	19,5098	41833		816153		816153	–	881445
165 2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014 (см. АР-31 прим.п.3)			–		–		–	65292	
		комплект	9	6598		59382		59382	–	64133
166 2109-0404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014			–		–		–	4751	
		комплект	2	5388		10776		10776	–	11638

				–		–		–	862	
167 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	3230	81,12	1,08	262024	3478	7476	227469	528652
				77,73	0,52	251070	1673	–	39159	
168 2109-0105-0501	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	3230	265		855950		855950	–	924426
				–		–		–	68476	
	Итого по разделу 3					**9 330 656**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 380 176				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					60 214				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 667				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 015 630				
	- накладные расходы, тенге					1 183 476				
	в т.ч. зарплата, тенге					106 513				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					691 160				
Раздел 4 Полы										
173 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	1228	135,76	1,08	166709	1322	–	156062	348593
				134,68	0,52	165387	636	–	25822	
174 2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	1,965	21200		41658		41658	–	44991
				–		–		–	3333	
175 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	4095	85,72	2,2	351013	9013	–	324726	729798
				83,52	0,84	342000	3453	–	54059	
176 2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	4095	176		720720		720720	–	778378
				–		–		–	57658	
177 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	107,7	450		48465		48465	–	52342
				–		–		–	3877	

178 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	630	329,3	1,62	207462	1018	16877	178654	417005
				300,9	0,78	189567	490	–	30889	
179 2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 - плинтус	м2	47,25	1677		79238		79238	–	85577
				–		–		–	6339	
4.1 Тип 3. 1 этаж										
180 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 94 %	м2 покрытия	367,2	310,66	22,54	114074	8276	–	102868	234297
				288,12	9,9	105798	3636	–	17355	
181 2206-0101-0101	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	374,544	1515		567434		567434	–	612829
				–		–		–	45395	
4.4 Тип 5. 1 этаж										
202 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску - полов /прим./ НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	9,03	538,07	1,29	4861	12	1518	2670	8133
				368,9	0,63	3331	6	–	602	
203 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	9,03	145,85	3,56	1317	32	134	1092	2602
				127,5	1,21	1151	11	–	193	
4.6 Тип 3. Типовой этаж										
214 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 94 % К=8,000;	м2 покрытия	2937,6	310,66	22,54	912593	66212	–	822940	1874376
				288,12	9,9	846381	29087	–	138843	
215 2206-0101-0101	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	2996,352	1515		4539473		4539473	–	4902631

				–		–		–	363158	
	Итого по разделу 4					**10 091 552**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 653 615				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					85 885				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					37 319				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 015 517				
	- накладные расходы, тенге					1 589 012				
	в т.ч. зарплата, тенге					143 011				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					747 523				
Раздел 5 Внутренняя отделка										
256 1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2:	м2 окрашиваемой поверхности	66,35	88,97	1,49	5903	99	–	4682	11432
				87,48	0,72	5804	48	–	847	
257 2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,02787	32649		910		910	–	983
				–		–		–	73	
258 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	282,6	627,65	4,73	177375	1338	14161	130018	331984
				572,81	2,29	161876	647	–	24591	
259 2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,19499	211453		41231		41231	–	44529
				–		–		–	3298	
260 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1291,88	313,39	2,91	404867	3755	8458	315574	778076
				303,94	1,4	392654	1813	–	57635	
261 2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,89171	211453		188555		188555	–	203639

				–		–		–	15084	
262 1115-0403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,27	508,08	1,56	5218	16	1047	3330	9232
				404,58	0,78	4155	8	–	684	
263 2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,1567	458		988		988	–	1067
				–		–		–	79	
270 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2:	м2 окрашиваемой поверхности	960,44	189,97	1,51	182459	1446	5352	141094	349437
				182,9	0,74	175661	706	–	25884	
271 2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,3265	32649		10660		10660	–	11513
				–		–		–	853	
272 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12300,15	279,05	2,91	3432386	35748	75118	2671026	6591685
				270,04	1,4	3321520	17262	–	488273	
273 2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	7,749	211453		1638549		1638549	–	1769633
				–		–		–	131084	
274 2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	61,501	126		7749		7749	–	8369
				–		–		–	620	

275 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1888,87	458,33	1,29	865733	2439	166490	558390	1538053
				368,9	0,63	696804	1183	–	113930	
276 2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	346,98542	458		158919		158919	–	171633
				–		–		–	12714	
281 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям - откосов НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	986	279,05	2,91	275144	2865	6021	214114	528399
				270,04	1,4	266258	1384	–	39141	
282 2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,62118	211453		131350		131350	–	141858
				–		–		–	10508	
	Итого по разделу 5					**12 491 522**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 024 732				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					47 706				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 051				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 455 558				
	- накладные расходы, тенге					4 038 228				
	в т.ч. зарплата, тенге					363 441				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					925 298				
Раздел 6 Наружная отделка										
283 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,3	2273,47	44,15	102988	2000	1008	80794	198485
				2207,06	22,34	99980	1012	–	14703	
284 2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	1,9479	21870		42601		42601	–	46009

				–		–		–	3408	
285 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	377,3	768,19	5,45	289838	2055	121033	133735	457459
				441,96	1,11	166750	419	–	33886	
286 2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	396,165	656		259884		259884	–	280675
				–		–		–	20791	

Итого по разделу 6	**982 628**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	266 730
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 055
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 431
- материалы, изделия и конструкции, тенге	424 526
- накладные расходы, тенге	214 529
в т.ч. зарплата, тенге	19 308
- сметная прибыль (8 %), тенге	72 788
Итого по смете	**42 927 999**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 143 356
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	569 578
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	177 611
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 250 053
- накладные расходы, тенге	8 785 986
в т.ч. зарплата, тенге	790 740
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 179 026
Временные здания и сооружения 0,9%	386 352
Итого	**43 314 351**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	809 978
Итого:	**44 124 329**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	882 487
Итого:	45 006 816
в том числе на 2018 год-54% К=1	24 303 681
в том числе на 2019 год-46% К=1,00215983	20 747 851
ИТОГО ПО АКТУ	**45 051 531,19**

Налог на добавочную стоимость (12%)	5 406 183,74
Всего:	**50 457 714,94**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891	**45 916 520,49**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008152
Директор

_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

_____Бокаев С.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор
ИП "МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____Джансагимов Н.К.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 32 от 31 августа 2021 год
Локальная смета № 2-1-1

за август 2021 год
на Общестроительные работы по части АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Фундаменты										
12	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2194,5	1247,5	4389	2495	–	3292	8295
					947	448	1894	896	–	614	
13	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3173	1733	6346	3466	–	4901	12147
					1440	636,5	2880	1273	–	900	
14	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1656,5	922,25	6626	3689	–	5015	12572
					734,25	328,25	2937	1313	–	931	

15 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,16	41963		132603		132603	–	143211
				–		–		–	10608	
16 2988-8888-8907	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 12.5 на 15 К=-1.000:	м3	-3,16	492		-1555		-1555	–	-1679
				–		–		–	-124	
	Итого по разделу 1					**174 546**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 711				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 650				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 482				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					131 048				
	- накладные расходы, тенге					13 208				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 189				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					12 929				
Раздел 2 Стены										
2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000										
70 2103-0101-0704	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00036	54097		19		19	–	21
				–		–		–	2	
76 1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - стен тамбура НР = 93 %	м3 кладки	15,96	12841,48	2209,27	204950	35260	54496	114242	344727
				7217,67	479,14	115194	7647	–	25535	
77 2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0.770:	1000 шт.	3,15423	43678		137770		137770	–	148792
				–		–		–	11022	
81 2103-0101-0705	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,00234	54097		162418		162418	–	175411

				–		–		–	12993	
84 2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	2	16404		32808		32808	–	35433
				–		–		–	2625	
85 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - толщ.250мм HP = 93 %	м3 кладки	2,33	10457,94	2388,41	24367	5565	8301	10888	38075
				4506,87	518,03	10501	1207	–	2820	
86 2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0.770:	1000 шт.	0,68176	43678		29778		29778	–	32160
				–		–		–	2382	
93 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с утеплением, толщина кладки 290 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м - перегородки HP = 93 %	м3 кладки	176,7	13679,14	2089,85	2417104	369276	603348	1417849	4141749
				8174,76	453,25	1444480	80089	–	306796	
94 2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	51,975	43678		2270164		2270164	–	2451777
				–		–		–	181613	
96 1108-0201-1505	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен машинного помещения HP = 93 %	м3 кладки	99,33	14876,31	2463,29	1477664	244679	436644	793234	2452570
				8017,12	569,81	796341	56599	–	181672	
97 2103-0101-0705	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0.770:	1000 шт.	30,82309	54097		1667437		1667437	–	1800832
				–		–		–	133395	
99 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен чердака 380мм HP = 93 %	м3 кладки	31,49	10457,86	2388,41	329318	75211	112181	147161	514597
				4507,02	518,01	141926	16312	–	38118	

100 2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	9,214	43678		402449		402449	–	434645
				–		–		–	32196	
101 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка - вентшахт в пределах чердака НР = 93 %	м3 кладки	10,45	12313,88	2149,57	128680	22463	42236	64033	208130
				6122,58	466,22	63981	4872	–	15417	
102 2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0.770:	1000 шт.	3,2186	57419		184809		184809	–	199594
				–		–		–	14785	
103 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка - вентшахт за пределами кровли НР = 93 %	м3 кладки	8,9	12313,82	2149,55	109593	19131	35971	54535	177258
				6122,58	466,18	54491	4149	–	13130	
104 2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0.770:	1000 шт.	2,7412	57419		157397		157397	–	169989
				–		–		–	12592	
105 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен парапета НР = 93 %	м3 кладки	58,13	10622,52	2388,41	617487	138838	207085	280558	969889
				4671,67	517,99	271564	30111	–	71844	
2.6 Крепление подоконных отливов										
121 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 - костыли К1 (л.АР-21)	т	0,353	293658		103661		103661	–	111954
				–		–		–	8293	
2.8 Балка-пояс БП1-БП17а										
135 1106-0701-0102	Балки обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	0,0025	28596,2	6114,93	71	15	16	39	119
				15911,99	1250,3	40	3	–	9	

136 2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 - В12.5 К=-1.000:	м3	-0,00269	26912		-72		-72	–	-78
				–		–		–	-6	
137 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001	244717		245		245	–	265
				–		–		–	20	
138 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,002	236924,6	1305,56	474	3	0	430	976
				235619,05	549,6	471	1	–	72	
139 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,002	654754		1310		1310	–	1415
				–		–		–	105	
140 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=-1,000;	т	-0,002	236926,47	1306,37	-474	-3	0	-430	-976
				235620,1	549,02	-471	-1	–	-72	
141 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 К=-1.000:	т	-0,002	654754		-1310		-1310	–	-1415
				–		–		–	-105	
142 2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=-1.000:	т	-0,002	5772		-12		-12	–	-13
				–		–		–	-1	
143 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - соединительных изделий МС13 НР = 118 % К=-1.000:	т стальных элементов	-0,0041	74116,87	6235,06	-304	-26	-34	-295	-646
				59565,07	1334,66	-244	-5	–	-48	

144	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 К=-1.000·	т	-0,0041	686916		-2816		-2816	–	-3041
					–		–		–	-225	
145	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка - металлические изделия НР = 118 %	т стальных элементов	0,0007	56101,21	6059,64	39	4	4	37	83
					43802,92	1320,9	31	1	–	6	
146	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=-1.000:	т	-0,0005	293658		-147		-147	–	-159
					–		–		–	-12	
147	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00108	259316		280		280	–	302
					–		–		–	22	
2.9 Вентшахты ВШ1-ВШ-8											
148	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0.5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	44	1835,55	57,32	80764	2522	24311	64284	156652
					1225,7	12,43	53931	547	–	11604	
149	2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,672	78231		130802		130802	–	141266
					–		–		–	10464	
150	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,044	66954,55	2204,55	2946	97	–	2678	6074
					64750	704,55	2849	31	–	450	

151 2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 2,0 мм ГОСТ 3826-82 - 2-20-2 0-0	м2	12,62	1147		14475		14475	–	15633
				–		–		–	1158	
152 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	66,4	627,18	26,58	41645	1765	–	36682	84593
				600,6	6,48	39880	430	–	6266	
153 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	3,32	24098		80005		80005	–	86405
				–		–		–	6400	
154 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,5	2277,23	34,17	144604	2170	54001	71554	233451
				1392,65	15,91	88433	1010	–	17293	
155 2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	1,969	21870		43062		43062	–	46507
				–		–		–	3445	
2.10 Вентшахты. Узлы А, Б, В										
156 2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,73	19282		14076		14076	–	15202
				–		–		–	1126	
157 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	39,733	387,59	101,3	15400	4025	2618	8975	26325
				220,4	25,12	8757	998	–	1950	
158 2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,596	16404		9777		9777	–	10559
				–		–		–	782	
159 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - костылей НР = 91 %	т	0,0871	236934,56	1308,84	20637	114	–	18720	42506

160 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 - костыли			235625,72	551,09	20523	48	–	3149	
		т	0,0871	293658		25578		25578	–	27624
161 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %			–		–		–	2046	
		м2 покрытия	38	1094,03	13,84	41573	526	1008	36957	84812
162 2110-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003			1053,66	3,47	40039	132	–	6282	
		м2	39,41765	2646		104299		104299	–	112643
	Итого по разделу 2			–		–		–	8344	
	в том числе					**15 494 689**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 152 717				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					921 636				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					204 181				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 150 449				
	- накладные расходы, тенге					3 122 133				
	в т.ч. зарплата, тенге					280 992				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 147 754				
Раздел 3 Перекрытие										
3.6 Монолитная плита МП2 (32шт.)										
212 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %									
		т	0,30496	25106,74	1306,68	7656	398	–	6758	15567
3.8 Перекрытие на отм. +27,100				23800,06	549,67	7258	168	–	1153	
225 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %									
		шт. сборных конструкций	40	6208,88	1287,83	248355	51513	61182	173538	455644
226 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %			3391,5	285,15	135660	11406	–	33751	
		шт. сборных конструкций	16	4117,69	965,88	65883	15454	16102	44467	119178
				2145,44	209,81	34327	3357	–	8828	

227	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	375,63	6161		2314256		2314256	–	2499396
					–		–		–	185140	
228	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	78,56	6291		494221		494221	–	533759
					–		–		–	39538	
229	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0647	266182,38	11159,2	17222	722	1156	18212	38269
					237156,11	1391,04	15344	90	–	2835	
230	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0647	217102		14046		14046	–	15170
					–		–		–	1124	
231	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-37 прим.п.1) НР = 84 %	м3 заделки	2,76	75777,9	657,97	209147	1816	58591	125662	361594
					53891,3	310,87	148740	858	–	26785	
232	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,87	20173		57897		57897	–	62529
					–		–		–	4632	
	3.9 Перекрытие на отм. +26,100 и отм.+29,400										
233	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	6208,94	1287,81	99343	20605	24474	69416	182260
					3391,5	285,19	54264	4563	–	13501	
234	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	68,36	6161		421166		421166	–	454859
					–		–		–	33693	
235	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	53,13	6291		334241		334241	–	360980

236 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,027	– 266148,15	11148,15	– 7186	301	– 482	26739 7599	15968
237 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	237148,15 217102	1370,37	6403 5862	37	– 5862	1183 –	6331
238 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-38 прим.п.1) НР = 84 %	м3 заделки	0,57	– 75777,19	657,89	– 43193	375	– 12100	469 25952	74677
239 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,593	53891,23 20173	310,53	30718 11963	177	– 11963	5532 –	12920
240 1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором (АС-32 п.10) НР = 118 %	м шва	3486	– 388,6	2,69	– 1354666	9384	– –	957 1592759	3183219
241 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,394	385,91 16743	1,29	1345282 23340	4514	– 23340	235794 –	25207
3.10 Монолитная плита МП3 (2шт.)				– 15641,3	2842,17	– 35975	6537	– 8039	1867 20695	61204
242 1106-0801-0111	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %, К=2.000:	м3	2,3	9303,91	583,91	21399	1343	–	4534	
243 2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,335	20986 –		49002 –		49002 –	– 3920	52922
244 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,03032	227683		6903		6903	–	7455

245 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,047	222265		10446		10446	–	11282
				–		–		–	552	
246 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,1146	217102		24880		24880	–	26870
				–		–		–	836	
247 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2.000:	т	0,1456	244717		35631		35631	–	38481
				–		–		–	1990	
248 1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (объем: 7,2*0,75-3,14*0,45*2=10,482м2) НР = 91 % К=2.000:	м2	10,482	314,83	62,2	3300	652	469	2200	5940
				–		–		–	2850	
249 1106-0301-0302	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины - до толщ.140мм (толщ.220-80=140мм) НР = 91 % К=2,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кавс1=4; кмат1=4;	м2	10,482	95,02	24,42	996	256	183	592	1715
				207,88	22,8	2179	239	–	440	
250 2102-0201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях D600, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (объем: 10.782*0.14=1.468м3) К=2.000:	м3	1,46748	24405		35814		35814	–	38679
				–		–		–	2865	
3.11 Монолитная плита МП4 (2шт.)										
251 1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2.000:	м3	2,62	12129,01	2569,85	31778	6733	6430	18221	53999

260 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:			–		–		–	67	
		т	0,098	222265		21782		21782	–	23525
261 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2.000:			–		–		–	1743	
		т	0,3972	244717		97202		97202	–	104978
262 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:			–		–		–	7776	
		т	0,08596	217102		18662		18662	–	20155
263 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - РМ1 НР = 91 % К=2.000:			–		–		–	1493	
		т	0,03688	70309,11	1301,52	2593	48	–	2334	5321
264 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012			69007,59	542,3	2545	20	–	394	
		т	0,03688	654754		24147		24147	–	26079
				–		–		–	1932	

Итого по разделу 3	**8 864 058**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 851 334
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	123 401
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 080
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 410 808
- накладные расходы, тенге	2 135 568
в т.ч. зарплата, тенге	192 201
- сметная прибыль (8 %), тенге	681 690

Раздел 5 Разные работы

5.1 Отмостка

327 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	16,75	2565,31	1715,94	42969	28742	75	24370	72726
				844,9	719,52	14152	12052	–	5387	
328 2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,263	2365		45557		45557	–	49202
				–		–		–	3645	
329 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	21,02	4042,72	1085,49	84978	22817	36423	27912	121921
				1224,45	234,78	25738	4935	–	9031	
330 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,44	17519		375607		375607	–	405656
				–		–		–	30049	
331 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	133	2005,33	31,2	266709	4150	163784	108373	405089
				742,67	11,8	98775	1570	–	30007	
332 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,128	35583		75721		75721	–	81779
				–		–		–	6058	
333 2107-0204-0309	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,15	19304		2896		2896	–	3128
				–		–		–	232	
334 1108-0101-0307	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя - к-0,5 за 1 слой доски, обработанной битумом (объем: (0,03*2+0,1*2)*50=13м2) НР = 93 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; какс1=0,5; кмат1=0,5;	м2 поверхности	13	164,62	9,85	2140	128	255	1650	4093
				135,15	1,31	1757	17	–	303	
335 2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	15,6	223		3479		3479	–	3757
				–		–		–	278	

5.4 Стремянка СМ2 (2шт.)

345 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,035	71771,43	25542,86	2512	894	350	1072	3871
				36228,57	8171,43	1268	286	–	287	
346 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,035	497895		17426		17426	–	18820
				–		–		–	1394	
347 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2:	м2	0,95	66,32	4,21	63	4	11	33	104
				50,53	–	48	–	–	8	
348 2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0002	460468		92		92	–	99
				–		–		–	7	
5.5 Стремянка СМ3 (2шт.)										
349 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0349	71805,16	25558,74	2506	892	349	1070	3862
				36246,42	8166,19	1265	285	–	286	
350 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0349	497895		17377		17377	–	18767
				–		–		–	1390	
351 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2:	м2	0,94	65,96	4,26	62	4	10	33	103
				51,06	–	48	–	–	8	
352 2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0002	460468		92		92	–	99
				–		–		–	7	

5.6 Стремянка СМ4 (2шт.)

353	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3739	71743,78	25517,52	26825	9541	3734	11453	41340
					36239,64	8154,59	13550	3049	–	3062	
354	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,3739	473431		177016		177016	–	191177
					–		–		–	14161	
355	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2:	м2	10,09	65,21	3,37	658	34	112	357	1096
					50,74	0,59	512	6	–	81	
356	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,002	460468		921		921	–	995
					–		–		–	74	
357	1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 % К=2.000:	м3 заделки	0,312	91647,44	1083,33	28594	338	5327	19396	51829
					73490,38	519,23	22929	162	–	3839	
358	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,324	20173		6536		6536	–	7059
					–		–		–	523	

5.9 Вход в подвал (1шт.)

429	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,9	2564,44	1715,56	2308	1544	4	1309	3906
					844,44	718,89	760	647	–	289	
430	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,035	2607		2698		2698	–	2914
					–		–		–	216	

5.10 Крыльцо входа (2шт.)

476	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=2.000:	м3 грунта	58,2	194,05	183,9	11294	10703	–	2325	14709
					10,15	45,33	591	2638	–	1090	
477	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2.000:	м3 грунта	56,8	18,2	18,2	1034	1034	–	287	1427
					–	7,02	–	399	–	106	
478	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	56,8	156,94	74,96	8914	4258	–	4743	14750
					81,97	34	4656	1931	–	1093	
479	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2.000:	м3 основания	17,2	2565,23	1715,87	44122	29513	77	25024	74678
					844,88	719,53	14532	12376	–	5532	
480	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,78	2607		51566		51566	–	55691
					–		–		–	4125	
481	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство - ФМ-1 - ФМ-4 НР = 91 % К=2.000:	м3	2,36	10877,12	1898,31	25670	4480	4971	15666	44643
					6872,46	422,03	16219	996	–	3307	
482	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,395	21339		51107		51107	–	55196
					–		–		–	4089	
483	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,03204	222265		7121		7121	–	7691
					–		–		–	570	

484 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 % К=2.000:	т	0,20176	73671,69	17159	14864	3462	298	11324	28283
				55035,69	6641,55	11104	1340	–	2095	
485 2106-0802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,20176	568198		114640		114640	–	123811
				–		–		–	9171	
486 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=2.000:	м3	64,2	3912,31	1667,06	251170	107025	19574	135451	417551
				1940,36	378,13	124571	24276	–	30930	
487 2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	65,163	21339		1390513		1390513	–	1501754
				–		–		–	111241	
488 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2.000:	т	3,444	244717		842805		842805	–	910229
				–		–		–	67424	
489 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=2.000:	т	0,0328	259250		8503		8503	–	9183
				–		–		–	680	
490 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - МД-1 НР = 91 % К=2.000:	т	0,0906	236920,53	1302,43	21465	118	–	19471	44211
				235618,1	551,88	21347	50	–	3275	
491 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 К=2.000:	т	0,0906	654754		59321		59321	–	64067
				–		–		–	4746	

492 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка - М1 НР = 91 % К=2.000:	т	0,14296	25104,92	1308,06	3589	187	–	3168	7298
				23796,87	552,6	3402	79	–	541	
493 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 К=2.000:	т	0,14296	654754		93604		93604	–	101092
				–		–		–	7488	
494 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	240,6	329,25	19,71	79218	4743	9441	61061	151501
				270,3	2,59	65034	623	–	11222	
495 2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	577,44	223		128769		128769	–	139071
				–		–		–	10302	
496 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	1,47532	25887,27	12460,35	38192	18383	9668	10467	52552
				6873,76	3408,07	10141	5028	–	3893	
497 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 К=2.000:	т	1,47532	276479		407895		407895	–	440527
				–		–		–	32632	
498 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - полоса стальн 10мм НР = 118 % К=2.000:	т стальных элементов	0,0328	74146,34	6250	2432	205	273	2358	5173
				59573,17	1341,46	1954	44	–	383	
499 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0328	686916		22531		22531	–	24333

				–		–		–	1802	
500 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2.000:	т конструкций	1,23774	29805,94	10126,52	36892	12534	4707	16022	57147
				15876,52	2883,48	19651	3569	–	4233	
501 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 К=2.000:	т	0,77118	276479		213215		213215	–	230272
				–		–		–	17057	
502 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2.000:	т	0,46656	259316		120986		120986	–	130665
				–		–		–	9679	
503 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2.000:	м2	82,4	50,06	2,39	4125	197	355	2481	7134
				43,36	0,27	3573	22	–	528	
504 2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0074	366210		2710		2710	–	2927
				–		–		–	217	
505 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2:	м2	82,4	65,12	3,37	5366	278	911	2911	8939
				50,69	0,51	4177	42	–	662	
506 2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0148	460468		6815		6815	–	7360
				–		–		–	545	
507 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство - Узел А, монолитная опорная подушка ОПМ1 НР = 91 % К=2.000:	м3	0,08	7700	1962,5	616	157	128	330	1022
				4137,5	400	331	32	–	76	

508 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	0,082	20173		1654		1654	–	1786
				–		–		–	132	
509 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2.000:	т	0,00968	244717		2369		2369	–	2559
				–		–		–	190	
510 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД-1 НР = 91 % К=2.000:	т	0,01684	236935,87	1306,41	3990	22	–	3620	8219
				235629,45	593,82	3968	10	–	609	
511 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01684	654754		11026		11026	–	11908
				–		–		–	882	
512 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - уголок 50х5мм НР = 91 % К=2.000:	т	0,003	237000	1333,33	711	4	–	645	1464
				235666,67	666,67	707	2	–	108	
513 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003	259316		778		778	–	840
				–		–		–	62	
514 1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 % К=2.000:	м3 заделки	0,092	91652,17	1086,96	8432	100	1571	5720	15284
				73489,13	521,74	6761	48	–	1132	
515 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,096	20173		1937		1937	–	2092
				–		–		–	155	

518 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,02	39242,9	1026,81	785	20	294	432	1314
				23556,78	466,88	471	9	–	97	
519 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01862	56076		1044		1044	–	1128
				–		–		–	84	
522 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,02	1116,79	56,57	22	1	4	15	40
				862,23	24,64	17	–	–	3	
524 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	2,6	158,55	12,4	412	32	177	194	654
				78,15	2,99	203	8	–	48	
525 2110-0404-0204	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	2,86	89		255		255	–	275
				–		–		–	20	
527 2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	63,263	3090		195483		195483	–	211122
				–		–		–	15639	
528 2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=-1.000:	м3	-0,2478	54841		-13590		-13590	–	-14677
				–		–		–	-1087	
529 2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0109	50378		549		549	–	593

				–		–		–	44	
530 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	9,6	1714		16454		16454	–	17770
				–		–		–	1316	
531 2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2.000:	м	18,6	1543		28700		28700	–	30996
				–		–		–	2296	
532 2110-0102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2.000:	м	18,6	1544		28718		28718	–	31015
				–		–		–	2297	
533 2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	24,2	686		16601		16601	–	17929
				–		–		–	1328	
534 2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	18,6	981		18247		18247	–	19707
				–		–		–	1460	
535 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	0,8	1586,22	24,39	1268	19	9	1124	2583
				1550,1	11,63	1240	9	–	191	
536 2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0021	51717		109		109	–	118
				–		–		–	9	

537 2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0189	55207		1043		1043	–	1126
				–		–		–	83	
175 2110-0103-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 - металлосайдинг К=2.000:	м2	20,58	2077		42745		42745	–	46165
				–		–		–	3420	
538 1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов НР = 90 % К=2,000;	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн	3,08	778,57	28,25	2398	87	41	2081	4837
				737,01	13,64	2270	42	–	358	
539 2110-0103-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 - металлосайдинг К=2.000:	м2	3,234	2077		6717		6717	–	7254
				–		–		–	537	
540 1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 % К=2,000;	м2 потолков	43,6	623,56	21,79	27187	950	895	23176	54392
				581,24	9,38	25342	409	–	4029	
541 2110-0103-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 - металлосайдинг К=2.000:	м2	45,78	2077		95085		95085	–	102692
				–		–		–	7607	
542 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	20	543,15	26	10863	520	6456	3650	15674
				194,35	4	3887	80	–	1161	
543 2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	22	161		3542		3542	–	3825

				–		–		–	283	
544 1112-0101-1403	Покрытия. Утепление шунгизитом - шлаком НР = 92 % К=2,000;	м3 утеплителя	2,7	4166,3	1708,15	11249	4612	–	7200	19925
				2458,15	440,37	6637	1189	–	1476	
545 2101-0208-0402	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83 К=2.000:	м3	2,781	3079		8563		8563	–	9248
				–		–		–	685	
546 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	20	364,95	28,55	7299	571	21	6563	14971
				335,35	13,75	6707	275	–	1109	
548 2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,408	19282		7867		7867	–	8496
				–		–		–	629	
549 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=2,000;	т	0,0198	14797,98	1414,14	293	28	1	251	588
				13333,33	606,06	264	12	–	44	
550 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2.000:	т	0,0198	264413		5235		5235	–	5654
				–		–		–	419	
561 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - парапета НР = 80 % К=2.000:	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	821,4	30	12321	450	2	9807	23898
				791,27	26	11869	390	–	1770	
562 2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,284	22255		6320		6320	–	6826
				–		–		–	506	
563 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - Мн-1 (3шт.) л.АС-99 (объем: 3,03*3/1000*2=0,01818т) НР = 91 % К=2.000:	т	0,01818	236908,69	1265,13	4307	23	–	3908	8872
				235643,56	550,06	4284	10	–	657	

564	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01818	654754		11903		11903	–	12855
					–		–		–	952	
565	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м желобов	30	327,67	11,47	9830	344	445	8415	19705
					301,37	3,53	9041	106	–	1460	
566	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм К=2,000;	м	30	1512		45360		45360	–	48989
					–		–		–	3629	
567	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм К=2,000;	шт.	46	758		34868		34868	–	37657
					–		–		–	2789	
568	2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм К=2,000;	шт.	4	955		3820		3820	–	4126
					–		–		–	306	
569	2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм К=2,000;	шт.	16	785		12560		12560	–	13565
					–		–		–	1005	
570	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 % К=2,000;	м труб	38,3	453,86	0,1	17383	4	–	12513	32288
					453,76	–	17379	–	–	2392	
571	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм К=2,000;	м	30,9	2005		61955		61955	–	66911

				–		–		–	4956	
572 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм К=2,000;	шт.	30	1010		30300		30300	–	32724
				–		–		–	2424	
573 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм К=2,000;	шт.	14	1839		25746		25746	–	27806
				–		–		–	2060	
574 2110-0302-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм К=2,000;	шт.	8	2121		16968		16968	–	18325
				–		–		–	1357	
578 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,035	71743	25514,01	74254	26407	10338	31704	114435
				36240,58	8153,62	37509	8439	–	8477	
579 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	1,035	540073		558976		558976	–	603694
				–		–		–	44718	
580 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	31	65,16	3,39	2020	105	343	1096	3365
				50,71	0,52	1572	16	–	249	
581 2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0056	460468		2579		2579	–	2785
				–		–		–	206	
582 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	162,2	364,98	28,58	59199	4635	170	53229	121422
				335,35	13,77	54394	2233	–	8994	
583 2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	3,309	21200		70151		70151	–	75763

				–		–		–	5612	
585 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - цоколя НР = 80 % К=2.000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,8	821,39	30,04	61440	2247	8	48905	119173
				791,24	26,02	59185	1946	–	8828	
586 2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,414	22255		31469		31469	–	33987
				–		–		–	2518	
587 1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 % К=2.000;	м2 окрашиваемой поверхности	74,8	488,38	3,3	36531	247	24110	9832	50072
				162,75	1,55	12174	116	–	3709	
588 2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	44,132	458		20212		20212	–	21829
				–		–		–	1617	
5.11 Водосборный приямок (1шт.)										
589 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,1	5790	10	579	1	214	342	995
				3640	–	364	–	–	74	
590 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	17519		1787		1787	–	1930
				–		–		–	143	
591 1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,28	7389,29	2146,43	2069	601	312	1219	3551
				4128,57	657,14	1156	184	–	263	
592 2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,284	19991		5677		5677	–	6131
				–		–		–	454	

593 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01552	244717		3798		3798	–	4102
				–		–		–	304	
594 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,01438	94367,18	8970,79	1357	129	530	693	2214
				48539,64	3268,43	698	47	–	164	
595 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01438	497895		7160		7160	–	7733
				–		–		–	573	
596 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - Им1 НР = 91 %	т	0,01004	236952,19	1294,82	2379	13	–	2159	4901
				235657,37	597,61	2366	6	–	363	
597 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01004	654754		6574		6574	–	7100
				–		–		–	526	
598 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2:	м2	0,271	66,42	3,69	18	1	3	10	30
				51,66	–	14	–	–	2	
599 2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00005	460468		23		23	–	25
				–		–		–	2	
600 1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	1,48	396,62	0,68	587	1	32	505	1179
				374,32	0,68	554	1	–	87	

601 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,66	328,95	19,55	875	52	104	675	1674
				270,3	2,63	719	7	–	124	
602 2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	6,384	223		1424		1424	–	1538
				–		–		–	114	

Итого по разделу 5	**8 369 915**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	753 837
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	308 591
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 048
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 995 197
- накладные расходы, тенге	749 800
в т.ч. зарплата, тенге	67 482
- сметная прибыль (8 %), тенге	624 595

Итого по смете		**32 903 208**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		5 765 599
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 363 278
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		329 791
- материалы, изделия и конструкции, тенге		17 687 502
- накладные расходы, тенге		6 020 709
в т.ч. зарплата, тенге		541 864
- сметная прибыль (8 %), тенге		2 466 968
Временные здания и сооружения 0,9%		296 129
Итого		**33 199 337**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		620 828
Итого:		**33 820 164**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		676 403
Итого:		34 496 568
в том числе на 2018 год-54%	К=1	18 628 147
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	15 902 694
ИТОГО ПО АКТУ		**34 530 840,69**
Налог на добавочную стоимость (12%)		4 143 700,88
Всего:		**38 674 541,57**

Всего с коэф. скидки К=0,909999997891 35 193 832,75

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

Бокаев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП "МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

Джансагимов Н.К.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 33 от 31 августа 2021 год
по дополнительной нулевой смете № 1

заавгуст 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавить в смету 2-1-1 Общестроительные работы по части АС									
		6.2 Стены									
		6.4 Лестница Л1 (2шт)									
12	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	4380,33	965,83	17521	3863	5076	11117	30929
					2145,44	209,78	8582	839	–	2291	
13	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	6646,06	1287,89	26584	5152	7867	17354	47453
					3391,5	285,11	13566	1140	–	3515	
15	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1112	236926,52	1306,75	26346	145	0	23898	54264
					235619,77	549,58	26201	61	–	4020	
17	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	9	65,16	3,38	586	30	100	318	977
					50,71	0,55	456	5	–	72	
18	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	9763,72	4676,33	78110	37411	2723	54318	143022
					4747,06	1006,97	37976	8056	–	10594	

20 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,892	29803,5	10126,5	26585	9033	3390	11546	41181
				15876,5	2882,5	14162	2571	–	3050	
22 1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 118 %	м ограждения	112,76	15938,21	83,12	1797193	9373	1707080	100016	2048985
				716,03	35,65	80740	4020	–	151777	
	Итого по разделу 6					**2 366 812**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					181 683				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					65 007				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 692				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 726 236				
	- накладные расходы, тенге					218 567				
	в т.ч. зарплата, тенге					175 319				
	Добавить в смету 2-1-2 Общестроительные работы по части АР									
7.2 Кровля										
1 2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	89,5585	21110		1890580		1890580	–	2041826
				–		–		–	151246	
2 2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	25,544	21110		539234		539234	–	582373
				–		–		–	43139	
7.3 Проемы										
3 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(за счет уменьшения балконной двери) НР = 93 %	м3 кладки	2	10283,46	2089,84	20567	4180	38	16048	39544
				8174,69	453,17	16349	906	–	2929	
6 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,175	16743		2930		2930	–	3164
				–		–		–	234	
7 2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	16404		361		361	–	390
				–		–		–	29	
9 2109-0404-0804	Ограничитель оконный(защита от детей)	шт.	320	1697		543040		543040	–	586483
				–		–		–	43443	
7.5 Внутренняя отделка										
12 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 80 %	м2	3304,8	518,99	5,51	1715171	18206	–	1357572	3318562
				513,48	–	1696965	–	–	245819	
13 2203-0301-0601	Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна до 3500 мм, в комплекте	м2	3238,704	1086		3517233		3517233	–	3798612

	–	–	–	281379
Итого по разделу 7		**10 370 954**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 713 314		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		22 386		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		906		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		6 493 416		
- накладные расходы, тенге		1 373 620		
- сметная прибыль (8 %), тенге		768 218		
ИТОГО ПО СМЕТЕ		**12 737 766**		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		**1 894 997**		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		**87 392**		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		**17 599**		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		**8 219 651**		
- накладные расходы, тенге		**1 592 187**		
- сметная прибыль (8 %), тенге		**943 538**		
Временные здания и сооружения 0,9%		114 640		
Итого		**12 852 406**		
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		240 340		
Итого:		**13 092 746**		
Непредвиденные работы и затраты (2%)		261 855		
Итого:		13 354 601		
в том числе на 2018 год-54%	К=1	7 211 484		
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	6 156 384		
ИТОГО ПО АКТУ		**13 367 868,61**		
Налог на добавочную стоимость (12%)		1 604 144,23		
Всего:		**14 972 012,84**		
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891		**13 624 531,66**		

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008152
Директор
_____ Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор: ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880
_____ Бокаев С.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-4-С.Л.№000583
Инженер по авторскому надзору
_____ Джансагимов Н.К.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 34 от 31 августа 2021 год
Локальная смета № 2-1-5

за август 2021 год
на Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Электрооборудование										
1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	26930	3449	26930	3449	18101	4802	34271
					5380	1290	5380	1290	–	2539	
3	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1277,5	80	2555	160	55	1730	4628
					1170	31,5	2340	63	–	343	
5	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	26930	3449	26930	3449	18101	4802	34271
					5380	1290	5380	1290	–	2539	
6	5108-0401-0506 (об)	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 (сх.48-00 без автоматических выключателей)	шт.	1	198371		198371		–	–	198371

				–		–		198371	–	
7 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1277	80	1277	80	27	865	2313
				1170	32	1170	32	–	171	
8 2307-0501-0302	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1.0/2.0	шт.	1	19029		19029		19029	–	20551
				–		–		–	1522	
11 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 % К=18,000;	шт.	72	1354,99	–	97559	–	719	69725	180667
				1345	–	96840	–	–	13383	
12 2307-0204-0719	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=18,000;	шт.	18	602		10836		10836	–	11703
				–		–		–	867	
13 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=18,000;	шт.	72	564,56	79,97	40648	5758	1964	25337	71264
				457,31	31,44	32926	2264	–	5279	
14 2307-0501-0101	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 К=18,000;	шт.	18	8032		144576		144576	–	156142
				–		–		–	11566	
15 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	72	3770,18	83,89	271453	6040	71733	141080	445536
				2690	31,44	193680	2264	–	33003	
16 2307-0201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	18	970		17460		17460	–	18857
				–		–		–	1397	
17 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 % К=72,000;	шт.	72	1354,99	–	97559	–	719	69725	180667
				1345	–	96840	–	–	13383	
18 2307-0204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	4172		75096		75096	–	81104
				–		–		–	6008	

19 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 % К=72,000;	шт.	72	1354,99	–	97559	–	719	69725	180667
				1345	–	96840	–	–	13383	
20 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	3870		69660		69660	–	75233
				–		–		–	5573	
21 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 % К=72,000;	шт.	72	1354,99	–	97559	–	719	69725	180667
				1345	–	96840	–	–	13383	
22 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	479		8622		8622	–	9312
				–		–		–	690	
23 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1525,75	162,75	6103	651	72	4055	10971
				1345	63	5380	252	–	813	
25 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12739	926	12739	926	9123	2164	16095
				2690	315	2690	315	–	1192	
27 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12739	926	12739	926	9123	2164	16095
				2690	315	2690	315	–	1192	
29 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72	шт.	1	1355	–	1355	–	10	968	2509
				1345	–	1345	–	–	186	
31 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	7	1355	–	9485	–	70	6779	17565
				1345	–	9415	–	–	1301	
36 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1277	80	1277	80	27	865	2313
				1170	32	1170	32	–	171	

38 1308-0303-0416	Ящики с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на до 100 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне НР =	ящик	2	4101,5	406	8203	812	1911	4143	13334
				2740	137	5480	274	–	988	
40 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3770	84	3770	84	996	1960	6188
				2690	32	2690	32	–	458	
41 5800-0000-0000 (пл) (об)	Щит управления освещением с фотореле ЩУОФ-25	шт	1	108360		108360		–	–	108360
				–		–		108360	–	
42 1310-0202-0301	Устройство телефонное (концентратор). Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	40361	–	40361	–	216	24488	70037
				40145	–	40145	–	–	5188	
43 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	450		5		5	–	5
				–		–		–	–	
	Итого по разделу 1					**2 149 696**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					699 241				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 415				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 423				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					479 689				
	- оборудование, тенге					306 731				
	- накладные расходы, тенге					505 102				
	в т.ч. зарплата, тенге					45 459				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					136 518				
Раздел 2 Оборудование светотехническое										
46 1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	50	1823,46	598,36	91173	29918	10145	50847	153382
				1022,2	390,22	51110	19511	–	11362	
47 1308-0305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	шт.	72	2024,26	557,39	145747	40132	10712	87949	252392
				1318,1	378,44	94903	27248	–	18696	

48	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	90	1823,43 / 1022,2	598,36 / 390,21	164109 / 91998	53852 / 35119	18259 / –	91524 / 20451	276084
49	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	11	1823,36 / 1022,18	598,36 / 390,18	20057 / 11244	6582 / 4292	2231 / –	11186 / 2499	33742
50	2900-0000-0000	Светильник CD 160W	шт	50	14899,1 / –		744955 / –		744955 / –	– / 59596	804551
51	2307-0101-1802	Светильники, тип НБО23-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	72	1092 / –		78624 / –		78624 / –	– / 6290	84914
52	2900-0000-0000	Светильник ДПО46-11-004 Luxe LED 11Вт	шт	90	3948 / –		355320 / –		355320 / –	– / 28426	383746
53	2307-0106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014 · 18Вт	шт.	11	24174 / –		265914 / –		265914 / –	– / 21273	287187
54	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2. длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476 / –		4476 / –		4476 / –	– / 358	4834
55	2307-0219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	288	124 / –		35712 / –		35712 / –	– / 2857	38569
56	2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень зашиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	36	183 / –		6588 / –		6588 / –	– / 527	7115
57	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15 Вт	шт.	446	531 / –		236826 / –		236826 / –	– / 18946	255772

58 2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1	795		80		80	–	86
				–		–		–	6	
59 2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica-колодка клеммная СОВ-2,5-103-3(4)	шт.	288	479		137952		137952	–	148988
				–		–		–	11036	
	Итого по разделу 2					**2 731 362**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					249 255				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					130 484				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					86 170				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 907 794				
	- накладные расходы, тенге					241 506				
	в т.ч. зарплата, тенге					21 736				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					202 323				
Раздел 3 Установочные изделия										
60 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	203	406,15	3,2	82449	650	2619	57193	150813
				390,05	1,26	79180	255	–	11171	
61 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-	шт.	203	285		57855		57855	–	62483
				–		–		–	4628	
62 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	174	406,15	3,2	70670	556	2245	49023	129268
				390,05	1,26	67869	219	–	9575	
63 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-	шт.	174	303		52722		52722	–	56940
				–		–		–	4218	
64 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	134	1027,3	15,56	137658	2085	13017	88544	244298
				914,6	3,15	122556	422	–	18096	

65 2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	134	396		53064		53064	–	57309
				–		–		–	4245	
66 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	630	483,63	3,2	304686	2015	14572	208002	553703
				457,3	1,26	288099	792	–	41015	
67 2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	630	340		214200		214200	–	231336
				–		–		–	17136	
68 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	144	483,63	3,2	69643	461	3331	47544	126562
				457,3	1,26	65851	182	–	9375	
69 2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	144	454		65376		65376	–	70606
				–		–		–	5230	
70 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	72	483,63	3,21	34821	231	1664	23772	63280
				457,31	1,25	32926	90	–	4687	
71 2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	72	340		24480		24480	–	26438
				–		–		–	1958	
72 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1025	17	1025	17	93	662	1822
				915	4	915	4	–	135	

73 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 - розетка в герметичном исполнении 10А 42В	шт.	1	296		296		296	–	320
				–		–		–	24	
74 1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	72	912,14	9,6	65674	691	2037	45517	120086
				874,25	3,78	62946	272	–	8895	
75 2307-0220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	72	1377		99144		99144	–	107076
				–		–		–	7932	
76 2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	1223	26		31798		31798	–	34342
				–		–		–	2544	
77 2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм - КОР-73	шт.	50	778		38900		38900	–	42012
				–		–		–	3112	
78 2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 - У195УХЛ2	шт.	648	42		27216		27216	–	29393
				–		–		–	2177	
79 1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	288	677,89	10,74	195231	3094	2331	137443	359288
				659,05	3,77	189806	1087	–	26614	
80 2307-0219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 - розетка потолочная	шт.	288	174		50112		50112	–	54121
				–		–		–	4009	
81 1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	72	898,22	10,31	64672	742	1952	44787	118216

				860,81	3,14	61978	226	–	8757	
82 2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-	шт.	72	971		69912		69912	–	75505
				–		–		–	5593	
83 1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	72	2773,1	83,1	199663	5983	–	141080	368002
				2690	31,44	193680	2264	–	27259	
84 5800-0000-0000 (пл) (об)	Плита электрическая 4-ех комфорочная "Мечта"	шт	72	63700		4586400		–	–	4586400
				–		–		4586400	–	
85 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1024,5	17	4098	68	372	2645	7282
				914,5	3,75	3658	15	–	539	
86 2307-0220-1001	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	4	1488		5952		5952	–	6428
				–		–		–	476	
87 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	494,5	4	989	8	13	698	1822
				484	1	968	2	–	135	
88 2307-0220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	2	1377		2754		2754	–	2974
				–		–		–	220	
89 2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 44, типа Bvlecrtica - КМ222	шт.	2	479		958		958	–	1035
				–		–		–	77	
	Итого по разделу 3					**7 689 160**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 170 432				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 601				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		5 830
- материалы, изделия и конструкции, тенге		838 985
- оборудование, тенге		4 586 400
- накладные расходы, тенге		846 910
в т.ч. зарплата, тенге		76 222
- сметная прибыль (8 %), тенге		229 832
Итого по смете		**12 570 218**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 118 928
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		169 500
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		100 423
- материалы, изделия и конструкции, тенге		3 226 468
- оборудование, тенге		4 893 131
- накладные расходы, тенге		1 593 518
в т.ч. зарплата, тенге		143 417
- сметная прибыль (8 %), тенге		568 673
Временные здания и сооружения 0,9%		69 094
Итого		**12 639 312**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		236 355
Итого:		**12 875 667**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		257 513
Итого:		13 133 180
в том числе на 2018 год-54%	К=1	7 091 917
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	6 054 311
ИТОГО ПО АКТУ		**13 146 228,35**
Налог на добавочную стоимость (12%)		1 577 547,40
Всего:		**14 723 775,75**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891		**13 398 635,91**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

Бокаев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛЮР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

Джансагимов Н.К.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 35 от 31 августа 2021 год
Локальная смета № 2-1-4

за август 2021 год
на Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
13	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	158,7	677,75	15,87	107559	2519	–	103783	228249
					661,88	5,43	105040	861	–	16907	
15	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	438	168		73584		73584	–	79471
					–		–		–	5887	
16	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР = 98 %	м труб нитки регистра	4	398,5	30,75	1594	123	299	1202	3020
					293	13,75	1172	55	–	224	
17	2305-1003-0107	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм ГОСТ 31311-2005	м	4	1719		6876		6876	–	7426
					–		–		–	550	

33 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,5	83,05	2,42	789	23	354	286	1161
				43,37	0,21	412	2	–	86	
34 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2: кмат1=2:	м2	9,5	148	3,37	1406	32	892	335	1880
				50,74	0,42	482	4	–	139	
35 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	197,6	617,12	67,3	121942	13298	52566	47481	182977
				283,8	32,37	56078	6397	–	13554	
36 2111-0403-0213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	113,96	363		41367		41367	–	44676
				–		–		–	3309	
37 2111-0403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	103,4	181		18715		18715	–	20212
				–		–		–	1497	
38 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	201,2	83,03	2,4	16706	482	7499	6056	24583
				43,36	0,26	8725	52	–	1821	
39 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	201,2	248,99	6,15	50097	1238	41197	5394	59930

				38,08	0,78	7662	156	–	4439	
42 1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2,5	90,4	1,2	226	3	12	207	468
				84,4	–	211	–	–	35	
43 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4019	86,34	1,1	346990	4409	2685	333098	734495
				84,57	–	339896	–	–	54407	
1.1 Поэтажный коллекторный модуль (18шт)										
46 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 % К=18.000:	фильтр	18	1132	148,83	20376	2679	260	17945	41387
				968,72	48,56	17437	874	–	3066	
1.2 Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт										
113 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14,5	817,1	40,21	11848	583	363	10890	24557
				751,86	14,48	10902	210	–	1819	
114 2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3.5 мм	м	14,5	2029		29421		29421	–	31775
				–		–		–	2354	
115 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12,5	974,16	48,24	12177	603	425	11134	25176
				891,92	16,96	11149	212	–	1865	
116 2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3.5 мм	м	12,5	2406		30075		30075	–	32481
				–		–		–	2406	

117 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8,5	1107,53	70,24	9414	597	438	8413	19253
				985,76	24,24	8379	206	–	1426	
118 2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3.5 мм	м	8,5	3110		26435		26435	–	28550
				–		–		–	2115	
119 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6,3	815,71	40	5139	252	150	4731	10660
				751,9	14,44	4737	91	–	790	
120 2301-1307-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	6,3	577		3635		3635	–	3926
				–		–		–	291	
121 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	20,8	86,35	1,11	1796	23	14	1724	3802
				84,57	–	1759	–	–	282	
122 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	21	87,19	1,1	1831	23	32	1740	3857
				84,57	–	1776	–	–	286	
123 2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2298		18384		18384	–	19855
				–		–		–	1471	
124 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	1561		15610		15610	–	16859
				–		–		–	1249	

125	2302-0103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1302		2604		2604	–	2812
					–		–		–	208	
126	2302-0103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1063		2126		2126	–	2296
					–		–		–	170	
127	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0064	1011718,75	508906,25	6475	3257	120	3989	11301
					484062,5	145468,75	3098	931	–	837	
128	2302-0101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	704		3520		3520	–	3802
					–		–		–	282	
129	2302-0101-1027	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	637		2548		2548	–	2752
					–		–		–	204	
130	2302-0101-2301	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	22	62		1364		1364	–	1473
					–		–		–	109	

131	2302-0101-2302	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)								
			шт.	2	82		164		164	–	177
					–		–		–	13	
132	2302-0101-2303	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 25 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)								
			шт.	8	105		840		840	–	907
					–		–		–	67	
133	2302-0101-2306	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)								
			шт.	2	225		450		450	–	486
					–		–		–	36	
134	2302-1205-0201	Гильза нержавеющая монтажная DN 16 для труб	шт.	22	53		1166		1166	–	1259
					–		–		–	93	
1.3 Узел учета тепловой энергии											
135	1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях - тепловычислитель НР = 75 %								
			шт.	1	3749	296	3749	296	75	2640	6900
					3378	142	3378	142	–	511	

136 1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях - расходомер НР = 75 %									
		шт.	2	3749,5	296	7499	592	151	5281	13802
				3378	142,5	6756	285	–	1022	
141 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0524	1351793,89	508816,79	70834	26662	18807	32656	111769
				484064,89	145438,93	25365	7621	–	8279	
144 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,8	543,33	33,33	978	60	25	899	2027
				496,11	13,33	893	24	–	150	
145 2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1,8	1729		3112		3112	–	3361
				–		–		–	249	
	Итого по разделу 1					**1 815 810**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					615 307				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					57 754				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 123				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					408 360				
	- накладные расходы, тенге					599 884				
	в т.ч. зарплата, тенге					53 990				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					134 505				
Раздел 2 Вентиляция										
158 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %									
		решетка	116	1447,34	31,67	167891	3674	11866	150849	344239
				1313,37	13,59	152351	1577	–	25499	
159 2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	2,32	10606		24606		24606	–	26574
				–		–		–	1968	
160 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	36	5227,17	218,42	188178	7863	1644	177701	395149

161 2900-0000-0000 (пл)	Вентилятор осевой ERA 5C			4963,08	73,81	178671	2657	–	29270	
		шт	36	3250,89		117032		117032	–	126395
162 1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР = 98 %			–		–		–	9363	
		дефлектор	2	3220,5	67,5	6441	135	274	5938	13369
163 2305-0301-2108	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм			3016	13,5	6032	27	–	990	
		шт.	2	4779		9558		9558	–	10323
164 1120-0501-0102	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 %			–		–		–	765	
		заслонка	2	1952	46	3904	92	915	2866	7312
165 2305-0302-1804	Заслонки воздушные унифицированные круглые с ручным управлением УВЗКр 04, диаметром 315 мм			1448,5	13,5	2897	27	–	542	
		шт.	2	14527		29054		29054	–	31378
166 1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 98 %			–		–		–	2324	
		м2 поверхности воздуховодов	11,572	1830,88	42,86	21187	496	1400	19096	43506
167 2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм			1667,04	16,85	19291	195	–	3223	
		м2	11,572	3308		38280		38280	–	41342
168 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %			–		–		–	3062	
		м2	11,6	82,93	2,33	962	27	432	350	1417
169 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;			43,36	0,34	503	4	–	105	
		м2	11,6	248,88	6,03	2887	70	2375	311	3454

170 1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 %			38,1	0,78	442	9	–	256	
		м3 изоляции	0,58	68805,17	2018,97	39907	1171	10411	21955	66811
171 2111-0206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011			48836,21	970,69	28325	563	–	4949	
		м3	0,59879	34204		20481		20481	–	22119
172 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %			–		–		–	1638	
		м2 поверхности покрытия изоляции	12,8	527,89	27,19	6757	348	1886	3497	11074
173 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;			353,36	6,09	4523	78	–	820	
		1000 м2	0,01472	373194		5493		5493	–	5932
				–		–		–	439	

Итого по разделу 2	**1 150 394**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	393 035
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 876
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 137
- материалы, изделия и конструкции, тенге	275 707
- накладные расходы, тенге	382 563
в т.ч. зарплата, тенге	34 431
- сметная прибыль (8 %), тенге	85 213

Итого по смете	**2 966 204**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 008 342
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 630
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 260
- материалы, изделия и конструкции, тенге	684 067
- накладные расходы, тенге	982 447
в т.ч. зарплата, тенге	88 421
- сметная прибыль (8 %), тенге	219 718
Временные здания и сооружения 0,9%	26 696
Итого	**2 992 900**
Затраты на производство строительно -монтажных	

работ в зимнее время (1,87%)		55 967
Итого:		**3 048 867**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		60 977
Итого:		3 109 844
в том числе на 2018 год-54%	К=1	1 679 316
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	1 433 618
ИТОГО ПО АКТУ		**3 112 934,10**
Налог на добавочную стоимость (12%)		373 552,09
Всего:		**3 486 486,19**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891		**3 172 702,43**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

Бокаев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

Джансагимов Н.К.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт

приемки выполненных работ № 36 от 31 августа 2021 год

Локальная смета № 2-1-3

за август 2021 год

на Водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 ниже отм.0,000										
1	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	46105	1450	46105	1450	9543	21610	73132
					35112	315	35112	315	–	5417	
3	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	557	27	557	27	16	516	1159
					514	13	514	13	–	86	
4	2303-0301-0304	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	76093		76093		76093	–	82180
					–		–		–	6087	
5	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350		40350		40350	–	43578
					–		–		–	3228	

10 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1098	141	1098	141	16	962	2225
				941	41	941	41	–	165	
12 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	312	–	312	–	16	290	650
				296	–	296	–	–	48	
21 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	312	–	624	–	32	580	1300
				296	–	592	–	–	96	
22 2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2179		4358		4358	–	4707
				–		–		–	349	
31 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	90	617,13	67,3	55542	6057	23943	21627	83343
				283,8	32,38	25542	2914	–	6174	
32 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	49,5	370		18315		18315	–	19780
				–		–		–	1465	
33 2111-0403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	33	475		15675		15675	–	16929
				–		–		–	1254	

34 2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	16,5	640		10560		10560	–	11405
				–		–		–	845	
35 2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	72	397		28584		28584	–	30871
				–		–		–	2287	
40 1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,24	68808,33	2020,83	16514	485	4308	9085	27647
				48837,5	970,83	11721	233	–	2048	
41 2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,24778	34368		8516		8516	–	9197
				–		–		–	681	
42 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	5,6	514,82	27,14	2883	152	752	1530	4766
				353,39	6,07	1979	34	–	353	
43 2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 - РКК-420 К=1,150;	м2	6,44	241		1552		1552	–	1676
				–		–		–	124	
44 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	5,6	2307,32	164,11	12921	919	1023	8403	23030
				1960,54	13,93	10979	78	–	1706	

45 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0429	325052		13945		13945	–	15061
				–		–		–	1116	
46 2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	306		92		92	–	99
				–		–		–	7	
47 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	90	83,86	1,07	7547	96	61	7242	15972
				82,11	–	7390	–	–	1183	
48 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3	84,33	1	253	3	4	241	534
				82	–	246	–	–	40	
	Итого по разделу 1					**469 241**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					95 312				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 330				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 628				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					257 754				
	- накладные расходы, тенге					72 086				
	в т.ч. зарплата, тенге					6 488				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					34 759				
Раздел 2 Внутриквартирный прибор учета холодной воды										
49 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	108	557,18	26,92	60175	2907	1741	55787	125239
				514,14	12,95	55527	1399	–	9277	
51 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	108	1099,4	144,47	118735	15603	1558	104536	241133
				940,5	47,18	101574	5095	–	17862	

53 2304-0905-1220	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	108	1517		163836		163836	–	176943
				–		–		–	13107	
	Итого по разделу 2					**543 315**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					157 101				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 510				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 494				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					167 135				
	- накладные расходы, тенге					160 323				
	в т.ч. зарплата, тенге					14 429				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					40 246				
Раздел 3 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 выше отм.0,000										
69 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	655	83,85	1,07	54921	698	438	52709	116240
				82,11	–	53785	–	–	8610	
	Итого по разделу 3					**116 240**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 785				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					698				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					438				
	- накладные расходы, тенге					52 709				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 744				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					8 610				
Раздел 4 Горячий водопровод Т3, Т4 ниже отм.0,000										
70 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0.1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	20140	413	20140	413	3698	15838	38856
				16029	132	16029	132	–	2878	
78 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	173	617,13	67,3	106763	11643	46023	41570	160200
				283,8	32,38	49097	5601	–	11867	

79	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	85,8	370		31746		31746	–	34286
					–		–		–	2540	
80	2111-0403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	55	475		26125		26125	–	28215
					–		–		–	2090	
81	2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	49,5	640		31680		31680	–	34214
					–		–		–	2534	
82	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	173	83,85	1,06	14506	184	116	13922	30702
					82,12	–	14206	–	–	2274	
92	2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 К=-1.000;	шт.	-1	1036		-1036		-1036	–	-1119
					–		–		–	-83	
		Итого по разделу 4					**325 354**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					79 332				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 240				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 733				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					138 352				
	- накладные расходы, тенге					71 330				
	в т.ч. зарплата, тенге					6 420				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					24 100				
Раздел 5 Внутриквартирный прибор учета горячей воды										
93 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	108	557,18	26,92	60175	2907	1741	55787	125239
				514,14	12,95	55527	1399	–	9277	
95 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	108	1099,4	144,47	118735	15603	1558	104536	241133
				940,5	47,18	101574	5095	–	17862	
	Итого по разделу 5					**366 372**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					157 101				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 510				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 494				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 299				
	- накладные расходы, тенге					160 323				
	в т.ч. зарплата, тенге					14 429				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					27 139				
Раздел 6 Горячий водопровод Т3, Т4 выше отм.0,000										
112 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	43	617,12	67,3	26536	2894	11439	10332	39817
				283,79	32,37	12203	1392	–	2949	
113 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	22	370		8140		8140	–	8791
				–		–		–	651	

114 2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	25,3	317		8020		8020	–	8662
				–		–		–	642	
115 2304-0902-1516	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	102	6805		694110		694110	–	749639
				–		–		–	55529	
116 2302-1104-0406	Хомутики для крепления труб	100 шт.	8,2	4092		33554		33554	–	36238
				–		–		–	2684	
117 2305-1207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 20	шт.	2	3259		6518		6518	–	7039
				–		–		–	521	
118 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	865	83,85	1,06	72528	921	578	69608	153507
				82,11	–	71029	–	–	11371	
	Итого по разделу 6					**1 003 693**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					83 232				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 815				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 392				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					762 359				
	- накладные расходы, тенге					79 940				
	в т.ч. зарплата, тенге					7 195				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					74 347				
Раздел 7 Канализация дождевая К2 ниже отм.0,000										
129 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2: кмат1=2:	м2	1,2	147,5	3,33	177	4	112	42	237
				50,83	–	61	–	–	18	

	Итого по разделу 7					**237**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					61				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					112				
	- накладные расходы, тенге					42				
	в т.ч. зарплата, тенге					4				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					18				
	Раздел 11 Канализация бытовая К1Н									
174 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка - д-25х2мм НР = 98 %	м трубопровода	10	1232,9	39,1	12329	391	4638	7293	21192
				730	14,2	7300	142	–	1570	
175 2304-0501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1436		1436		1436	–	1551
				–		–		–	115	
176 2304-1001-2803	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	4053		4053		4053	–	4377
				–		–		–	324	
	Итого по разделу 11					**27 120**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 300				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					391				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					142				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 127				
	- накладные расходы, тенге					7 293				
	в т.ч. зарплата, тенге					656				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 009				
	Раздел 12 Санитарно-техническое оборудование									
177 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	72	2797,21	87,32	201399	6287	13294	181186	413192
				2525,25	42,58	181818	3066	–	30607	
178 2303-0102-3202	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	72	5319		382968		382968	–	413605
				–		–		–	30637	

179 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	72	851		61272		61272	–	66174
				–		–		–	4902	
180 2302-1104-0403	Кронштейны для крепления к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	1,44	5800		8352		8352	–	9020
				–		–		–	668	
181 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,88	450		1296		1296	–	1400
				–		–		–	104	
182 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	72	927,58	0,13	66786	9	1509	63963	141209
				906,5	–	65268	–	–	10460	
183 2303-0102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	72	2774		199728		199728	–	215706
				–		–		–	15978	
184 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,44	450		648		648	–	700
				–		–		–	52	
185 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	72	3504,39	173,79	252316	12513	36007	205731	494691
				2830,5	85,19	203796	6134	–	36644	
186 2303-0102-0401	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96	комплект	72	7713		555336		555336	–	599763
				–		–		–	44427	
187 2303-0102-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	72	7716		555552		555552	–	599996
				–		–		–	44444	
188 2302-0601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	72	1729		124488		124488	–	134447

				–		–		–	9959	
189 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,88	450		1296		1296	–	1400
				–		–		–	104	
190 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	2	1745	216,5	3490	433	493	2720	6707
				1282	105,5	2564	211	–	497	
191 2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	7968		15936		15936	–	17211
				–		–		–	1275	
192 2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	2	773		1546		1546	–	1670
				–		–		–	124	
193 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	2	927,5	–	1855	–	42	1777	3923
				906,5	–	1813	–	–	291	
194 2303-0102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	8703		17406		17406	–	18798
				–		–		–	1392	
195 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	450		18		18	–	19
				–		–		–	1	
196 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	72	2384,79	65,79	171705	4737	21514	144819	341846
				2020,19	32,22	145454	2320	–	25322	
197 2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	72	4530		326160		326160	–	352253
				–		–		–	26093	

198 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	72	851		61272		61272	–	66174
				–		–		–	4902	
199 2302-1104-0403	Кронштейны для крепления к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	1,44	5800		8352		8352	–	9020
				–		–		–	668	
200 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,88	450		1296		1296	–	1400
				–		–		–	104	
201 2303-0102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	72	3040		218880		218880	–	236390
				–		–		–	17510	
202 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	72	3085,47	344,65	222154	24815	15521	189621	444717
				2525,25	162,13	181818	11673	–	32942	
203 2303-0102-0125	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм, с подлокотниками ГОСТ 23695-94	шт.	72	22004		1584288		1584288	–	1711031
				–		–		–	126743	
204 1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %	шт.	72	8012,43	27,15	576895	1955	518064	56652	684231
				789,94	12,94	56876	932	–	50684	
205 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,88	450		1296		1296	–	1400
				–		–		–	104	
	Итого по разделу 12					**6 988 093**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					839 407				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					50 749				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 336				

- материалы, изделия и конструкции, тенге		4 733 830
- накладные расходы, тенге		846 469
в т.ч. зарплата, тенге		76 182
- сметная прибыль (8 %), тенге		517 638
Итого по смете		**9 839 665**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 472 631
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		114 247
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		48 219
- материалы, изделия и конструкции, тенге		6 073 406
- накладные расходы, тенге		1 450 515
в т.ч. зарплата, тенге		130 547
- сметная прибыль (8 %), тенге		728 866
Временные здания и сооружения 0,9%		88 557
Итого		**9 928 222**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		185 658
Итого:		**10 113 880**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		202 278
Итого:		10 316 157
в том числе на 2018 год-54%	К=1	5 570 725
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	4 755 682
ИТОГО ПО АКТУ		**10 326 406,66**
Налог на добавочную стоимость (12%)		1 239 168,80
Всего:		**11 565 575,46**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891		**10 524 673,64**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____ Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880
_____ Бокаев С.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору
_____ Джансагимов Н.К.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 37 от 31 августа 2021 год
по дополнительной нулевой смете № 2

за август 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Добавить в смету 2-1-1 Общестроительные работы по части АС										
	1.1 Перекрытие										
1	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	32	4117,56	965,78	131762	30905	32204	88933	238351
					2145,41	209,81	68653	6714	–	17656	
2	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	156,39	6291		983849		983849	–	1062557
					–		–		–	78708	
	1.2 Вход в техподполье										
3	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1640	822	3280	1644	564	1986	5687
					536	305,5	1072	611	–	421	
4	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2321,88	1153,63	18575	9229	3329	11164	32118
					752,13	430,5	6017	3444	–	2379	

5 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	3508,5	1826,5	21051	10959	3520	12628	36373
				1095,33	688,33	6572	4130	–	2694	
6 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	3,29	25513		83938		83938	–	90653
				–		–		–	6715	
7 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	19648		21338		21338	–	23045
				–		–		–	1707	
8 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,782	10622,76	2388,75	8307	1868	2786	3774	13047
				4671,36	517,9	3653	405	–	966	
9 2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,22881	57419		13138		13138	–	14189
				–		–		–	1051	
10 1106-0101-0114	Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В 7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,374	20379,68	1173,8	7622	439	6790	446	8713
				1050,8	259,36	393	97	–	645	
11 1106-0101-0115	Монолитные лестницы входа из монолитного бетона кл.В15.. Устройство НР = 91 %	м3	1,06	24385,85	1666,04	25849	1766	22026	2237	30333
				1940,57	378,3	2057	401	–	2247	
12 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0206	235269		4847		4847	–	5235
				–		–		–	388	
13 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	9,6	1377,5	52,81	13224	507	379	14811	30278
				1285,21	22,29	12338	214	–	2243	
14 2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	9,6	2875		27600		27600	–	29808

				–		–		–	2208	
15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1,76	757,95	28,41	1334	50	694	577	2064
				335,23	13,64	590	24	–	153	
16 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,11	89172,73	1400	9809	154	7154	2307	13085
				22736,36	563,64	2501	62	–	969	
17 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,014	91500	1071,43	1281	15	936	303	1711
				23571,43	500	330	7	–	127	
18 1110-0102-0205	Устройство лобовой доски НР = 90 %	фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	0,8	3615	23,75	2892	19	1633	1124	4337
				1550	11,25	1240	9	–	321	
19 1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90	м2 покрытия	7,5	2990,8	60,4	22431	453	19571	2330	26742
				320,93	24,27	2407	182	–	1981	
20 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	7,5	306,8	2,67	2301	20	2036	228	2731
				32,67	1,07	245	8	–	202	
21 1112-0101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	9	2864,89	13,78	25784	124	16177	8753	37300
				1053,67	3,44	9483	31	–	2763	
22 1115-0403-0301	Лобовая доска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,8	788,75	2,5	631	2	123	406	1120
				632,5	1,25	506	1	–	83	
1.3 Кровля входов										
23 1109-0302-0301	Мауэрлат , стойка, стропила из трубы квадратной 60х60х0,5. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,08	86237,5	21412,5	6899	1713	96	3824	11581

				63625	5650	5090	452	–	858	
24 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08	276447		22116		22116	–	23885
				–		–		–	1769	
25 1109-0302-0301	Обрешотка из профильной трубы 20х20х0,5 Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,029	87310,34	21413,79	2532	621	66	1386	4231
				63620,69	5620,69	1845	163	–	313	
26 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 20 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,029	301332		8739		8739	–	9438
				–		–		–	699	
27 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	20,87	771,42	21,14	16100	441	1842	12859	31275
				662,01	7,71	13816	161	–	2317	
28 2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	20,87	2116		44161		44161	–	47694
				–		–		–	3533	
29 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	57,2	771,42	21,14	44125	1209	5049	35243	85717
				662,01	7,71	37867	441	–	6349	
	Итого по разделу 1					**1 923 298**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					176 675				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					62 138				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 557				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 336 701				
	- накладные расходы, тенге					205 319				
	в т.ч. зарплата, тенге					18 479				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					142 465				

Раздел 2 Добавить в смету 2-1-2 Общестроительные работы по части АР

2.2 Кровля

29 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	452,4	109,27	6,86	49435	3102	17806	27229	82797
				63,06	2,37	28527	1070	–	6133	
2.3 Проемы										
30 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	47,418	1728,33	75,77	81954	3593	26287	48294	140668
				1098,19	33,45	52074	1586	–	10420	
31 2109-0304-0203	Двери внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом	м2	47,418	53237		2524392		2524392	–	2726343
				–		–		–	201951	
2.4 Полы										
32 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство(лестничная площадка,лифтовой холл,межквартирные коррилоры) 1 этаж НР = 94 %	м2 покрытия	90,368	3293,69	73,05	297644	6601	183183	104210	434002
				1193,56	33,22	107860	3002	–	32148	
33 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	84,6	1513,03	1,62	128002	137	102409	23991	164152
				300,9	0,78	25456	66	–	12159	
34 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство(тамбур входа) НР = 94 %	м2 покрытия	7,96	1583,17	72,99	12602	581	2520	9179	23523
				1193,59	33,17	9501	264	–	1742	
35 2206-0301-0125	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	7,96	1994		15872		15872	–	17142
				–		–		–	1270	

36 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство(лестничные площадки,лифтовой холл, межквартирные коррилоры)типовой этаж НР = 94 %	м2 покрытия	734,89	3293,7	73,05	2420506	53682	1489689	847455	3529398
				1193,56	33,22	877135	24413	–	261437	
37 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	676,8	1513,02	1,61	1024015	1093	819273	191925	1313215
				300,9	0,78	203649	526	–	97275	
	Итого по разделу 2					**8 431 240**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 304 202				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					68 789				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 927				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 181 431				
	- накладные расходы, тенге					1 252 283				
	в т.ч. зарплата, тенге					112 705				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					624 535				
Раздел 3 Добавить в смету 2-1-4 Отопление и вентиляция										
3.2 Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт										
38 5800-0000-0001 (пл) (об)ТОО "Лаборатория ТДНК"	Автоматизированный тепловой пункт(изготовление+монтаж)	шт	1	5974519		5974519		–	–	5974519
				–		–		5974519	–	
40 2900-0000-0000 (пл)ИП "Климат)	Прибор учета тепловой энергии Карат-Компакт 2-213-МБ-20-2,5-ПТ-3В-LW(комплект с вентилями шаровыми,спец.кран,адаптр, фильтр) с монтажом	шт	72	82791,73		5961005		5961005	–	6437886
				–		–		–	476880	
	Итого по разделу 3					**12 412 405**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 961 005				
	- оборудование, тенге					5 974 519				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					476 880				
Раздел 5 Добавить в смету 2-1-6 Система связи										
5.1 Видеонаблюдение										
40 1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %	камера	4	4064	5,5	16256	22	–	9903	28252

41 2308-0501-2005	Видеокамера уличная	шт.	2	4058,5 42989	–	16234 85978	–	– 85978	2093 –	92856
42 2308-0501-2003	Видеокамера купольная	шт.	2	– 41359		– 82718		– 82718	6878 –	89335
43 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	96	– 90,44	1,13	– 8682	108	– 1064	6617 5408	15217
44 2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,096	78,23 88013	0,01	7510 8449	1	– 8449	1127 –	9125
45 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	97	– 282,28	2,24	– 27381	217	– 1365	676 18582	49640
46 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	97	265,97 24	0,1	25799 2328	10	– 2328	3677 –	2514
47 2921-0001-0025 (пл)ТОО "Равелин Group"	Коммутатор VOLTA PSD 106 PoE	шт	1	– 22500		– 22500		– 22500	186 –	24300
48 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	– 3770	84	– 3770	84	– 996	1800 1960	6188
49 2900-0000-0001 (пл)	Щит монтажный без панели Щ-08 IP31(650*500*220)	шт	1	2690 23065	32	2690 23065	32	– 23065	458 –	24910
				–		–		–	1845	
	Итого по разделу 5					**342 337**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 233				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		431
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		43
- материалы, изделия и конструкции, тенге		228 463
- накладные расходы, тенге		35 853
в т.ч. зарплата, тенге		3 227
- сметная прибыль (8 %), тенге		25 357
Итого по смете		**23 109 280**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 533 110
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		131 358
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		48 527
- материалы, изделия и конструкции, тенге		12 707 600
- оборудование, тенге		5 974 519
- накладные расходы, тенге		1 493 455
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 269 237
Временные здания и сооружения 0,9%		154 213
Итого		**23 263 493**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		323 304
Итого:		**23 586 797**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		352 246
Итого:		23 939 042
в том числе на 2018 год-54%	К=1	12 927 083
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	11 035 743
ИТОГО ПО АКТУ		**23 962 826,17**
Налог на добавочную стоимость (12%)		2 875 539,14
Всего:		**26 838 365,31**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891		**24 422 912,38**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

Бокаев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

Джансагимов Н.К.

м.п.