Форма-3

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор № №11 от 03.03.2021 года

Наименование строительства и ее адрес : "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		с учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС
1	"Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"	381 205,34122	20 000,000	40 000,000	20 000,000	40 000,000	2 142,857	20 000,000
	Итого к оплате за май месяц 2021г.							20 000,000

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Зам. руководителя
_____Н.Баймаханов

Руководитель отдела
_____К. Утегенов

Главный специалист
_____К.Сейтханов

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Директор _____М.Нариков

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Технадзор_____Н.Бердалы

ПОДРЯДЧИК : _____А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Автор проекта : _____Н.Бакиров
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №2
по объекту "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Договор №11 от 03.03.2021г.
за май месяц 2021 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Общестроительные работы (Блок А)				
	-фундаменты	9861,348			**9861,348**
	-плиты перекрытия на отм.-0,080;+3,000;+6,300;+9,820	7917,399			**7917,399**
	Благоустройство территории	271,331			**271,331**
	ИТОГО	**18050,078**			**18 050,078**
	Временные здания и сооружения -2,9%	523,452			523,452
	ИТОГО	**18 573,530**			**18 573,530**
	Удорожание строительства в зимнее время - 0,7%	130,015			130,015
	Всего стоимость	**18 703,545**			**18 703,545**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	374,071			374,071
	ИТОГО сметная стоимость	**19 077,616**			**19 077,616**
	В текущих ценах 2020 г. -20%	**3 815,523**			**3 815,523**
	в том числе в тек. Ценах на 2020 г. -20%, К=1	**3 815,523**			**3 815,523**
	С понижающим коэффициентом К=0,9000000000939	**3 433,9709**			**3 433,97086**
	НДС на 2020 год, - 12%			412,077	412,077
	Итого в тек.ценах на 2020 год	**3 433,971**		**412,077**	**3 846,047**
	В текущих ценах 2021 г. -80%	**15 262,093**			**15 262,093**
	в том числе в тек. Ценах на 2021 г. -80%, К=1,050036	**16 025,747**			**16 025,747**
	С понижающим коэффициентом К=0,8999999990755	**14 423,172**			**14 423,172**
	НДС на 2021 год, - 12%			1 730,781	1 730,781
	Итого в тек.ценах на 2021 год	**14 423,172**		**1 730,781**	**16 153,953**
	Всего с понижающим коэффициентом К=0,8999999990755				**17 857,143**
	НДС 12%				2 142,857
	ВСЕГО с НДС к оплате	**17 857,143**		**2 142,857**	**20 000,000**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
_____К.Сейтханов

Автор проекта
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
_____Н.Бакиров

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Технадзор_____Н.Бердалы

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____А.Рашев

Наименование объекта - "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Наименование стройки - "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Форма 2

АКТ № 2
выполненных работ за май месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК А. Общестроительные работы. ФУНДАМЕНТ										
		Ленточный фундамент										
1	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ/**	м3	32,316		21093,44	1092,54	681656	35306	605908	43861	783558
		НР - 91%; СП - 8%				1251,45	240,04	40442	7757		58041	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	43,63	927,00		40442				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	5,86							
1.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	15,51168		15,00		233			
1.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	5,81688		6010,00		34959			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	5,81688		1324,00		7702			
1.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,042011		2722,00		114			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,042011		1324,00		56			
1.6	**100771 С**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**32,96232**	**16683,00**				**549910**		
1.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	8,079	6931,00				55996		
1.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,064632	21,00				1		
2	**Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство/В12,5 ССЦ/**	м3	288		24062,55	1759,66	6930015	506782	5544891	894793	8450792
		НР - 91%; СП - 8%				3049,80	364,40	878342	104946		625985	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	2,6	748,8	1173,00		878342				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	77,76							
2.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,7776		4537,00		3528			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,7776		1324,00		1030			
2.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1547	44,5536		38,00		1693			
2.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2368	68,1984		6010,00		409872			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2368	68,1984		1324,00		90295			
2.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	3,5136		4970,00		17463			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	3,5136		1891,00		6644			
2.7	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	356,4288		168,00		59880			

2.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0183	5,2704		2722,00		14346			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0183	5,2704		1324,00		6978			
2.9	**100819 С**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**292,32**	**17595,00**				**5143370**		
2.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,269	77,472	70,00				5423		
2.11	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,288	45757,00				13178		
2.12	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,7488	50378,00				37723		
2.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00014	0,04032	23911,00				964		
2.14	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	17,28	6931,00				119768		
2.15	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,3744	211178,00				79065		
2.16	249132 С	Вода техническая	м3	0,00181	0,52128	21,00				11		
2.17	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,203	58,464	913,00				53378		
2.18	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,98	282,24	326,00				92010		
		АВ1 -12ШТ										
3	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	**0,377568**		**19820,60** **18181,98**	**1350,62** **378,20**	**7484** **6865**	**510** **143**	**109**	**6377** **1109**	**14970**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5,64	1217,01		6865				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0755							
3.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,075514		4970,00		375			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,075514		1891,00		143			
3.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015103		27,00		0			
3.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,377946		194,00		73			
3.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,309228		197,00		61			
3.7	**128065 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**1,132704**	**96,00**				**109**		
		АВ2 -2ШТ										
4	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	**0,080712**		**19820,60** **18181,98**	**1350,62** **378,20**	**1600** **1468**	**109** **31**	**23**	**1363** **237**	**3200**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,21	1217,41		1468				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0161							
4.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,016142		4970,00		80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,016142		1891,00		31			
4.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003228		27,00		0			
4.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,080793		194,00		16			
4.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,066103		197,00		13			

4.7	**128065 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**0,242136**	**96,00**				**23**		
		АВ3 -2ШТ										
5	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,151872**	**19820,60**	**1350,62**	**3010**	**205**	**44**	**2565**	**6021**
		НР - 91%; СП - 8%				**18181,98**	**378,20**	**2761**	**57**		**446**	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,27	1216,85		2761				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0304							
5.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,030374		4970,00		151			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,030374		1891,00		57			
5.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006075		27,00		0			
5.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,152024		194,00		29			
5.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,124383		197,00		25			
5.7	**128065 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**0,455616**	**96,00**				**44**		
						ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ						
6	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ/**	**м3**		**0,186**	**21093,44**	**1092,54**	**3923**	**203**	**3487**	**252**	**4510**
		НР - 91%; СП - 8%				**1251,45**	**240,04**	**233**	**45**		**334**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2511	927,92		233				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,0337							
6.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,08928		15,00		1			
6.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,03348		6010,00		201			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,03348		1324,00		44			
6.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000242		2722,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000242		1324,00		0			
6.6	**100771 С**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**0,18972**	**16683,00**				**3165**		
6.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0465	6931,00				322		
6.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,000372	21,00				0		
7	**Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство/В12,5 ССЦ/**	**м3**		**10,8**	**24062,55**	**1759,66**	**259876**	**19004**	**207934**	**33555**	**316905**
		НР - 91%; СП - 8%				**3049,80**	**364,40**	**32938**	**3935**		**23474**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	2,6	28,08	1173,01		32938				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	2,92							
7.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02916		4537,00		132			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02916		1324,00		39			

7.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1547	1,67076		38,00		63			
7.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2368	2,55744		6010,00		15370			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2368	2,55744		1324,00		3386			
7.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,13176		4970,00		655			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,13176		1891,00		249			
7.7	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	13,36608		168,00		2246			
7.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0183	0,19764		2722,00		538			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0183	0,19764		1324,00		262			
7.9	**100819 С**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**10,962**	**17595,00**				**192876**		
7.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,269	2,9052	70,00				203		
7.11	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0108	45757,00				494		
7.12	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,02808	50378,00				1415		
7.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00014	0,001512	23911,00				36		
7.14	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	0,648	6931,00				4491		
7.15	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,01404	211178,00				2965		
7.16	249132 С	Вода техническая	м3	0,00181	0,019548	21,00				0		
7.17	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,203	2,1924	913,00				2002		
7.18	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,98	10,584	326,00				3450		
		АВ4 -40ШТ										
8	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	**т**	**0,19896**		**19820,60** **18181,98**	**1350,62** **378,20**	**3944** **3617**	**269** **75**	**58**	**3360** **584**	**7888**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,97	1216,84		3617				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0398							
8.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,039792		4970,00		198			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,039792		1891,00		75			
8.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007958		27,00		0			
8.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,199159		194,00		39			
8.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,162948		197,00		32			
8.7	**128065 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**0,59688**	**96,00**				**57**		
		АВ5 -16ШТ										
9	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	**т**	**0,1368**		**19820,60** **18181,98**	**1350,62** **378,20**	**2711** **2487**	**185** **52**	**39**	**2311** **402**	**5424**

9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,04	1216,86		2487				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0274							
9.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,02736		4970,00		136			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,02736		1891,00		52			
9.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005472		27,00		0			
9.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,136937		194,00		27			
9.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,112039		197,00		22			
9.7	**128065 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**0,4104**	**96,00**				**39**		
		Вид А										
10	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**		**0,0194616**	**15032,20**	**1394,04**	**293**	**27**	**1**	**251**	**588**
		НР - 91%; СП - 8%				**13606,80**	**593,84**	**265**	**12**		**44**	
		Состав работ: 1. Установка арматуры										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	11,6	0,2258	1173,84		265				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0074							
10.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,003114		4970,00		15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,003114		1891,00		6			
10.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,004282		2722,00		12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,004282		1324,00		6			
10.5	**128064 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**0,28**	**0,005449**	**112,00**				**1**		
11	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0194616**	**19820,60**	**1350,62**	**386**	**26**	**6**	**329**	**772**
		НР - 91%; СП - 8%				**18181,98**	**378,20**	**354**	**7**		**57**	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2908	1217,51		354				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0039							
11.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,003892		4970,00		19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,003892		1891,00		7			
11.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000778		27,00		0			
11.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,019481		194,00		4			
11.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,015939		197,00		3			
11.7	**128065 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**0,058385**	**96,00**				**6**		
		Вид Б										
12	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**		**0,0551448**	**15032,20**	**1394,04**	**829**	**77**	**2**	**713**	**1665**
		НР - 91%; СП - 8%				**13606,80**	**593,84**	**750**	**33**		**123**	
		Состав работ: 1. Установка арматуры										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	11,6	0,6397	1172,46		750				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,021							
12.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,008823		4970,00		44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,008823		1891,00		17			

12.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,012132		2722,00		33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,012132		1324,00		16			
12.5	**128064 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**0,28**	**0,015441**	**112,00**				**2**		
13	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0551448**	**19820,60**	**1350,62**	**1093**	**74**	**16**	**931**	**2186**
		НР - 91%; СП - 8%				**18181,98**	**378,20**	**1003**	**21**		**162**	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,8239	1217,43		1003				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,011							
13.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,011029		4970,00		55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,011029		1891,00		21			
13.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002206		27,00		0			
13.5	2817 С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,0552		194,00		11			
13.6	2883 С	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,045164		197,00		9			
13.7	**128065 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**0,165434**	**96,00**				**16**		
					Пояс обвязки ПО-1							
14	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство/В12,5/**	**м3**		**5,54**	**34087,71**	**4661,19**	**188846**	**25823**	**108406**	**54552**	**262870**
		НР - 91%; СП - 8%				**9858,75**	**962,15**	**54617**	**5330**		**19472**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	8,25	45,7	1194,99		54617				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	4,01							
14.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,014958		4537,00		68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,014958		1324,00		20			
14.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	2,719586		38,00		103			
14.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	3,876338		6010,00		23297			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	3,876338		1324,00		5132			
14.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,046536		4970,00		231			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,046536		1891,00		88			
14.7	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	11,53705		168,00		1938			
14.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,068142		2722,00		185			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,068142		1324,00		90			
14.9	**100511 С**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**5,6231**	**17355,00**				**97589**		
14.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	13,85	70,00				970		
14.11	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,044874	50378,00				2261		

14.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,002216	23911,00				53		
14.13	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,01385	211178,00				2925		
14.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,0012	0,006648	21,00				0		
14.15	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	4,31566	913,00				3940		
14.16	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	2,0498	326,00				668		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**8085664** **1026143**	**588601** **122444**	**6470924** **--**	**1045213** **730470**	**9861349**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8085664**				
	Материалы		Тенге					**6470920**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1148587**			
		Накладные расходы	Тенге					**1045214**				
		Сметная прибыль	Тенге					**730470**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9861348**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									973
		Сметная заработная плата	Тенге						**1148587**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**9861348**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									973
		Сметная заработная плата	Тенге						**1148587**			
		РАЗДЕЛ 2. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм. -0,080;+3,000;+6,300;+9,820										
		Плиты перекрытия на отм.-0,080										
15	**С121-040108-9903** **2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**130,6868**	**6440,00**	**--**	**841623**	**--**	**841623**	**--**	**908953**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67330**	
16	**С121-040108-9902** **2104-0108-9902 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**81,7861**	**6507,00**	**--**	**532182**	**--**	**532182**	**--**	**574757**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42575**	
		Плиты перекрытия на отм.+3,220										
17	**С121-040108-9903** **2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**130,6868**	**6440,00**	**--**	**841623**	**--**	**841623**	**--**	**908953**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67330**	
18	**С121-040108-9902** **2104-0108-9902 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**81,7861**	**6507,00**	**--**	**532182**	**--**	**532182**	**--**	**574757**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42575**	
		Плиты перекрытия на отм.+6,520										
19	**С121-040108-9903** **2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**130,6868**	**6440,00**	**--**	**841623**	**--**	**841623**	**--**	**908953**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67330**	
20	**С121-040108-9902** **2104-0108-9902 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**81,7861**	**6507,00**	**--**	**532182**	**--**	**532182**	**--**	**574757**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42575**	
		Плиты покрытия на отм.+9,820										

21	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	126,9502	6440,00 --	-- --	817559 --	-- --	817559	-- 65405	882964
22	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	81,7861	6507,00 --	-- --	532182 --	-- --	532182	-- 42575	574757
		Монолитные участки Му-1-3шт									
23	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,49356	220545,00 --	-- --	108852 --	-- --	108852	-- 8708	117560
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,156	236183,00 --	-- --	36845 --	-- --	36845	-- 2948	39792
25	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,06351	271125,00 --	-- --	17219 --	-- --	17219	-- 1378	18597
		Монолитные участки Му-2-1шт									
26	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,17628	220545,00 --	-- --	38878 --	-- --	38878	-- 3110	41988
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,05335	236183,00 --	-- --	12600 --	-- --	12600	-- 1008	13608
28	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,02116	271125,00 --	-- --	5737 --	-- --	5737	-- 459	6196
		Монолитные участки Му-3-3шт									
29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,49356	220545,00 --	-- --	108852 --	-- --	108852	-- 8708	117560
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,156	236183,00 --	-- --	36845 --	-- --	36845	-- 2948	39792
31	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,06351	271125,00 --	-- --	17219 --	-- --	17219	-- 1378	18597
		Монолитные участки Му-4-1шт									

32	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,37356	220545,00 --	-- --	82387 --	-- --	82387	-- 6591	88978
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,08082	236183,00 --	-- --	19088 --	-- --	19088	-- 1527	20615
34	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,06421	271125,00 --	-- --	17409 --	-- --	17409	-- 1393	18802
		Монолитные участки Му-5-3шт									
35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,53556	220545,00 --	-- --	118115 --	-- --	118115	-- 9449	127564
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,156	236183,00 --	-- --	36845 --	-- --	36845	-- 2948	39792
37	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,08466	271125,00 --	-- --	22953 --	-- --	22953	-- 1836	24790
		Монолитные участки Му-6-3шт									
38	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,49356	220545,00 --	-- --	108852 --	-- --	108852	-- 8708	117560
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,16428	236183,00 --	-- --	38800 --	-- --	38800	-- 3104	41904
40	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,07089	271125,00 --	-- --	19220 --	-- --	19220	-- 1538	20758
		Монолитные участки Му-7-3шт									
41	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,67344	220545,00 --	-- --	148524 --	-- --	148524	-- 11882	160406
42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,22203	236183,00 --	-- --	52440 --	-- --	52440	-- 4195	56635

43	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,09696	271125,00 --	-- --	26288 --	-- --	26288	-- 2103	28391
		Монолитные участки Му-8-3шт									
44	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,61788	220545,00 --	-- --	136270 --	-- --	136270	-- 10902	147172
45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,156	236183,00 --	-- --	36845 --	-- --	36845	-- 2948	39792
46	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,12702	271125,00 --	-- --	34438 --	-- --	34438	-- 2755	37193
		Монолитные участки Му-9-8шт									
47	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,23712	220545,00 --	-- --	52296 --	-- --	52296	-- 4184	56479
48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I *СП - 8%*	т	0,0408	236183,00 --	-- --	9636 --	-- --	9636	-- 771	10407
		Монолитные участки Му-10-2шт									
49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического *СП - 8%*	т	0,35256	220545,00 --	-- --	77755 --	-- --	77755	-- 6220	83976
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1067	236183,00 --	-- --	25201 --	-- --	25201	-- 2016	27217
51	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,05432	271125,00 --	-- --	14728 --	-- --	14728	-- 1178	15906
		Монолитные участки Му-11-2шт									
52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,74712	220545,00 --	-- --	164774 --	-- --	164774	-- 13182	177955
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,16164	236183,00 --	-- --	38177 --	-- --	38177	-- 3054	41231
54	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,12842	271125,00 --	-- --	34818 --	-- --	34818	-- 2785	37603

		Монолитные участки Му-12-1шт									
55	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического СП - 8%	т	0,18852	220545,00 --	-- --	41577 --	-- --	41577	-- 3326	44903
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,04971	236183,00 --	-- --	11741 --	-- --	11741	-- 939	12680
57	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, СП - 8%	т	0,03232	271125,00 --	-- --	8763 --	-- --	8763	-- 701	9464
		Монолитные участки Му-13-2шт									
58	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,26776	220545,00 --	-- --	59053 --	-- --	59053	-- 4724	63777
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,06134	236183,00 --	-- --	14487 --	-- --	14487	-- 1159	15646
60	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, СП - 8%	т	0,06566	271125,00 --	-- --	17802 --	-- --	17802	-- 1424	19226
		Монолитные участки Му-14-1шт									
61	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03108	220545,00 --	-- --	6855 --	-- --	6855	-- 548	7403
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00248	236183,00 --	-- --	586 --	-- --	586	-- 47	633
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7330925 --	-- --	7330926 --	-- 586477	7917399
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7330925				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1859768				
	Местные материалы		Тенге				5471157				
		Сметная прибыль	Тенге				586474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7917399				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7917399				

РАЗДЕЛ 3.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

		НАСЫПЬ									
63	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/ НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	46,26204		49,84 --	49,84 18,19	2306 --	2306 842	--	606 233	3145
63.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,532						
63.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,532013		4334,00		2306		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,532013		1582,00		842		
64	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	46,26204		42,65 --	42,65 15,57	1973 --	1973 720	--	519 199	2691

		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением										
64.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,4552							
64.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	0,455218		4334,00		1973			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	0,455218		1582,00		720			
65	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м 3/ВЫВОЗ/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**		**366,1102269**	**159,71** **7,95**	**151,76** **37,82**	**58471** **2910**	**55561** **13846**	**--**	**12065** **5643**	**76179**
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0069	2,53	1151,95		2910				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	7,32							
65.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	1,830551		4819,00		8821			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,830551		1891,00		3462			
65.4	2265 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	5,491653		8511,00		46739			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	5,491653		1891,00		10385			
66	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	**т**		**626,048488**	**280,00** **--**	**--** **--**	**175294** **--**	**--** **--**		**--** **14023**	**189317**
							Вытесненный грунт земляных работ и инженерных сетей 2654,78+214,41					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**238043** **2910**	**59840** **15408**	**--** **--**	**13190** **20098**	**271332**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**238043**				
	Всего заработная плата		Тенге						**18318**			
	Транспортные расходы		Тенге					**175294**				
		Накладные расходы	Тенге					**13189**				
		Сметная прибыль	Тенге					**20099**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**271331**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11**
		Сметная заработная плата	Тенге						**18318**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**271331**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11**
		Сметная заработная плата	Тенге						**18318**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**18050078**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1029053**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**648441**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**137852**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**13801850**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**175294**				
		- Накладные расходы	Тенге								**1058403**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1337045**	

ИТОГО	**18 050 078**
Временные здания и сооружения -2,9%	523 452
ИТОГО	**18 573 530**
Удорожание строительства в зимнее время -0,7%	130 015
Всего стоимость	**18 703 545**
Непредвиденные работы и затраты 2%	374 071
ИТОГО сметная стоимость	**19 077 616**
В текущих ценах 2020 г. -20%	**3 815 523**
В текущих ценах 2021 г. -80%	**15 262 093**
в том числе в тек. ценах на 2020 г. -20%, К=1	**3 815 523**
С понижающим коэффициентом К=0,9000000000939	**3 433 971**
НДС на 2020 год, - 12%	412 077
Итого в тек.ценах на 2020 год	**3 846 047**
в том числе в тек. Ценах на 2021 г. -80%, К=1,050036	**16 025 747**
С понижающим коэффициентом К=0,8999999990755	**14 423 172**
НДС на 2021 год, - 12%	1 730 781
Итого в тек.ценах на 2021 год	**16 153 953**
Всего с понижающим коэффициентом К=0,8999999990755	**17 857 143**
НДС 12%	2 142 857
ВСЕГО с НДС К ОПЛАТЕ за май месяц,2021г.	**20 000 000**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"
Главный специалист
_____К.Сейтханов

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Технадзор _____Н.Бердалы

Автор проекта
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Главный архитектор проекта
_____Н.Бакиров

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____А.Рашев