Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 60240010430
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008552
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).

Справка № 10 от 15 ноября 2021 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования			Организационо-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		Договор № 66	17.02.21г						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополните-льные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**692 647 403,31**									
За отчетный период		7 299 933,83							875 992,06	**8 175 925,89**
Удержание 30 %										2 452 777,77
Удержание 5 %										408 796,29
Всего к оплате										**5 314 351,83**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН060240010430
и.о.Руководителя
Шарипов Р.К.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ79VJE00043880

Бокаев С.К.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 38 от 15 ноября 2021 год
Локальная смета № 2-1-7

за ноябрь 2021 год
на Лифтовое оборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1303-0501-0111	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования НР = 61 % К=2.000:	лифт	2	893886,5	19885,5	1787773	39771	125451	994144	3004470
					811275,5	3597	1622551	7194	–	222553	
2	1303-0501-0112	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта - до 9 остановок НР = 61 % К=-2.000:	остановка	-6	43836	333,67	-263016	-2002	-31347	-140278	-435558
					38277,83	49,5	-229667	-297	–	-32264	

3	1303-0501-0113	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта - до 22,4м НР = 61 % К=-1,000;	м	-28,96	9273,69	76,17	-268566	-2206	-42996	-136422	-437387
					7712,85	9,63	-223364	-279	–	-32399	

Итого по смете		**2 131 525**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 169 520
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		35 563
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		6 618
- материалы, изделия и конструкции, тенге		51 108
- накладные расходы, тенге		717 444
в т.ч. зарплата, тенге		64 570
- сметная прибыль (8 %), тенге		157 890
Временные здания и сооружения 0,9%		19 184
Итого		**2 150 709**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		40 218
Итого:		**2 190 927**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		43 819
Итого:		2 234 746
в том числе на 2018 год-54%	К=1	1 206 763
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	1 030 203
ИТОГО ПО АКТУ		**2 236 965,79**
Налог на добавочную стоимость (12%)		268 435,89
Всего:		**2 505 401,68**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891		**2 279 915,52**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор: ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

Бокаев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

Нурпеисов С.К.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 39 от 15 ноября 2021 год
Локальная смета № 2-1-1

за ноябрь 2021 год
на Общестроительные работы по части АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ АКТА № 32 от 31 августа 2021 года									
	Раздел 5 Разные работы										
	5.1 Отмостка										
331	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	-133	2005,33	31,2	-266709	-4150	-163784	-108373	-405089
					742,67	11,8	-98775	-1570	–	-30007	
332	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,128	35583		-75721		-75721	–	-81779
					–		–		–	-6058	
		Итого по разделу 5					**-486 868**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-98 775				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-4 150				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-1 570				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-239 505				
		- накладные расходы, тенге					-108 373				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-36 065				

Итого по смете		**-486 868**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		-98 775
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		-4 150
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		-1 570
- материалы, изделия и конструкции, тенге		-239 505
- накладные расходы, тенге		-108 373
- сметная прибыль (8 %), тенге		-36 065
Временные здания и сооружения 0,9%		-4 382
Итого		**-491 250**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		-9 186
Итого:		**-500 436**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		-10 009
Итого:		-510 445
в том числе на 2018 год-54%	К=1	-275 640
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	-235 312
ИТОГО ПО АКТУ		**-510 952,05**
Налог на добавочную стоимость (12%)		-61 314,25
Всего:		**-572 266,29**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891		**-520 762,32**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

_____ **Бокаев С.К.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ **Зайнишев А.Б.**

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____ **Нурпеисов С.К.**

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 40 от 15 ноября 2021 год
Локальная смета № 2-1-6

за ноябрь 2021 год
на Система связи

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Телевидение										
47	1310-0601-0102	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	53041,5	–	106083	–	60688	27691	144476
					22697,5	–	45395	–	–	10702	
48	2308-0101-0101	Антенны эфирные модели DELTA 311-01 - АТИГ (В) -5.2.21	шт.	2	5855		11710		11710	–	12647
					–		–		–	937	
49	1310-0601-0102	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	53041,5	–	106083	–	60688	27691	144476
					22697,5	–	45395	–	–	10702	
50	2308-0101-0102	Антенны эфирные модели DELTA 311А-01 с усилителем - АТКГ-1.1.1.2	шт.	2	5825		11650		11650	–	12582
					–		–		–	932	
51	1310-0602-0104	Стойка дополнительного оборудования. Монтаж оборудования НР = 61 %	стойка	2	76961,5	6	153923	12	103691	30634	199322
					25110	–	50220	–	–	14765	
52	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,08	450		36		36	–	39

53	2308-0101-0206	Мачта телескопическая модели МТП-12 высотой 11,26 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм - МТ-5/1-11 (11м)	шт.	2	– 110752		– 221504		– 221504	3 –	239224
54	1310-0202-0207	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	– 21199,5	2478,5	– 42399	4957	– 290	17720 23532	71205
55	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,08	18576 450	712,5	37152 36	1425	– 36	5274 –	39
56	2308-0303-0910	Усилители мощности модели Рокот-5 УМ исполнение 1 - ZA-812M	шт.	2	– 97728		– 195456		– 195456	3 –	211092
57	1310-0301-0212	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем. Проверка электрическая и регулировка НР = 61 %	комплект	2	– 15480	–	– 30960	–	– –	15636 18886	53834
58	2308-0505-0901	Широкополосные усилители серии MX900, модель 951	шт.	2	15480 16256	–	30960 32512	–	– 32512	3988 –	35113
59	1310-0602-0307	Абонентское устройство АУ-КТС избирательной связи (отдельно устанавливаемые). Монтаж оборудования НР = 61 %	абонентское устройство	18	– 31618,61	–	– 569135	–	– 8597	2601 341928	983948
60	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	10,8	31141 450	–	560538 4860	–	– 4860	72885 –	5249
61	2404-0207-3987	Устройство защитное абонентское АЗУ-4 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	– 3410		– 61380		– 61380	389 –	66290
62	1310-0410-0101	Блок резонаторных фильтров приема. Монтаж оборудования НР = 61 %	блок	2	– 25848	3695	– 51696	7390	– 8606	4910 23073	80751
					17850	1062	35700	2124	–	5982	

63	2308-0505-0803	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B - фильтр	шт.	2	640		1280		1280	–	1382
					–		–		–	102	
64	1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	12125	1510,5	24250	3021	509	13161	40404
					10360	427,5	20720	855	–	2993	
65	2306-1707-0102	Коробка телефонная распределительная - ящик 600x400x200	шт.	2	4439		8878		8878	–	9588
					–		–		–	710	
66	1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	72	1099,4	–	79157	–	1109	47609	136907
					1084	–	78048	–	–	10141	
67	2307-0220-0701	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20 - РАТ-1С3-б	шт.	72	337		24264		24264	–	26205
					–		–		–	1941	
68	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	4	664,25	–	2657	–	17	1610	4608
					660	–	2640	–	–	341	
69	2308-0201-0101	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12434-93	шт.	4	1206		4824		4824	–	5210
					–		–		–	386	
70	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 - II-У1	шт.	72	39		2808		2808	–	3033
					–		–		–	225	
71	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	66	232,64	11,38	15354	751	1361	9744	27106
					200,64	4,41	13242	291	–	2008	
72	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	66	194		12804		12804	–	13828
					–		–		–	1024	
73	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	66	320,2	144,92	21133	9565	3021	8281	31767
					129,5	44,77	8547	2955	–	2353	
74	2306-0407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,066	201974		13330		13330	–	14396

				–		–		–	1066	
75 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	695	294,27	121,05	204520	84129	30388	83024	310548
				129,5	36,41	90003	25308	–	23004	
76 2306-0407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,695	92331		64170		64170	–	69304
				–		–		–	5134	
77 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	515	230,99	2,17	118960	1115	10881	77054	211695
				207,7	0,11	106964	56	–	15681	
78 2306-1710-0107	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 16 мм	м	380	127		48260		48260	–	52121
				–		–		–	3861	
79 2306-1710-0103	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	м	135	57		7695		7695	–	8311
				–		–		–	616	
	Итого по разделу 3					**3 226 700**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 125 524				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					110 940				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33 014				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 017 303				
	- накладные расходы, тенге					733 918				
	в т.ч. зарплата, тенге					66 053				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					239 015				
Раздел 4 Домофон										
80 1310-1001-0601	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования НР = 61 %	система	2	3361,5	10	6723	20	–	4089	11677
				3351,5	–	6703	–	–	865	

81	2308-0504-0601	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-301М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	21428		42856		42856	–	46284
					–		–		–	3428	
82	1310-0408-0501	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 3. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	27832,5	–	55665	–	10225	27718	90054
					22720	–	45440	–	–	6671	
83	2308-0504-1110	Блок коммутаций БК- 100, для многоквартирных домофонов	шт.	2	5154		10308		10308	–	11133
					–		–		–	825	
84	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	7087	1,5	14174	3	221	8510	24499
					6975	–	13950	–	–	1815	
85	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,06	450		27		27	–	29
					–		–		–	2	
86	2308-0505-0511	Источники бесперебойного питания БПФ 18/12-1-1	шт.	2	23446		46892		46892	–	50643
					–		–		–	3751	
87	2308-0504-0501	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм x 345 мм x 115мм	шт.	2	10913		21826		21826	–	23572
					–		–		–	1746	
88	2308-0504-0602	Блок вызова БВД-313R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	2	8674		17348		17348	–	18736
					–		–		–	1388	
89	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1654	319,5	3308	639	79	2046	5782

				1295	126	2590	252	–	428	
90 2308-0504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	4748		9496		9496	–	10256
				–		–		–	760	
91 2308-0504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)	шт.	2	12956		25912		25912	–	27985
				–		–		–	2073	
92 1310-0906-0401	Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж НР = 61 %	комплект абонентского оборудования	72	4330,49	3,57	311795	257	36242	167931	518104
				3823,56	–	275296	–	–	38378	
93 2308-0504-1001	Устройство квартирное переговорное УКП-9М, с регулировкой громкости вызова	шт.	72	2190		157680		157680	–	170294
				–		–		–	12614	
94 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	60	232,62	11,38	13957	683	1236	8857	24639
				200,63	4,4	12038	264	–	1825	
95 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	60	194		11640		11640	–	12571
				–		–		–	931	
96 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	120	320,2	144,93	38424	17391	5493	15058	57761
				129,5	44,78	15540	5374	–	4279	
97 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	396	230,99	2,16	91471	857	8366	59250	162779
				207,7	0,11	82248	43	–	12058	
98 2306-1710-0107	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 16 мм	м	396	127		50292		50292	–	54315
				–		–		–	4023	
99 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	792	294,27	121,05	233063	95870	34629	94612	353889
				129,5	36,42	102564	28841	–	26214	

100	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	114	353,56	2,39	40306	273	17160	16546	61400
					200,64	0,94	22873	107	–	4548	
101	2900-0000-0000 (пл)	Кабели связи КПСЭнг (А)-LS 8х2х0,75	м	120	1447,32		173678		173678	–	187572
					–		–		–	13894	
102	2900-0000-0000 (пл)	Кабели связи КПСЭнг (А)-LS 4х2х0,75	м	76	649,11		49332		49332	–	53279
					–		–		–	3947	
103	2900-0000-0000 (пл)	Кабели связи КПСЭнг (А)-LS 1х2х0,75	м	830	145,54		120798		120798	–	130462
					–		–		–	9664	
104	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	95	246,6	16,31	23427	1549	2817	14025	40448
					200,64	4,4	19061	418	–	2996	
105	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07283	227683		16582		16582	–	17909
					–		–		–	1327	
		Итого по разделу 4					**2 166 072**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					598 303				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					117 542				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 299				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					871 135				
		- накладные расходы, тенге					418 642				
		в т.ч. зарплата, тенге					37 678				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					160 450				
		Итого по смете					**5 392 772**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 723 827				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					228 482				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					68 313				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 888 438				

- накладные расходы, тенге		1 152 560
в т.ч. зарплата, тенге		103 731
- сметная прибыль (8 %), тенге		399 465
Временные здания и сооружения 0,9%		48 535
Итого		**5 441 307**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		101 752
Итого:		**5 543 059**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		110 861
Итого:		5 653 921
в том числе на 2018 год-54%	К=1	3 053 117
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	2 606 421
ИТОГО ПО АКТУ		**5 659 537,87**
Налог на добавочную стоимость (12%)		679 144,54
Всего:		**6 338 682,41**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891		**5 768 200,98**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____ Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880
_____ Бокаев С.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист
_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор
ИП" МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору
_____ Нурпеисов С.К.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 41 от 15 ноября 2021 год
Локальная смета № 2-1-8

за ноябрь 2021 год
на Оборудование, мебель, инвентарь

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1110-0111-0301	Столы, шкафы и др. Установка - почтовых ящиков НР = 90 %	изделие	10	791,9	103,6	7919	1036	391	6300	15357
					649,2	50,8	6492	508	–	1138	
2	5800-0000-0000 (пл) (об)	Ящик почтовый ПМ-8 (8-ми секционный)	шт	8	11464,29		91714		–	–	91714
					–		–		91714	–	
3	5800-0000-0000 (пл) (об)	Ящик почтовый ПМ-4 (4-ех секционный)	шт	2	6678,57		13357		–	–	13357
					–		–		13357	–	

Итого по смете **120 428**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 492
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 036
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 508
- материалы, изделия и конструкции, тенге 391
- оборудование, тенге 105 071
- накладные расходы, тенге 6 300
в т.ч. зарплата, тенге 567
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 138

Временные здания и сооружения 0,9%		138
Итого		**120 566**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		2 255
Итого:		**122 821**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		2 456
Итого:		125 277
в том числе на 2018 год-54%	К=1	67 650
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	57 752
ИТОГО ПО АКТУ		**125 401,68**
Налог на добавочную стоимость (12%)		15 048,20
Всего:		**140 449,88**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891		**127 809,39**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

Бокаев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ИП "МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

Нурпеисов С.К.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 42 от 15 ноября 2021 год
по Дополнительной (нулевой) смете № 3

за ноябрь 2021 год
на Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-1-1 Общестроительные работы по части АС									
1	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	110,4365	2955,17	34,17	326359	3774	168786	124445	486868
					1392,65	15,91	153799	1757	–	36064	

Итого по смете	**486 868**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	153 799
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 774
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 757
- материалы, изделия и конструкции, тенге	168 786
- накладные расходы, тенге	124 445
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 064
Временные здания и сооружения 0,9%	4 382
Итого	**491 250**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	9 186
Итого:	**500436**

Непредвиденные работы и затраты (2%)		10009
Итого:		510445
в том числе на 2018 год-54%	К=1	275640
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	235312
ИТОГО ПО АКТУ		**510952**
Налог на добавочную стоимость (12%)		61314
Всего:		**572266**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891		**520 762,32**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Технический надзор: ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

_____ **Бокаев С.К.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ **Зайнишев А.Б.**

м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____ **Нурпеисов С.К.**

м.п.