подрядчик

Форма-3

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор № №11 от 03.03.2021 года

Наименование строительства и ее адрес : "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		с учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС
1	"Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"	381 205,34122	44 642,857	50 000,000	44 642,857	50 000,000	8 928,571	10 000,000
	Итого к оплате за май месяц 2021г.							10 000,000

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Зам. руководителя
_____Н.Баймаханов

Руководитель отдела
_____К. Утегенов

Главный специалист
_____К.Сейтханов

Технадзор
ТОО " Дан-Строй-Проект"
Директор_____М.Нариков

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Технадзор_____Н.Бердалы

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"_____А.Рашев

Автор проекта :_____Н.Бакиров
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №3
по объекту "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Договор №11 от 03.03.2021г.
за май месяц 2021 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Общестроительные работы (Блок А)				
	-фундаменты	3086,180			**3086,180**
	-перемычки монолитные	0,000			**0,000**
	-плиты перекрытия на отм.-0,080;+3,000;+6,300;+9,820	5908,849			**5908,849**
	-монолитная диафрагма жесткости	30,009			**30,009**
	Общестроительные работы (Блок Б)	0,000			
	-фундаменты	0,000			**0,000**
	-монолитные рамы	0,000			**0,000**
	Архитектурные решения (Блок Б)	0,000			
	Котельная (существующие)	0,000			**0,000**
	Благоустройство территории	0,000			**0,000**
	ИТОГО	**9025,039**			**9 025,039**
	Временные здания и сооружения -2,9%	261,726			261,726
	ИТОГО	**9 286,765**			**9 286,765**
	Удорожание строительства в зимнее время - 0,7%	65,007			65,007
	Всего стоимость	**9 351,772**			**9 351,772**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	187,035			187,035
	ИТОГО сметная стоимость	**9 538,808**			**9 538,808**
	В текущих ценах 2020 г. -20%	**1 907,762**			**1 907,762**
	в том числе в тек. Ценах на 2020 г. -20%, К=1	**1 907,762**			**1 907,762**
	С понижающим коэффициентом К=0,9000000000939	**1 716,9854**			**1 716,98543**
	НДС на 2020 год, - 12%			206,038	206,038
	Итого в тек.ценах на 2020 год	**1 716,985**		**206,038**	**1 923,024**
	В текущих ценах 2021 г. -80%	**7 631,046**			**7 631,046**
	в том числе в тек. Ценах на 2021 г. -80%, К=1,050036	**8 012,873**			**8 012,873**
	С понижающим коэффициентом К=0,8999999990755	**7 211,586**			**7 211,586**
	НДС на 2021 год, - 12%			865,390	865,390
	Итого в тек.ценах на 2021 год	**7 211,586**		**865,390**	**8 076,976**
	Всего с понижающим коэффициентом К=0,8999999990755				**8 928,571**
	НДС 12%				1 071,429
	ВСЕГО с НДС к оплате	**8 928,571**		**1 071,429**	**10 000,000**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
К.Сейтханов

Автор проекта
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Н.Бакиров

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Технадзор Н.Бердалы

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор А.Рашев

Наименование объекта - "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Наименование стройки - "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Форма 2

АКТ № 3
выполненных работ за май месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТ										
		Ленточный фундамент										
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ/**	м3	10,772		21093,44	1092,54	227219	11769	201969	14620	261186
		НР - 91%; СП - 8%				1251,45	240,04	13481	2586		19347	
2	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство/В12,5 ССЦ/**	м3	96		24062,55	1759,66	2310005	168927	1848297	298265	2816931
		НР - 91%; СП - 8%				3049,80	364,40	292781	34982		208662	
		АВ1 -12ШТ										
6	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,125856		19820,60	1350,62	2495	170	36	2126	4990
		НР - 91%; СП - 8%				18181,98	378,20	2288	48		370	
		АВ2 -2ШТ										
9	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,026904		19820,60	1350,62	533	36	8	454	1067
		НР - 91%; СП - 8%				18181,98	378,20	489	10		79	
		АВ3 -2ШТ										
12	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,050624		19820,60	1350,62	1003	68	15	855	2007
		НР - 91%; СП - 8%				18181,98	378,20	920	19		149	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ										
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ/**	м3	0,0186		21093,44	1092,54	392	20	349	25	451
		НР - 91%; СП - 8%				1251,45	240,04	23	4		33	
14	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство/В12,5 ССЦ/**	м3	1,0073304		24062,55	1759,66	24239	1773	19394	3130	29558
		НР - 91%; СП - 8%				3049,80	364,40	3072	367		2189	
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм. -0,080;+3,000;+6,300;+9,820										
		Плиты перекрытия на отм.-0,080										

29	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	130,6868	6440,00 --	-- --	841623 --	-- --	841623	-- 67330	908953
30	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	81,7861	6507,00 --	-- --	532182 --	-- --	532182	-- 42575	574757
		Плиты перекрытия на отм.+3,220									
31	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	130,6868	6440,00 --	-- --	841623 --	-- --	841623	-- 67330	908953
32	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	81,7861	6507,00 --	-- --	532182 --	-- --	532182	-- 42575	574757
		Плиты перекрытия на отм.+6,520									
33	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	130,6868	6440,00 --	-- --	841623 --	-- --	841623	-- 67330	908953
34	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	81,7861	6507,00 --	-- --	532182 --	-- --	532182	-- 42575	574757
		Плиты покрытия на отм.+9,820									
35	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	126,9502	6440,00 --	-- --	817559 --	-- --	817559	-- 65405	882964
36	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	81,7861	6507,00 --	-- --	532182 --	-- --	532182	-- 42575	574757

ИТОГО	9 025 039
Временные здания и сооружения -2,9%	261 726
ИТОГО	9 286 765
Удорожание строительства в зимнее время -0,7%	65 007
Всего стоимость	9 351 772
Непредвиденные работы и затраты 2%	187 035
ИТОГО сметная стоимость	9 538 808
В текущих ценах 2020 г. -20%	1 907 762
В текущих ценах 2021 г. -80%	7 631 046
в том числе в тек. Ценах на 2020 г. -20%, К=1	1 907 762
С понижающим коэффициентом К=0,9000000000939	1 716 985

НДС на 2020 год, - 12%	206 038
Итого в тек.ценах на 2020 год	**1 923 024**
в том числе в тек. Ценах на 2021 г. -80%, К=1,050036	**8 012 873**
С понижающим коэффициентом К=0,8999999990755	**7 211 586**
НДС на 2021 год, - 12%	865 390
Итого в тек.ценах на 2021 год	**8 076 976**
Всего с понижающим коэффициентом К=0,8999999990755	**8 928 571**
НДС 12%	1 071 429
ВСЕГО с НДС К ОПЛАТЕ за май месяц,2021г.	**10 000 000**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
_____ **К.Сейтханов**

Технадзор
ТОО "Дав-Строй-Проект"
Технадзор _____ **Н.Бердалы**

Автор проекта
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Главный архитектор проекта
_____ **Н.Бакиров**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ **А.Рашев**