Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 60240010430
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008552
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).

Справка № 11 от 07 декабря 2021 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования			Организационо-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		Договор № 66	17.02.21г						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**694 551 575,20**								204 018,42	**1 904 171,89**
За отчетный период		1 700 153,47								571 251,57
Удержание 30 %										95 208,59
Удержание 5 %										**1 237 711,73**
Всего к оплате										

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН060240010430
и.о.Руководителя
_____Шарипов Р.Ж.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ79VJE00043880
_____Бокаев С.К.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

Договор № 66 от 17.02.2021 года

Акт

приемки выполненных работ № 43 от 07 декабря 2021 год

Локальная смета № 2-1-6

за декабрь 2021 год

на Система связи

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0902-0835	Кабели емкостью до 50х2. Отборка и вырезка запасных пар в действующих с прозвонкой НР = 61 %	пара	144	294,83	56,83	42455	8183	–	23067	70764
					238	24,6	34272	3543	–	5242	
	Раздел 1 Интернет										
2	1310-0901-1115	Муфта разъемная марки ОГКМ (ОГКМ-С) на одну трубку коаксиального кабеля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7947	778	7947	778	4073	2094	10844
					3096	337	3096	337	–	803	
3	2900-0000-0000 (пл)	Муфта оптическая FOSC A4 24C	шт	1	18093,75		18094		18094	–	19542
					–		–		–	1448	
4	1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	12125	1510	12125	1510	255	6580	20201
					10360	427	10360	427	–	1496	
5	2900-0000-0000 (пл)	Шкаф ШРМ-02	шт	1	28303,57		28304		28304	–	30568
					–		–		–	2264	

6	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	4514,5	–	9029	–	357	5290	15465
					4336	–	8672	–	–	1146	
7	2900-0000-0000 (пл)	Коробка протяжная подвальная КПП-02	шт	2	7317,86		14636		14636	–	15807
					–		–		–	1171	
8	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	18	3963,83	1016,94	71349	18305	6424	33272	112991
					2590	440,28	46620	7925	–	8370	
9	2900-0000-0000 (пл)	Коробка протяжная этажная КПЭ-07-32/2	шт	18	3146,43		56636		56636	–	61167
					–		–		–	4531	
10	1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	12124,75	1510,5	48499	6042	1017	26321	80806
					10360	427,25	41440	1709	–	5986	
11	2900-0000-0000 (пл)	Шкаф распределения оптики ШРПО-12 (ОРК-32)	шт	4	65100,89		260404		260404	–	281236
					–		–		–	20832	
12	2900-0000-0000 (пл)	Сплиттер SPL32-SP/in250/out900-SC/APC	шт	2	18125,89		36252		36252	–	39152
					–		–		–	2900	
13	2900-0000-0000 (пл)	Сплиттер SPL16-SP/in250/out900-SC/APC	шт	2	9312,5		18625		18625	–	20115
					–		–		–	1490	
14	1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	72	1099,4	–	79157	–	1109	47609	136907
					1084	–	78048	–	–	10141	
15	2900-0000-0000 (пл)	Розетка абонентская PA-8686-SC/APC	шт	72	1294,64		93214		93214	–	100671
					–		–		–	7457	
16	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	302	320,21	144,92	96702	43767	13826	37896	145366
					129,5	44,78	39109	13525	–	10768	

17	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	450	294,27	121,05	132423	54472	19676	53757	201074
					129,5	36,42	58275	16387	–	14894	
18	2900-0000-0000 (пл)	Оптический двухволоконный кабель КС-ОКГОнг-П2-G.652.A2-CF-0.08-LSZN	м	122	166,96		20369		20369	–	21999
					–		–		–	1630	
19	2900-0000-0000 (пл)	Оптический кабель (патчкорд) не распространяющий горение КС-FTTH-П-2-G.657.A2 -CF-0.08-LSZH	м	630	181,25		114188		114188	–	123323
					–		–		–	9135	
20	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	106	232,63	11,37	24659	1205	2186	15649	43533
					200,64	4,41	21268	467	–	3225	
21	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	106	140		14840		14840	–	16027
					–		–		–	1187	
22	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	450	230,99	2,17	103946	975	9507	67329	184977
					207,7	0,11	93464	49	–	13702	
23	2306-1710-0103	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	м	450	57		25650		25650	–	27702
					–		–		–	2052	
		Итого по разделу 1					**1 780 237**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					434 624				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					135 237				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					44 369				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					759 642				
		- накладные расходы, тенге					318 864				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					111 038				
		Итого по смете					**1 780 237**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					434 624				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					135 237				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					44 369				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					759 642				
		- накладные расходы, тенге					318 864				

- сметная прибыль (8 %), тенге		111 038
Временные здания и сооружения 0,9%		16 022
Итого		**1 796 259**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		33 590
Итого:		**1 829 849**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		36 597
Итого:		1 866 446
в том числе на 2018 год-54%	К=1	1 007 881
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	860 420
ИТОГО ПО АКТУ		**1 868 300,52**
Налог на добавочную стоимость (12%)		224 196,06
Всего:		**2 092 496,58**
Всего с коэф. скидки К=0,909999997891		**1 904 171,89**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____ Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Бестау-С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ79VJE00043880

_____ Бокаев С.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор
ИП " МОДУЛОР-ЭК"
Лицензия 15-ГСЛ №000583
Инженер по авторскому надзору

_____ Нурпеисов С.К.
м.п.