Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в м.п.Махамбет города Кызылорда"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

форма3

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		11	03.03.2021г.				

в тенге тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	160 000,00014									
За отчетный период		**53 571,429**							**6 428,571**	**60 000,000**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Зам. руководителя
_____Н.Баймаханов

Руководитель отдела
_____К. Утегенов

Главный специалист
_____К.Сейтханов

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Директор _____М.Нариков

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Технадзор _____Н.Бердалы

ПОДРЯДЧИК : _____А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Автор проекта _____Н.Бакиров
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №5
по объекту "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Договор №11 от 03.03.2021г.
за июль месяц 2021 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	ВК на все блоки	2298,548	995,378		3293,926
	ОВ на все блоки	8003,540	623,8570732		8627,397
	Технологическое оборудование (Блок А)	0,000	17538,399		17538,399
	Сети электроснабжения	1107,426	0		1107,426
	Наружные сети ВК	1933,067			1933,067
	Тепловые сети	6725,891			6725,891
	Выгреб емкостью 30 м3	4228,504			4228,504
	Котельная (существующие)	3905,807	8266,929		12172,736
	ИТОГО	**28202,783**	**27424,563**		55 627,346
	Временные здания и сооружения -2,9%	817,881			817,881
	ИТОГО	**29 020,664**	**27 424,563**		56 445,227
	Удорожание строительства в зимнее время - 0,7%	203,145			203,145
	Всего стоимость	**29 223,808**	**27 424,563**		56 648,371
	Непредвиденные работы и затраты 2%	584,476			584,476
	ИТОГО сметная стоимость	**29 808,284**	**27 424,563**		57 232,848
	В текущих ценах 2020 г. -20%	**5 961,657**	**5 484,913**		11 446,570
	в том числе в тек. Ценах на 2020 г. -20%, К=1	**5 961,657**	**5 484,913**		11 446,570
	С понижающим коэффициентом К=0,9000000000939	**5 365,4912**	**4 936,4214**		10 301,91255
	НДС на 2020 год, - 12%			1 236,230	1 236,230
	Итого в тек.ценах на 2020 год	**5 365,491**		**1 236,230**	11 538,142
	В текущих ценах 2021 г. -80%	**23 846,628**	**21 939,650**		45 786,278
	в том числе в тек. Ценах на 2021 г. -80%, К=1,050036	**25 039,817**	**23 037,423**		48 077,240
	С понижающим коэффициентом К=0,8999999990755	**22 535,836**	**20 733,681**		43 269,516
	НДС на 2021 год, - 12%			5 192,342	5 192,342
	Итого в тек.ценах на 2021 год	**22 535,836**		**5 192,342**	48 461,858
	Всего с понижающим коэффициентом К=0,8999999990755				53 571,429
	НДС 12%				6 428,571
	ВСЕГО с НДС к оплате	**27 901,327**		**6 428,571**	60 000,000

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
_____К.Сейтханов

Автор проекта
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
_____Н.Бакиров

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Технадзор_____Н.Бердалы

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор_____А.Рашев

Наименование объекта - "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Наименование стройки - "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Форма 2

АКТ № 5
выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КОТЕЛЬНАЯ. РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		Оборудование										
10	Е11-180101-0209 1118-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка**	котел	2		137707,78	23866,42	275416	47733	51270	191734	504521
		НР - 98%; СП - 8%				88206,73	9616,69	176413	19233		37372	
		Состав работ: 1. Установка котлов на готовом фундаменте 2. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов 3. Гидравлическое испытание котлов 4. Установка предохранительных взрывных клапанов в дымовой коробке 5. Регулировка шиберов										
11	51-040103-5714 5104-0103-5714 РСНБ РК 2015	**Котлы стальные водогрейные отопительные на жидком топливе с номинальной теплопроизводительностью от 700 до 899 кВт ГОСТ 30735-2001**	комплект	2		3350599,00	–	6701198	–		–	6701198
						–	–	–	–	6701198	–	
12	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2		20984,27	430,05	41969	860	7366	33339	81332
		НР - 98%; СП - 8%				16871,40	138,30	33743	277		6025	
		Состав работ: 1. Установка анкерных болтов 2. Установка агрегатов на готовое основание 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках 5. Опробование насосов на холостом ходу										
13	51-020602-0140 5102-0602-0140 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели Stratos 50/1-10 CAN PN 6/10, типа WILO**	шт.	2		357916,00	–	715832	–		–	715832
						–	–	–	–	715832	–	
14	Е11-180701-0105 1118-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка**	шт.	1		101265,68	593,42	101266	593	90745	9846	120001
		НР - 98%; СП - 8%				9928,17	118,82	9928	119		8889	
		Состав работ: 1. Установка грязевиков										

		2. Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб 3. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
15	Е11-180201-0102 1118-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Водоподогреватели/Водоподготовитель скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 8 м2. Установка**	водоподогреватель	1	40273,79	2442,89	40274	2443	17375	20999	66175
		НР - 98%; СП - 8%			20455,80	972,09	20456	972		4902	
		Состав работ: 1. Установка водоподогревателей на готовое основание 2. Гидравлическое испытание водоподогревателей 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
16	Прайс	**Водоподготовительная установка ВПУ-1**	шт	1	813214,29	–	813214	–		–	813214
					–	–	–	–	813214	–	
16.1		*Отпускная цена -*			*803571,43*				*803571,43*		
16.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*9642,86*				*9642,86*		
17	Е11-180401-0108 1118-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,8 м3. Установка**	бак	1	11352,26	800,62	11352	801	76	10558	23663
		НР - 98%; СП - 8%			10475,01	298,06	10475	298		1753	
		Состав работ: 1. Установка баков на готовое основание 2. Присоединение баков к трубопроводам на резьбе 3. Гидравлическое испытание баков									
		Трубопроводы и запорно-регулирующая арматура									
19	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм, Прокладка**	м трубопровода	35	6523,70	93,31	228329	3266	177597	47549	297949
		НР - 98%; СП - 8%			1356,16	30,11	47466	1054		22070	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
20	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	5333,76	68,73	42670	550	34296	7856	54568
		НР - 98%; СП - 8%			978,03	24,00	7824	192		4042	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
21	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	3452,45	47,22	27620	378	20162	7070	37465
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	7080	135		2775	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									

22	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	13	2922,62 746,00	39,35 14,43	37994 9698	512 188	27784	9688 3815	51496
23	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	12	1954,33 393,23	18,12 7,02	23452 4719	217 84	18516	4707 2253	30412
24	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	18	1349,77 393,23	18,12 7,02	24296 7078	326 126	16892	7060 2508	33865
25	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	2	1689,45 393,23	18,12 7,02	3379 786	36 14	2557	784 333	4496
26	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	м трубопровода	51	86,21 83,92	1,10 –	4397 4280	56 –	61	4194 687	9278
27	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода	м трубопровода	45	85,62 83,92	1,10 –	3853 3776	49 –	28	3701 604	8158

		2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
28	Е11-160601-0104 1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка**	шт.	4	9049,84	500,18	36199	2001	4747	29374	70819
		НР - 98%; СП - 8%			7362,85	130,50	29451	522		5246	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
29	С123-040201-1504 2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150/125 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	4	120484,00	--	481936	--	481936	--	520491
		СП - 8%			--	--	--	--		38555	
30	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	4	3955,84	270,08	15823	1080	2086	12633	30733
		НР - 98%; СП - 8%			3164,20	58,63	12657	235		2277	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
31	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	62390,00	--	124780	--	124780	--	134762
		СП - 8%			--	--	--	--		9982	
32	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	44816,00	--	89632	--	89632	--	96803
		СП - 8%			--	--	--	--		7171	
33	С123-040501-0208 2304-0501-0208 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	1036,00	--	4144	--	4144	--	4476
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
34	С123-040501-0209 2304-0501-0209 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	1436,00	--	2872	--	2872	--	3102
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
35	С123-040501-0210 2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	2217,00	--	6651	--	6651	--	7183
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
36	С123-040501-0212 2304-0501-0212 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	4256,00	--	17024	--	17024	--	18386
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	

37	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	3955,84	270,08	7912	540	1044	6317	15367
		НР - 98%; СП - 8%			3164,20	58,63	6328	117		1138	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
38	С123-041001-1203 2304-1001-1203 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100 ГОСТ 33423-2015**	шт.	2	10526,00	--	21052	--	21052	--	22736
		СП - 8%			--	--	--	--		1684	
39	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2200,10	113,24	6600	340	893	5337	12893
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	5367	79		955	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
40	С123-041001-1201 2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015**	шт.	2	5282,00	--	10564	--	10564	--	11409
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
41	С123-041001-0404 2304-1001-0404 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015**	шт.	1	3457,00	--	3457	--	3457	--	3734
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
42	Е11-160601-0502 1116-0601-0502 РСНБ РК 2015	**Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка**	шт.	2	5494,32	173,34	10989	347	6991	3656	15816
		НР - 98%; СП - 8%			1825,60	39,72	3651	79		1172	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
43	С123-041004-2105 2304-1004-2105 РСНБ РК 2015	**Клапан предохранительный, малоподъемный, пружинный, регулируемый, прямого действия, муфтовый, резьба 1 1/2" В-В, диапазон давлений настройки 1-12 бар, Тмакс +150°С PN16, DN 40 типа VALTEC ГОСТ 31294-2005**	шт.	2	25546,00	--	51092	--	51092	--	55179
		СП - 8%			--	--	--	--		4087	
44	Е11-160601-0501 1116-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка**	шт.	1	2843,92	70,90	2844	71	1560	1201	4369
		НР - 98%; СП - 8%			1212,72	13,24	1213	13		324	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									

		РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение калорифера П-1									
62	С123-040902-0506 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	20556,00	–	123336	–	123336	–	133203
		СП - 8%			–	–	–	–		9867	
63	С123-041001-1806 2304-1001-1806 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	1	6723,00	–	6723	–	6723	–	7261
		СП - 8%			–	–	–	–		538	
64	С123-041001-3006 2304-1001-3006 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	1	79244,00	–	79244	–	79244	–	85584
		СП - 8%			–	–	–	–		6340	
66	С123-041013-1006 2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	35007,00	–	35007	–	35007	–	37808
		СП - 8%			–	–	–	–		2801	
67	С123-040905-1804 2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	2	91,00	–	182	–	182	–	197
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
72	С121-110403-0414 2111-0403-0414 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	1176,00	–	32340	–	32340	–	34927
		СП - 8%			–	–	–	–		2587	
75	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,6	537,00	–	1933	–	1933	–	2088
		СП - 8%			–	–	–	–		155	
78	51-020602-0130 5102-0602-0130 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-6 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1	205342,00	–	205342	–		–	205342
					–	–	–	–	205342	–	
		РАЗДЕЛ 4.Вентиляция									
83	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	3,2	655,00	–	2096	–	2096	–	2264
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
		РАЗДЕЛ 5.Приточная установка П-1									
85	Прайс	Приточная установка П1(L=5010 м3/ч,Рс=400 Па).Оборудование и КИПиА	комплект	0	2684026,07	–	0	–		–	0
					–	–	–	–	0	–	
85.1		*Отпускная цена -*			*2652199,67*				*0,00*		
85.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*31826,40*				*0,00*		
88	С123-050306-2059 2305-0306-2059 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 500 мм	шт.	2	10500,00	–	21000	–	21000	–	22680
		СП - 8%			–	–	–	–		1680	

93	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	67,95	655,00	–	44507	–	44507	–	48068
		СП - 8%			–	–	–	–		3561	
94	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	–	414	–	414	–	447
		СП - 8%			–	–	–	–		33	
96	С123-050308-0705 2305-0308-0705 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	16498,00	–	49494	–	49494	–	53454
		СП - 8%			–	–	–	–		3960	
97	С123-050308-0715 2305-0308-0715 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	21674,00	–	65022	–	65022	–	70224
		СП - 8%			–	–	–	–		5202	
98	С123-050308-0724 2305-0308-0724 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	24065,00	–	48130	–	48130	–	51980
		СП - 8%			–	–	–	–		3850	
99	С123-050305-0202 2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	12	31544,00	–	378528	–	378528	–	408810
		СП - 8%			–	–	–	–		30282	
101	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,782	16499,00	–	62399	–	62399	–	67391
		СП - 8%			–	–	–	–		4992	
103	С121-110203-9901 2111-0203-9901 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый	10 м2	0,85445	3642,00	–	3112	–	3112	–	3361
		СП - 8%			–	–	–	–		249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВК внутр Блок А, Б	Тенге				8003539		7798197		8627397
									205342	623857	
	Материалы		Тенге				7798197				
	Оборудование						205342				
		Сметная прибыль	Тенге				623857				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВК внутр Блок А, Б	Тенге				8627397				

КОТЕЛЬНАЯ	100%	12172736	8266929
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЛ-10кВ	100%	1107426	
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	100%	6725891	
НАРУЖНЫЙ ВК	100%	1933067	
ВЫГРЕБ	100%	4228504	
ТХ	100%	17538399	17538399
ВК внутр Блок А, Б	40%	3293926	995378
ОВ Блок А, Б		8627397	623857
ИТОГО		55 627 346	
в том числе оборудование		27 424 563	
Временные здания и сооружения -2,9%		817 881	
ИТОГО		56 445 227	
Удорожание строительства в зимнее время -0,7%		203 145	
Всего стоимость		56 648 371	
Непредвиденные работы и затраты 2%		584 476	

ИТОГО сметная стоимость	**57 232 848**
В текущих ценах 2020 г. -20%	**11 446 570**
В текущих ценах 2021 г. -80%	**45 786 278**
в том числе в тек. Ценах на 2020 г. -20%, К=1	**11 446 570**
С понижающим коэффициентом К=0,9000000000939	**10 301 913**
НДС на 2020 год, - 12%	1 236 230
Итого в тек.ценах на 2020 год	**11 538 142**
в том числе в тек. Ценах на 2021 г. -80%, К=1,050036	**48 077 240**
С понижающим коэффициентом К=0,8999999990755	**43 269 516**
НДС на 2021 год, - 12%	5 192 342
Итого в тек.ценах на 2021 год	**48 461 858**
Всего с понижающим коэффициентом К=0,8999999990755	**53 571 429**
НДС 12%	6 428 571
ВСЕГО с НДС К ОПЛАТЕ за июль месяц,2021г.	**60 000 000**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
К.Сейтханов

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Технадзор Н.Бердалы

Автор проекта
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Главный архитектор проекта
Н.Бакиров

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор А.Рашев