подр

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

форма3

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2021 года

Код основания	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		11	03.03.2021г.				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	207 754,292									
За отчетный период		**42 637,760**							**5 116,531**	**47 754,292**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Зам. руководителя _____ Н.Баймаханов

Руководитель отдела _____ К. Утегенов

Главный специалист _____ К.Сейтханов

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Директор _____ М.Нариков

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Технадзор _____ Н.Бердалы

ПОДРЯДЧИК : _____ А.Рапев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Автор проекта : _____ Н.Бакиров
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №7
по объекту "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Договор №11 от 03.03.2021г.
за АВГУСТ месяц 2021 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тенге
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Общестроительные работы (Блок А)				
	-перемычки монолитные	**1396920**			**1396920**
	-монолитные рамы	**341774**			**341774**
	-стены	**4486174**			**4486174**
	-плиты перекрытия на отм.-0,080;+3,000;+6,300;+9,820	**2730028**			**2730028**
	-кровля	**7545445**			**7545445**
	-монолитная диафрагма жесткости	**371496**			**371496**
	Архитектурные решения (Блок А)				
	-полы	1234582			**1234582**
	-проемы	0			**0**
	-внутренняя отделка	6862611			**6862611**
	-наружная отделка	8828132			**8828132**
	-крыльца	75510			**75510**
	-приямок	18809			**18809**
	ВК на все блоки	1043174	**0**		**1043174**
	ОВ на все блоки	1413992	0		**1413992**
	ЭО и ЭМ на все блоки	862578	**0**		**862578**
	Общестроительные работы (Блок Б)	0			
	-фундаменты	2384353			**2384353**
	-монолитные рамы	258882			**258882**
	-стены	536470			**536470**
	Архитектурные решения (Блок Б)	0			
	-внутренняя отделка	438144			**438144**
	-крыльцо, пандус	591111			**591111**
		0			
	Сети электроснабжения	12253	0		**12253**
	Благоустройство территории	1665996			**1665996**
	ИТОГО	**43098434**	0		**43098434**
	Временные здания и сооружения -2,9%	1249855			1249855
	ИТОГО	**44348289**	0		**44348289**
	Удорожание строительства в зимнее время - 0,7%	310438			310438
	Всего стоимость	**44658727**	0		**44658727**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	893175			893175
	ИТОГО сметная стоимость	**45551901**	0		**45551901**
	В текущих ценах 2020 г. -20%	**9110380**	0		**9110380**
	в том числе в тек. Ценах на 2020 г. -20%, К=1	**9110380**	0		**9110380**
	С понижающим коэффициентом К=0,9000000000939	**8199342**	0		**8199342**
	НДС на 2020 год, - 12%			983921	983921
	Итого в тек.ценах на 2020 год	**8199342**		**983921**	**9183263**
	В текущих ценах 2021 г. -80%	**36441521**	0		**36441521**

	в том числе в тек. Ценах на 2021 г. -80%, К=1,050036	**38264909**	0		**38264909**
	С понижающим коэффициентом К=0,8999999990755	**34438418**	0		**34438418**
	НДС на 2021 год, - 12%			4132610	4132610
	Итого в тек.ценах на 2021 год	**34 438 418**		**4 132 610**	**38 571 028**
	Всего с понижающим коэффициентом К=0,8999999990755				**42 637 760**
	НДС 12%				5 116 531
	ВСЕГО с НДС к оплате	**42 637 760**		**5 116 531**	**47 754 292**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
_____К.Сейтханов

Автор проекта
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
_____Н.Бакиров

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Технадзор_____Н.Бердалы

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор_____А.Рашев

Наименование объекта - "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"
Наименование стройки - "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Форма 2

АКТ № 7
выполненных работ за АВГУСТ месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Блок А										
		Общестроительные работы										
				2этаж								
		ПРМ-1(50шт)										
59	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	9,5		44626,70	4303,92	423954	40887	242438	135698	604424
		НР - 91%; СП - 8%				14803,00	893,75	140629	8491		44772	
		ПРМ-2(8шт)										
62	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	1,12		44626,70	4303,92	49982	4820	28582	15998	71258
		НР - 91%; СП - 8%				14803,00	893,75	16579	1001		5278	
		ПРМ-3(2шт)										
65	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,22		44626,70	4303,92	9818	947	5614	3142	13997
		НР - 91%; СП - 8%				14803,00	893,75	3257	197		1037	
		ПРМ-4(3шт)										
68	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,072		44626,70	4303,92	3213	310	1837	1028	4581
		НР - 91%; СП - 8%				14803,00	893,75	1066	64		339	
		ПРМ-5(2шт)										
71	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,044		44626,70	4303,92	1964	189	1123	628	2799
		НР - 91%; СП - 8%				14803,00	893,75	651	39		207	
				3этаж								
		ПРМ-1(50шт)										
74	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	9,5		44626,70	4303,92	423954	40887	242438	135698	604424

		Рама РМ-2(1шт)									
94	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/	м3	0,513	38565,62	5091,54	19784	2612	13124	4187	25889
		НР - 91%; СП - 8%			7891,20	1077,90	4048	553		1918	
95	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/	м3	0,38385	53278,02	6167,80	20451	2368	11837	6130	28708
		НР - 91%; СП - 8%			16272,00	1278,30	6246	491		2126	
		Рама РМ-3(2шт)									
99	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/	м3	0,513	38565,62	5091,54	19784	2612	13124	4187	25889
		НР - 91%; СП - 8%			7891,20	1077,90	4048	553		1918	
100	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25/	м3	0,480015	53278,02	6167,80	25574	2961	14803	7666	35900
		НР - 91%; СП - 8%			16272,00	1278,30	7811	614		2659	
		Рама РМ-4(1шт)									
108	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01936	295890,00	--	5728	--	5728	--	6187
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				254184	31014	161247	62273	341774
							61923	6509	--	25317	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				254184				
Материалы			Тенге				161247				
Всего заработная плата			Тенге					68432			
		Накладные расходы	Тенге				62273				
		Сметная прибыль	Тенге				25317				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				341774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	Тенге					68432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				341774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	Тенге					68432			
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ									
109	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	80,9466255	22156,34	2404,00	1793481	194596	1212278	399414	2368326
		НР - 93%; СП - 8%			4776,08	529,60	386608	42869		175432	
110	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	245,8125	-289,96	--	-71276	--	--	-66286	-148567

		НР - 93%; СП - 8%			-289,96	--	-71276	--		-11005	
111	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	65,3564655	21988,02	2404,00	1437059	157117	978795	312257	1889261
		НР - 93%; СП - 8%			4607,76	529,60	301147	34613		139945	
		ПЕРЕГОРОДКИ									
112	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	67,05	3682,82	250,01	246933	16763	123933	102284	377154
		НР - 93%; СП - 8%			1584,44	55,87	106237	3746		27937	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3406198	368476	2315006	747668	4486174
							722715	81228	--	332309	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3406198				
	Материалы		Тенге				2315006				
	Всего заработная плата		Тенге					803944			
		Накладные расходы	Тенге				747668				
		Сметная прибыль	Тенге				332309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4486174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4261
		Сметная заработная плата	Тенге					803944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4486174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4261
		Сметная заработная плата	Тенге					803944			
		РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм. -0,080;+3,000;+6,300;+9,820									
		Плиты перекрытия на отм.+6,520									
127	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	38	6698,39	1297,65	254539	49311	73420	168606	456997
		НР - 118%; СП - 8%			3468,64	291,54	131808	11079		33852	
128	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	51	4411,55	972,80	224989	49613	63564	144847	399423
		НР - 118%; СП - 8%			2192,40	214,49	111812	10939		29587	
		Анкер А-1;А-2									
131	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,09415	276786,19	2118,14	26059	199	22067	3512	31937
		НР - 91%; СП - 8%			40282,70	703,11	3793	66		2366	
132	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09415	236183,00	--	22237	--	22237	--	24016
		СП - 8%			--	--	--	--		1779	
133	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09415	108286,00	--	10195	--	10195	--	11011
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
		Плиты покрытия на отм.+9,820									

134	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	37	6698,39	1297,65	247840	48013	71488	164169	444971
					3468,64	291,54	128340	10787		32961	
135	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	51	4411,55	972,80	224989	49613	63564	144847	399423
					2192,40	214,49	111812	10939		29587	
		Анкер А-1;А-2									
138	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,09415	276786,19	2118,14	26059	199	22067	3512	31937
					40282,70	703,11	3793	66		2366	
		Монолитные участки Му-1-3шт									
141	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В20/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,188	54213,53	2829,70	64406	3362	36880	22600	93966
					20340,00	564,59	24164	671		6960	
145	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	0,48	14737,51	1719,34	7074	825	5043	1294	9037
					2512,17	450,16	1206	216		669	
		Монолитные участки Му-2-1шт									
150	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	0,24	14737,51	1719,34	3537	413	2521	654	4526
					2512,17	450,16	603	108		335	
		Монолитные участки Му-3-3шт									
151	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В20/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,132	54213,53	2829,70	7156	374	4098	2511	10441
					20340,00	564,59	2685	75		773	
155	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	0,48	14737,51	1719,34	7074	825	5043	1308	9053
					2512,17	450,16	1206	216		671	
		Монолитные участки Му-4-1шт									
160	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	0,79	14737,51	1719,34	11643	1358	8300	2153	14899
					2512,17	450,16	1985	356		1104	
		Монолитные участки Му-5-3шт									
161	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В20/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,128	54213,53	2829,70	6939	362	3974	2435	10124
					20340,00	564,59	2604	72		750	
165	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	0,54	14737,51	1719,34	7958	928	5673	1472	10184
					2512,17	450,16	1357	243		754	

		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	6041	14		3340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				453167	17458	335480	94157	591111
							100229	4712	[illegible]	43786	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				453167				
	Материалы		Тенге				335480				
	Всего заработная плата		Тенге					104941			
		Накладные расходы	Тенге				94157				
		Сметная прибыль	Тенге				43786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				591111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					104941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				591111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					104941			

Сети электроснабжения

Сети электроснабжения 10кВ, 0,4кВ

РАЗДЕЛ 4.СЕТИ КЛ-0,4КВ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

93	**Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**29,584**	**215,38**	**205,28**	**6372**	**6073**	**0**	**1893**	**8926**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,10**	**78,78**	**299**	**2331**		**661**	
94	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,906**	**1977,36**	**--**	**1791**	**--**	**0**	**1289**	**3327**
		НР - 72%; СП - 8%			**1977,36**	**--**	**1791**	**--**		**246**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**8163**	**6073**	**0**	**3183**	**12253**
							2090	**2331**	**--**	**908**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8163**				
	Материалы		Тенге				**0**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4420**			
		Накладные расходы	Тенге				**3183**				
		Сметная прибыль	Тенге				**908**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12253**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4420**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**12253**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**146**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4420**			

Благоустройство территории

Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 2.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

НАСЫПЬ

12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/	м3 грунта	250,416572	49,84	49,84	12481	12481	--	3280	17021
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	4555		1261	
13	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	250,416572	42,65	42,65	10680	10680	--	2807	14567
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,57	--	3899		1079	
14	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3/ВЫВОЗ/	м3 грунта	1981,755841	159,71	151,76	316506	300751	0	65308	412359
		НР - 72%; СП - 8%			7,95	37,82	15755	74950		30545	
15	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4041,167488	280,00	--	1131527	--		--	1222049
		СП - 8%			--	--	--	--		90522	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Вытесненный грунт земляных работ и инженерных сетей 2654,78+214,41			1471194	323912	--	71395	1665996
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15755	83404	--	123407	
	Всего заработная плата		Тенге				1471194				
	Транспортные расходы		Тенге					99159			
		Накладные расходы	Тенге				1222049				
		Сметная прибыль	Тенге				71395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1665996				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					99159			118
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1665996				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								99159			118

ИТОГО по смете			43098434	0		43098434
ВСЕГО с НДС к оплате			42 637 760		5 116 531	47 754 292

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
К.Сейтханов

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Технадзор Н.Бержалы

Автор проекта
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Н.Бакиров

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор А.Рашев