Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

форма3

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		11	03.03.2021г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	362 145 074,16									
За отчетный период	**362 145 074,16**	**37 629 530,50**							**4 515 543,66**	**42 145 074,16**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Зам. руководителя _____Н.Баймаханов

Руководитель отдела _____К. Утегенов

Главный специалист _____К.Сейтханов

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Директор _____М.Нариков

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Технадзор _____Н.Бердалы

ПОДРЯДЧИК : _____А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Автор проекта : _____Н.Бакиров
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №9

по объекту "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Договор №11 от 03.03.2021г.

за СЕНТЯБРЬ месяц 2021 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тг			Общая сметная стоимость, тенге
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Общестроительные работы (Блок А)				
	-плиты перекрытия на отм.-0,080;+3,000;+6,300;+9,820	**55803**			**55803**
	-кровля	**3910642**			**3910642**
	-лестница Л-1 2шт	**831810**			**831810**
	Архитектурные решения (Блок А)				
	-полы	2289768			**2289768**
	-проемы	1004034			**1004034**
	-наружная отделка	4931900			**4931900**
	-крыльца	503497			**503497**
	ВК на все блоки	1528363	**0**		**1528363**
	ОВ на все блоки	3129478	**0**		**3129478**
	ЭО и ЭМ на все блоки	684844	**0**		**684844**
	Пожарная сигнализация на все блоки	0			**0**
	Видеонаблюдение. Сети связи на все блоки	0			**0**
	Архитектурные решения (Блок Б)	0			
	-проемы	69414			**69414**
	-внутренняя отделка	61012			**61012**
	-наружная отделка	0			**0**
	-крыльцо, пандус	637981			**637981**
	Сети электроснабжения	13186	**0**		**13186**
	Наружные сети ВК	0			**0**
	Тепловые сети	0			**0**
	Выгреб емкостью 30 м3	0			**0**
	Котельная (существующие)	0	**0**		**0**
	Благоустройство территории	18384362			**18384362**
	ИТОГО	**38036094**	**0**		**38036094**
	Временные здания и сооружения -2,9%	1103047			1103047
	ИТОГО	**39139140**	**0**		**39139140**
	Удорожание строительства в зимнее время -0,7%	273974			273974
	Всего стоимость	**39413114**	**0**		**39413114**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	788262			788262
	ИТОГО сметная стоимость	**40201377**	**0**		**40201377**
	В текущих ценах 2020 г. -20%	**8040275**	**0**		**8040275**
	в том числе в тек. Ценах на 2020 г. -20%, К=1	**8040275**	**0**		**8040275**
	С понижающим коэффициентом К=0,9000000000939	**7236248**	**0**		**7236248**

	НДС на 2020 год, - 12%			868350	868350
	Итого в тек.ценах на 2020 год	**7236247,79**		**868349,73**	**8104597,53**
	В текущих ценах 2021 г. -80%	**32161101,29**	**0,00**		**32161101,29**
	в том числе в тек. Ценах на 2021 г. -80%, К=1,050036	**33770314,15**	**0,00**		**33770314,15**
	С понижающим коэффициентом К=0,8999999990755	**30393282,71**	**0,00**		**30393282,71**
	НДС на 2021 год, - 12%			3647193,92	3647193,92
	Итого в тек.ценах на 2021 год	**30393282,71**		**3647193,92**	**34040476,63**
	Всего с понижающим коэффициентом К=0,8999999990755				**37629530,50**
	НДС 12%				4515543,66
	ВСЕГО с НДС к оплате	**37 629 530,50**		**4 515 543,66**	**42 145 074,16**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
К.Сейтханов

Автор проекта
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Н.Бакиров

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Технадзор **Н.Бердалы**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор **А.Рашев**

Наименование объекта - "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Наименование стройки - "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

Форма 2

АКТ № 9
выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Блок А										
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм. -0,080;+3,000;+6,300;+9,820										
		Металлические решетки МР-1(36шт);МР-2(10шт)										
215	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,190896		58714,02 51632,80	2492,92 478,48	11208 9856	476 91	876	6864 1446	19518
		Вертикальная пожарная лестница ПЛ-1-2шт										
221	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	19,0008		565,68 432,84	1,03 0,51	10748 8224	20 10	2504	6587 1387	18722
		Скоба Ск-1										
228	Е12-060101-1206 1206-0101-1206 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена замков накладных *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4		1203,13 1183,34	-- --	4813 4733	-- --	79	3408 658	8878
231	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,0986		890,60 757,76	1,03 0,51	88 75	0 0	13	60 12	159
232	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,054		91923,18 24075,00	1036,80 476,64	4964 1300	56 26	3608	1193 493	6650
233	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,18		8831,59 881,40	57,51 25,34	1590 159	10 5	1421	147 139	1876
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									55 803
		РАЗДЕЛ 6. Кровля										
237	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	26,939		8183,61 2165,76	41,66 18,16	220458 58343	1122 489	160993	52949 21873	295280

238	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	372,7711	2380,50	99,38	887382	37046	130030	672098	1684238
					1932,30	27,46	720306	10236		124758	
241	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	8,64	8183,61	41,66	70706	360	51634	16982	94704
					2165,76	18,16	18712	157		7015	
242	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная/Рубероид/. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	70	337,52	12,47	23626	873	17157	5346	31290
					79,95	3,06	5597	214		2318	
243	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная/Толь/. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	43,225	224,75	26,04	9715	1126	0	8065	19202
					198,71	4,10	8589	177		1422	
245	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/2 СЛОЯ-антиконденсатная мембрана *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	375	92,42	12,47	34658	4676	0	28638	68360
					79,95	3,06	29981	1148		5064	
247	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм. Устройство/М100/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	8,625	664,35	102,00	5730	880	2907	1991	8339
					225,26	25,69	1943	222		618	
248	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство/М100/. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	8,625	283,21	22,63	2443	195	2140	147	2796
					12,51	5,96	108	51		207	
249	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	287,5	911,93	52,05	262180	14964	96131	142203	436734
					525,51	12,12	151084	3485		32351	
252	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг МС-1,2,3. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,30601	762499,10	6373,66	233332	1950	212749	22479	276277
					60890,20	1363,72	18633	417		20465	
253	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/СКРУТОК И БОЛТОВ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	17,74858	890,60	1,03	15807	18	2339	10767	28699
					757,76	0,51	13449	9		2126	
254	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	375	92,42	12,47	34658	4676	0	28638	68360
					79,95	3,06	29981	1148		5064	
259	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами *НР - 92%; СП - 8%*	м ограждения	150	99,46	23,27	14919	3491	1047	10423	27370
					69,21	6,32	10382	948		2027	
264	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	6,8468826	890,60	1,03	6098	7	902	4153	11071
					757,76	0,51	5188	3		820	

		Слуховое окно-2шт.									
265	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	2	8041,08	848,04	16082	1696	913	12763	31152
					6736,64	353,65	13473	707		2308	
269	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,316	8183,61	41,66	2586	13	1888	621	3464
					2165,76	18,16	684	6		257	
270	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	13,8	1940,18	99,38	26774	1371	2324	21581	52224
					1672,40	27,46	23079	379		3868	
275	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *СП - 8%*	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
					--	--	--	--		132	
276	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм *НР - 80%; СП - 8%*	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,8	1849,02	22,53	1479	18	963	403	2033
					622,70	7,28	498	6		151	
277	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,2682	850,31	2,39	1078	3	254	658	1875
					647,44	1,17	821	1		139	
278	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,042	91923,18	1036,80	3861	44	2806	928	5172
					24075,00	476,64	1011	20		383	
279	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,042	8183,61	41,66	344	2	251	83	460
					2165,76	18,16	91	1		34	
		Ходовой мостик-61п.м.									
280	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка *НР - 90%; СП - 8%*	м ходов	61	44,56	5,06	2718	309	132	2162	5271
					37,34	2,04	2278	124		390	
283	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,7015	8183,61	41,66	5741	29	4192	1379	7689
					2165,76	18,16	1519	13		570	
		Ходовые доски-68п.м.									
284	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка *НР - 90%; СП - 8%*	м ходов	68	44,56	5,06	3030	344	147	2410	5875
					37,34	2,04	2539	139		435	

287	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,037	8183,61 2165,76	41,66 18,16	8486 2246	43 19	6197	2038 842	11367
		Водосточная система									
288	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м желобов	150	3696,02 831,00	148,20 46,60	554403 124650	22230 6990	407523	121109 54041	729553
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								3 910 642
		РАЗДЕЛ 8. Лестница Л-1 2 шт. (АС- 87)									
		Опорная подушка ПО-1,ОМ11-1, ОМ17-1,ОВП30-1									
344	Е11-070519-0102 1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород/ОМ11-1, ОМ17-1, ОВП 30-1/ . Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	0,438	17982,22 1774,16	84,25 36,45	7876 777	37 16	7062	936 705	9517
345	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	12,702	890,60 757,76	1,03 0,51	11312 9625	13 6	1674	7705 1521	20539
346	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2	154	3539,83 1584,64	34,57 16,26	545134 244035	5324 2504	295775	197231 59389	801754
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								831 810
		Блок А Архитектурные решения									
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (АС-37)									
12	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/М150 для заделки швов/. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,021	4140,50 1221,12	73,89 33,96	20789 6131	371 171	14287	5924 2137	28850
16	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,574	3240,62 401,86	21,21 10,50	14823 1838	97 48	12887	1773 1328	17923
		Узел 55									
18	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	10,844	911,94 356,78	11,02 5,44	9889 3869	120 59	5901	3692 1087	14668
19	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28/27 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	10,844	4208,31 606,08	36,61 17,55	45635 6572	397 190	38666	6357 4159	56151
		Узел 351									

21	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	23,427	4685,35 1221,12	73,89 33,96	109764 28607	1731 796	79425	27639 10992	148394
				Узел 733							
		-2 этаж									
				Узел 346							
25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	-50,75	745,28 342,83	28,93 14,07	-37823 -17399	-1468 -714	-18956	-17026 -4388	-59237
26	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	-45,675	1574,86 671,01	84,93 12,13	-71932 -30648	-3879 -554	-37404	-29330 -8101	-109363
27	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	5,075	745,28 342,83	28,93 14,07	3782 1740	147 71	1896	1703 439	5924
28	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/М150 для заделки швов/. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,075	4140,50 1221,12	73,89 33,96	21013 6197	375 172	14441	5987 2160	29160
				Узел 351							
33	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	23,771	4685,35 1221,12	73,89 33,96	111375 29027	1756 807	80592	28044 11154	150573
		-3 этаж									
				Узел 346							
36	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	5,021	745,28 342,83	28,93 14,07	3742 1721	145 71	1875	1684 434	5861
37	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/М150 для заделки швов/. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,021	4140,50 1221,12	73,89 33,96	20789 6131	371 171	14287	5924 2137	28850
				Узел 351							
42	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	23,771	4685,35 1221,12	73,89 33,96	111375 29027	1756 807	80592	28044 11154	150573
				Плинтусы/Общий расход на 3 этажа/							
43	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	820	1514,12 274,85	12,93 4,48	1241578 225377	10603 3674	1005599	215308 116551	1573437

32	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см/5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	546,7	1868,15	125,60	1021318	68666	928329	44283	1074636
					44,49	30,51	24323	16680		9036	
33	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	546,7	424,42	0,04	232030	22	231877	142	233185
					0,24	--	131			13	
34	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	546,7	2026,59	125,60	1107937	68666	1014949	44283	1161255
					44,49	30,51	24323	16680		9036	
35	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм/Регупол/. Устройство на бетонное основание** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	546,7	20853,93	23,20	11400844	12683	11032466	388920	11821892
					650,62	8,08	355694	4417		32128	
		ОТМОСТКА									
38	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	33,75	23023,28	1092,54	777036	36873	697926	54365	838700
					1251,45	240,04	42236	8101		7299	
39	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	0	1605,55	2,90	0	0	0	0	0
					181,44	1,04	0	0		0	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								18384362

Общестроительные работы (Блок А)						-
-плиты перекрытия на отм.-0,080;+3,000;+6,300;+9,820			55 803			55 803
-кровля			3 910 642			3 910 642
-лестница Л-1 2шт			831 810			831 810
Архитектурные решения (Блок А)						
-полы			2 289 768			2 289 768
-проемы			1 004 034			1 004 034
-наружная отделка			4 931 900			4 931 900
-крыльца			503 497			503 497
ВК на все блоки			1 528 363	-		1 528 363
ОВ на все блоки			3 129 478	-		3 129 478
ЭО и ЭМ на все блоки			684 844	-		684 844
Архитектурные решения (Блок Б)						
-проемы			69 414			69 414
-внутренняя отделка			61 012			61 012
-крыльцо, пандус			637 981			637 981
Сети электроснабжения ВЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ			13 186	-		13 186
Благоустройство территории			18 384 362			18 384 362
ИТОГО по смете			38 036 094	-		38 036 094
Временные здания и сооружения -2,9%			1 103 047			1 103 047
ИТОГО			39 139 140	-		39 139 140

Удорожание строительства в зимнее время -0,7%			273 974			273 974
Всего стоимость			39 413 114	-		39 413 114
Непредвиденные работы и затраты 2%			788 262			788 262
ИТОГО сметная стоимость			40 201 377	-		40 201 377
В текущих ценах 2020 г. -20%			8 040 275	-		8 040 275
в том числе в тек. Ценах на 2020 г. -20%, К=1			8 040 275	-		8 040 275
С понижающим коэффициентом К=0,9000000000939			7 236 248	-		7 236 248
НДС на 2020 год, - 12%					868 350	868 350
Итого в тек.ценах на 2020 год			7 236 247,79		868 349,73	8 104 597,53
В текущих ценах 2021 г. -80%			32 161 101,29	-		32 161 101,29
в том числе в тек. Ценах на 2021 г. -80%, К=1,050036			33 770 314,15	-		33 770 314,15
С понижающим коэффициентом К=0,8999999990755			30 393 282,71	-		30 393 282,71
НДС на 2021 год, - 12%					3 647 193,92	3 647 193,92
Итого в тек.ценах на 2021 год			30 393 282,71		3 647 193,92	34 040 476,63
Всего с понижающим коэффициентом К=0,8999999990755						37 629 530,50
НДС 12%						4 515 543,66
ВСЕГО с НДС к оплате			37 629 530,50		4 515 543,66	42 145 074,16

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
К.Сейтханов

Автор проекта
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Н.Бакиров

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Технадзор **Н.Бердалы**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор **А.Рашев**