Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

форма3

**СПРАВКА №10**

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов | код | наименование | код |
| | | 11 | 03.03.2021г. | | | | |

тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за _) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 381 205 341,22 | | | | | | | | | |
| **За отчетный период** | **381 205 341,22** | **17 018 095,58** | | | | | | | **2 042 171,47** | **19 060 267,06** |

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Зам. руководителя
_____Н.Баймаханов

Руководитель отдела
_____К. Утегенов

Главный специалист
_____К.Сейтханов

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Директор _____М.Нариков

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Технадзор_____Н.Бердалы

ПОДРЯДЧИК _____А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Автор проекта _____Н.Бакиров
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Наименование объекта - "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Наименование стройки - "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Форма 2

# АКТ № 10
## выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ВСЕ БЛОКИ** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный** | луч | 16 | | 1807,64 | 0,19 | 28922 | 3 | 319 | 17446 | 50078 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 1787,50 | -- | 28600 | -- | | 3709 | |
| 2 | С123-080303-0307 2308-0303-0307 РСНБ РК 2015 | **Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16** | шт. | 1 | | 29508,00 | -- | 29508 | -- | 29508 | -- | 31869 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2361 | |
| 3 | Ц13-080105-0109 1308-0105-0109 РСНБ РК 2015 | **Сетевого блока питания. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | | 12199,14 | -- | 12199 | -- | 1607 | 7626 | 21411 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 10592,00 | -- | 10592 | -- | | 1586 | |
| 4 | С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015 | **Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01** | шт. | 1 | | 19116,00 | -- | 19116 | -- | 19116 | -- | 20645 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1529 | |
| 5 | С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015 | **Аккумулятор ТР 12-7** | шт. | 1 | | 3915,00 | -- | 3915 | -- | 3915 | -- | 4228 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 313 | |
| 6 | Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении** | шт | 51 | | 2730,28 | 1,92 | 139244 | 98 | 4098 | 82379 | 239354 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 2648,00 | -- | 135048 | -- | | 17730 | |
| 7 | С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015 | **Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141** | шт. | 51 | | 1502,00 | -- | 76602 | -- | 76602 | -- | 82730 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6128 | |
| 8 | Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении** | шт | 10 | | 1368,54 | 0,72 | 13685 | 7 | 438 | 8076 | 23503 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 1324,00 | -- | 13240 | -- | | 1741 | |
| 9 | С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015 | **Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10** | шт. | 10 | | 1064,00 | -- | 10640 | -- | 10640 | -- | 11491 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 851 | |
| 10 | Ц13-100701-0113 1310-0701-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования** | шт. | 10 | | 1821,68 | 1,56 | 18217 | 16 | 1089 | 10438 | 30948 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 1711,20 | -- | 17112 | -- | | 2292 | |
| 11 | С123-080303-0101 2308-0303-0101 РСНБ РК 2015 | **Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели УКШ-1** | шт. | 10 | | 9716,00 | -- | 97160 | -- | 97160 | -- | 104933 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7773 | |
| | | **Кабельные изделия и провода** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) | м | 1005 | 75,74 | 0,81 | 76123 | 814 | 10817 | 46518 | 132452 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 64,17 | 0,11 | 64492 | 115 | | 9811 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| 13 | С123-060206-1701 2306-0206-1701 РСНБ РК 2015 | пр.Кабели/КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5/ контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 4х0,75 ГОСТ 1508-78 | км | 1,03515 | 236938,00 | -- | 245266 | -- | 245266 | -- | 264888 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19621 | |
| 14 | Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 1005 | 260,35 | 3,38 | 261654 | 3398 | 16589 | 174029 | 470537 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 240,47 | 0,04 | 241667 | 40 | | 34855 | |
| 15 | С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм | м | 1005 | 44,00 | -- | 44220 | -- | 44220 | -- | 47758 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3538 | |
| 16 | Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 2730,28 | 1,92 | 10921 | 8 | 321 | 6461 | 18773 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2648,00 | -- | 10592 | -- | | 1391 | |
| 17 | С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015 | Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 3 | 1928,00 | -- | 5784 | -- | 5784 | -- | 6247 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 463 | |
| 18 | С123-080303-0902 2308-0303-0902 РСНБ РК 2015 | Приборы управления оповещением модели Рокот-2 | шт. | 1 | 33405,00 | -- | 33405 | -- | 33405 | -- | 36077 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2672 | |
| 19 | С123-080301-0401 2308-0301-0401 РСНБ РК 2015 | пр.Извещатели акустические модели/АС-2-2/ PATROL 501 | шт. | 20 | 5021,00 | -- | 100420 | -- | 100420 | -- | 108454 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8034 | |
| 20 | Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) | м | 490 | 75,74 | 0,81 | 37115 | 397 | 5274 | 22680 | 64578 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 64,17 | 0,11 | 31444 | 56 | | 4784 | |
| 21 | С123-060401-3003 2306-0401-3003 РСНБ РК 2015 | Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9 | км | 0,3399 | 67240,00 | -- | 22855 | -- | 22855 | -- | 24683 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1828 | |
| 22 | С123-060206-1701 2306-0206-1701 РСНБ РК 2015 | пр.Кабели/КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5/ контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 4х0,75 ГОСТ 1508-78 | км | 0,1648 | 236938,00 | -- | 39047 | -- | 39047 | -- | 42171 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3124 | |
| 23 | Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 490 | 260,35 | 3,38 | 127572 | 1657 | 8087 | 84850 | 229416 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 240,47 | 0,04 | 117828 | 19 | | 16994 | |
| 24 | С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм | м | 490 | 44,00 | -- | 21560 | -- | 21560 | -- | 23285 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1725 | |
| 25 | С123-061707-0101 2306-1707-0101 РСНБ РК 2015 | пр.Коробка распределительная/КРТМ -2/10/, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 | шт. | 2 | 3556,00 | -- | 7112 | -- | 7112 | -- | 7681 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 569 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ: ПС** | **Тенге** | | | | | | | | **2098190** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 670616 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 6397 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 231 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 805249 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 460503 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 155422 | |
| | | **ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. СЕТИ СВЯЗИ НА ВСЕ БЛОКИ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | **Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж** | **камера** | 7 | 4843,22 | 10,28 | 33903 | 72 | -- | 20637 | 58902 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 4832,94 | -- | 33831 | -- | | 4363 | |
| 2 | С123-080501-2144 2308-0501-2144 РСНБ РК 2015 | **Видеокамера купольная модели ED210, типа EverFocus** | **шт.** | 7 | 14183,00 | -- | 99281 | -- | 99281 | -- | 107223 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7942 | |
| 3 | С123-080502-0408 2308-0502-0408 РСНБ РК 2015 | **IP видеорегистратор 4-канальный модели NVR-204, типа EverFocus** | **шт.** | 1 | 188618,00 | -- | 188618 | -- | 188618 | -- | 203707 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15089 | |
| 4 | С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015 | **Монитор жидкокристалический 23, модели Samsung S23C350H** | **шт.** | 1 | 65884,00 | -- | 65884 | -- | 65884 | -- | 71155 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5271 | |
| 5 | С123-080505-0703 2308-0505-0703 РСНБ РК 2015 | **Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ** | **шт.** | 7 | 27102,00 | -- | 189714 | -- | 189714 | -- | 204891 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15177 | |
| 6 | Ц13-080105-0109 1308-0105-0109 РСНБ РК 2015 | **Сетевого блока питания. Монтаж оборудования** | **шт.** | 8 | 12199,14 | -- | 97593 | -- | 12857 | 61010 | 171291 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10592,00 | -- | 84736 | -- | | 12688 | |
| 7 | С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015 | **Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA** | **шт.** | 1 | 85256,00 | -- | 85256 | -- | 85256 | -- | 92076 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6820 | |
| 8 | С123-080505-0509 2308-0505-0509 РСНБ РК 2015 | **Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1203-06CB, типа AndGood** | **шт.** | 7 | 9878,00 | -- | 69146 | -- | 69146 | -- | 74678 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5532 | |
| 9 | Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)** | **м** | 327 | 75,74 | 0,81 | 24768 | 265 | 3519 | 15136 | 43096 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 64,17 | 0,11 | 20984 | 38 | | 3192 | |
| 10 | С123-061401-0101 2306-1401-0101 РСНБ РК 2015 | **Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2** | **/КВК-В-2/км** | 0,33681 | 78827,00 | -- | 26550 | -- | 26550 | -- | 28674 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2124 | |
| 11 | С123-061709-0401 2306-1709-0401 РСНБ РК 2015 | **Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold** | **шт.** | 14 | 84,00 | -- | 1176 | -- | 1176 | -- | 1270 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 94 | |
| 12 | С123-070216-0801 2307-0216-0801 РСНБ РК 2015 | **Разъем РРМ77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3), типа ИЭК** | **шт.** | 7 | 642,00 | -- | 4494 | -- | 4494 | -- | 4854 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 360 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | С123-020902-4901 2302-0902-4901 РСНБ РК 2015 | Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 3/4-1/2" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20,DN 15, типа Bugatti | шт. | 7 | 317,00 | -- | 2219 | -- | 2219 | -- | 2397 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 178 | |
| 14 | Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 130 | 260,35 | 3,38 | 33846 | 439 | 2147 | 22511 | 60866 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 240,47 | 0,04 | 31260 | 5 | | 4509 | |
| 15 | С123-061710-0105 2306-1710-0105 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм | м | 130 | 62,00 | -- | 8060 | -- | 8060 | -- | 8705 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 645 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.СЕТИ СВЯЗИ** | | | | | | | | | |
| | | **Телефонизация** | | | | | | | | | |
| 16 | Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1119,60 | -- | 1120 | -- | 167 | 582 | 1837 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 953,28 | -- | 953 | -- | | 136 | |
| 17 | С123-080201-0201 2308-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350 | шт. | 1 | 5632,00 | -- | 5632 | -- | 5632 | -- | 6083 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 451 | |
| 18 | Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 | Розетка оптическая. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1123,12 | -- | 1123 | -- | 15 | 676 | 1943 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1108,00 | -- | 1108 | -- | | 144 | |
| 19 | С123-070220-0704 2307-0220-0704 РСНБ РК 2015 | Розетка телефонная/Оптическая абонентская розетка SC, IP20 ГОСТ 8810-81 | шт. | 1 | 328,00 | -- | 328 | -- | 328 | -- | 354 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | |
| 20 | Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) | м | 110 | 75,74 | 0,81 | 8332 | 89 | 1184 | 5091 | 14497 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 64,17 | 0,11 | 7059 | 13 | | 1074 | |
| 21 | С123-060408-0101 2306-0408-0101 РСНБ РК 2015 | Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4 | км | 0,1133 | 15729,00 | -- | 1782 | -- | 1782 | -- | 1925 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 143 | |
| 22 | Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 110 | 260,35 | 3,38 | 28639 | 372 | 1816 | 19048 | 51502 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 240,47 | 0,04 | 26451 | 4 | | 3815 | |
| 23 | С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм | м | 110 | 44,00 | -- | 4840 | -- | 4840 | -- | 5227 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 387 | |
| | | **Электрочасофикация** | | | | | | | | | |
| 24 | Ц13-100408-0606 1310-0408-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Шкаф контроля. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 191156,88 | 226,85 | 191157 | 227 | 15238 | 107213 | 322239 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 175692,00 | 66,20 | 175692 | 66 | | 23870 | |
| 25 | С123-080303-1302 2308-0303-1302 РСНБ РК 2015 | пр.Контроллер Авторингер-51 СМП | шт. | 1 | 48187,00 | -- | 48187 | -- | 48187 | -- | 52042 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3855 | |
| 26 | Ц13-100702-0101 1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 | Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтажоборудования | шт. | 7 | 4438,31 | -- | 31068 | -- | 51 | 18920 | 53988 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 4431,00 | -- | 31017 | -- | | 3999 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С123-080303-0311<br>2308-0303-0311 РСНБ РК 2015 | пр.Электронные часы<br>*СП - 8%* | шт. | 7 | 42531,00<br>-- | --<br>-- | 297717<br>-- | --<br>-- | 297717 | --<br>23817 | 321534 |
| 28 | С123-080306-0101<br>2308-0306-0101 РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка УК-2П<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 154,00<br>-- | --<br>-- | 308<br>-- | --<br>-- | 308 | --<br>25 | 333 |
| 29 | Е11-210201-0201<br>1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 150 | 75,74<br>64,17 | 0,81<br>0,11 | 11362<br>9626 | 122<br>17 | 1614 | 6943<br>1464 | 19769 |
| 30 | С123-060401-3003<br>2306-0401-3003 РСНБ РК 2015 | Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9<br>*СП - 8%* | км | 0,1545 | 67240,00<br>-- | --<br>-- | 10389<br>-- | --<br>-- | 10389 | --<br>831 | 11220 |
| 31 | Е11-210102-0101<br>1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 150 | 260,35<br>240,47 | 3,38<br>0,04 | 39053<br>36070 | 507<br>6 | 2476 | 25975<br>5202 | 70229 |
| 32 | С123-061710-0101<br>2306-1710-0101 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм<br>*СП - 8%* | м | 150 | 44,00<br>-- | --<br>-- | 6600<br>-- | --<br>-- | 6600 | --<br>528 | 7128 |
| | | **Звонковая сигнализация** | | | | | | | | | |
| 33 | Ц13-100408-0505<br>1310-0408-0505 РСНБ РК 2015 | Звонок. Монтаж оборудования<br>*НР - 61%; СП - 8%* | шт. | 7 | 1243,05<br>1217,00 | --<br>-- | 8701<br>8519 | --<br>-- | 182 | 5197<br>1112 | 15010 |
| 34 | С123-080301-0403<br>2308-0301-0403 РСНБ РК 2015 | пр.Звонок громкого боя МЗМ-1<br>*СП - 8%* | шт. | 7 | 4364,00<br>-- | --<br>-- | 30548<br>-- | --<br>-- | 30548 | --<br>2444 | 32992 |
| 35 | С123-070202-1401<br>2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197/194 УХЛ3<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 42,00<br>-- | --<br>-- | 84<br>-- | --<br>-- | 84 | --<br>7 | 91 |
| 36 | Е11-210201-0201<br>1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 150 | 75,74<br>64,17 | 0,81<br>0,11 | 11362<br>9626 | 122<br>17 | 1614 | 6943<br>1464 | 19769 |
| 37 | С123-060128-0302<br>2306-0128-0302 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>*СП - 8%* | км | 0,1545 | 180022,00<br>-- | --<br>-- | 27813<br>-- | --<br>-- | 27813 | --<br>2225 | 30038 |
| 38 | Е11-210101-0201<br>1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 150 | 288,38<br>272,00 | 2,31<br>0,10 | 43258<br>40800 | 347<br>15 | 2111 | 29387<br>5812 | 78456 |
| 39 | С123-010504-0102<br>2301-0504-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм<br>*СП - 8%* | м | 151,5 | 29,00<br>-- | --<br>-- | 4394<br>-- | --<br>-- | 4394 | --<br>351 | 4745 |
| | | **Радиотрансляционная сеть** | | | | | | | | | |
| 40 | Ц13-100202-0207<br>1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования<br>*НР - 61%; СП - 8%* | шт. | 1 | 21822,62<br>18984,00 | 2495,35<br>728,20 | 21823<br>18984 | 2495<br>728 | 344 | 12024<br>2708 | 36555 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С123-080505-0901<br>2308-0505-0901 РСНБ РК 2015 | пр.Широкополосные усилители/трансляционные/ серии MX900, модель 951<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 16256,00<br>-- | --<br>-- | 16256<br>-- | --<br>-- | 16256 | --<br>1300 | 17556 |
| 42 | Ц13-100411-0207<br>1310-0411-0207 РСНБ РК 2015 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении<br>*НР - 61%; СП - 8%* | шт. | 7 | 2636,62<br>2434,00 | --<br>-- | 18456<br>17038 | --<br>-- | 1418 | 10393<br>2308 | 31157 |
| 43 | С123-080301-0401<br>2308-0301-0401 РСНБ РК 2015 | пр.Извещатели акустические/Громкоговоритель/ модели PATROL 501<br>*СП - 8%* | шт. | 7 | 5021,00<br>-- | --<br>-- | 35147<br>-- | --<br>-- | 35147 | --<br>2812 | 37959 |
| 44 | С123-080306-0103<br>2308-0306-0103 РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка УК-Р<br>*СП - 8%* | шт. | 7 | 100,00<br>-- | --<br>-- | 700<br>-- | --<br>-- | 700 | --<br>56 | 756 |
| 45 | Е11-210201-0201<br>1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 55 | 75,74<br>64,17 | 0,81<br>0,11 | 4166<br>3529 | 45<br>6 | 592 | 2546<br>537 | 7249 |
| 46 | С123-061601-0901<br>2306-1601-0901 РСНБ РК 2015 | Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2<br>*СП - 8%* | 1000 м | 0,05665 | 25914,00<br>-- | --<br>-- | 1468<br>-- | --<br>-- | 1468 | --<br>117 | 1585 |
| 47 | Е11-210301-0101<br>1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 14 | 365,32<br>319,71 | 2,53<br>0,24 | 5114<br>4476 | 35<br>3 | 603 | 3225<br>667 | 9007 |
| 48 | С123-061601-0901<br>2306-1601-0901 РСНБ РК 2015 | пр.Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2/2х0,6 мм2<br>*СП - 8%* | 1000 м | 0,01428 | 25914,00<br>-- | --<br>-- | 370<br>-- | --<br>-- | 370 | --<br>30 | 400 |
| 49 | Е11-210102-0101<br>1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 14 | 260,35<br>240,47 | 3,38<br>0,04 | 3645<br>3367 | 47<br>1 | 231 | 2424<br>486 | 6555 |
| 50 | С123-061710-0101<br>2306-1710-0101 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм<br>*СП - 8%* | м | 14 | 44,00<br>-- | --<br>-- | 616<br>-- | --<br>-- | 616 | --<br>49 | 665 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **2406180** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 565125 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 5184 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 920 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1281756 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 375881 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 178236 | |

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА А

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ц13-110401-0201<br>1311-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе /Монтаж компьютера/<br>*НР - 75%; СП - 8%* | шт. | 2 | 1543,52<br>1108,00 | 435,52<br>211,84 | 3087<br>2216 | 871<br>424 | -- | 1980<br>405 | 5472 |
| 20 | Е11-170201-0104<br>1117-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | шт. | 12 | 380,34<br>370,72 | 0,12<br>-- | 4564<br>4449 | 1<br>-- | 114 | 4360<br>714 | 9638 |
| | | **ЛИФТ** | | | | | | | | | |
| 24 | Ц13-030501-0111<br>1303-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования<br>*НР - 61%; СП - 8%* | лифт | 1 | 914588,80<br>829390,28 | 20058,34<br>3677,70 | 914589<br>829390 | 20058<br>3678 | 65141 | 508171<br>113821 | 1536581 |
| 25 | Ц13-030501-0112<br>1303-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=9 | Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта<br>*НР - 61%; СП - 8%* | остановка | 1 | -404053,68<br>-352192,83 | -3046,26<br>-454,91 | -404054<br>-352193 | -3046<br>-455 | -48815 | -215115<br>-49534 | -668702 |
| 26 | Ц13-030501-0113<br>1303-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=29,88 | Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта<br>*НР - 61%; СП - 8%* | м | 1 | -283968,01<br>-235605,87 | -2309,23<br>-294,06 | -283968<br>-235606 | -2309<br>-294 | -46053 | -143899<br>-34229 | -462096 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 420893 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 248256 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 15574 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 3353 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | -29613 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 155497 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 31177 | |

**Блок А**

**Общестроительные работы**

## РАЗДЕЛ 4.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

**Цоколь**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Е11-150201-0101<br>1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | -1,6722 | 1203,14<br>808,96 | 30,77<br>26,59 | -2012<br>-1353 | -51<br>-44 | -608 | -1118<br>-250 | -3380 |
| 79 | Е11-150106-0201<br>1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 поверхности облицовки | 40,1328 | 3696,86<br>3269,10 | 31,26<br>14,86 | 148365<br>131198 | 1255<br>596 | 15913 | 105436<br>20304 | 274105 |
| 82 | Е11-150201-0101<br>1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | -57,04 | 1203,14<br>808,96 | 30,77<br>26,59 | -68627<br>-46143 | -1755<br>-1517 | -20729 | -38128<br>-8540 | -115295 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 155430 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 83702 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | -552 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | -965 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | -5424 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 66190 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 11513 | |

## ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

### РАЗДЕЛ 5.Приточная установка П-1

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**<br>*НР - 76%; СП - 8%* | **м3 изоляции** | **3,05** | | **22227,71**<br>**18648,00** | **1395,02**<br>**675,24** | **67795**<br>**56876** | **4255**<br>**2059** | **6664** | **44791**<br>**9007** | **121593** |
| 102 | Е11-260301-0802<br>1126-0301-0802 РСНБ РК 2015 | **пр.Слой пароизоляционный из стекловолокнистых материалов. Установка**<br>*НР - 76%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Раскрой пленки полиэтиленовой на полотнища<br>2. Обертывание поверхности изоляции пленкой<br>3. Проклейка швов липкой лентой | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **74,3** | | **479,25**<br>**165,43** | **6,81**<br>**3,31** | **35608**<br>**12291** | **506**<br>**246** | **22811** | **9528**<br>**3611** | **48747** |
| 102.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,1436 | 10,67 | 1151,98 | | 12291 | | | | |
| 102.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0025 | 0,1857 | | | | | | | |
| 102.3 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0025 | 0,18575 | | 2722,00 | | 506 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0025 | 0,18575 | | 1324,00 | | 246 | | | |
| **102.4** | **147182 С** | **Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86** | **кг** | **0,07423** | **5,515289** | **4136,00** | | | | **22811** | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **170340** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 69167 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 4761 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 2305 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 29475 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 54319 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 12618 | |

**Блок Б**

**Общестроительные работы**

## РАЗДЕЛ 4.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

**Цоколь**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33** | **Е11-150106-0201<br>1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18** | **Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | **м2 поверхности облицовки** | **30** | | **3696,86**<br>**3269,10** | **31,26**<br>**14,86** | **110906**<br>**98073** | **938**<br>**446** | **11895** | **78815**<br>**15178** | **204899** |
| **36** | **Е11-150213-0101<br>1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | **м2** | **89** | | **2504,56**<br>**2423,18** | **24,33**<br>**6,43** | **222906**<br>**215663** | **2165**<br>**572** | **5078** | **172989**<br>**31672** | **427566** |
| **42** | **Е11-150402-0403<br>1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | **м2 окрашиваемой поверхности** | **89** | | **165,91**<br>**77,87** | **1,40**<br>**0,66** | **14766**<br>**6930** | **125**<br>**59** | **7711** | **5591**<br>**1629** | **21986** |
| 42.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) | чел-ч | 0,0618 | 5,5 | 1259,95 | | 6930 | | | | |
| 42.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0005 | 0,0445 | | | | | | | |
| 42.3 | 1044 С | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0016 | 0,1424 | | 27,00 | | 4 | | | |
| 42.4 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,0445 | | 2722,00 | | 121 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,0445 | | 1324,00 | | 59 | | | |
| 42.5 | 149611 С | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,38 | 33,82 | 228,00 | | | | 7711 | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 654451 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 320666 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 3228 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 1077 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 24684 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 257395 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 48479 | |

## БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
## РАЗДЕЛ 2.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

**НАСЫПЬ**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 296,678612 | 49,84 | 49,84 | 14786 | 14786 | -- | 3886 | 20166 |
| | | | | | -- | 18,19 | -- | 5397 | | 1494 | |
| 13 | Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 296,678612 | 42,65 | 42,65 | 12653 | 12653 | -- | 3326 | 17258 |
| | | | | | -- | 15,57 | -- | 4619 | | 1278 | |
| 14 | Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3/ВЫВОЗ/<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 2347,866068 | 159,71 | 151,76 | 374978 | 356312 | 0 | 77373 | 488538 |
| | | | | | 7,95 | 37,82 | 18666 | 88796 | | 36188 | |
| 15 | С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км<br>*СП - 8%* | т | 4667,215976 | 280,00 | -- | 1306820 | -- | | -- | 1411366 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 104546 | |

**Вытесненный грунт земляных работ и инженерных сетей 2654,78+214,41**

## РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК

**АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП-1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см /6 см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 269,4 | 1868,15 | 125,60 | 503280 | 33837 | 457457 | 21821 | 567109 |
| | | | | | 44,49 | 30,51 | 11986 | 8219 | | 42008 | |
| 18 | Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 269,4 | 848,83 | 0,08 | 228675 | 22 | 228524 | 0 | 246969 |
| | | | | | 0,48 | -- | 129 | -- | | 18294 | |
| 19 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 269,4 | 1960,42 | 125,60 | 528137 | 33837 | 482315 | 21821 | 593955 |
| | | | | | 44,49 | 30,51 | 11986 | 8219 | | 43997 | |

**МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП-2**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 тротуара | 12,9 | 557,85 | 37,82 | 7196 | 488 | 1710 | 5612 | 13832 |
| | | | | | 387,48 | 15,30 | 4998 | 197 | | 1025 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | С121-040509-0104<br>2104-0509-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017<br>*СП - 8%* | м2 | 12,9 | 2316,00 | -- | 29876 | -- | 29876 | -- | 32267 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2390 | |
| | | **АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК ТИП-3** | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 17,4 | 2025,63 | 125,60 | 35246 | 2185 | 32286 | 1409 | 39588 |
| | | | | | 44,49 | 30,51 | 774 | 531 | | 2932 | |
| | | **КОНСТРУКЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ ТИП-4** | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-270602-0303<br>1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см/5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 234,3 | 1868,15 | 125,60 | 437708 | 29428 | 397855 | 18978 | 493221 |
| | | | | | 44,49 | 30,51 | 10424 | 7148 | | 36535 | |
| 33 | Е11-270602-0403<br>1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 234,3 | 424,42 | 0,04 | 99442 | 9 | 99376 | 61 | 107463 |
| | | | | | 0,24 | -- | 56 | -- | | 7960 | |
| 34 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 234,3 | 2026,59 | 125,60 | 474830 | 29428 | 434978 | 18978 | 533313 |
| | | | | | 44,49 | 30,51 | 10424 | 7148 | | 39505 | |
| 35 | Е11-271301-0101<br>1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия спортивные толщиной 12 мм/Регупол/. Устройство на бетонное основание<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 234,3 | 20853,93 | 23,20 | 4886076 | 5436 | 4728200 | 166680 | 5456976 |
| | | | | | 650,62 | 8,08 | 152440 | 1893 | | 404220 | |
| | | **ОТМОСТКА** | | | | | | | | | |
| 39 | Е11-270701-0101<br>1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 225 | 1605,55 | 2,90 | 361249 | 652 | 319773 | 44343 | 438039 |
| | | | | | 181,44 | 1,04 | 40824 | 234 | | 32447 | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 46 | Е11-470104-0103<br>1147-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%<br>*НР - 88%; СП - 8%* | яма | 68 | 1541,31 | 81,58 | 104809 | 5547 | 25321 | 66811 | 185350 |
| | | | | | 1087,37 | 29,13 | 73941 | 1981 | | 13730 | |
| 47 | Е11-470104-0108<br>1147-0104-0108 РСНБ РК 2015 | Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%<br>*НР - 88%; СП - 8%* | яма | 17 | 2276,42 | -- | 38699 | -- | 6330 | 28485 | 72559 |
| | | | | | 1904,06 | -- | 32369 | -- | | 5375 | |
| 48 | Е11-470105-0101<br>1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м<br>*НР - 88%; СП - 8%* | шт. | 85 | 1350,75 | 153,60 | 114814 | 13056 | 9363 | 83982 | 214700 |
| | | | | | 1087,00 | 35,75 | 92395 | 3039 | | 15904 | |
| 49 | С125-010203-0302<br>2501-0203-0302 РСНБ РК 2015 | пр.Береза повислая (бородавчатая)/Павловния/, с комом, высотой от 1 м до 2 м<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 3110,00 | -- | 15550 | -- | 15550 | -- | 16794 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1244 | |
| 50 | С125-010303-3003<br>2501-0303-3003 РСНБ РК 2015 | пр.Сирень обыкновенная/Жимолость татарская/, высотой до 1 м | шт. | 80 | 718,00 | -- | 57440 | -- | 57440 | -- | 62035 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4595 | | |
| 51 | Е11-470112-0101<br>1147-0112-0101 РСНБ РК 2015 | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**<br>*НР - 88%; СП - 8%* | м2 | 554 | 38,26 | 1,72 | 21199 | 955 | -- | 18137 | 42482 |
| | | | | | 36,54 | 0,66 | 20243 | 367 | | 3147 | |
| 52 | Е11-470112-0201<br>1147-0112-0201 РСНБ РК 2015 | **Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**<br>*НР - 88%; СП - 8%* | га | 0,0554 | 855781,69 | 4600,53 | 47410 | 255 | 47112 | 124 | 51337 |
| | | | | | 781,16 | 1760,92 | 43 | 98 | | 3803 | |
| 53 | Е11-470112-0201<br>1147-0112-0201 РСНБ РК 2015 | **Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**<br>*НР - 88%; СП - 8%* | га | 0,0554 | 430581,69 | 4600,53 | 23854 | 255 | 23556 | 124 | 25896 |
| | | | | | 781,16 | 1760,92 | 43 | 98 | | 1918 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 11073443 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 262707 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 539141 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 137986 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 7397023 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 581951 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 824535 | |

## Сети электроснабжения 10кВ, 0,4кВ

## РАЗДЕЛ 5.Фонарь наружного освещения тип Торшер (7шт)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Е11-330303-0401<br>1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | т | 0,34804 | 12888,98 | 8899,28 | 4486 | 3097 | 403 | 1336 | 6288 |
| | | | | | 2833,36 | 1966,64 | 986 | 684 | | 466 | |
| 123 | Е11-330207-0102<br>1133-0207-0102 РСНБ РК 2015 | **Светильники с лампами люминесцентными. Установка**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | светильник | 21 | 4940,63 | 2563,92 | 103753 | 53842 | 399 | 57627 | 174290 |
| | | | | | 2357,73 | 1072,44 | 49512 | 22521 | | 12910 | |
| 126 | Ц13-080206-2201<br>1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 35 | 83,48 | 0,81 | 2922 | 28 | 650 | 1623 | 4909 |
| | | | | | 64,10 | 0,32 | 2244 | 11 | | 364 | |
| 128 | Ц13-080201-1801<br>1308-0201-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2. Монтаж оборудования**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 7 | 3037,48 | 80,59 | 21262 | 564 | 2162 | 13508 | 37552 |
| | | | | | 2648,00 | 32,15 | 18536 | 225 | | 2782 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 223039 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 71278 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 57531 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 23441 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3614 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 74094 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 16522 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -наружная отделка | | | 155 430 | | | 155 430 |
| -приямок | | | 170 340 | | | 170 340 |
| **Пожарная сигнализация на все блоки** | | | 2 098 190 | | | 2 098 190 |
| **Видеонаблюдение. Сети связи на все блоки** | | | 2 406 180 | | | 2 406 180 |
| **Технологическое оборудование (Блок А)** | | | 420 893 | - | | 420 893 |
| -наружная отделка | | | 654 451 | | | 654 451 |
| **Сети электроснабжения ВЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ** | | | 223 039 | - | | 223 039 |
| **Благоустройство территории** | | | 11 073 443 | | | 11 073 443 |
| ИТОГО по смете | | | 17 201 965 | - | | 17 201 965 |
| Временные здания и сооружения -2,9% | | | 498 857 | | | 498 857 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | | | 17 700 822 | - | | 17 700 822 |
| Удорожание строительства в зимнее время -0,7% | | | 123 906 | | | 123 906 |
| **Всего стоимость** | | | 17 824 728 | - | | 17 824 728 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | | 356 495 | | | 356 495 |
| **ИТОГО сметная стоимость** | | | 18 181 223 | - | | 18 181 223 |
| **В текущих ценах 2020 г. -20%** | | | 3 636 245 | - | | 3 636 245 |
| **в том числе в тек. Ценах на 2020 г. -20%, К=1** | | | 3 636 245 | - | | 3 636 245 |
| С понижающим коэффициентом К=0,9000000000939 | | | 3 272 620 | - | | 3 272 620 |
| НДС на 2020 год, - 12% | | | | | 392 714 | 392 714 |
| Итого в тек.ценах на 2020 год | | | 3 272 620,07 | | 392 714,41 | 3 665 334,47 |
| **В текущих ценах 2021 г. -80%** | | | 14 544 978,07 | - | | 14 544 978,07 |
| **в том числе в тек. Ценах на 2021 г. -80%, К=1,050036** | | | 15 272 750,59 | - | | 15 272 750,59 |
| С понижающим коэффициентом К=0,8999999990755 | | | 13 745 475,52 | - | | 13 745 475,52 |
| НДС на 2021 год, - 12% | | | | | 1 649 457,06 | 1 649 457,06 |
| Итого в тек.ценах на 2021 год | | | 13 745 475,52 | | 1 649 457,06 | 15 394 932,58 |
| Всего с понижающим коэффициентом К=0,8999999990755 | | | | | | 17 018 095,58 |
| НДС 12% | | | | | | 2 042 171,47 |
| ВСЕГО с НДС к оплате | | | 17 018 095,58 | | 2 042 171,47 | 19 060 267,06 |

**ЗАКАЗЧИК :**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
**Главный специалист**
**_____ К.Сейтханов**

**Автор проекта**
**ТОО "Строй-проект-инвентаризация"**
**_____ Н.Бакиров**

**Технадзор**
**ТОО "Дан-Строй-Проект"**
**Технадзор _____ Н.Бердалы**

**ПОДРЯДЧИК :**
**ТОО "SCS Инжиниринг"**
**Директор _____ А.Рашев**