СПРАВКА №3

от июля 2020 года

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода водопропускных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР : №77 от 24.03.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненых работ					Ст-ть затрат, не входящ.в состав стр.монт. работ	Объём работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате		
	С начала строительства	С начала строительства по отчётный месяц включительно	С начала года по отчётный месяц включительно	В т.ч. Строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. Нр.решен	Из гр.работ по монт.вып.обор.		Строительно монтажные работы	Кап.рем.др.подряд.работы	Подлежит оплате в отчётный период
водопропускных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области	616 225 502	123 626 452	123 626 452					34 340 659		34 340 659
НДС (12%)	73 947 060	14 835 174	14 835 174					4 120 879		4 120 879
ИТОГО по актам	**690 172 562**	**138 461 626**	**138 461 626**					**38 461 538**		**38 461 538**
аванс 30%		41 538 488	41 538 488					11 538 461		11 538 461
5% на сдачу объекта		6 923 081	6 923 081					1 923 077		1 923 077
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**90 000 057**	**90 000 057**					**25 000 000**		**25 000 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К.Булимисов

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода водопропускных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 77 от 24.03.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

от 29 июля 2020 года

на Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы.									
		1.1 Водопровод В1 L=8591,0 м.									
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	9107,085	25,57	25,57	232868	232868	–	62292	318773
					–	9,5	–	86517	–	23613	

2 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9107,085	208,27	208,27	1896733	1896733	–	320905	2395048
				–	48,94	–	445701	–	177411	
3 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	22393,5	40		895740		–	–	967399
				–		–		–	71659	
4 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	9107,085	16,34	13,99	148810	127408	455	49178	213827
				2,3	5,2	20946	47357	–	15839	
5 1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	828,75	221,28	221,28	183386	183386	–	31028	231567
				–	52	–	43095	–	17153	
6 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	1450,3125	112		162435		–	–	175430
				–		–		–	12995	
7 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	828,75	19,96	17,04	16542	14122	91	5460	23762
				2,81	6,34	2329	5254	–	1760	

8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	438,75	118,47	112,52	51979	49368	–	10232	67188
					5,95	26,44	2611	11601	–	4977	
9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2248,74	149,45	141,93	336074	319164	–	66172	434426
					7,52	33,35	16911	74995	–	32180	
10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1925,625	208,63	198,19	401743	381640	–	79042	519247
					10,44	46,57	20104	89676	–	38463	
11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	518,7	3492,63	–	1811627	–	–	1304372	3365279
					3492,63	–	1811627	–	–	249280	
12	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	126,75	2910,53	–	368910	–	–	265615	685287
					2910,53	–	368910	–	–	50762	

13 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1092,74	715,08	–	781397	–	–	562605	1451522
				715,08	–	781397	–	–	107520	
14 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	36201,077	17,67	17,67	639673	639673	–	171246	875792
				–	6,57	–	237841	–	64873	
15 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	37293,817	148,58	72	5541115	2685155	–	2908828	9125939
				76,57	31,76	2855588	1184452	–	675995	
16 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6226,363	208,27	208,27	1296765	1296765	–	219397	1637455
				–	48,94	–	304718	–	121293	
17 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	7471,6356	40		298865		–	–	322775
				–		–		–	23909	
18 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 %	м3 грунта	6226,363	16,34	13,99	101739	87107	311	33622	146190
				2,3	5,2	14321	32377	–	10829	

1.2 Открытый водоотлив.

19 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	3536	1092,52	1092,52	3863151	3863150,7	–	1849458	6169618
				–	726,44	–	2568691,8	–	457009	
20 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную приямков (зумпфов) размером 1,0*1,0*1,0 м (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9,5	2910,53	–	27650	–	–	19908	51363
				2910,53	–	27650	–	–	3805	
21 1110-0102-0601	Крепление досками стенок зумпфов НР = 90 % К=361,000;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	58,7	786,22	14,56	46151	855	23306	20149	71605
				374,62	6,78	21990	398	–	5304	
22 1123-0101-0102	Подсыпка щебнем фракции 20-40 мм внутри зумпфа НР = 99 % К=361,000;	м3 основания	10,75	4010,42	224,09	43112	2409	30517	10741	58162
				947,58	61,71	10186	663	–	4308	
23 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную водоотводной канавы размером 0,4*0,4 м (грунт мокрый) V=30*0,4*0,4=4,8 м3 НР = 72 % К=361,000; т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	75,41	2910,53	–	219483	–	–	158028	407712
				2910,53	–	219483	–	–	30201	
24 1110-0102-0601	Крепление досками стенок водоотводной канавы размером 0,4*2=0,8 м НР = 90 % К=0,800;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	263,5	786,22	14,56	207169	3837	104620	90449	321427
				374,62	6,78	98712	1787	–	23809	

25 1123-0101-0102	Подсыпка щебнем фракции 20-40 мм внутри водоотводной канавы V=0,4*0,2=0,08 м2 НР = 99 % К=0,080;	м3 основания	48,81	4010,42	224,09	195749	10938	138559	48771	264081
				947,58	61,71	46251	3012	–	19562	
26 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка фодосбросных труб НР = 99 % К=361,000;	км трубопрово да	0,1	477015,51	105970,08	47702	10597	1303	39167	93818
				358019,94	37606,65	35802	3761	–	6949	
27 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,835	2518		2103		2103	–	2271
				–		–		–	168	
28 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж сбросного коллектора НР = 99 % К=361,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопрово да	0,1	278393,91	63581,72	27839	6358	–	23500	55447
				214812,19	22563,99	21481	2256	–	4107	
29 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка водосбросного коллектора НР = 99 %	км трубопрово да	0,05	756190	230300	37810	11515	4853	27286	70303
				477360	73870	23868	3694	–	5208	
30 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	50	4266		213300		213300	–	230364
				–		–		–	17064	
31 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопрово да	0,05	424590	138170	21230	6909	–	16372	40610

				286420	44330	14321	2217	–	3008	
32 3205-0101-0801	Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) (1 рабочий + 1 резервный) К=2,000;	маш.-ч	90	1359	1359	122310	122310	–	–	132095
				–	1012	–	91080	–	9785	
33 2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	45,4	16		726		726	–	785
				–		–		–	58	
	Итого по разделу 1					**30 926 564**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 414 487				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 952 265				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 241 143				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					520 145				
	- перевозка грузов, тенге					1 357 040				
	Накладные расходы, тенге					8 393 824				
	- в т.ч. зарплата, тенге					755 444				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 290 857				
Раздел 3 Трубопроводы.										
74 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,98	328543,65	102935,63	650516	203813	4582	491938	1233851
				223294,06	27669,2	442122	54785	–	91396	
75 2301-0501-1112	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	1999,8	1352		2703730		2703730	–	2920028
				–		–		–	216298	
	Итого по разделу 3					**4 153 879**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					442 122				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					203 813				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					54 785				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 708 311				

Накладные расходы, тенге	491 938
- в т.ч. зарплата, тенге	44 274
Сметная прибыль (8 %), тенге	307 695
Итого по смете	**35 080 443**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 856 609
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 156 077
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 295 928
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 228 456
- перевозка грузов, тенге	1 357 040
Накладные расходы, тенге	8 885 763
- в т.ч. зарплата, тенге	799 719
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 598 551
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 017 333
Итого по главам 1-8	36 097 776
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 310 349
Итого по главам 1-9	37 408 125
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**748 163**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**38 156 288**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	**34 340 659**
НДС (12 %)	4 120 879
Итого	**38 461 538**

Руководитель ГУ "Отдел реалтного сектора экономики Павлодарского района"

_____С.К.Булимисов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К.Акмагамбетов

Гл. специалист технического надзора ТОО "MSK Engineering"

_____М.К.Кажмуратов

Эксперт авторского надзора ТОО "Инвест-ПВ"

_____Р.М. Шамигулов