СПРАВКА № 6

от 3 декабря 2020 года

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода водопропускных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР : №77 от 24.03.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненых работ					Ст-ть затрат, не входящ.в состав стр.монт. работ	Объём работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате		
	С начала строительства	С начала строительства по отчётный месяц включительно	С начала года по отчётный месяц включительно	В т.ч. Строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. Нр.решен	Из гр.работ по монт.вып.обор.		Строительно монтажные работы	Кап.рем.др.подрядн.работы	Подлежит оплате в отчётный период
водопропускных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области	616 225 502	249 166 964,39	249 166 964,39					70 870 183,39		70 870 183,39
Акт №1 Насосная станция 2-го подъёма. л.см №2-1-1								4 318 092,00		4 318 092,00
Акт №2 Наружные сети электроснабжения. л.см №4-1-1								4 047 091,00		4 047 091,00
Акт №3 Наружные сети водоснабжения. л.см № 6-1-1								49 541 946,39		49 541 946,39
Акт №4 Благоустройство л.см №7-1-1								12 963 054,00		12 963 054,00
НДС (12%)	73 947 060	29 900 035,73	29 900 035,73					8 504 422,01		8 504 422,01
ИТОГО по актам	**690 172 562**	**279 067 000,12**	**279 067 000,12**					**79 374 605,40**		**79 374 605,40**
аванс 30%		83 720 100,04	83 720 100,04					23 812 381,62		23 812 381,62
5% на сдачу объекта		13 953 350,01	13 953 350,01					3 968 730,27		3 968 730,27
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**181 393 550,08**	**181 393 550,08**					**51 593 493,51**		**51 593 493,51**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К.Булимисов

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Форма 2В

Генеральный Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**

БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЮЖАН KZ"**

БИН 190640012963, РК г.Нур-Султан, ул.Нурмагамбетова, 31/193, тел.+7 701 475 65 55

Стройка : **Строительство водопровода водопропускных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области**

Объект : **Электроснабжение**

Договор подряда №05-06/2020 от 05.06.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 2

за декабрь 2020 года

Наружные сети электроснабжения.

Основание: лок. смета № 4-1-1

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Высоковольтное оборудование.									
		1.1 КТПН-100/10/0,4-В/К У1.									
1	1308-0101-0101	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	45648	20542	45648	20542	906	22405	73497
					24200	6918	24200	6918	–	5444	

2	5108-0102-0409 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный								
			шт.	1	995021		995021		–	995021
					–		–	995021	–	
3	5108-0101-0104 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85								
			шт.	1	624634		624634		–	624634
					–		–	624634	–	
1.2 Разъединитель наружной установки.										
4	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	2	13588	3979	27176	7958	223	17676	48440
					9497,5	1550	18995	3100	–	3588	
5	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1								
			шт.	2	79440		158880		–	158880
					–		–	158880	–	
1.3 Провода и кабели.										
6	1133-0204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,2	102540	51640	20508	10328	443	10526	33516

				48685	17100	9737	3420	–	2483	
7 2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0888	985667		87527		87527	0	94529
				–		0		0	7002	
1.4 Заземление.										
8 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1281,33	162,5	7688	975	1795	3719	12319
				819,67	41,17	4918	247	–	913	
9 2105-0304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,05928	216056		12808		12808	0	13832
				0		0		–	1025	
10 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	30	2238,9	110,43	67167	3313	39263	18213	92211
				819,7	23,5	24591	705	–	6830	
11 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	601	24,15	12020	483	8258	2454	15632
				163,95	6,45	3279	129	–	1158	
12 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	110	349,14	14,97	38405	1647	14861	16022	58782
				199,07	3,23	21898	355	–	4354	

13	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,06787	223323		15157		15157	0	16370
					0		0		0	1213	
		Итого по разделу 1					**2 237 664**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					107 618				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45 246				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 874				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					181 241				
		- оборудование, тенге					1 778 535				
		Накладные расходы, тенге					91 014				
		- в т.ч. зарплата, тенге					8 191				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					34 010				

Раздел 2 Опора анкерная двухстоечная А10-1 - 3 к-та.

2.1 Железобетонные элементы.

14	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	3	21010	10933,33	63030	32800	1826	35277	106172
					9468	5230,67	28404	15692	–	7865	
15	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=3,000;	шт.	6	42479		254874		254874	0	275264
					–		–		–	20390	
16	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка П-3и НР = 80 % К=3,000;	шт.	6	2337	1325	14022	7950	–	7222	22944
					1012	492,5	6072	2955	–	1699	

17	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=6,000;	м3	0,264	34968	9232	9232	0	9971
					–	–	–	739	
	2.2 Стальные конструкциию								
18	2901-0001-0001 (пл)ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ"	Болт Б5 К=3,000;	шт	3	893	2679	2679	0	2893
					–	–	–	214	
19	2901-0001-0001 (пл)ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ"	Стяжка Г1 К=3,000;	шт	6	3482	20892	20892	0	22563
					–	–	–	1671	
20	2901-0001-0001 (пл)ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП1 К=3,000;	м	6	1071	6426	6426	0	6940
					–	–	–	514	
21	2901-0001-0001 (пл)ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ"	Оголовок ОГ2 К=3,000;	шт	6	1339	8034	8034	0	8677
					–	–	–	643	
22	2901-0001-0001 (пл)ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ"	Оголовок ОГ5 К=3,000;	шт	3	1339	4017	4017	0	4338
					–	–	–	321	

23	2901-0001-0001 (пл)ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ"	Траверса ТМ6 К=3,000;	шт	3	13973	41919	41919	0	45273
					–	–	–	3354	
24	2901-0001-0001 (пл)ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ"	Кронштейн У1 К=3,000;	шт	3	4062	12186	12186	0	13161
					–	–	–	975	
25	2901-0001-0001 (пл)ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ"	Хомут Х1 К=3,000;	шт	3	1161	3483	3483	0	3762
					–	–	–	279	
	2.3 Линейная арматура.								
26	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=3,000;	шт.	3	58	174	174	0	188
					–	–	–	14	
27	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	18	1550	27900	27900	0	30132
					–	–	–	2232	
28	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	9	340	3060	3060	0	3305
					–	–	–	245	
29	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	18	670	12060	12060	0	13025
					–	–	–	965	

30	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	6	513		3078	3078	0	3324
					–		–	–	246	
31	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 К=3,000;	шт.	36	3637		130932	130932	0	141407
					–		–	–	10475	
32	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	18	1148		20664	20664	0	22317
					–		–	–	1653	
33	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=3,000;	шт.	3	2392		7176	7176	0	7750
					–		–	–	574	
		Итого по разделу 2					**743 406**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					34 476			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					40 750			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 647			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					570 612			
		Накладные расходы, тенге					42 498			
		- в т.ч. зарплата, тенге					3 825			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					55 067			

Раздел 3 Опора промежуточная одностоечная П10-2 - 3 к-та.

3.1 Железобетонные элементы.

34	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	3	6766	2938,33	20298	8815	1826	11098	33908
					3219	1405	9657	4215	–	2512	

35	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=3,000;	шт.	3	42479	127437	127437	0	137632
					–	–	–	10195	
	3.2 Стальные конструкции.								
36	2901-0001-0001 (пл)ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ"	Траверса ТМ3 К=11,000;	шт	11	14250	156750	156750	0	169290
					–	–	–	12540	
37	2901-0001-0001 (пл)ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ"	Хомут Х1 К=11,000;	шт	11	1161	12771	12771	0	13793
					–	–	–	1022	
	3.3 Линейная арматура.								
38	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=3,000;	шт.	18	58	1044	1044	0	1128
					–	–	–	84	
39	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	18	340	6120	6120	0	6610
					–	–	–	490	
40	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	513	1539	1539	0	1662
					–	–	–	123	
41	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 К=3,000;	шт.	18	3637	65466	65466	0	70703

				–	–	–	5237
	Итого по разделу 3				**434 726**		
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				9 657		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 815		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 215		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				372 953		
	Накладные расходы, тенге				11 098		
	- в т.ч. зарплата, тенге				999		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				32 202		

Раздел 4 Устройство ответвления - 1 к-т.

4.1 Стальные конструкции.

42	2901-0001-0001 (пл)ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ"	Заземляющий проводник ЗП1	м	0,6	1071	643	643	0	694
					–	–	–	51	
43	2901-0001-0001 (пл)ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ"	Траверса ТМ2	шт	1	6964	6964	6964	0	7521
					–	–	–	557	
44	2901-0001-0001 (пл)ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ"	Хомут Х1	шт	1	1161	1161	1161	0	1254
					–	–	–	93	

4.2 Линейная арматура.

45	2105-0307-0211	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 (ВШ1, L=2,2 м * 0,094 кг=0,2068 кг) К=2,000;								
			кг	0,4136	369		153		153	0	165
					–		–		–	12	
46	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	58		174		174	0	188
					–		–		–	14	
47	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	244		1464		1464	0	1581
					–		–		–	117	
48	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	2392		7176		7176	0	7750
					–		–		–	574	
		Итого по разделу 4					**19 153**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 734				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 419				

Раздел 5 Ограждение КТП.

49	8601-0602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 НР = 91 %	секция	8	49273	5771	394184	46168	241416	110707	545282
					13325	1882	106600	15056	–	40391	
50	8601-0602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16* НР = 91 %	секция	1	33883	5771	33883	5771	14787	13838	51539
					13325	1882	13325	1882	–	3818	

51 8601-0602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16* НР = 91 %	секция	1	34185	5771	34185	5771	15089	13838	51865
				13325	1882	13325	1882	–	3842	
52 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2220,75	1121,75	8883	4487	1585	5216	15226
				702,75	402,25	2811	1609	–	1128	
53 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=4,000;	м3	1,6	20494		32790		32790	0	35413
				–		–		–	2623	

Итого по разделу 5	**699 326**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	136 061
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 197
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 429
- материалы, изделия и конструкции, тенге	305 667
Накладные расходы, тенге	143 599
- в т.ч. зарплата, тенге	12 924
Сметная прибыль (8 %), тенге	51 802

Итого по смете	**4 134 275**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	287 812
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	157 008
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 165
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 448 207
- оборудование, тенге	1 778 535
Накладные расходы, тенге	288 211
- в т.ч. зарплата, тенге	25 939
Сметная прибыль (8 %), тенге	174 502

Временные здания и сооружения (2,9 %)	119 894
Итого по главам 1-8	4 254 169
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	154 426
Итого по главам 1-9	**4 408 595**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**88 172**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 496 767**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	**4 047 091**
НДС (12 %)	485 651
Итого по акту:	**4 532 742**

Руководитель ГУ "Отдел реалтного сектора экономики Павлодарского района"

_____**С.К.Булимисов**

Гл. специалист технического надзора ТОО "MSK Engineering"

_____**М.К.Кажмуратов**

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____**Ж.К.Акмагамбетов**

Эксперт авторского надзора ТОО "Инвест-ПВ"

_____**Р.М. Шамигулов**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода водопропускных сооружений в с.Пресное Павлодарского района
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъёма
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 77 от 24.03.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

от 3 декабря 2020 года

Общестроительные работы

Основание:лок.смета № 2-1-1

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы.										
1	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	78,3	221,28	221,28	17326	17326	–	2931	21878

				0	51,99	0	4071	–	1621	
2 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	138,775	112		15543	0	–	0	16786
				0		0	0	–	1243	
3 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	78,3	19,95	17,04	1562	1334	8	515	2244
				2,81	6,33	220	496	–	166	
4 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	95,5	149,46	141,94	14273	13555	–	2810	18450
				7,52	33,35	718	3185	–	1367	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,45	1807,35	0	4428	0	–	3188	8225
				1807,35	0	4428	0	–	609	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,5	785,41	0	10603	0	–	7634	19696
				785,41	0	10603	0	–	1459	
7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	84,45	17,67	17,67	1492	1492	–	399	2043
				0	6,57	0	555	–	151	

8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	84,45	148,58	72,01	12548	6081	–	6588	20666
				76,58	31,76	6467	2682	–	1531	
	Итого по разделу 1					**109 988**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 436				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 789				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 988				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8				
	- перевозка грузов, тенге					15 543				
	Накладные расходы, тенге					24 066				
	- в т.ч. зарплата, тенге					2 166				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					8 147				
Раздел 2 Фундаменты.										
9 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное толщиной 100 мм. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,45	3816,33	976,33	9350	2392	5183	2493	12791
				724,49	369,8	1775	906	–	947	
10 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	25	1569,28	799,28	39232	19982	6731	23196	67423
				500,76	285,56	12519	7139	–	4994	
11 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	2220,64	1121,57	31089	15702	5549	18252	53288
				702,71	402,14	9838	5630	–	3947	
12 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	3363,67	1774,83	40364	21298	6788	23591	69071
				1023,17	642,83	12278	7714	–	5116	
13 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	45	4752,71	2656,42	213872	119539	36348	120904	361558

				1288,56	988,36	57985	44476	–	26782	
14 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,268	24242		176191		176191	0	190286
				–		–		–	14095	
15 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,331	20494		6784		6784	0	7326
				–		–		–	543	
16 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	37,071	19016		704942		704942	0	761337
				–		–		–	56395	
17 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	44,67	270		12061		12061	0	13026
				–		–		–	965	
18 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок, бетон класса В7,5, W6 НР = 91 %	м3	3,75	22633,33	1303,47	84875	4888	69074	10870	103404
				2910,13	275,2	10913	1032	–	7660	
19 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (укладка фундаментных сеток) НР = 93 %	т металлических изделий	0,10499	279093,25	2152,59	29302	226	22728	5967	38090
				60462,9	647,68	6348	68	–	2822	
20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09711	220423		21405		21405	0	23118
				–		–		–	1712	

21 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00788	224407		1768		1768	0	1910
				–		–		–	141	
22 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,10499	18316,03	952,47	1923	100	30	1660	3869
				17077,82	295,27	1793	31	–	287	
23 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	57,12	843,66	19,01	48190	1086	32682	13541	66670
				252,49	2,42	14422	138	–	4938	
24 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	17,9	804,13	10,39	14394	186	7288	6516	22583
				386,59	4,86	6920	87	–	1673	
25 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру наружных стен изнутри НР = 94 %	м3 изоляции	8,44	16151,66	1550,47	136320	13086	93852	31655	181413
				3481,28	508,77	29382	4294	–	13438	
2.1 Фундамент под перегородки.										
26 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм, бектон класса В7,5, W6. НР = 91 %	м3	1,26	24606,35	1925,4	31004	2426	23715	4858	38730
				3859,52	376,98	4863	475	–	2869	

27 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	205921		7413		7413	0	8006
				–		–		–	593	
28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00144	220423		317		317	0	343
				–		–		–	25	
29 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,03744	18322,65	934,83	686	35	11	592	1381
				17094,02	293,8	640	11	–	102	
	Итого по разделу 2					**2 025 622**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					169 676				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					200 946				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					72 001				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 240 860				
	Накладные расходы, тенге					264 096				
	- в т.ч. зарплата, тенге					23 769				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					150 046				
Раздел 3 Стены и перегородки.										
30 1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	35,19	28655,61	1937,11	1008391	68167	735504	203457	1308796
				5817,56	399,29	204720	14051	–	96948	
31 1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	7,48	36362,7	2171,93	271993	16246	205307	50024	347778

				6743,32	447,73	50440	3349	–	25761	
32 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет толщ.250 мм) НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	4,17	37213,91	2347,96	155182	9791	127198	18796	187896
				4362,83	483,93	18193	2018	–	13918	
33 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	3,06	17672,88	17,97	54079	55	12435	34935	96135
				13591,18	0	41589	0	–	7121	
34 2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,806	54150		43645		43645	0	47136
				–		–		–	3492	
35 2103-0101-0803	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,418	69550		29072		29072	0	31398
				–		0		0	2326	
36 1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	6	265	0	1590	0	–	1479	3314
				265	0	1590	0	–	245	
37 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30,14	4298,77	244,09	129565	7357	78591	41995	185285
				1447,15	51,06	43617	1539	–	13725	
38 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	443,05	246,55	9747	5424	898	5393	16351

				155,68	52,05	3425	1145	–	1211	
39 1107-0104-0302	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	2464	1421	2464	1421	47	1521	4304
				996	293	996	293	–	319	
40 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,719	58990		42414		42414	0	45807
				–		–		–	3393	
41 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0022	279090,91	2272,73	614	5	476	126	799
				60454,55	909,09	133	2	–	59	
42 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00185	211511		391		391	0	423
				–		–		–	31	
43 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00035	220423		77		77	0	83
				–		–		–	6	

Итого по разделу 3	**2 275 505**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	364 703
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	108 466
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 397
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 276 055
Накладные расходы, тенге	357 725
- в т.ч. зарплата, тенге	32 195
Сметная прибыль (8 %), тенге	168 556
Итого по смете	**4 411 115**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	556 816
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	349 201
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	105 387
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 516 923
- перевозка грузов, тенге	15 543
Накладные расходы, тенге	645 886
- в т.ч. зарплата, тенге	58 130
Сметная прибыль (8 %), тенге	326 750
Временные здания и сооружения (2,9 %)	127 922
Итого по главам 1-8	4 539 037
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	164 767
Итого по главам 1-9	4 703 804
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**94 076**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 797 880**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	**4 318 092**
НДС (12 %)	518 171
Итого	**4 836 263**

Руководитель ГУ "Отдел реалтного сектора экономики Павлодарского района"

_____С.К.Булимисов

Гл. специалист технического надзора ТОО "MSK Engineering"

_____М.К.Кажмуратов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт авторского надзора ТОО "Инвест-ПВ"

_____Р.М. Шамигулов

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода водопропускных сооружений в с.Пресное Павлодарского
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 77 от 24.03.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 4

от 3 декабря 2020 года

Обоснование : лок.смета №7-1-1

Благоустройство

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4. Новое ограждение										
1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	158	2727,34	–	430920	–	–	310262	800477
					2727,34	–	430920	–	–	59295	
2	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	20,224	24416,58	1119,17	493801	22634	370880	95718	636681

				4958,81	242,19	100287	4898	–	47162	
3 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	227,52	843,66	19,01	191950	4325	130178	53938	265559
				252,49	2,42	57447	551	–	19671	
4 1107-0519-0104	Ограждения металлические . Установка НР = 118 %	м ограждения	395	14253,21	74,31	5630016	29353	5408707	240765	6340443
				485,96	30,59	191956	12082	–	469662	
5 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	4,27548	252773		1080726		1080726	–	1167184
				–		–		–	86458	
6 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,6656	246399		903200		903200	–	975456
				–		–		–	72256	
7 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за три раза НР = 69 % К=3,000;	м2	1516,8	77,96	2,29	118243	3475	53332	42645	173759
				40,5	0,24	61436	368	–	12871	
8 1109-0501-0101	Облицовка ограждения стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	790	345,48	11,17	272927	8822	10888	177103	486032
				320,53	4,37	253217	3454	–	36002	

9 2110-0103-0709	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,050;	м2	829,5	2498		2072091		2072091	–	2237858
				–		–		–	165767	
10 1109-0701-0127	Изготовление каркаса ворот и калитки в построечных условиях НР = 69 %	т конструкций	0,07128	160774,41	10521,89	11460	750	360	7264	20222
				145202,02	2483,16	10350	177	–	1498	
11 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,05071	246399		12495		12495	–	13495
				–		–		–	1000	
12 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 5 мм ГОСТ 19281-89 К=1,032;	т	0,00733	244577		1793		1793	–	1936
				–		–		–	143	
13 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т. Навесы К=1,032;	т	0,01548	555003		8591		8591	–	9278
				–		–		–	687	
14 1109-0501-0101	Ворота и калитка. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	9,2	345,54	11,2	3179	103	127	2062	5660
				320,54	4,35	2949	40	–	419	
15 2110-0103-0709	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,050;	м2	9,66	2498		24131		24131	–	26061

				–		–		–	1930	
16 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	32388	4793	32388	4793	5648	27940	65154
				21947	1731	21947	1731	–	4826	
17 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05412	252773		13680		13680	–	14774
				–		–		–	1094	
18 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за три раза НР = 69 % К=3,000;	м2	19,92	77,96	2,31	1553	46	700	560	2282
				40,51	0,2	807	4	–	169	

Итого по разделу 4	**13 242 311**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 131 316
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 301
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 305
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 097 527
Накладные расходы, тенге	958 257
- в т.ч. зарплата, тенге	86 243
Сметная прибыль (8 %), тенге	980 910

Итого по смете	**13 242 311**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 131 316
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 301
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 305
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 097 527
Накладные расходы, тенге	958 257
- в т.ч. зарплата, тенге	86 243
Сметная прибыль (8 %), тенге	980 910

Временные здания и сооружения (2,9 %)	384 027
Итого по главам 1-8	13 626 338
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	494 636
Итого по главам 1-9	14 120 974
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**282 419**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**14 403 394**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	**12 963 054**
НДС (12 %)	1 555 567
Итого	**14 518 621**

Руководитель ГУ "Отдел реалтного сектора экономики Павлодарского района"

_____С.К.Булимисов

Гл. специалист технического надзора ТОО "MSK Engineering"

_____М.К.Кажмуратов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт авторского надзора ТОО "Инвест-ПВ"

_____Р.М. Шамигулов

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода водопропускных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 77 от 24.03.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 3

от 3 декабря 2020 года

Обоснование: лок.смета №6-1-1

Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы.									
		1.1 Водопровод В1 L=8591,0 м.									
14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20022,026	17,67	17,67	353789	353789	–	94712	484382
					–	6,57	–	131545	–	35880	

15 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	20022,026	148,58	72	2974873	1441586	–	1561670	4899466
				76,57	31,76	1533087	635900	–	362923	
16 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10742,974	208,27	208,27	2237439	2237439	–	378548	2825266
				–	48,94	–	525761	–	209279	
17 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	12891,5688	40		515663		–	–	556916
				–		–		–	41253	
18 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 %	м3 грунта	10742,974	16,34	13,99	175540	150294	537	58012	252236
				2,3	5,2	24709	55863	–	18684	
1.2 Открытый водоотлив.										
19 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1191,16	1092,52	1092,52	1301366	1301366,1	–	623021	2078338
				–	726,44	–	865306,27	–	153951	
21 1110-0102-0601	Крепление досками стенок зумпфов НР = 90 % К=361,000;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	34,35	786,22	14,56	27007	500	13638	11791	41901
				374,62	6,78	12868	233	–	3104	

22 1123-0101-0102	Подсыпка щебнем фракции 20-40 мм внутри зумпфа НР = 99 % К=361,000;	м3 основания	5,3	4010,42	224,09	21255	1188	15045	5296	28675
				947,58	61,71	5022	327	–	2124	
23 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную водоотводной канавы размером 0,4*0,4 м (грунт мокрый) V=30*0,4*0,4=4,8 м3 НР = 72 % К=361,000; т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	36,33	2910,53	–	105740	–	–	76132	196422
				2910,53	–	105740	–	–	14550	
24 1110-0102-0601	Крепление досками стенок водоотводной канавы размером 0,4*2=0,8 м НР = 90 % К=0,800;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	133,99	786,22	14,56	105346	1951	53199	45993	163446
				374,62	6,78	50195	908	–	12107	
25 1123-0101-0102	Подсыпка щебнем фракции 20-40 мм внутри водоотводной канавы V=0,4*0,2=0,08 м2 НР = 99 % К=0,080;	м3 основания	24,38	4010,42	224,09	97774	5463	69209	24360	131905
				947,58	61,71	23102	1504	–	9771	
32 3205-0101-0801	Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) (1 рабочий + 1 резервный) К=2,000;	маш.-ч	45	1359	1359	61155	61155	–	–	66047
				–	1012	–	45540	–	4892	
33 2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	21,67	16		347		347	–	374
				–		–		–	28	
1.3 Водопровод В1 L=4992,0 м (тр-вод от колодцев до потребителя).										
34 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	3144,96	25,58	25,58	80448	80448	–	21512	110116
				–	9,5	–	29877	–	8157	

35 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
		м3 грунта	3144,96	208,27	208,27	655001	655001	–	110818	827085
				–	48,94	–	153914	–	61266	
36 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;									
		т	3773,952	40		150958		–	–	163035
				–		–		–	12077	
37 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	3144,96	16,34	13,99	51389	43998	157	16983	73841
				2,3	5,2	7233	16354	–	5470	
38 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
		м3 грунта	10124,829	118,47	112,52	1199488	1139246	–	236119	1550456
				5,95	26,44	60243	267700	–	114849	
39 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
		м3 грунта	5555,9	164,4	156,13	913390	867443	–	179891	1180744
				8,28	36,69	46003	203846	–	87462	

40 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработики (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;									
		м3 грунта	423,72	2078,45	–	880681	–	–	634090	1635953
				2078,45	–	880681	–	–	121182	
41 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	682,03	715,08	–	487706	–	–	351148	905963
				715,08	–	487706	–	–	67108	
42 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14985,0654	17,67	17,67	264786	264786	–	70885	362525
				–	6,57	–	98452	–	26854	
43 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15667,09536	148,58	72	2327817	1128031	–	1221996	3833798
				76,57	31,76	1199629	497587	–	283985	

Итого по разделу 1	**22 368 890**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 436 218
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 733 684
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 530 619
- материалы, изделия и конструкции, тенге	152 133
- перевозка грузов, тенге	666 621
Накладные расходы, тенге	5 722 978
- в т.ч. зарплата, тенге	515 068
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 656 955

Раздел 2 Колодцы д=1500 мм - 95 шт, д=2000 мм - 34 шт..

47 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	213,08	41859,39	8952,99	8919399	1907703	3602650	4097395	14058137
				15998,9	3424,71	3409046	729737	–	1041344	
48 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	80	16230		1298400		1298400	–	1402272
				–		–		–	103872	
49 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	22502		630056		630056	–	680460
				–		–		–	50404	
50 2104-0301-0112 кор-е	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	160	16936		2709760		2709760	–	2926541
				–		–		–	216781	
51 2104-0301-0117 кор-е	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	56	22565		1263640		1263640	–	1364731
				–		–		–	101091	
52 2104-0302-0109 кор	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	80	15965		1277200		1277200	–	1379376
				–		–		–	102176	

53	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	28	20749		580972		580972	–	627450
					–		–		–	46478	
54	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	108	9672		1044576		1044576	–	1128142
					–		–		–	83566	
55	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	108	10379		1120932		1120932	–	1210607
					–		–		–	89675	
56	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	108	2456		265248		265248	–	286468
					–		–		–	21220	
57	1108-0201-0109	Кладка горловины колодцев из кирпича НР = 93 %								
			м3 кладки	7,3	33100	2120	241091	15441	183987	41727	305444
					5720	440	41663	3205	–	22625	
58	1312-0901-0106	Закладное устройство в стенке колодца. Монтаж гильз НР = 61 %								
			шт.	324	1211,04	1,04	392377	337	–	239239	682146
					1210	0,48	392040	156	–	50529	
59	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			м	59,0	1076		63484		63484	–	68563
					–		–		–	5079	

60	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,2	2306		58111		58111	–	62760
					–		–		–	4649	
62	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	58	7217		418586		418586	–	452073
					–		–		–	33487	
		Итого по разделу 2					**26 635 169**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 842 748				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 923 482				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					733 098				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 517 602				
		Накладные расходы, тенге					4 378 361				
		- в т.ч. зарплата, тенге					394 053				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 972 975				
	Раздел 3 Трубопроводы.										
72	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,471	288404,34	81341,22	135838	38312	487	106135	261331
					206029,59	21585,8	97040	10167	–	19358	
73	2301-0501-1109	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3,0 СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	475,71	446		212167		212167	–	229140
					–		–		–	16973	
76	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,376	395236,7	119933,51	148609	45095	1379	113074	282617
					271635,64	32130,32	102135	12081	–	20935	
77	2301-0501-1113	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125x6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	379,76	1733		658124		658124	–	710774

				–		–		–	52650	
78 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	28	1352,5	892,25	37870	24983	–	19120	61549
				460,25	229,5	12887	6426	–	4559	
79 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	1932		46368		46368	–	50077
				–		–		–	3709	
80 2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	706		706		706	–	762
				–		–		–	56	
81 2302-0302-2411	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2745		8235		8235	–	8894
				–		–		–	659	

Итого по разделу 3	**1 605 145**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	212 062
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	108 390
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 674
- материалы, изделия и конструкции, тенге	927 466
Накладные расходы, тенге	238 328
- в т.ч. зарплата, тенге	21 450
Сметная прибыль (8 %), тенге	118 184

Итого по смете	**51 436 059**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 899 554
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 802 705
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 308 777
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 611 189
- перевозка грузов, тенге	666 621

Накладные расходы, тенге	10 645 606
- в т.ч. зарплата, тенге	958 105
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 809 363
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 491 646
Итого по главам 1-8	52 927 705
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 921 276
Итого по главам 1-9	**54 848 980,82**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 096 979,62**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**55 945 960,44**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	**50 351 364,39**
НДС (12 %)	6 042 163,73
Итого	**56 393 528,12**

Руководитель ГУ "Отдел реалтного сектора экономики Павлодарского района"

_____**С.К.Булимисов**

Гл. специалист технического надзора ТОО "MSK Engineering"

_____**М.К.Кажмуратов**

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____**Ж.К.Акмагамбетов**

Эксперт авторского надзора ТОО "Инвест-ПВ"

_____**Р.М. Шамигулов**