СПРАВКА № 5

от 24 августа 2020 года

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода водопропускных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР : №77 от 24.03.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненых работ					Ст-ть затрат, не входящ.в состав стр.монт. работ	Объём работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате		
	С начала строительства	С начала строительства по отчётный месяц включительно	С начала года по отчётный месяц включительно	В т.ч. Строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. Нр.решен	Из гр.работ по монт.вып.обор.		Строительно монтажные работы	Кап.рем.др.подрядн.работы	Подлежит оплате в отчётный период
водопропускных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области	616 225 502	178 296 781	178 296 781					20 329 670		20 329 670
НДС (12%)	73 947 060	21 395 614	21 395 614					2 439 560		2 439 560
ИТОГО по актам	**690 172 562**	**199 692 395**	**199 692 395**					**22 769 230**		**22 769 230**
аванс 30%		59 907 718	59 907 718					6 830 769		6 830 769
5% на сдачу объекта		9 984 620	9 984 620					1 138 462		1 138 462
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**129 800 057**	**129 800 057**					**14 800 000**		**14 800 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

С.К.Булпмисов

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода водопропускных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 77 от 24.03.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

от 24 августа 2020 года

на Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы.									
		1.1 Водопровод В1 L=8591,0 м.									
5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3362,38	221,28	221,28	744027	744027	–	125888	939508
					–	52	–	174844	–	69593	

6	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	5884,165	112		659026		–	–	711749
					–		–		–	52722	
7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	3362,38	19,96	17,04	67113	57295	370	22151	96406
					2,81	6,34	9448	21317	–	7141	
8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	940,61	118,47	112,52	111434	105837	–	21936	144039
					5,95	26,44	5597	24870	–	10670	
9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	961,86	149,45	141,93	143750	136517	–	28304	185818
					7,52	33,35	7233	32078	–	13764	
10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3106,403	208,63	198,19	648089	615658	–	127509	837646
					10,44	46,57	32431	144665	–	62048	
11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	412,29	3492,63	–	1439976	–	–	1036783	2674900

				3492,63	–	1439976	–	–	198141	
12	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	244,2	2910,53	–	710751	–	–	511741	1320292
					2910,53	–	710751	–	–	97799	
13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2251,12	715,08	–	1609731	–	–	1159006	2990236
					715,08	–	1609731	–	–	221499	
14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16107,14	17,67	17,67	284613	284613	–	76193	389671
					–	6,57	–	105824	–	28865	
15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	18358,26	148,58	72	2727670	1321795	–	1431900	4492336
					76,57	31,76	1405692	583058	–	332766	
1.2 Открытый водоотлив.											
19	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1900	1092,52	1092,52	2075788	2075788	–	993770	3315123
					–	726,44	–	1380236	–	245565	
20	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную приямков (зумпфов) размером 1,0*1,0*1,0 м (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9	2910,53	–	26195	–	–	18860	48659
					2910,53	–	26195	–	–	3604	

21 1110-0102-0601	Крепление досками стенок зумпфов НР = 90 % К=361,000;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	24,31	786,22	14,56	19113	354	9652	8345	29654
				374,62	6,78	9107	165	–	2197	
22 1123-0101-0102	Подсыпка щебнем фракции 20-40 мм внутри зумпфа НР = 99 % К=361,000;	м3 основания	4,2	4010,42	224,09	16844	941	11923	4197	22724
				947,58	61,71	3980	259	–	1683	
23 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную водоотводной канавы размером 0,4*0,4 м (грунт мокрый) V=30*0,4*0,4=4,8 м3 НР = 72 % К=361,000; т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	36,4	2910,53	–	105943	–	–	76279	196800
				2910,53	–	105943	–	–	14578	
24 1110-0102-0601	Крепление досками стенок водоотводной канавы размером 0,4*2=0,8 м НР = 90 % К=0,800;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	130	786,22	14,56	102209	1893	51615	44624	158579
				374,62	6,78	48701	881	–	11747	
25 1123-0101-0102	Подсыпка щебнем фракции 20-40 мм внутри водоотводной канавы V=0,4*0,2=0,08 м2 НР = 99 % К=0,080;	м3 основания	24,2	4010,42	224,09	97052	5423	68698	24181	130931
				947,58	61,71	22931	1493	–	9699	
32 3205-0101-0801	Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) (1 рабочий + 1 резервный) К=2,000;	маш.-ч	45	1359	1359	61155	61155	–	–	66047
				–	1012	–	45540	–	4892	
33 2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	23,38	16		374		374	–	404
				–		–		–	30	

		Итого по разделу 1					**18 751 523**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 437 717				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 411 296				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 515 231				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					142 632				
		- перевозка грузов, тенге					659 026				
		Накладные расходы, тенге					5 711 667				
		- в т.ч. зарплата, тенге					514 050				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 389 002				
	Раздел 3 Трубопроводы.										
74	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,961	328543,65	102935,63	315730	98921	2224	238764	598854
					223294,06	27669,2	214586	26590	–	44360	
75	2301-0501-1112	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	970,61	1352		1312265		1312265	–	1417246
					–		–		–	104981	
		Итого по разделу 3					**2 016 100**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					214 586				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					98 921				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 590				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 314 488				
		Накладные расходы, тенге					238 764				
		- в т.ч. зарплата, тенге					21 489				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					149 341				
		Итого по смете					**20 767 623**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 652 302				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 510 218
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 541 821
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 457 120
- перевозка грузов, тенге	659 026
Накладные расходы, тенге	5 950 431
- в т.ч. зарплата, тенге	535 539
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 538 342
Временные здания и сооружения (2,9 %)	602 261
Итого по главам 1-8	21 369 884
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	775 727
Итого по главам 1-9	22 145 611
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**442 912**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**22 588 523**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	**20 329 671**
НДС (12 %)	2 439 560
Итого	**22 769 231**

Руководитель ГУ "Отдел реалтного сектора экономики Павлодарского района"

_____С.К.Булимисов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К.Акмагамбетов

Гл. специалист технического надзора ТОО "MSK Engineering"

_____М.К.Кажмуратов

Эксперт авторского надзора ТОО "Инвест-ПВ"

_____Р.М. Шамигулов