СПРАВКА №2

от 26 июня 2020 года

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева, 32 тел 8 (7182) 32-08-43
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода водопропускных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ №77 от 02 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №77/1 от 07.04.20 г.,)

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненых работ					Ст-ть затрат, не входящ.в состав стр.монт. работ	Объём работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате		
	С начала строительства	С начала строительства по отчётный месяц включительно	С начала года по отчётный месяц включительно	В т.ч. Строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. Нр.решен	Из гр.работ по монт.вып.обор.		Строительно монтажные работы	Кап.рем.др.подрядн.работы	Подлежит оплате в отчётный период
Строительство водопровода водопропускных сооружений в с.Пресное Павлодарского района	616 225 502	89 285 793	89 285 793					79 486 625		79 486 625
НДС (12%)	73 947 060	10 714 295	10 714 295					9 538 395		9 538 395
ИТОГО по актам	**690 172 562**	**100 000 088**	**100 000 088**					**89 025 020**		**89 025 020**
аванс 30%		30 000 026	30 000 026					26 707 506		26 707 506
5% на сдачу объекта		5 000 004	5 000 004					4 451 251		4 451 251
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**65 000 057**	**65 000 057**					**57 866 263**		**57 866 263**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

С.К.Булимисов

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева, 32 тел 8 (7182) 32-08-43
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка : Строительство водопровода водопропускных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области
(наименование, адрес)
Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №77 от 02 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №77/1 от 07.04.20 г.,)

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2020 года

на Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
		1.1 Водопровод В1 L=5465.0 м.									
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	25569,56	25,57	25,57	653941	653941	–	174969	895223
					–	9,5	–	243013	–	66313	

2 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	25569,56	208,27	208,27	5325252	5325252	–	900934	6724281
				–	48,94	–	1251297	–	498095	
3 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	30683,472	40		1227339		–		1325526
4 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	25569,56	16,34	13,99	417892	357715	1269	138138	600512
				2,3	5,2	58908	132951	–	44482	
5 1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	22199,55	221,28	221,28	4912358	4912358	–	831079	6202912
				–	52	–	1154277	–	459475	
6 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	38849,2125	112		4351112		–		4699201
7 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	22199,55	19,96	17,04	443013	378384	2203	146202	636352
				2,81	6,33	62426	140632	–	47137	
8 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	22821,96	118,47	112,52	2703731	2567840	–	532272	3494883
				5,95	26,44	135891	603376	–	258880	

10 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	19026,34	208,63	198,19	3969377	3770836	–	780905	5130305
				10,44	46,57	198541	886049	–	380023	
11 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1605	3492,63	–	5605677	–	–	4036087	10413105
				3492,63	–	5605677	–	–	771341	
12 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	746,4	2910,53	–	2172418	–	–	1564141	4035484
				2910,53	–	2172418	–	–	298925	
13 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5583,6	715,08	–	3992721	–	–	2874759	7416878
				715,08	–	3992721	–	–	549398	
	1.2 Открытый водоотлив.									
19 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	8257,2	1092,52	1092,52	9021156	9021156	–	4318819	14407173
				–	726,44	–	5998360	–	1067198	
20 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	54	2910,54	–	157169	–	–	113162	291957
				2910,54	–	157169	–	–	21626	
21 1110-0102-0601	Стены каркасные. Крепление досками стенок зумпфов НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	352	786,22	14,56	276748	5124	139759	120825	429379
				374,62	6,78	131865	2385	–	31806	

22 1123-0101-0102	Подсыпка щебнем фракции20-40 мм внутри зумпфа НР=99% К=361,000 НР = 99 %	м3 основания	60	4010,43	224,1	240626	13446	170325	59952	324624
				947,58	61,72	56855	3703	–	24046	
23 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную водоотводной канавы размером 0,4*0,4 м (грунт мокрый) V=30*0,4*0,4=4,8м3 НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	448	2910,53	–	1303917	–	–	938820	2422156
				2910,53	–	1303917	–	–	179419	
24 1110-0102-0601	Крепление досками стенок водоотводной канавы размером 0,4*2=0,8м НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1581	786,21	14,56	1243005	23017	627720	542683	1928543
				374,62	6,78	592268	10713	–	142855	
25 1123-0101-0102	Подсыпка щебнем фракции 20-40 мм внутри водоотводной канавы V=0,4*0,2*0,08 м2 К=0,080 НР = 99 %	м3 основания	291	4010,42	224,09	1167033	65211	826076	290767	1574424
				947,58	61,71	275746	17958	–	116624	
26 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка водосбросных труб НР = 99 %	км трубопровода	0,4	479772,5	106797,5	191909	42719	5982	156668	376463
				358020	37605	143208	15042	–	27886	
27 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,35	2518		8435		8435		9110
28 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж сбросного коллектора НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,4	278892,5	64080	111557	25632	–	94001	222003
				214812,5	22565	85925	9026	–	16445	
29 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка водосбросного коллектора НР = 99 %	км трубопровода	0,05	756140	230260	37807	11513	2426	27286	70300

				477360	73880	23868	3694	–	5207	
30 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	50	4266		213300		213300		230364
31 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,05	424560	138140	21228	6907	–	16373	40609
				286420	44340	14321	2217	–	3008	
32 3205-0101-0801	Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) (1 рабочий= 1 резервный) К=2	маш.-ч	540	1359	1359	733860	733860	–	–	792569
				–	1012	–	546480	–	58709	
33 2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	271	16		4336		4336		4683
	Раздел 3 Трубопроводы.									
76 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,12	328543,59	102935,58	1025056	321159	7220	775175	1944249
				223293,91	27669,23	696677	86328	–	144018	
77 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3120	1352		4218240		4218240		4555699
								–	337459	

Итого	**81 198 967**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 708 401
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 236 070
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 107 501
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 227 291
- перевозка грузов, тенге	5 578 451
Накладные расходы, тенге	19 434 017
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 014 737
Всего	**81 198 967**

Временные здания и сооружения (2,9 %)	2 354 770
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3 033 001
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 731 735**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**88 318 472**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	**79 486 625**
НДС (12 %)	9 538 395
Итого	**89 025 020**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049

Руководитель _____ **Булимисов С.К.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003536

Директор _____ **Акмагамбетов Ж.К.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Кажмуратов М.К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Инвест-ПВ"

_____ **Шамигулов Р.М.**

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ **Булимисов С.К.**

"____"_____ 2020 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева, 32 тел 8 (7182) 32-08-43
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70
Стройка : **Строительство водопровода водопропускных сооружений в с.Пресное Павлодарского**
(наименование, адрес)
Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)
Договор о государственных закупках работ №77 от 02 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №77/1 от 07.04.20 г.,)

Корректирующая локальная смета № 1 к лок.смете № 6-1-1
Наружные сети водопровода

Основание: РП

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Исключить из сметы
Раздел 3 Трубопроводы.

77 2301-0405-0203	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	-5215	2114	-11024510	-11024510		-11906471
						–	-881961	
	Добавить в смету							
	Раздел 3 Трубопроводы.							
77 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5215	1352	7050680	7050680		7614734
						–	564054	

Итого	**-4 291 737**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-4 291 737
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	
Сметная прибыль (8 %), тенге	-317 907
Всего	**-4 291 737**

Эксперт авторского надзора
ТОО "Инвест-ПВ"

Шамигулов Р.М.

Подрядчик
ТОО "Компания НурайСтрой"

Акмагамбетов Ж.К.