Форма 4

Наименование стройки - КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 52 им.акад емика Е.А.Букетова" акимата г. Караганды

Форма 2в

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа имени академика

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа имени академика Е.А.Букетова»

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа имени академика Е.А.Букетова»

Договор генподряда №210025/00 2021-04-29

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за июнь 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Оконные и дверные проемы									
1	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**119,042**	**1760,75**	**163,08**	**209603**	**19414**	**--**	**168056**	**407872**
					1597,67	**82,97**	**190190**	**9877**		**30213**	
2	**1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**57,31**	**81,66**	**0,03**	**4680**	**2**	**--**	**3368**	**8692**
					81,63	**--**	**4678**	**--**		**644**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**214283**	**19416**	**--**	**171424**	**416564**
							194868	**9877**	**--**	**30857**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**214283**				
		Всего заработная плата	Тенге					**204745**			
		Накладные расходы	Тенге				**171424**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30857**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**416564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**211**
		Сметная заработная плата	Тенге					**204745**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**416564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**211**
		Сметная заработная плата	Тенге					**204745**			
		РАЗДЕЛ 2.Проемы									
		Окна									

3	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	179,9	2288,34	210,47	411673	37863	137947	228497	691383
					1311,08	100,18	235863	18022		51214	
4	2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	м2	179,9	18430,00	--	3315557	--	3315557	--	3580802
					--	--	--	--		265245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3727230	37863	3453504	228497	4272185
							235863	18022	--	316459	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3727230				
	Материалы		Тенге				137947				
	Всего заработная плата		Тенге					253885			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3315557				
		Накладные расходы	Тенге				228497				
		Сметная прибыль	Тенге				316458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4272185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	Тенге					253885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4272185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	Тенге					253885			
		РАЗДЕЛ 3.Фасад									
5	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	3513,8	678,96	1,86	2385725	6543	712369	1553067	4253895
					474,36	0,90	1666813	3151		315103	
6	1203-0101-2014 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Устройство чеканки и расшивка швов раствором	м стыка	1350	168,32	2,13	227233	2873	3693	159876	418078
					163,46	1,02	220667	1383		30969	
7	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Ус тройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	1064,6161	2403,97	21,69	2559301	23097	835579	1363655	4236792
					1597,41	3,70	1700625	3943		313836	
8	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Ус тройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	1064,6161	770,82	4,08	820628	4342	500880	253377	1159925
					296,26	1,23	315406	1314		85920	
9	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными па нелями	м2	1064,6161	449,62	3,29	478677	3501	--	381192	928658
					446,34	1,23	475176	1314		68790	
10	2110-0104-0512	Металлосайдинг с комплектующими	м2	1171,07771	3498,00	--	4096430	--	4096430	--	4424144
					--	--	--	--		327714	

11	1203-0101-2008	Коробки окон/существующих/.Ремонт и восстановление	м стыка	301,4	1136,90	575,87	342662	173568	43619	139917	521185
					416,31	228,45	125475	68854		38606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10910656	213923	6192570	3851084	15942677
							4504163	79960	--	1180938	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10910656				
	Материалы		Тенге				2096140				
	Всего заработная плата		Тенге					4584123			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4096430				
		Накладные расходы	Тенге				3851083				
		Сметная прибыль	Тенге				1180939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15942678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4029
		Сметная заработная плата	Тенге					4584123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15942678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4029
		Сметная заработная плата	Тенге					4584123			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20631427
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4934893				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					271201			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107860			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9646074		
		- Накладные расходы	Тенге							4251005	
		- Сметная прибыль	Тенге							1528254	
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				247577				
		Итого	Тенге				20879004				
		Зимние удорожания 2,64%	Тенге				551206				
		Итого	Тенге				21430210				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				428604				
		Итого	Тенге				21858814				
		скидка	Тенге				2185881				
		итого со скидкой	Тенге				19672932				
		НДС 12%	Тенге				2360751,88				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				22033684,21				

Заказчик

Подрядчик:

Коммунальное государственное
учреждение «Общеобразовательная
школа имени академика Е.А.Букетова»
отдела образования города Караганды
управления образования Карагандинской
области
Карагандинская область, г.Караганда,
Гоголя, 38/2
БИН 950640001036
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
КБК 096010

И.о. директора
_____ Байканова М.М.

Технический надзор
ТОО "KZ Design Nadzor"
БИН/ИИН 170440000473
Эксперт_____ Оцирлах Ж.
№ KZ47VJE00025256 от 18.04.2011

Авторский надзор
БИН/ИИН 940440000930
ТОО "Диана-Л"
Президент_____ Демянчик Л.И.

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1
БИН/ИИН 051240001452
БИК SABRKZKA
ИИК KZ24914012203KZ00BCT
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87016152001

Директор
_____ Беспаев А.Е.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа имени академика Е.А.Букетова» отдела образования города Караганды управления образования

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс Строй"

Договор №210025/00 2021-04-29

А К Т № 1
выполненных работ от 18 июня 2021 г.
за июнь 2021 г.

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа имени академика Е.А.Букетова»

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	59 706 993,61
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	22 033 684,21
7	Сумма выполненных работ за июнь 2021 года	22 033 684,21
8	Удержания резерва 5%	1 101 684,21
9	Удержание аванса	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	20 932 000,00
11	в т.ч. НДС 12%	2 242 714,29

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа имени академика Е.А.Букетова» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 38/2
БИН 950640001036
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 996019

Исп. директора
_____ Байжанова М.М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1
БИН/ИИН 051240001452
БИК SABRKZKA
ИИК KZ24914012203KZ00BCT
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87016152001

Директор
_____ Беспаев А.Е.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа имени академика Е.А.Букетова» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

Форма № 3

Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс Строй"

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа имени академика Е.А.Букетова»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2021 г

код заказчика	код подрядчика	Договор №210025/00	Договор 29.04.2021	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования:	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строи тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобре тение материалов	другие дополни тельные расходы	Налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате, тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа имени академика Е.А.Букетова»	22 033 684,21	19 672 932,33	22 033 684,21	22 033 684,21					2 360 751,88	22 033 684,21
Итого:	22 033 684,21	19 672 932,33	22 033 684,21	22 033 684,21					2 360 751,88	22 033 684,21

М. П.

Заказчик — И.о. директора КГУ«Общеобразовательная школа имени академика Е.А.Букетова» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области Байжанова М.М. БИН 950640001036

М.П.

Генподрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй" Беспаев А.Е. БИН/ИИН 051240001452

(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.

Разработчик проекта строительства — ТОО "Эдиана-Л" Демянчик Л.И. БИН/ИИН 940440000930

(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.

Эксперт технического надзора — ТОО "KZ Design Nadzor" Омирзах Ж. БИН/ИИН 170440000473