СПРАВКА № 10

от 2 августа 2021 года

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**

БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР : №77 от 24.03.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненых работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр.монт .работ	Объём работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате		
	С начала строительства	С начала строительства по отчётный месяц включительно	С начала года по отчётный месяц включительно	В т.ч. Строит. монтажн .работы	Из них экономия от сов. Нр.решен	Из гр.работ по монт.вып.обор		Строительно монтажные работы	Кап.рем.др .подрядн.р аботы	Подлежит оплате в отчётный период
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области	616 225 502	416 590 854,89	167 423 890,50					43 593 040,80		43 593 040,80
Акт №15 ЛС №2-1-1.								3 761 596,80		3 761 596,80
Акт №16 ЛС №4-1-2.								3 720 453,30		3 720 453,30
Акт №17 ЛС №4-1-3.								1 453 548,60		1 453 548,60
Акт №18 ЛС №6-2-1.								7 956 542,70		7 956 542,70
Акт №19 ЛС №6-4-1.								5 989 668,30		5 989 668,30
Акт №20 ЛС №2-1-3.								20 711 231,10		20 711 231,10
НДС (12%)	73 947 060	49 990 902,59	20 090 866,86					5 231 164,90		5 231 164,90
ИТОГО по актам	**690 172 562**	**466 581 757,48**	**187 514 757,36**					**48 824 205,70**		**48 824 205,70**
аванс 30%		139 974 527,24	56 254 427,21					14 647 261,71		14 647 261,71
5% на сдачу объекта		23 329 087,87	9 375 737,87					2 441 210,28		2 441 210,28
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**303 278 142,36**	**121 884 592,28**					**31 735 733,70**		**31 735 733,70**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

С.К. Булимисов

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

Ж.К. Акмагамбетов

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъёма.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №15 от 02.08.2021 г.
по локальной смете №2-1-1
Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 Перекрытие										
1	14	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2025,04	59,06	12150	354	3663	9695	23593	
						1355,48	13,75	8133	83	–	1748		

2	15 222-203-0201	Плита опорная из тяжёлого бетона класса В15 ГОСТ 24022-80, СТ Рк 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,18	34968		6294		6294	–	6798 Казахстан
					–		–		–	504	
3	16 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,53688	32457,69	10491	17426	5632	2369	7684	27119
					17554,5	3186,46	9425	1711	–	2009	
4	17 214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 26Б	т	0,51522	322059		165931		165931	–	179205
					–		–		–	13274	
5	18 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02166	297907		6453		6453	–	6969 Казахстан
					–		–		–	516	
6	19 291-001-0001(пл)(пл)ССЦ РК 8.04-08-018, тех.ч.тб.6, п.6.5	Надбавка за применение марки стали С285	т	0,53688	16276		8738		8738	–	9437
					–		–		–	699	

7	20 1109-0301-0601	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	м рельса в одну нитку	5,6	4197,05	2675,85	23503	14985	645	9602	35753	
					1405,95	1079,07	7873	6043	–	2648		
8	21 222-512-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	0,21486	494653		106281		106281	–	114783	Казахстан
					–		–		–	8502		
9	22 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм	т	0,0078	273545		2134		2134	–	2305	Казахстан
					–		–		–	171		
10	23 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,6	985		1576		1576	–	1702	Казахстан
					–		–		–	126		
11	24 261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0036	309548		1114		1114	–	1203	
					–		–		–	89		

12	25	291-001-0001(пл)(пл)ССЦ РК 8.04-08-2018. тех.ч.тб.6, п.6.3	Надбавка за применение марки стали С255	т	0,22776	10504		2392		2392	–	2583
						–		–		–	191	
13	26	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР = 69 %	м2	26,7	117,67	2,66	3142	71	1791	888	4352
						47,94	0,28	1280	7	–	322	
14	27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 3 раза НР = 69 % К=3,000;	м2	80,1	80,99	1,89	6487	151	4091	1564	8695
						28,03	0,28	2245	22	–	644	
15	28	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка ОП1 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2025,04	59,06	8100	236	2442	6463	15728
						1355,48	13,75	5422	55	–	1165	
16	29	222-203-0201	Плита опорная из тяжёлого бетона класса В15 ГОСТ 24022-80	м3	0,12	34968		4196		4196	–	4532 Казахстан
						–		–		–	336	

17	30 1107-0105-0107	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	9903,98	2855,65	29712	8567	10249	15610	48948	
					3632,16	777,59	10896	2333	–	3626		
18	31 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,4	62072		211045		211045	–	227929	Казахстан
					–		–		–	16884		
19	32 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	3008,3	776,17	3008	776	1477	1097	4433	
					754,66	174,56	755	175	–	328		
20	33 222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2,832	6433		18218		18218	–	19675	Казахстан

					–		–		–	1457	
21	34 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,04285	769047,33	6869,25	32954	294	29838	3403	39266
					65843,4	1474,96	2821	63	–	2909	
22	35 1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	13433,96	6629,08	80604	39774	2692	55868	147390
					6356,28	1534,67	38138	9208	–	10918	
23	36 222-203-0200	Плита перекрытий сплошная плоская тощ 160 мм СТ РК 961-93 (Прим. цена 2019г)	м3	0,66	76642		50584		50584	–	54631
					–		–		–	4047	
24	37 1107-0105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	4072,3	900,69	4072	901	634	3277	7937
					2538	239,26	2538	239	–	588	
25	38 225-207-0101	Стакан для крепления крышных вентиляторов, дефлекторов и зонтов объемом до 0,1 м3 ГОСТ 13015-2012 (прим. цена 2019г.)	м3	0,08	43203		3456		3456	–	3732 Казахстан

				–		–		–	276	
	Раздел 5 Кровля									
26	39 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	70,07	364,33	12,93	25529	906	18569	5784	33818
					86,4	3,32	6054	233	–	2505	
27	40 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	70,07	970,09	53,77	67974	3768	24391	37476	113886
					568,23	13,11	39816	919	–	8436	
28	41 261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 (прим.2019г.)	м3	7,21721	28948		208924		208924	–	225638
					–		–		–	16714	
29	42 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом по уклону 20-120 мм НР = 92 % К=0,070;	м3 утеплителя	4,9049	16620,27	1853,2	81521	9090	59099	14462	103662
					2718,13	486,88	13332	2388	–	7679	

30	43 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	70,07	714,36	109,99	50055	7707	25270	17503	72963
					243,73	27,78	17078	1947	–	5405	
31	44 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	1051,05	21,12	1,63	22198	1713	19539	1286	25363
					0,9	0,43	946	452	–	1879	
32	45 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,07568	16256,96	1505,2	1230	114	2	1058	2471
					14720,4	642,24	1114	49	–	183	
33	46 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07568	296003		22402		22402	–	24194
					–		–		–	1792	

34	47 1112-0101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 92 %	м2 кровли	70,07	306,75	1,24	21494	87	18964	2284	25680
					34,86	0,57	2443	40	–	1902	
35	48 1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 %	м2 кровли	70,07	1907,86	22,28	133684	1561	113087	17941	163755
					271,66	6,65	19035	466	–	12130	
36	49 1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	22,66	1339,01	16,72	30342	379	22309	7151	40492
					337,76	5,23	7654	119	–	2999	
37	50 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	7,38	3399,65	14,47	25089	107	16389	7932	35663
					1164,46	3,86	8594	28	–	2642	
38	51 1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 92 %	м желобов	0,86	7353,58	155,54	6324	134	5418	751	7641

					898,5	50,41	773	43	–	566	
39	52 1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР = 92 %	воронка	1	2311,28	123,04	2311	123	2022	179	2689
					166,11	28,64	166	29	–	199	
40	53 224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	2,7	2135		5765		5765	–	6226 Казахстан
					–		–		–	461	
41	54 224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	3	1047		3141		3141	–	3392 Казахстан
					–		–		–	251	
	Раздел 7 Двери										
42	60 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	3113,75	51,39	13078	216	2342	7321	22031

					2504,69	21,53	10520	90	–	1632	
43	61 261-104-0121	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утеплённые однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,2	66138		277780		277780	–	300002
					–		–		–	22222	
	Раздел 8 Полы										
44	68 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,217	9769,13	1818,35	50966	9486	22903	21324	78073
					3560,76	787,6	18576	4109	–	5783	
45	69 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные, бетон класса В12,5, толщ 200 мм. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	10,434	28031,89	7,2	292485	75	250441	39451	358491
					4022,34	–	41969	–	–	26555	
46	70 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,04695	16256,96	1505,2	763	71	1	656	1533
					14720,4	642,24	691	30	–	114	

47	71 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,04695	296003		13897		13897	–	15009
					–		–		–	1112	
48	72 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	66,94	187,16	1,24	12528	83	2476	9407	23690
					148,93	0,57	9969	38	–	1755	
49	73 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские, бетон класса В7,5. Устройство фундаментов под электронагреватели и бетонные столбики. НР = 91 %	м3	0,4	22716,55	1212,31	9087	485	8137	530	10386
					1162,06	291,56	465	117	–	769	

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 Потолок

50	74 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2,35	413,38	2,6	971	6	44	740	1848
					392,17	1,32	922	3	–	137	

51	75 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (ребристое перекрытие) НР = 80 % К=1,600;	м2 отделываемой поверхности	79,712	413,38	2,6	32951	207	1483	25093	62688
					392,17	1,32	31261	105	–	4644	
52	76 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	82,062	859,36	4,95	70521	406	22611	38110	117321
					578,87	1,64	47503^	135	–	8690	
	9.2 Стены										
53	78 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	201,06	1296,72	78,7	260719	15823	72908	147842	441246
					855,4	63,74	171987	12816	–	32685	
54	79 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,47	1511,99	20,23	59678	798	19080	32051	99067
					1008,35	6,68	39800	264	–	7338	

Раздел 11 Прочие работы

		11.1 Фундаменты Фм1, Фм2.									
55	86 1106-0101-0101	Подготовка бетонная, бетон класса В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,52	24251,51	1118,59	12611	582	11325	763	14444
					1354,05	259,62	704	135	–	1070	
56	87 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3, бетон класса В15. Устройство НР = 91 %	м3	2,01	29171,54	1032,51	58635	2075	47246	9187	73248
					4633,44	389,45	9313	783	–	5426	
		11.2 Лестница									
57	88 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	2025,04	59,06	6075	177	1832	4846	11795
					1355,48	13,75	4066	41	–	874	
58	89 261-101-0383	Опорные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,09	43551		3920		3920	–	4234 Казахстан
					–		–		–	314	
59	90 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные бетон кл В15, F50 W6. Устройство НР = 91 %	м3	0,208	31393,29	1179,68	6530	245	5063	1166	8312
					5870,2	286,65	1221	60	–	616	

60	91 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00158	917839,75	1422,75	1450	2	1036	376	1972	
					260568	607,47	412	1	–	146		
61	92 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании (А1) НР = 91 %	т	0,0007	280116	2191,97	196	2	164	28	242	
					43559,6	760,37	30	1	–	18		
62	93 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные, бетон кл В15, F50 W6. Устройство НР = 91 %	м3	0,576	31393,29	1179,68	18083	679	14022	3227	23015	
					5870,2	286,65	3381	165	–	1705		
63	94 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании (А1) НР = 91 %	т	0,0042	280116	2191,97	1176	9	984	169	1453	
					43559,6	760,37	183	3	–	108		
64	95 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж КГ-12* НР = 69 %	т конструкций	0,04724	28162,02	13236,54	1330	625	346	371	1837	
					7596,96	3767,24	359	178	–	136		
65	96 222-520-0101	Стальные балки двутавровые №16 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	т	0,04724	519278		24531		24531	–	26493	Казахстан
					–		–		–	1962		

66	97 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,10137	78688,29	26485,32	7977	2685	1231	3431	12321	
					40055,4	9011,29	4060	913	–	913		
67	98 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,10137	584919		59293		59293	–	64036	Казахстан
					–		–		–	4743		
68	99 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,20428	82892,24	24552,55	16933	5016	2098	8035	26965	
					48070,1	8932,91	9820	1825	–	1997		
69	100 222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,20428	700962		143193		143193	–	154648	Казахстан
					–		–		–	11455		
	Итого					**3 842 631**						
	в том числе											

- зарплата рабочих-строителей, тенге	613 743
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	137 183
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 464
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 223 981
- накладные расходы, тенге	583 082
в т.ч. зарплата, тенге	52 478
- сметная прибыль (8 %), тенге	284 639
Всего	**3 842 631**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	111 436
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	143 533
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**81 952**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**4 179 552**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	3 761 596,80
НДС (12 %)	451 391,62
Итого	**4 212 988,42**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____ **С.К. Булимисов**
м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**
м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____ **М.К. Кажмуратов**
м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____ **Р.М. Шамигулов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №16 от 02.08.2021г.
по локальной смете №4-1-2
Внутриплощадочные сети электроосвещения.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Светотехническое оборудование										
1	7	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 %	светильник	12	2052,77	186	24633	2232	234	18558	46646	
						1847,28	85,92	22167	1031	–	3455		

2	8	291-001-0001(пл)	Кронштейн К1-2.0*2.0-1-1 однорожковый консольный на опору	шт	12	28929		347148		347148	–	374920
						–		–		–	27772	
3	9	291-001-0001(пл)	Светильник уличный ДКУ63-60-001 Favorit 750	шт	12	160481		1925772		1925772	–	2079834
						–		–		–	154062	
		Раздел 3 Провода и кабели										
4	10	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	54	1781,78	–	96216	–	–	69276	178731
						1781,78	–	96216	–	–	13239	
5	11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	36	930,2	–	33487	–	–	24111	62206
						930,2	–	33487	–	–	4608	
6	12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разравнивание вручную вытесненного грунта НР = 72 %	м3 грунта	18	1781,78	–	32072	–	–	23092	59577
						1781,78	–	32072	–	–	4413	
7	13	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	360	368,96	163,57	132826	58885	17233	54343	202143

				157,52	52,14	56707	18770	–	14974		
8	14 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	360	515,96	430,04	185746	154814	–	67244	273229
					85,92	173,51	30931	62464	–	20239	
9	15 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	19,8	2384		47203		47203	–	50979 Казахстан
					–		–		–	3776	
10	16 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,04	375433,35	108692,63	15017	4348	93	11768	28928
					264422	32753,44	10577	1310	–	2143	
11	17 261-301-0176	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	м	40	685		27400		27400	–	29592
					–		–		–	2192	
12	18 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	40	342,81	154,69	13712	6188	1797	5550	20803
					143,2	49,5	5728	1980	–	1541	
13	19 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,3	38340,08	15512,46	11502	4654	381	6699	19657

					21557,9	6358,08	6467	1907	–	1456	
14	20 243-120-4302	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,36	509264		183335		183335	–	198002 Казахстан
					–		–		–	14667	
15	21 261-302-0415	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,3	53084		15925		15925	–	17199
					–		–		–	1274	
16	22 261-302-0457	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,04	208308		8332		8332	–	8999
					–		–		–	667	
	Раздел 4 Электроустановочные изделия										
17	23 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4465,49	1393,13	4465	1393	98	2543	7569

					2974	558,43	2974	558	–	561	
18	24	581-001-0001(пл)(об)	Ящик управления уличным освещением ЯУЩ9601-3474	шт	1	62222		62222		–	–	62222
						–		–		62222	–	
19	25	1308-0303-0606	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	12	4591,57	25,66	55099	308	37871	12182	72663
						1410	–	16920	–	–	5382	
20	26	247-204-0608	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 5А 4,5 кА "В"	шт.	12	820		9840		9840	–	10627
						–		–		–	787	
		Раздел 5 Изделия ГЭМ										
21	27	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0125	951		12		12	–	13
						–		–		–	1	
		Раздел 6 Металл										
22	28	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной 5 мм	т	0,00314	317777		998		998	–	1078
						–		–		–	80	

Итого **3 805 617**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 314 246

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	232 822
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 020
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 623 672
- оборудование, тенге	62 222
- накладные расходы, тенге	295 366
в т.ч. зарплата, тенге	26 582
- сметная прибыль (8 %), тенге	277 289
Всего	**3 805 617**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	108 558
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	139 826
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**79 836**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**4 133 837**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	3 720 453,30
НДС (12 %)	446 454,40
Итого	**4 166 907,70**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____**С.К. Булимисов**
м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

_____**Ж.К. Акмагамбетов**
м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____**М.К. Кажмуратов**
м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____**Р.М. Шамигулов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №17 от 02.08.2021 г.
по локальной смете №4-1-3
Внутриплощадочные сети электроснабжения.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Высоковольтное оборудование										
1	1	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,9	169,23	78,62	152	71	–	84	255	
						90,61	37,59	82	34	–	19		
2	2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон кл В7,5, W4 НР = 91 %	м3	0,72	24590,15	1118,59	17705	805	15925	1057	20263	

					1354,05	259,62	975	187	–	1501	
	Раздел 2 Провода и кабели										
3	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	34,02	1781,78	–	60616	–	–	43644	112601
					1781,78	–	60616	–	–	8341	
4	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,68	930,2	–	21097	–	–	15190	39190
					930,2	–	21097	–	–	2903	
5	7 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разравнивание вручную вытесненного грунта НР = 72 %	м3 грунта	11,14	1781,78	–	19849	–	–	14291	36871
					1781,78	–	19849	–	–	2731	
6	8 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	270	368,96	163,57	99619	44164	12925	40758	151607
					157,52	52,14	42530	14078	–	11230	
7	9 1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	50	450,5	230,79	22525	11540	2394	9040	34090
					171,84	79,26	8592	3963	–	2525	

8	10 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	290	515,96	430,04	149628	124712	–	54169	220101	
					85,92	173,51	24917	50318	–	16304		
9	11 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12,1	2384		28846		28846	–	31154	Казахстан
					–		–		–	2308		
10	12 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,003	385600,38	7877,64	1157	24	49	1086	2422	
					361530	3917,3	1085	12	–	179		
11	13 261-301-0182	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 Ф100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 (цена 2019 г.)	м	3	688		2064		2064	–	2229	
					–		–		–	165		
12	14 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,03	312277,38	75825,3	9368	2275	20	7675	18406	
					235799	22642,49	7074	679	–	1363		
13	15 241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	3	194		582		582	–	629	
					–		–		–	47		

14	16 1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	33	632,49	315,49	20872	10411	1482	8943	32200	
					272,08	104,3	8979	3442	–	2385		
15	17 243-120-4350	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х70 (мк)-1	км	0,08	3813016		305041		305041	–	329444	Казахстан
					–		–		–	24403		
16	18 243-120-4304	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,23	849042		195280		195280	–	210902	Казахстан
					–		–		–	15622		
17	19 243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,01	661811		6618		6618	–	7147	Казахстан

					–		–		–	529	
18	20 1308-0201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	29599,75	22406,67	118399	89627	132	41761	172973
					7160	7340,19	28640	29361	–	12813	
19	21 291-001-0001(пл)	Муфты концевые для четырёхжильного кабеля алюминевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напря жение 1 кВ, с болтовыми соединениями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 (цена 2019 г. 2306-1703-1602)	шт	4	10547		42188		42188	–	45563
					–		–		–	3375	
20	22 243-902-0901	Наконечник медный прессованные кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DT-10	100 шт.	0,2	23242		4648		4648	–	5020
					–		–		–	372	
21	23 291-001-0001(пл)	Лента сигнальная ЛЭС250 "Осторожно кабель"	100 м	2	5460		10920		10920	–	11794

	–	–	–	874

Итого	**1 484 861**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	224 436
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	283 629
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 074
- материалы, изделия и конструкции, тенге	629 114
- накладные расходы, тенге	237 698
в т.ч. зарплата, тенге	21 393
- сметная прибыль (8 %), тенге	109 989
Всего	**1 484 861**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	43 061
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	55 464
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 668**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 615 054**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	1 453 548,60
НДС (12 %)	174 425,83
Итого	**1 627 974,43**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____ **С.К. Булимисов**
м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**
м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____ **М.К. Кажмуратов**
м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____ **Р.М. Шамигулов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Внутриплощадочные сети водопровода и канализации.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №18 от 02.08.2021 г.
по локальной смете №6-2-1
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Водопровод										
			1.1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	958,3	169,51	163,32	162441	156510	–	22645	199893
						6,19	26,63	5932	25520	–	14807	

2	2 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	м3 грунта	15,7	2138,14	–	33569	–	–	24170	62358
					2138,14	–	33569	–	–	4619	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	94,26	930,2	–	87681	–	–	63130	162876
					930,2	–	87681	–	–	12065	
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	879,74	18,79	18,79	16530	16530	–	4922	23168
					–	7,77	–	6836	–	1716	
5	5 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	879,74	8,31	8,31	7311	7311	–	2179	10249

					–	3,44	–	3026	–	759		
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	879,74	169,23	78,62	148878	69165	–	81203	248487	
					90,61	37,59	79713	33069	–	18406		
	1.2 Колодйы д=1500 мм-3 шт, д=2000 мм- 2 шт.											
7	7 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,405	23953,37	9776,63	297142	121279	39027	185013	520727	
					11030,7	4034,37	136836	50046	–	38572		
8	8 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	18852		56556		56556	–	61080	Казахстан
					–		–		–	4524		
9	9 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	25365		50730		50730	–	54788	Казахстан
					–		–		–	4058		
10	10 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	9	15625		140625		140625	–	151875	Казахстан
					–		–		–	11250		
11	11 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	18906		56718		56718	–	61255	Казахстан
					–		–		–	4537		
12	12 225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	7	19283		134981		134981	–	145779	Казахстан
					–		–		–	10798		

13	13 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	26002		52004		52004	–	56164	Казахстан
					–		–		–	4160		
14	14 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	18563		55689		55689	–	60144	Казахстан
					–		–		–	4455		
15	15 225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	2	24126		48252		48252	–	52112	Казахстан
					–		–		–	3860		
16	16 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	11393		56965		56965	–	61522	Казахстан
					–		–		–	4557		
17	17 225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	5	6956		34780		34780	–	37562	Казахстан
					–		–		–	2782		
18	18 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	2922		14610		14610	–	15779	Казахстан
					–		–		–	1169		
19	19 1108-0201-0109	Кладка горловины колодцев из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,15	39918,62	2214,72	5988	332	4640	1016	7564	
					6771,1	515,52	1016	77	–	560		
20	20 1312-0901-0106	Закладное устройство в стенке колодца. Монтаж гильз НР = 61 %	шт.	2	1433,24	1,24	2866	2	–	1748	4983	
					1432	0,57	2864	1	–	369		

27	27 1110-0107-0601	Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	0,29	5375,81	24,33	1559	7	1033	470	2191
					1790,4	10,41	519	3	–	162	
28	28 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщ. 100 мм. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,65	6320,7	1788,3	16750	4739	9535	4262	22693
					934,15	795,6	2475	2108	–	1681	
29	29 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	2,65	24251,51	1118,59	64267	2964	57714	3891	73611
					1354,05	259,62	3588	688	–	5453	
	1.3 Трубопроводы.										
30	30 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,066	480686,44	72612,62	31725	4792	717	27715	64195
					397210	26957,24	26216	1779	–	4755	
31	31 261-301-0172	Трубы стальные электросварные прямошовные ,D 57 мм, тощина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	66,264	1844,64		122233		122233	–	132012
					–		–		–	9779	

21	21 241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	0,4	2211		884		884	–	955 Казахстан
					–		–		–	71	
22	22 244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	5	4896		24480		24480	–	26438
					–		–		–	1958	
23	23 222-506-0501	Лестницы С5- 4 шт.,С7-1 шт.	т	0,14266	700915		99993		99993	–	107992 Казахстан
					–		–		–	7999	
24	24 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7,42	94,51	2,66	701	20	326	247	1024
					47,94	0,28	356	2	–	76	
25	25 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	14,84	80,99	1,89	1202	28	758	290	1611
					28,03	0,28	416	4	–	119	
26	26 1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и установка НР = 99 %	м2 щитов	0,29	7302,7	68,47	2118	20	1978	127	2425
					412,89	29,21	120	8	–	180	

32	32 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,108	556421,57	115994,37	60094	12527	1785	50081	118989
					423900	44501,53	45781	4806	–	8814	
33	33 291-001-0001(пл)ТОО "Сталь трейд"	Трубы стальные электросварные прямошовные, д=108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	108,432	3619		392415		392415	–	423808
					–		–		–	31393	
34	34 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1209520,24	540487,42	3629	1621	236	2293	6396
					590320	181569,19	1771	545	–	474	
35	35 291-001-0001(пл)ТОО "Сталь трейд"	Трубы стальные электросварные прямошовные, д=219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	11454		34499		34499	–	37259
					–		–		–	2760	

36	36 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,066	978449,44	36308,48	64578	2396	43612	18393	89609
					281358	143,2	18570	9	–	6638	
37	37 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,108	1574864,4	38354,72	170085	4142	135257	30407	216531
					284130	257,76	30686	28	–	16039	
38	38 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,003	3132800,53	240799,76	9398	722	7520	1277	11529
					385308	44658,88	1156	134	–	854	

39	39 1122-0901-0101										
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1302,31	31	5209	124	618	4479	10463
					1116,72	14,32	4467	57	–	775	
40	40 291-001-0007(пл)										
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10. DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	4	54295		217180		217180	–	234554
					–		–		–	17374	
41	41 1122-0901-0103										
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	9	2162,24	93	19460	837	2634	16212	38526
					1776,6	42,96	15989	387	–	2854	
42	42 291-001-0008(пл)										
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10. DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	9	87598		788382		788382	–	851453

					–		–		–	63071	
43	43 1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	6676,49	2103,33	6676	2103	503	4693	12279
					4070,56	668,77	4071	669	–	910	
44	44 291-001-0009(пл)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10. DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	1	212847		212847		212847	–	229875
					–		–		–	17028	
45	45 242-108-0103	Штурвал чугунный для задвижек DN 200	шт.	1	17670		17670		17670	–	19084
					–		–		–	1414	
46	46 291-001-0001(пл)	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 2,85 м до 5,25 м (длиной 3,1 м) , (цена 2019 г. 304-0105-0506)	шт	1	34992		34992		34992	–	37791
					–		–		–	2799	

47	47 1122-0801-0105										
		Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отводов, переходов тройников, крестовин НР = 99 %	т фасонных частей	0,0399	1416592,98	522605	56522	20852	14322	27483	90725
					535029,7	160736,29	21348	6413	–	6720	
48	48 1122-1201-0101										
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	599,78	31,14	4798	249	169	4336	9865
					547,52	–	4380	–	–	731	
49	49 261-301-1375										
		Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1791		14328		14328	–	15474
					–		–		–	1146	
50	50 1122-1201-0103										
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	1150,13	62,28	18402	996	980	16262	37437
					1026,6	–	16426	–	–	2773	
51	51 261-301-1378										
		Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	2991		47856		47856	–	51684
					–		–		–	3828	

52	52 261-301-1381										
		Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	9585		19170		19170	–	20704
					–		–		–	1534	
53	53 1122-1201-0106										
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	2762,85	193,62	5526	387	245	4873	11231
					2446,73	14,32	4893	29	–	832	
54	54 261-301-1378										
		Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2991		5982		5982	–	6461
					–		–		–	479	
55	55 241-214-0108										
		Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401		2802		2802	–	3026 Казахстан
					–		–		–	224	
56	56 1122-0801-0201										
		Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1481,17	936,35	5925	3745	–	3232	9890
					544,82	271,49	2179	1086	–	733	

57	57 241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1772		7088		7088	–	7655	Казахстан
					–		–		–	567		
58	58 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,066	63361,24	–	4182	–	110	4031	8870	
					61697	–	4072	–	–	657		
59	59 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,108	68325,77	–	7379	–	716	6596	15093	
					61697	–	6663	–	–	1118		
60	60 1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,003	100607,89	–	302	–	80	220	564	
					74036,4	–	222	–	–	42		
61	61 1126-0101-0201	Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта НР = 76 %	м3 изоляции	2,32	57598,17	1363,26	133628	3163	63622	51887	200356	
					28811,6	615,76	66843	1429	–	14841		

<u>Раздел 2 Канализация.</u>

2.1 Земляные работы.

62	62 1101-0101-0326									
		Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	310,85	169,51	163,32	52692	50768	–	7345	64840
					6,19	26,63	1924	8278	–	4803	
63	63 1101-0205-0302									
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2; 1,2:	м3 грунта	5,8	2138,14	–	12401	–	–	8929	23036
					2138,14	–	12401	–	–	1706	
64	64 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	29	930,2	–	26976	–	–	19423	50111
					930,2	–	26976	–	–	3712	
65	65 1101-0104-0405										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	287,65	18,79	18,79	5405	5405	–	1609	7575
					–	7,77	–	2235	–	561	

66	66 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	287,65	8,31	8,31	2390	2390	–	713	3351
					–	3,44	–	990	–	248	
67	67 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	287,65	169,23	78,62	48679	22615	–	26551	81248
					90,61	37,59	26064	10813	–	6018	
	2.2 Колодцы д=1000 мм- 1 шт, д=1500 мм-6 шт.										
68	68 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,775	23953,37	9776,63	162284	66237	21314	101045	284395
					11030,7	4034,37	74733	27333	–	21066	
69	69 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,66	41715,71	11269,92	27532	7438	8048	14910	45837
					18251,6	4568,37	12046	3015	–	3395	

70	70 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,64	35073,82	7569,3	127669	27552	53867	57074	199522	
					12705,98	3132,05	46250	11401	–	14779		
71	71 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	11543		11543		11543	–	12466	Казахстан
					–		–		–	923		
72	72 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	18852		113112		113112	–	122161	Казахстан
					–		–		–	9049		
73	73 225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	6956		6956		6956	–	7512	Казахстан
					–		–		–	556		
74	74 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	15625		109375		109375	–	118125	Казахстан
					–		–		–	8750		
75	75 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	18906		170154		170154	–	183766	Казахстан
					–		–		–	13612		
76	76 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	18563		111378		111378	–	120288	Казахстан
					–		–		–	8910		
77	77 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	11393		56965		56965	–	61522	Казахстан

						–		–		–	4557	
78	78 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1		5016		5016		5016	–	5417 Казахстан
						–		–		–	401	
79	79 244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	7		4896		34272		34272	–	37014
						–		–		–	2742	
80	80 1108-0201-0109	Кладка горловины колодцев из кирпича. НР = 93 %	м3 кладки	0,45		39918,62	2214,72	17963	997	13920	3049	22693
						6771,1	515,52	3047	232	–	1681	
81	81 1312-0901-0106	Закладное устройство в стене колодца. Монтаж гильз НР = 61 %	шт.	2		1433,24	1,24	2866	2	–	1748	4983
						1432	0,57	2864	1	–	369	
82	82 241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	0,2		2211		442		442	–	477 Казахстан
						–		–		–	35	
83	83 241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	0,2		4296		859		859	–	928 Казахстан

						–		–		–	69	
84	84	244-202-0104	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	7	35960		251720		251720	–	271858 Казахстан
						–		–		–	20138	
85	85	222-506-0501	Лестницы С-1- 1 шт., С3-2 шт, С6-1 шт.	т	0,08444	700915		59185		59185	–	63920 Казахстан
						–		–		–	4735	
86	86	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	21	595		12495		12495	–	13495
						–		–		–	1000	
87	87	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,39	94,51	2,66	415	12	193	146	606
						47,94	0,28	210	1	–	45	
88	88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	8,78	80,99	1,89	711	17	448	171	953
						28,03	0,28	246	2	–	71	
89	89	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночноетолщ 100 мм. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,71	6320,7	1788,3	23450	6635	13350	5969	31773
						934,15	795,6	3466	2952	–	2354	
90	90	1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл В7,5 НР = 91 %	м3	3,71	24251,51	1118,59	89973	4150	80800	5448	103055
						1354,05	259,62	5024	963	–	7634	

2.3 Трубопроводы.

91	91 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	375433,35	108692,63	1502	435	9	1177	2893
					264422	32753,44	1058	131	–	214	
92	92 261-921-0121	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	4,04	1286		5195		5195	–	5611
					–		–		–	416	
93	93 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,02	490787,08	154045,36	9816	3081	120	7477	18676
					330733	46878,56	6615	938	–	1383	
94	94 261-921-0121	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	20,2	1778		35916		35916	–	38789
					–		–		–	2873	
95	95 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,018	556421,57	115994,37	10016	2088	297	8347	19832

					423900	44501,53	7630	801	–	1469	
96	96 291-001-0001(пл)ТОО "Сталь трейд"	Трубы стальные электросварные прямошовные, д=108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,072	3619		65403		65403	–	70635
					–		–		–	5232	
97	97 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,017	870362,65	247646,93	14796	4210	978	10983	27841
					565200	87423,63	9608	1486	–	2062	
98	98 291-001-0001(пл)ТОО "Сталь трейд"	Трубы стальные электросварные прямошовные д=159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17,068	6048		103227		103227	–	111485
					–		–		–	8258	
99	99 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,018	1574864,4	38354,72	28348	690	22543	5068	36089
					284130	257,76	5114	5	–	2673	

100	100 1122-0601-0305										
		Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,017	2386990,78	213427,16	40579	3628	30919	6659	51017
					354816	40849	6032	694	–	3779	
101	101 1122-0901-0105										
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	3165,27	217	6331	434	817	5227	12483
					2539,88	100,24	5080	200	–	925	
102	102 291-001-0006(пл)										
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10. DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	2	132487		264974		264974	–	286172 I-0102-1404
					–		–		–	21198	
103	103 1122-1201-0105										
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1752,06	119,23	7008	477	372	6155	14216
					1539,9	14,32	6160	57	–	1053	

104	104 261-301-1380	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	6607		26428		26428	–	28542
					–		–		–	2114	
105	105 1122-0701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,022	28147,4	–	619	–	76	538	1250
					24678,8	–	543	–	–	93	
106	106 1122-0701-0205	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,037	37561	–	1390	–	295	1084	2672
					29590,6	–	1095	–	–	198	
107	107 1126-0101-0201	Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта НР = 76 %	м3 изоляции	1,56	57598,17	1363,26	89853	2127	42780	34889	134721
					28811,6	615,76	44946	961	–	9979	
108	108 261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,638	34710		56855		56855	–	61403
					–		–		–	4548	

Итого 8 127 947

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	939 950
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	648 951
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	212 248
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 925 464
- накладные расходы, тенге	1 011 517
в т.ч. зарплата, тенге	91 036
- сметная прибыль (8 %), тенге	602 064
Всего	**8 127 947**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	235 710
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	303 601
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**173 345**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**8 840 603**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	7 956 542,70
НДС (12 %)	954 785,12
Итого	**8 911 327,82**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____**С.К. Булимисов**
м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

_____**Ж.К. Акмагамбетов**
м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____**М.К. Кажмуратов**
м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____**Р.М. Шамигулов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Резервуар для сброса воды ёмкостью 100 м3
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №19 от 02.08.2021 г.
по локальной смете №6-4-1
Резервуар для сброса воды емкостью 100 м3.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта) НР = 72 %	м3 грунта	27,08	27,2	27,2	737	737	–	220	1034	
						–	11,25	–	305	–	77		

2	2 1101-0101-0326										
		Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	192,55	169,51	163,32	32639	31447	–	4550	40164
					6,19	26,63	1192	5128	–	2975	
3	3 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированно разработки НР = 72 % т.ч. п.3,179: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;	м3 грунта	21,4	2138,14	–	45756	–	–	32944	84996
					2138,14	–	45756	–	–	6296	
4	4 1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	177,3	243,4	235,28	43155	41715	64	6707	53851
					7,76	44,78	1376	7939	–	3989	

5	5 411-103-0205	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	310,275	88		27304		–	–	29488
					–		–		–	2184	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13	930,2	–	12093	–	–	8707	22464
					930,2	–	12093	–	–	1664	
7	7 1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	116,85	33,96	33,96	3968	3968	–	924	5283
					–	10,98	–	1283	–	391	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	116,85	169,23	78,62	19775	9187	–	10786	33006
					90,61	37,59	10588	4392	–	2445	

9	9 1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	225,4	199,5	195,66	44967	44102	–	10679	60098
					3,84	61,96	866	13966	–	4452	
10	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	225,4	169,23	78,62	38144	17721	–	20805	63665
					90,61	37,59	20423	8473	–	4716	
11	11 1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Подача грунта экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на перекрытие резервуара НР = 72 % т.ч. п.3,34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кэкс1=1,45; кмат1=1,45;	м3 грунта	36	400,15	400,15	14405	14405	–	1691	17384
					–	65,24	–	2349	–	1288	
12	12 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом по перекрытию и обсыпке. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	180	147,35	–	26523	–	–	19097	49270
					147,35	–	26524	–	–	3650	

Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции

13	13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная, бетон кл В7,5, F100. W6. Устройство НР = 91 %	м3	4,42	25021,61	1118,59	110596	4944	99666	6491	126454
					1354,05	259,62	5985	1148	–	9367	
14	14 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	46,2	1611,16	258,81	74436	11957	10417	43553	127428
					1126,87	66,46	52061	3070	–	9439	
15	15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	46,2	834,63	31,34	38560	1448	19990	16756	59741
					370,6	15,21	17122	703	–	4425	
16	16 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, бетон класса В25, F100. W6. Устройство НР = 91 %	м3	14,6	38865,58	3221,97	567437	47041	388663	135640	759323
					9022,86	1186,4	131734	17321	–	56246	
17	17 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,00336	277977		934		934	–	1009 Казахстан
					–		–		–	75	

18	18 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,06228	275482		17157		17157	–	18530	Казахстан
					–		–		–	1373		
19	19 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,06564	21335,66	1386,62	1400	91	19	1199	2807	
					19661,04	409	1291	27	–	208		
20	20 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,00715	277977		1988		1988	–	2147	Казахстан
					–		–		–	159		
21	21 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	1,2389	275482		341295		341295	–	368599	Казахстан
					–		–		–	27304		
22	22 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,03495	651341,11	18682,61	22764	653	19984	2169	26928	
					60860	7344,91	2127	257	–	1995		
23	23 291-002-0001(пл)	Трубы стальные ТУ 14-3-1430-87 (для металлоконструкций) Ф108 толщ.4,0	м	3,406	3554		12105		12105	–	13073	таль трейд

					–		–		–	968	
24	24 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0003	277977		83		83	–	90 Казахстан
					–		–		–	7	
25	25 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,16	264,57	2,66	307	3	262	29	363
					36,48	0,28	42	–	–	27	
26	26 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР = 69 %	м2	1,16	196,75	1,89	228	2	205	14	261
					17,9	0,28	21	–	–	19	
27	27 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=4,000;	м2	4,64	196,75	1,89	913	9	821	58	1049
					17,9	0,28	83	1	–	78	
28	28 1146-0101-0801	Обетонирование трубы, бетон кл В15 (см. АС-13) НР = 84 %	м3	2,3	74168,24	1352,34	170587	3110	87266	68443	258152
					34874	552,25	80210	1270	–	19122	
29	29 1106-0101-0113	БетонныЙ столбик под трубу, бетон кл В15 . Устройство (ист АС-14,15) НР = 91 %	м3	0,08	30729,27	1179,68	2458	94	1894	449	3140
					5870,2	286,65	470	23	–	233	

30	30 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм бетон кл в25, F100.W6 сульфатостойкий. Устройство НР = 91 %	м3	26,6	38865,58	3221,97	1033824	85704	708112	247125	1383425	
					9022,86	1186,4	240008	31558	–	102476		
31	31 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,01088	277977		3024		3024	–	3266	Казахстан
					–		–		–	242		
32	32 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	1,28088	275482		352859		352859	–	381088	Казахстан
					–		–		–	28229		
33	33 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,38968	21335,66	1386,62	29650	1927	400	25381	59433	
					19661,04	409	27323	568	–	4402		
34	34 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0312	917839,75	1422,75	28637	44	20462	7416	38937	
					260568	607,47	8130	19	–	2884		

35	35 1107-0107-0102	Конструкции стальные для крепления переливного и подводящего трубопровода. Установка (лист АС14,15) НР = 118 %	т стальных элементов	0,01306	34954,82	4830	457	63	27	454	984
					28044,9	1432	366	19	–	73	
36	36 214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки 100 мм, толщиной 7 мм	т	0,0108	367151		3965		3965	–	4282
					–		–		–	317	
37	37 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 80 мм, толщиной 4 мм	т	0,00226	340919		770		770	–	832
					–		–		–	62	
38	38 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,54	264,57	2,66	143	1	122	14	170
					36,48	0,28	20	–	–	13	
39	39 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР = 69 %	м2	0,54	196,75	1,89	106	1	96	7	122
					17,9	0,28	10	–	–	9	

40	40 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=4,000;	м2	2,16	196,75	1,89	425	4	382	28	489
					17,9	0,28	39	1	–	36	
41	41 1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	108,24	1891,66	369,01	204753	39942	36520	109464	339354
					1185,25	94,89	128291	10271	–	25137	
42	42 1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3222,99	1460,12	12892	5840	524	9322	23991
					1631,84	343,25	6527	1373	–	1777	
43	43 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,8	62072		235874		235874	–	254744 Казахстан
					–		–		–	18870	

44	44 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (лист АС-4) НР = 118 %	т арматуры	0,0258	59312,3	1395	1530	36	–	1783	3578	
					57917,3	644,4	1494	17	–	265		
45	45 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0258	275482		7107		7107	–	7676	Казахстан
					–		–		–	569		
46	46 1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм НР = 91 %	м2	4,84	348,87	65,09	1689	315	261	1124	3038	
					229,88	25,2	1113	122	–	225		
47	47 212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6	24435		14661		14661	–	15834	Казахстан
					–		–		–	1173		
48	48 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Лм1 НР = 69 %	т конструкций	0,0805	78688,29	26485,32	6334	2132	978	2725	9784	
					40055,4	9011,29	3224	725	–	725		
49	49 222-506-0501	Лестницы - стремянки Лм1	т	0,0805	700915		56424		56424	–	60938	Казахстан
					–		–		–	4514		

50	50 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,48	264,57	2,66	127	1	108	12	150
					36,48	0,28	18	–	–	11	
51	51 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 (см.АС-20) НР = 69 %	м2	7,15	196,75	1,89	1407	14	1265	90	1617
					17,9	0,28	128	2	–	120	
52	52 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза (см. АС20) НР = 69 % К=4,000;	м2	28,6	196,75	1,89	5627	54	5061	359	6465
					17,9	0,28	512	8	–	479	
53	53 1106-0701-0201	Пояса в опалубке, беон кл В25. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	42267,69	4778,5	101442	11468	64392	25553	137155
					10659	1040,63	25582	2498	–	10160	
54	54 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН-1 НР = 91 %	т	0,054	733599,75	1422,75	39614	77	35416	3781	46867
					76328	607,47	4122	33	–	3472	
55	55 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	60,63	714,36	109,99	43312	6669	21866	15144	63132
					243,73	27,78	14777	1684	–	4676	

56	56 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (от 20 до толщины 50мм) НР = 92 %	м2 стяжки	1212,6	21,12	1,63	25610	1977	22542	1483	29260
					0,9	0,43	1091	521	–	2167	
57	57 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	37,8	626,74	55,82	23691	2110	13158	8227	34471
					222,83	13,74	8423	519	–	2553	
58	58 234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	1,9467	32232		62746		62746	–	67766
					–		–		–	5020	
59	59 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	60,63	834,63	31,34	50604	1900	26234	21988	78399
					370,6	15,21	22469	922	–	5807	

60	60 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,07069	16256,96	1505,2	1149	106	2	988	2308
					14720,4	642,24	1041	45	–	171	
61	61 214-402-0201	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм x 10 мм x 1 мм	м2	37,8	1149		43432		43432	–	46907
					–		–		–	3475	
62	62 1141-0102-0201	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой НР = 79 %	м2	23,22	2812,35	52,8	65303	1226	43450	16356	88192
					888,3	3,36	20626	78	–	6533	
63	63 1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	60,63	1891,66	369,01	114691	22373	20457	61316	190088
					1185,25	94,89	71862	5753	–	14081	

64	64 1141-0102-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя НР = 79 %	м2	27,38	2327,1	64,05	63716	1754	35701	21114	91616	
					959,15	16,95	26262	464	–	6786		
65	65 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм, бетон кл В15. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	34,2	838,3	30,69	28670	1050	15065	12291	44238	
					367,1	15,21	12555	520	–	3277		
66	66 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (толщиной от 50 до 110 мм) НР = 94 % К=28,000;	м2 стяжки	957,6	119,58	5,31	114510	5085	105202	6238	130408	
					4,41	2,52	4223	2413	–	9660		
	2.1 Камера лаза											
67	67 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	14587,57	7729,79	12399	6570	412	9241	23371	
					6373,44	2840,51	5417	2414	–	1731		
68	68 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	15625		31250		31250	–	33750	Казахстан
					–		–		–	2500		
69	69 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5016		5016		5016	–	5417	Казахстан

					–		–		–	401	
70	70 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18563		18563		18563	–	20048 Казахстан
					–		–		–	1485	
71	71 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД-1, МД-2 ,швеллер 12, лист 4*30 мм НР = 118 %	т стальных элементов	0,02242	769047,33	6869,25	17242	154	15612	1781	20545
					65843,4	1474,96	1476	33	–	1522	
72	72 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	4	595		2380		2380	–	2570
					–		–		–	190	
73	73 1114-0101-1301	Крышка люка К-1 деревянная. Изготовление и установка НР = 99 %	м2 щитов	1,5	7302,7	68,47	10954	103	10232	656	12539
					412,89	29,21	619	44	–	929	
74	74 1110-0107-0612	Крышка люка К-1. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	1,5	3587,28	7,01	5381	11	4164	1091	6990
					804,47	3,01	1207	5	–	518	
75	75 1114-0101-1301	Крышка люка К-2 деревянная. Изготовление и установка НР = 99 %	м2 щитов	1,3	7302,7	68,47	9494	89	8868	569	10868
					412,89	29,21	537	38	–	805	

76	76 1110-0107-0608	Крышка люка К-2. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 %	м2	1,3	5078,28	14,54	6602	19	5221	1233	8462
					1047,38	6,22	1362	8	–	627	
77	77 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	5,26	626,74	55,82	3297	294	1831	1144	4796
					222,83	13,74	1172	72	–	355	
78	78 234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	0,27089	32232		8731		8731	–	9429
					–		–		–	698	
79	79 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	5,26	1611,16	258,81	8475	1361	1186	4959	14509
					1126,87	66,46	5927	350	–	1075	
80	80 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл В15. Устройство НР = 91 %	м3	0,26	23033,63	1118,59	5989	291	5346	382	6881

					1354,05	259,62	352	68	–	510	
	2.2 Крепление труб вентиляции										
81	81 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00378	769047,33	6869,25	2907	26	2632	301	3465
					65843,4	1474,96	249	6	–	257	
82	82 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	3130,71	–	3131	–	762	2322	5889
					2368,8	–	2369	–	–	436	
83	83 291-002-0003(пл)	Трубы стальные электросварные прямошовные д=89 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	0,45	3654		1644		1644	–	1776 'Сталь трей
					–		–		–	132	
84	84 1146-0101-0801	Обетонирование вентиляционной труб, бетон клВ25, F100. W6 НР = 84 %	м3	0,14	77444,48	1352,34	10842	189	5771	4166	16209
					34874	552,25	4882	77	–	1201	
85	85 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	100	202,83	2,79	20283	279	11504	7852	30386
					85	1,29	8500	129	–	2251	

Итого **6 118 701**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 074 269
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 433 893

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	131 032
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 102 603
- перевозка грузов, тенге	27 304
- накладные расходы, тенге	1 027 391
в т.ч. зарплата, тенге	92 465
- сметная прибыль (8 %), тенге	453 241
Всего	**6 118 701**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	177 442
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	228 550
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**130 494**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**6 655 187**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	5 989 668,30
НДС (12 %)	718 760,20
Итого	**6 708 428,50**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____ **С.К. Булимисов**
м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**
м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____ **М.К. Кажмуратов**
м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____ **Р.М. Шамигулов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 32. 8-7132-320843

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. +7 701 9839492

Стройка : **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Пресное Павлодарского района Павлодарской области.**
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъёма.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **77** от **2020-03-24**

Акт приемки выполненных работ №20 от 02.08.2021 г.
по локальной смете №2-1-3
Технологическое оборудование.

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1118-0501-0103	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка НР = 98 %	насос	2	33260,5	1636,85	66521	3274	12816	50697	126595	
						25215,5	650,43	50431	1301	–	9377		

2	2 581-001-0003(пл)(об)	Насос Lawara GHV 20/A/10SV03F011T/2 производительность 19,5 м3/час, напором 25 м,мощностью 1,1 кВт	шт	1	6165346		6165346		–	–	6165346
					–		–		6165346	–	
3	3 1118-0501-0104	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,5 т. Установка НР = 98 %	насос	2	46728,85	2677,89	93458	5356	18862	70004	176539
					34620,2	1096,36	69240	2193	–	13077	
4	4 581-001-0002(пл)(об)	Насос Lawara GFF210/125SV2G150T производительность 100,5 м3/час, напором 33 м, мощностью 15 кВт	шт	1	14008823		14008823		–	–	14008823
					–		–		14008823	–	
5	5 1307-0403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	32019,42	3226,42	32019	3226	8	18174	54208
					28785	1008,33	28785	1008	–	4015	

6	6 511-101-0103(об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин(1 рабоий = 1 резервный)	шт.	2	72988		145976		–	–	145976	Казахстан
					–		–		145976	–		
7	10 1116-0901-0202	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линиидиаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	23142,87	776,11	23143	776	10536	11795	37733	
					11830,84	204,55	11831	205	–	2795		
8	11 244-301-0604	Счетчик холодной воды турбинный DN 80, Q 30 м3/ч	шт.	1	448159		448159		448159	–	484012	
					–		–		–	35853		
9	13 1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	23488,05	403,95	23488	404	21203	1962	27486	
					1880,94	120,89	1881	121	–	2036		

10	14 242-404-0108									
		Фильтр сетчатый фланцевый , корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	42796		42796		42796	–	46220
					–		–		–	3424	
11	15 1116-0601-0103										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	4179,3	283,96	25076	1704	2842	20492	49213
					3421,6	63,41	20530	380	–	3645	
12	16 291-001-0005(пл)										
		Задвижки фланцевые с обрезным клином BV-05-47,для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10. DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	6	66604		399624		399624	–	431594 I-0102-1404
					–		–		–	31970	
13	17 261-301-1377										
		Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	2914		17484		17484	–	18883

					–		–		–	1399	
14	18 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2331,25	122,55	9325	490	1097	7696	18383
					1934,52	28,64	7738	115	–	1362	
15	19 291-001-0005(пл)	Задвижки фланцевые с обрезным клином BV-05-47,для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10. DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	4	54295		217180		217180	–	234554 I-0102-1404
					–		–		–	17374	
16	20 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4179,3	283,96	4179	284	474	3415	8202
					3421,6	63,41	3422	63	–	608	

17	21 291-001-0005(пл)										
		Задвижки фланцевые с обрезным клином BV-05-47,для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10. DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	1	87598		87598		87598	–	94606 I-0102-1404
					–		–		–	7008	
18	22 1116-0401-0207										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1679,56	100,68	8398	503	562	7345	17002
					1466,4	32,57	7332	163	–	1259	
19	23 261-301-1433										
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80	м	5	6741		33705		33705	–	36401
					–		–		–	2696	
20	24 1116-0401-0205										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	5286,22	74,94	105724	1499	83070	21242	137123
					1057,78	25,97	21156	519	–	10157	

21	25 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1044,02	51,64	4176	207	141	3823	8639
					957,1	18,25	3828	73	–	640	
22	26 261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 4 мм	м	4	2450		9800		9800	–	10584
					–		–		–	784	
23	27 261-301-1380	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	6607		105712		105712	–	114169
					–		–		–	8457	
24	28 261-301-1378	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2991		5982		5982	–	6461
					–		–		–	479	
25	29 261-301-1376	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2497		19976		19976	–	21574

26	30 261-301-0774	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из низколегированной стали , 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17375-2001	шт.	6	– / 4140	– / 24840	– / 24840	1598 / –	26827
27	31 261-301-0760	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из низколегированной стали , 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17375-2001	шт.	4	– / 1652	– / 6608	– / 6608	1987 / –	7137
28	32 261-301-1186	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой стали , наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	1	– / 5789	– / 5789	– / 5789	529 / –	6252

29	33 261-301-1186	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой стали диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	3	2210	6630	6630	–	7160
					–	–	–	530	
30	34 291-001-0004(пл)	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром и толщиной стенок 159 ммх5 мм-108 ммх5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	2	57890	115780	115780	–	125042
					–	–	–	9262	
31	35 291-001-0003(пл)	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметрми и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	1	30140	30140	30140	–	32551
					–	–	–	2411	

32	36 261-301-0280	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	2	6306	12612	12612	–	13621
					–	–	–	1009	
33	37 261-301-0280	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100 ГОСТ12836-67	шт.	2	3167	6334	6334	–	6841
					–	–	–	507	
34	38 261-301-1337	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1	10392	10392	10392	–	11223
					–	–	–	831	

35	39 261-301-1364	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1	34663		34663		34663	–	37436
					–		–		–	2773	
36	40 1303-0110-0101	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6291,63	301,63	6292	302	–	3728	10822
					5990	121,7	5990	122	–	802	
37	41 516-301-0203(об)	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м	шт.	1	28330		28330		–	–	28330
					–		–		28330	–	
38	44 236-201-0102	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177	кг	5,36	719		3854		3854	–	4162
					–		–		–	308	

Итого	**22 797 730**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	232 164
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 025
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 263

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 797 269
- оборудование, тенге	20 348 475
- накладные расходы, тенге	220 373
в т.ч. зарплата, тенге	19 834
- сметная прибыль (8 %), тенге	181 425
Всего	**22 797 730**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	71 028
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	91 486
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	52 235
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**23 012 479**
Итого в текущих ценах с учётом К=0,9	20 711 231,10
НДС (12 %)	2 485 347,73
Итого	**23 196 578,83**

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049
Директор

_____ **С.К. Булимисов**
м.п.

СДАЛ: ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 190840009049
Директор

_____ **Ж.К. Акмагамбетов**
м.п.

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"
Гл. специалист по техническому надзору

_____ **М.К. Кажмуратов**
м.п.

Авторский надзор
ТОО "Инвест-ПВ"
Эксперт по авторскому надзору

_____ **Р.М. Шамигулов**
м.п.